Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" Акимата г. Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Центр-Котло-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция тепловых сетей (по ул. Летунова и ул. Карбышева)**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали ТМ-1по ул. Летунова от ТЭЦ до ТК1.06 в г.Костанай. Тепловые сети**

( наименование)

Договор подряда (контракт) №KoDHP-10R от 01.07.2019

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 17.09.2019 | 01.09.2019 | 30.09.2019 |

## Акт приемки выполненных работ № 18 сентябрь 2019 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: == НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н2-Н6 ==** | | | | |
| **1** | **98** | **11-060101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | **3,10000** | **4477,03** | **13879** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***747,76*** | ***2318*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***331,63*** | ***1028*** |
| **2** | **99** | **21-020101-0301 РСНБ РК 2015** | **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /с надбавкой до F50, W4/** | **м3** | **3,16200** | **16415,57** | **51906** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***618,25*** | ***1955*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1215,97*** | ***3845*** |
| **3** | **100** | **11-070601-0203 РСНБ РК 2015** | **Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство** | **м3 конструкции** | **48,00000** | **15357,01** | **737136** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***4991,76*** | ***239605*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1137,56*** | ***54603*** |
| **4** | **101** | **21-020101-1001 РСНБ РК 2015** | **Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010 /с надбавкой до F100, W6/** | **м3** | **48,00000** | **21860,91** | **1049323** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***823,33*** | ***39520*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1619,33*** | ***77728*** |
| **5** | **102** | **21-050301-0308 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **1,74600** | **172629,51** | **301404** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***6501,64*** | ***11352*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***12787,37*** | ***22326*** |
| **6** | **103** | **21-050301-0306 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **1,08700** | **172971,26** | **187933** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***6514,51*** | ***7078*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***12812,69*** | ***13921*** |
| **7** | **104** | **21-050301-0102 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,04080** | **187325,11** | **7643** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***7055,11*** | ***288*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***13875,93*** | ***566*** |
| **8** | **105** | **11-060301-0602 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | **0,87410** | **18718,01** | **16361** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***5885,10*** | ***5144*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1386,52*** | ***1212*** |
| **9** | **106** | **11-060301-0408 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка /Гильза/** | **т** | **0,06100** | **86905,83** | **5301** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***28305,82*** | ***1727*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***6437,47*** | ***393*** |
| **10** | **107** | **23-010201-0218 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **4,00000** | **3068,31** | **12273** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***115,56*** | ***462*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***227,28*** | ***909*** |
| **11** | **108** | **11-130301-1406 РСНБ РК 2015** | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза** | **м2** | **1,77500** | **152,81** | **271** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***26,35*** | ***47*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***11,32*** | ***20*** |
| **12** | **111** | **11-070601-0203 РСНБ РК 2015** | **Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство** | **м3 конструкции** | **25,00000** | **15357,01** | **383925** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***4991,76*** | ***124794*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1137,56*** | ***28439*** |
| **13** | **112** | **21-020101-1001 РСНБ РК 2015** | **Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010 /с надбавкой до F100, W6/** | **м3** | **25,00000** | **21860,91** | **546523** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***823,33*** | ***20583*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1619,33*** | ***40483*** |
| **14** | **116** | **11-060301-0408 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка /Гильза/** | **т** | **0,06160** | **86905,83** | **5353** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***28305,82*** | ***1744*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***6437,47*** | ***397*** |
| **15** | **117** | **23-010201-0218 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **4,00000** | **3068,31** | **12273** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***115,56*** | ***462*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***227,28*** | ***909*** |
| **16** | **118** | **11-130301-1406 РСНБ РК 2015** | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза** | **м2** | **1,77400** | **152,81** | **271** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***26,35*** | ***47*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***11,32*** | ***20*** |
| **17** | **119** | **11-060301-0409 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом более 20 кг./Гильза-Мн1а/ Установка** | **т** | **1,18000** | **30793,96** | **36349** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***9914,10*** | ***11703*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***2281,03*** | ***2693*** |
| **18** | **120** | **21-050301-0306 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,01560** | **172971,26** | **2698** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***6514,51*** | ***102*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***12812,69*** | ***200*** |
| **19** | **121** | **23-010201-0332 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 10706-76** | **м** | **3,60000** | **131341,73** | **472830** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***4946,64*** | ***17808*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***9729,02*** | ***35024*** |
| **20** | **122** | **11-221401-0404 РСНБ РК 2015** | **Концы гильзы диаметром 1200 мм. Заделка битумом и прядью при проходе труб через фундаменты** | **футляр** | **4,00000** | **45673,36** | **182693** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***7501,35*** | ***30005*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***3383,21*** | ***13533*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | 133 | 21-040302-0504 РСНБ РК 2015 | Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92 | шт. | 4,00000 | 42585,39 | 170342 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1603,87* | *6415* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3154,47* | *12618* |
| 22 | 134 | 21-040302-0234 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 /с надбавкой до F50, W4, В25/ | м3 | 1,94000 | 75501,37 | 146473 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2843,56* | *5517* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5592,69* | *10850* |
| 23 | 135 | 21-040302-0236 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92 /с надбавкой до F50, W4, В25/ | м3 | 5,06000 | 66781,09 | 337912 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2515,13* | *12727* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4946,75* | *25031* |
| 24 | 136 | 21-041201-1809 РСНБ РК 2015 | Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 таврового сечения из тяжелого бетона класса В25 /балка Бм3/ | м3 | 4,00000 | 97873,60 | 391494 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3686,15* | *14745* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7249,90* | *29000* |
| 25 | 137 | 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | шт. | 4,00000 | 4450,12 | 17800 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *167,60* | *670* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *329,64* | *1319* |
| 26 | 138 | 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | шт. | 8,00000 | 1681,22 | 13450 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *63,32* | *507* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *124,54* | *996* |
| 27 | 139 | 23-030101-0310 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | комплект | 4,00000 | 35268,99 | 141076 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1328,31* | *5313* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2612,52* | *10450* |
| 28 | 140 | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением в т.ч. стремянка | т | 0,21600 | 82853,16 | 17896 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *22676,44* | *4898* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***6137,27*** | ***1326*** |
| **29** | **141** | **21-060208-0501 РСНБ РК 2015** | **Стремянка** | **т** | **0,21600** | **337684,26** | **72940** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***12717,99*** | ***2747*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***25013,65*** | ***5403*** |
| **30** | **142** | **11-090606-0112 РСНБ РК 2015** | **Монтаж водосборника** | **т** | **0,11590** | **141346,31** | **16382** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***42820,08*** | ***4963*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***10470,10*** | ***1213*** |
| **31** | **143** | **21-060801-0101 РСНБ РК 2015** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т** | **т** | **0,11590** | **389863,63** | **45185** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***14683,19*** | ***1702*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***28878,79*** | ***3347*** |
| **32** | **144** | **11-060301-0408 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка(ОП-1)** | **т** | **0,00830** | **260515,05** | **2162** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***34844,35*** | ***289*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***19297,41*** | ***160*** |
| **33** | **145** | **11-130301-1406 РСНБ РК 2015** | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза** | **м2** | **6,91400** | **152,81** | **1056** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***26,35*** | ***182*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***11,32*** | ***78*** |
| **34** | **146** | **11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **54,22400** | **810,66** | **43958** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***204,48*** | ***11088*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***60,05*** | ***3256*** |
| **35** | **149** | **11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **54,22400** | **810,66** | **43958** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***204,48*** | ***11088*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***60,05*** | ***3256*** |
| **36** | **150** | **11-130301-0101 РСНБ РК 2015** | **Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой** | **м2** | **42,28000** | **146,66** | **6201** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***28,50*** | ***1205*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***10,86*** | ***459*** |
| **37** | **151** | **11-410101-0104 РСНБ РК 2015** | **Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой холодной асфальтовой в три слоя по 5 мм** | **м2** | **42,28000** | **2101,04** | **88832** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***556,36*** | ***23523*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***155,63*** | ***6580*** |
| **38** | **152** | **11-150203-0201 РСНБ РК 2015** | **Стены . Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **42,28000** | **1356,62** | **57358** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***389,89*** | ***16485*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***100,49*** | ***4249*** |
| **39** | **153** | **11-410102-0204 РСНБ РК 2015** | **Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой** | **м2** | **15,10000** | **3773,78** | **56984** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***684,56*** | ***10337*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***279,54*** | ***4221*** |
| **40** | **154** | **11-410103-0102 РСНБ РК 2015** | **Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя(поверхность бетонной подготовки)** | **м2** | **59,50000** | **969,04** | **57658** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***234,63*** | ***13961*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***71,78*** | ***4271*** |
| **41** | **155** | **11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **59,50000** | **810,66** | **48234** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***204,48*** | ***12167*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***60,05*** | ***3573*** |
| **42** | **156** | **11-110101-1102 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101( добавить 10мм,до толщ.30мм)** | **м2 стяжки** | **59,50000** | **162,93** | **9694** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***12,40*** | ***738*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***12,07*** | ***718*** |
| **43** | **157** | **11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **45,00000** | **810,66** | **36480** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***204,48*** | ***9202*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***60,05*** | ***2702*** |
| **44** | **158** | **11-110101-1102 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101( добавить 50мм,до средней толщ.для уклона(20+120):2=70мм)** | **м2 стяжки** | **45,00000** | **814,64** | **36659** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***62,00*** | ***2790*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***60,34*** | ***2715*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45 | 159 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Отмостка вокруг горловин колодцев(прим. п.10). Устройство | м3 | 1,20000 | 21646,19 | 25975 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1394,39* | *1673* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1603,42* | *1924* |
| 46 | 160 | 11-090304-0201 РСНБ РК 2015 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,15340 | 89151,73 | 13672 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26242,75* | *4025* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6603,83* | *1013* |
| 47 | 161 | 21-060404-0101 РСНБ РК 2015 | Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг | т | 0,15340 | 315250,22 | 48347 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11873,07* | *1821* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23351,87* | *3581* |
| 48 | 162 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 4,44700 | 152,81 | 680 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,35* | *117* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,32* | *50* |
| 49 | 167 | 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00037 | 136864,57 | -65 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-6638,07* | *-2* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-13055,71* | *-5* |
| 50 | 168 | 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00050 | 134316,88 | -86 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-6514,51* | *-3* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-12812,69* | *-6* |
| 51 | 169 | 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,17610 | 187325,11 | 32988 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7055,11* | *1242* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13875,93* | *2444* |
| 52 | 170 | 11-060301-0602 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,51700 | 18718,01 | 28403 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5885,10* | *8930* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1386,52* | *2104* |
| 53 | 171 | 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /с надбавкой до F50, W4/ | м3 | 40,40000 | 18844,52 | 761319 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***709,73*** | ***28673*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1395,89*** | ***56394*** |
| **54** | **172** | **21-020101-0301 РСНБ РК 2015** | **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /с надбавкой до F50, W4/** | **м3** | **0,90000** | **16415,57** | **14774** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***618,25*** | ***556*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1215,97*** | ***1094*** |
| **55** | **173** | **21-020101-0601 РСНБ РК 2015** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,12000** | **18475,02** | **2217** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***695,81*** | ***83*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1368,52*** | ***164*** |
| **56** | **174** | **21-040302-0503 РСНБ РК 2015** | **Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92** | **шт.** | **4,00000** | **25501,58** | **102006** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***960,45*** | ***3842*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1889,01*** | ***7556*** |
| **57** | **175** | **21-040302-0234 РСНБ РК 2015** | **Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 /с надбавкой до F50, W4, В25/** | **м3** | **2,64000** | **75501,37** | **199324** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***2843,56*** | ***7507*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***5592,69*** | ***14765*** |
| **58** | **176** | **21-041201-1806 РСНБ РК 2015** | **Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 таврового сечения из тяжелого бетона класса В15(балка Бм2)** | **м3** | **2,94000** | **63321,00** | **186164** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***2384,82*** | ***7011*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***4690,44*** | ***13790*** |
| **59** | **177** | **21-040301-0201 РСНБ РК 2015** | **Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6** | **шт.** | **20,00000** | **1681,22** | **33624** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***63,32*** | ***1266*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***124,54*** | ***2491*** |
| **60** | **178** | **23-030101-0310 РСНБ РК 2015** | **Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99** | **комплект** | **4,00000** | **35268,99** | **141076** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1328,31*** | ***5313*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***2612,52*** | ***10450*** |
| **61** | **179** | **11-090304-0101 РСНБ РК 2015** | **Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением в т.ч. стремянка** | **т** | **0,17680** | **82853,16** | **14648** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***22676,44*** | ***4009*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***6137,27*** | ***1085*** |
| **62** | **180** | **21-060208-0501 РСНБ РК 2015** | **Стремянка** | **т** | **0,17680** | **337684,26** | **59703** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***12717,99*** | ***2249*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***25013,65*** | ***4422*** |
| **63** | **181** | **11-090606-0112 РСНБ РК 2015** | **Монтаж водосборника** | **т** | **0,09900** | **141346,31** | **13993** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***42820,08*** | ***4239*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***10470,10*** | ***1037*** |
| **64** | **182** | **21-060801-0101 РСНБ РК 2015** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т** | **т** | **0,09900** | **389863,63** | **38596** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***14683,19*** | ***1454*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***28878,79*** | ***2859*** |
| **65** | **183** | **11-130301-1406 РСНБ РК 2015** | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза** | **м2** | **6,71600** | **152,60** | **1025** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***26,33*** | ***177*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***11,30*** | ***76*** |
| **66** | **184** | **11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **34,32400** | **810,66** | **27825** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***204,48*** | ***7019*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***60,05*** | ***2061*** |
| **67** | **187** | **11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **34,32400** | **810,66** | **27825** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***204,48*** | ***7019*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***60,05*** | ***2061*** |
| **68** | **188** | **11-130301-0101 РСНБ РК 2015** | **Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой** | **м2** | **21,78000** | **146,66** | **3194** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***28,50*** | ***621*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***10,86*** | ***237*** |
| **69** | **189** | **11-410101-0104 РСНБ РК 2015** | **Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой холодной асфальтовой в три слоя по 5 мм** | **м2** | **21,78000** | **2101,04** | **45761** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***556,36*** | ***12118*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***155,63*** | ***3390*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 70 | 190 | 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 | Стены . Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 21,78000 | 1356,62 | 29547 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *389,89* | *8492* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *100,49* | *2189* |
| 71 | 191 | 11-410102-0204 РСНБ РК 2015 | Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой | м2 | 12,10000 | 3773,78 | 45663 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *684,56* | *8283* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *279,54* | *3382* |
| 72 | 192 | 11-410103-0102 РСНБ РК 2015 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя(поверхность бетонной подготовки) | м2 | 39,00000 | 969,04 | 37793 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *234,63* | *9151* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *71,78* | *2799* |
| 73 | 193 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 39,00000 | 810,66 | 31616 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *204,48* | *7975* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *60,05* | *2342* |
| 74 | 194 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101( добавить 10мм,до толщ.30мм) | м2 стяжки | 39,00000 | 162,93 | 6354 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,40* | *484* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,07* | *471* |
| 75 | 195 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 27,50000 | 810,66 | 22293 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *204,48* | *5623* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *60,05* | *1651* |
| 76 | 196 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101( добавить 70мм,до средней толщ.для уклона(20+160):2=90мм) | м2 стяжки | 27,50000 | 1140,50 | 31364 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *86,79* | *2387* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *84,48* | *2323* |
| 77 | 197 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Отмостка вокруг горловин колодцев(прим. п.9). Устройство | м3 | 1,20000 | 21646,19 | 25975 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1394,39* | *1673* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1603,42* | *1924* |
| 78 | 198 | 11-090304-0201 РСНБ РК 2015 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,31570 | 89151,73 | 28149 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26242,75* | *8286* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6603,83* | *2085* |
| 79 | 199 | 21-060404-0101 РСНБ РК 2015 | Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг | т | 0,31570 | 315250,22 | 99537 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11873,07* | *3749* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23351,87* | *7373* |
| 80 | 200 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 9,15600 | 152,81 | 1399 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,35* | *241* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,32* | *104* |
| | | | ИТОГО: | | | | 8069211 |
| | | | В том числе : | | | | |
| | | | Накладные расходы | | | | 857301 |
| | | | Сметная прибыль | | | | 597719 |
| | | | Итого с временными | | 1,04 % | 83920,00 | 8153131 |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | 3,6 % | 293513,00 | 8446644 |
| | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383 | | | | 8952921 |
| | | | Итого с НДС | | 12 % | 1 074 350,57 | 10 027 272,00 |

**Заказчик:**

**Зам.директора-Главный инженер ГКП "КТЭК"**

**_____ Плотников В.В.**

**Технический надзор:**

**ТОО "Архстройэксперт"**

**_____ Мурзабеков Ж.С.**

**Подрядчик:**

**Технический директор ТОО "Центр-Котло-Сервис"**

**_____ Нурмагамбетов Д.Т.**