Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Центр-Котло-Сервис"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева)**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали ТМ-1 по ул.Летунова от ТЭЦ до ТК 1.06 в г.Костанай. Общестроительные работы.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№KoDHP-10R от 01.07.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.06.2020	01.06.2020	24.06.2020

Акт приемки выполненных работ № 30 за июнь 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ОТДЕЛ 2.= РАЗРЕЗ 1-1. КАНАЛ 2КЛс 120-150 /320,5м/=				
1	473	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	980,730	2521,23	2472644
			Накладные расходы			*608,42*	*596692*
			Сметная прибыль			*186,76*	*183159*
2	474	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	980,730	1091,50	1070467
			Накладные расходы			*268,02*	*262851*
			Сметная прибыль			*80,85*	*79294*
3	475	21-100403-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	2236,0644	494,67	1106121
			Накладные расходы			*18,63*	*41659*
			Сметная прибыль			*36,64*	*81935*
4	479	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	1057,650	2521,23	2666577
			Накладные расходы			*608,42*	*643491*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*186,76*	*197524*
5	480	21-100403-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	1205,721	494,67	596438
			Накладные расходы			*18,63*	*22463*
			Сметная прибыль			*36,64*	*44181*
			Раздел 6= НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н2-Н6,Н6а ==				
6	494	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,100	4477,03	13879
			Накладные расходы			*747,76*	*2318*
			Сметная прибыль			*331,63*	*1028*
7	495	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /с надбавкой до F50, W4/	м3	3,162	16415,57	51906
			Накладные расходы			*618,25*	*1955*
			Сметная прибыль			*1215,97*	*3845*
8	496	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	35,000	15357,01	537495
			Накладные расходы			*4991,76*	*174712*
			Сметная прибыль			*1137,56*	*39814*
9	497	21-020101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010 /с надбавкой до F100, W6/	м3	35,000	21860,91	765132
			Накладные расходы			*823,33*	*28817*
			Сметная прибыль			*1619,33*	*56676*
10	498	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	1,74596	172629,51	301404
			Накладные расходы			*6501,64*	*11352*
			Сметная прибыль			*12787,37*	*22326*
11	499	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0868	172971,26	187985
			Накладные расходы			*6514,51*	*7080*
			Сметная прибыль			*12812,69*	*13925*
12	500	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0408	187325,11	7643
			Накладные расходы			*7055,11*	*288*
			Сметная прибыль			*13875,93*	*566*
13	501	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,87406	18718,01	53797
			Накладные расходы			*5885,10*	*16914*
			Сметная прибыль			*1386,52*	*3985*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	502	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /Гильза/	т	0,0306	86905,83	2659
			Накладные расходы			*28305,82*	*866*
			Сметная прибыль			*6437,47*	*197*
15	504	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,8874	152,81	136
			Накладные расходы			*26,35*	*23*
			Сметная прибыль			*11,32*	*10*
			Раздел: == НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ НО1-НО6,НО5а,НО6а ==				
16	505	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,200	4477,03	5373
			Накладные расходы			*747,76*	*897*
			Сметная прибыль			*331,63*	*398*
17	506	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /с надбавкой до F50, W4/	м3	1,224	16415,57	20093
			Накладные расходы			*618,25*	*757*
			Сметная прибыль			*1215,97*	*1488*
18	507	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	25,000	15357,01	383925
			Накладные расходы			*4991,76*	*124794*
			Сметная прибыль			*1137,56*	*28439*
19	508	21-020101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010 /с надбавкой до F100, W6/	м3	25,000	21860,91	546523
			Накладные расходы			*823,33*	*20583*
			Сметная прибыль			*1619,33*	*40483*
20	509	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	3,46968	172629,51	598962
			Накладные расходы			*6501,64*	*22558*
			Сметная прибыль			*12787,37*	*44368*
21	510	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07754	187325,11	14522
			Накладные расходы			*7055,11*	*547*
			Сметная прибыль			*13875,93*	*1076*
22	511	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,54712	18718,01	66396
			Накладные расходы			*5885,10*	*20875*
			Сметная прибыль			*1386,52*	*4918*
23	512	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /Гильза/	т	0,0612	86905,83	5285
			Накладные расходы			*28305,82*	*1720*
			Сметная прибыль			*6437,47*	*391*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	513	23-010201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,000	3068,31	12274
			Накладные расходы			*115,56*	*463*
			Сметная прибыль			*227,28*	*910*
25	514	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,7748	152,81	272
			Накладные расходы			*26,35*	*46*
			Сметная прибыль			*11,32*	*20*
26	515	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг./Гильза-Мн1а/ Установка	т	1,1808	30793,96	36362
			Накладные расходы			*9914,10*	*11707*
			Сметная прибыль			*2281,03*	*2693*
27	516	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0152	172971,26	2561
			Накладные расходы			*6514,51*	*96*
			Сметная прибыль			*12812,69*	*189*
28	517	23-010201-0332 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 11.0 мм ГОСТ 10706-76	м	3,600	131341,73	472831
			Накладные расходы			*4946,64*	*17808*
			Сметная прибыль			*9729,02*	*35025*
29	518	11-221401-0404 РСНБ РК 2015	Концы гильзы диаметром 1200 мм. Заделка битумом и прядью при проходе труб через фундаменты	футляр	4,000	45673,36	182694
			Накладные расходы			*7501,35*	*30006*
			Сметная прибыль			*3383,21*	*13532*
			Раздел: == УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ УТ-1 КЖ л.8,9==				
30	563	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,950	4477,03	26638
			Накладные расходы			*747,76*	*4449*
			Сметная прибыль			*331,63*	*1973*
31	564	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /с надбавкой до F50, W4/	м3	6,069	16415,57	99626
			Накладные расходы			*618,25*	*3752*
			Сметная прибыль			*1215,97*	*7380*
32	565	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	45,997	30194,95	1388877
			Накладные расходы			*6215,19*	*285880*
			Сметная прибыль			*2236,66*	*102880*
33	566	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	5,115	22213,89	113624
			Накладные расходы			*836,63*	*4279*
			Сметная прибыль			*1645,47*	*8417*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	567	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	13,032	21455,21	279604
			Накладные расходы			*808,05*	*10531*
			Сметная прибыль			*1589,27*	*20711*
35	568	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/с надбавкой до F50, W4/	м3	17,950	18844,52	338259
			Накладные расходы			*709,73*	*12740*
			Сметная прибыль			*1395,89*	*25056*
36	569	21-020101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010/с надбавкой до F50. W4/	м3	10,0485	20516,18	206157
			Накладные расходы			*772,69*	*7764*
			Сметная прибыль			*1519,72*	*15271*
37	570	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1265	174739,66	22106
			Накладные расходы			*6581,11*	*833*
			Сметная прибыль			*12943,68*	*1638*
38	571	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,644	180763,36	116412
			Накладные расходы			*6807,98*	*4384*
			Сметная прибыль			*13389,88*	*8623*
39	572	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1505	176252,15	26528
			Накладные расходы			*6638,07*	*999*
			Сметная прибыль			*13055,71*	*1965*
40	573	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	3,0493	172971,26	527445
			Накладные расходы			*6514,51*	*19865*
			Сметная прибыль			*12812,69*	*39070*
41	574	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6239	18718,01	11678
			Накладные расходы			*5885,10*	*3672*
			Сметная прибыль			*1386,52*	*865*
42	575	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,120	18475,02	2217
			Накладные расходы			*695,81*	*83*
			Сметная прибыль			*1368,52*	*164*
43	576	21-040302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	4,000	42585,39	170342
			Накладные расходы			*1603,87*	*6415*
			Сметная прибыль			*3154,47*	*12618*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	577	21-040302-0234 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 /с надбавкой до F50, W4, B25/	м3	1,940	75501,37	146473
			Накладные расходы			*2843,56*	*5517*
			Сметная прибыль			*5592,69*	*10850*
45	578	21-040302-0236 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92 /с надбавкой до F50, W4, B25/	м3	5,060	66781,09	337912
			Накладные расходы			*2515,13*	*12727*
			Сметная прибыль			*4946,75*	*25031*
46	579	21-041201-1809 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 таврового сечения из тяжелого бетона класса В25 /балка Бм3/	м3	4,000	97873,60	391494
			Накладные расходы			*3686,15*	*14745*
			Сметная прибыль			*7249,90*	*29000*
47	580	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4,000	4450,12	17800
			Накладные расходы			*167,60*	*670*
			Сметная прибыль			*329,64*	*1319*
48	581	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	8,000	1681,22	13450
			Накладные расходы			*63,32*	*507*
			Сметная прибыль			*124,54*	*996*
49	582	23-030101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,000	35268,99	141076
			Накладные расходы			*1328,31*	*5313*
			Сметная прибыль			*2612,52*	*10450*
50	583	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением в т.ч. стремянка	т	0,216	82853,16	17896
			Накладные расходы			*22676,44*	*4898*
			Сметная прибыль			*6137,27*	*1326*
51	584	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,216	337684,26	72940
			Накладные расходы			*12717,99*	*2747*
			Сметная прибыль			*25013,65*	*5403*
52	585	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж водосборника	т	0,1159	141346,31	16382
			Накладные расходы			*42820,08*	*4963*
			Сметная прибыль			*10470,10*	*1213*
53	586	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0.1 т	т	0,1159	389863,63	45185
			Накладные расходы			*14683,19*	*1702*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*28878,79*	*3347*
54	587	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка(ОП-1)	т	0,0083	260515,05	2162
			Накладные расходы			*34844,35*	*289*
			Сметная прибыль			*19297,41*	*160*
55	588	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	6,914	152,81	1056
			Накладные расходы			*26,35*	*182*
			Сметная прибыль			*11,32*	*78*
56	589	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	54,2244	810,66	43958
			Накладные расходы			*204,48*	*11088*
			Сметная прибыль			*60,05*	*3256*
57	590	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	54,2244	2760,79	149702
			Накладные расходы			*617,44*	*33480*
			Сметная прибыль			*204,50*	*11089*
58	591	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	54,2244	1331,06	72176
			Накладные расходы			*277,04*	*15022*
			Сметная прибыль			*98,60*	*5346*
59	592	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	54,2244	810,66	43958
			Накладные расходы			*204,48*	*11088*
			Сметная прибыль			*60,05*	*3256*
60	593	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	42,280	146,66	6201
			Накладные расходы			*28,50*	*1205*
			Сметная прибыль			*10,86*	*459*
61	594	11-410101-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой холодной асфальтовой в три слоя по 5 мм	м2	42,280	1742,78	73685
			Накладные расходы			*542,87*	*22953*
			Сметная прибыль			*129,09*	*5458*
62	595	11-410105-0109 РСНБ РК 2015	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	1,0443	52783,57	55123
			Накладные расходы			*6918,34*	*7225*
			Сметная прибыль			*3909,89*	*4083*
63	596	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены . Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,280	1356,62	57358

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*389,89*	*16485*
			Сметная прибыль			*100,49*	*4249*
64	597	11-410102-0204 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой	м2	15,100	3773,78	56984
			Накладные расходы			*684,56*	*10337*
			Сметная прибыль			*279,54*	*4221*
65	598	11-410103-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя(поверхность бетонной подготовки)	м2	59,500	969,04	57658
			Накладные расходы			*234,63*	*13961*
			Сметная прибыль			*71,78*	*4271*
66	599	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	59,500	810,66	48234
			Накладные расходы			*204,48*	*12167*
			Сметная прибыль			*60,05*	*3573*
67	600	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(добавить 10мм.до толщ.30мм)	м2 стяжки	59,500	162,93	9694
			Накладные расходы			*12,40*	*738*
			Сметная прибыль			*12,07*	*718*
68	601	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	45,000	810,66	36480
			Накладные расходы			*204,48*	*9202*
			Сметная прибыль			*60,05*	*2702*
69	602	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(добавить 50мм.до средней толщ.для уклона(20+120):2=70мм)	м2 стяжки	45,000	814,64	36659
			Накладные расходы			*62,00*	*2790*
			Сметная прибыль			*60,34*	*2715*
70	603	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка вокруг горловин колодцев(прим. п.10). Устройство	м3	1,200	21646,19	25975
			Накладные расходы			*1394,39*	*1673*
			Сметная прибыль			*1603,42*	*1924*
71	604	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,1534	89151,73	13672
			Накладные расходы			*26242,75*	*4025*
			Сметная прибыль			*6603,83*	*1013*
72	605	21-060404-0101 РСНБ РК 2015	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг	т	0,1534	315250,22	48347
			Накладные расходы			*11873,07*	*1821*
			Сметная прибыль			*23351,87*	*3581*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	606	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	4,4474	152,81	680
			Накладные расходы			*26,35*	*117*
			Сметная прибыль			*11,32*	*50*
			ИТОГО:				17552239
			В том числе :				
			Накладные расходы				2659621
			Сметная прибыль				1300163
			Итого с временными		1,04 %	182 543,29	17 734 782,29
			Итого с зимними удорожаниями		3,6 %	638 452,16	18 373 234,45
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				19 474 494,89
			Итого с НДС		12 %	2 336 939,39	21 811 434,28

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Центр-Котло-Сервис"

Исполнительный директор _____ Абдижалилов А.У.

Принял (Заказчик):
ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания"

Зам.директора-Гл.инженер _____ Плотников В.В.

Технический надзор:
ТОО «Құрылыста экспертиза»,

Эксперт _____ Нуржанов Ж.Х.