Форма 2-В

Заказчик **ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр-Котло-Сервис»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева)**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали ТМ-1 по ул.Летунова от ТЭЦ до ТК1.06 в г.Костанай. Тепловые сети.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ KoDHP-10R от 01.07.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
07.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ №22 за октябрь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: = РАЗРЕЗ 1-1. КАНАЛ 2КЛс 120-150 /372,5 м/=				
1	1	11-240103-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 800 мм. Прокладка бесканальная	км трубопровода	0,0768	10882913,50	835808
			Накладные расходы			*2957485,45*	*227135*
			Сметная прибыль			*806141,74*	*61912*
2	9	11-240101-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 250 мм. Прокладка	км трубопровода	0,024	2463196,72	59117
			Накладные расходы			*719456,69*	*17267*
			Сметная прибыль			*182459,02*	*4379*
3	10	23-010201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,000	6461,38	155073
			Накладные расходы			*243,35*	*5840*
			Сметная прибыль			*478,62*	*11487*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**12**	**23-010201-0219 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**36,000**	**3631,49**	**130734**
			Накладные расходы			***136,77***	***4924***
			Сметная прибыль			***269,00***	***9684***
5	**17**	**23-010201-0169 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /спускник/**	**м**	**1,000**	**1349,77**	**1350**
			Накладные расходы			***50,84***	***51***
			Сметная прибыль			***99,98***	***100***
6	**18**	**11-240101-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка /15 м спускник, 8 м спускник/**	**км трубопровода**	**0,001**	**1132084,98**	**1132**
			Накладные расходы			***343754,52***	***344***
			Сметная прибыль			***83858,15***	***84***
7	**19**	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,000**	**879,98**	**880**
			Накладные расходы			***33,14***	***33***
			Сметная прибыль			***65,18***	***65***
8	**34**	**23-040201-0502 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с64нж, 30с96нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик, редуктор), Т 425°С, (31с99нж Т 200°С), PN 25, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,000**	**50830,66**	**101661**
			Накладные расходы			***1914,40***	***3829***
			Сметная прибыль			***3765,23***	***7530***
9	**36**	**23-040201-0501 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с64нж, 30с96нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик, редуктор), Т 425°С, (31с99нж Т 200°С), PN 25, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**4,000**	**35624,74**	**142499**
			Накладные расходы			***1341,71***	***5367***
			Сметная прибыль			***2638,87***	***10555***
10	**53**	**23-020101-0268 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,000**	**15722,10**	**62888**
			Накладные расходы			***592,13***	***2369***
			Сметная прибыль			***1164,60***	***4658***
11	**55**	**23-020101-0234 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**19,000**	**3364,15**	**63919**
			Накладные расходы			***126,70***	***2407***
			Сметная прибыль			***249,20***	***4735***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	**205**	**51-010201-2104 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с964нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), Т 425°С, PN 25, DN 600 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,000**	**2500435,82**	**5000872**
			Накладные расходы			***94172,35***	***188345***
			Сметная прибыль			***185217,47***	***370435***
			ИТОГО:				**6555932**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**457910**
			Сметная прибыль				**485625**
			Итого с временными		**1,04 %**	**16173,00**	**6572105**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,6 %**	**56564,00**	**6628669**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**7025980**
			Итого с НДС		**12 %**	**843 117,64**	**7 869 098,00**

Заказчик:
Зам.директора-Главный инженер ГКП "КТЭК"

_____ Плотников В.В.

Подрядчик:
Технический директор ТОО "Центр-Котло-Сервис"

_____Нурмагамбетов Д.Т.

Технический надзор:
ТОО "Архстройэксперт"

_____Мурзабеков Ж.С.