Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" Акимата г. Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Центр-Котло-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция тепловых сетей (по ул. Летунова и ул. Карбышева)**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали ТМ-1по ул. Летунова от ТЭЦ до ТК1.06 в г.Костанай. Общестроительные работы.Часть КЖ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№KoDHP-10R** от **01.07.2019г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ №23 за октябрь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: = РАЗРЕЗ 1-1. КАНАЛ 2КЛс 120-150 /372,5 м/=				
1	**18**	**11-070601-0102 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**50,700**	**10168,24**	**515530**
			Накладные расходы			***2246,29***	***113887***
			Сметная прибыль			***753,20***	***38187***
2	**19**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Сверх учтенных расценкой на устройство каналов/**	**т стальных элементов**	**-1,170**	**338069,38**	**-589668**
			Накладные расходы			***-45940,39***	***-53672***
			Сметная прибыль			***-37386,97***	***-43679***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	20	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	-33,900	77,46	-5180
			Накладные расходы			*-26,35*	*-893*
			Сметная прибыль			*-11,32*	*-384*
4	23	21-040303-0110 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 /с надбавкой до F50, W4/	м3	48,000	61070,94	2931405
			Накладные расходы			*2300,08*	*110404*
			Сметная прибыль			*4523,77*	*217141*
5	25	21-040305-0107 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП7, размерами 750 мм х 850 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	30,000	6561,22	196837
			Накладные расходы			*247,11*	*7413*
			Сметная прибыль			*486,02*	*14580*
6	26	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	270,504	810,66	219287
			Накладные расходы			*204,48*	*55314*
			Сметная прибыль			*60,05*	*16243*
7	27	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	270,504	2760,79	746804
			Накладные расходы			*617,44*	*167020*
			Сметная прибыль			*204,50*	*55319*
8	28	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	270,504	1331,06	360057
			Накладные расходы			*277,04*	*74940*
			Сметная прибыль			*98,60*	*26671*
9	29	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	270,504	810,66	219287
			Накладные расходы			*204,48*	*55314*
			Сметная прибыль			*60,05*	*16243*
10	30	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	176,800	146,66	25930
			Накладные расходы			*28,50*	*5038*
			Сметная прибыль			*10,86*	*1921*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**31**	**11-410101-0104 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой холодной асфальтовой в три слоя по 5 мм**	**м2**	**176,800**	**2101,04**	**371463**
			Накладные расходы			***556,36***	***98365***
			Сметная прибыль			***155,63***	***27516***
12	**32**	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены . Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**176,800**	**1356,62**	**239850**
			Накладные расходы			***389,89***	***68932***
			Сметная прибыль			***100,49***	***17767***
13	**33**	**11-410102-0204 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой**	**м2**	**320,000**	**3773,78**	**1207609**
			Накладные расходы			***684,56***	***219059***
			Сметная прибыль			***279,54***	***89453***
14	**34**	**11-410103-0102 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя(поверхность бетонной подготовки)**	**м2**	**1043,200**	**969,04**	**1010905**
			Накладные расходы			***234,63***	***244769***
			Сметная прибыль			***71,78***	***74882***
15	**35**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**288,184**	**810,66**	**233619**
			Накладные расходы			***204,48***	***58929***
			Сметная прибыль			***60,05***	***17305***
16	**36**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(добавить 10мм,до толщ.30мм)**	**м2 стяжки**	**288,184**	**162,93**	**46953**
			Накладные расходы			***12,40***	***3573***
			Сметная прибыль			***12,07***	***3478***
			ИТОГО:				**7730689**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1228391**
			Сметная прибыль				**572644**
			Итого с временными		**1,04 %**	**80399,00**	**7811088**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,6 %**	**281199,00**	**8092287**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**8577325**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**1 029 279,00**	**9 606 604,00**

Заказчик:
Зам.директора-Главный инженер ГКП "КТЭК"

_____Плотников В.В.

Технический надзор:
ТОО "Архстройэксперт"

_____Мурзабеков Ж.С.

Подрядчик:
Технический директор ТОО "Центр-Котло-Сервис"

_____Нурмагамбетов Д.Т.