Заказчик: **КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик: **ТОО "ГрадСтройСервис"**
Объект: **"Реконструкция аллеи рыбаков по ул. М.Макатаева 4Б в г. Аральск Кызылординской области"**
Договор: **№174 от 07.09.2022 г.**, Доп.соглашение **№202 от 29.09.2022 г.**

АКТ №6
выполненных работ за август месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ Водопровод и канализация (02-04-02)												
1	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования** *НР - 61%, СП - 8%*	шт.	2		52257,03 49111,92	1179,37 136,87	104514 98224	2359 274	3931	60084 13168	177765
2	ПРАЙС ЛИСТ	**Насос центробежный Pedrollo 65/200A n=2900об/мин, 120м3/час**	шт	2		1051069,43 --	-- --	2102139 --	-- --	 2102139	-- --	2102139
3	1312-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов** *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	11		4372,77 2272,77	2062,30 577,01	48100 25000	22685 6347	415	19122 5378	72600
4	241-102-0212 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм** *СП - 8%*	м	11		6229,00 --	-- --	68519 --	-- --	68519	-- 5482	74001
5	1312-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов** *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	5		3556,63 1842,63	1701,83 486,54	17783 9213	8509 2433	61	7104 1991	26878

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	241-102-0155 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	м	5	3473,00	--	17365	--	17365	--	18754
		СП - 8%			--	--	--	--		1389	
7	1312-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,5	3222,33	1454,28	1611	727	27	651	2443
		НР - 61%, СП - 8%			1713,02	421,92	857	211		181	
8	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,5	1810,00	--	905	--	905	--	977
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
9	1312-1101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	19414,23	7320,94	38828	14642	2059	16984	60277
		НР - 61%; СП - 8%			11063,30	2858,35	22127	5717		4465	
10	242-106-0107 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 150	шт.	2	36573,00	--	73146	--	73146	--	78998
		СП - 8%			--	--	--	--		5852	
11	1312-1101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	12986,77	4433,86	77921	26604	2180	36300	123358
		НР - 61%; СП - 8%			8189,48	1728,44	49137	10371		9138	
12	242-106-0104 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 80	шт.	4	17308,00	--	69232	--	69232	--	74771
		СП - 8%			--	--	--	--		5539	
13	242-306-0404 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с17нж ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	92292,00	--	184584	--	184584	--	199351
		СП - 8%			--	--	--	--		14767	
14	241-112-0138 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	4	982,00	--	3928	--	3928	--	4242
		СП - 8%			--	--	--	--		314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	2	3997,00	--	7994	--	7994	--	8634
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
16	241-113-0124 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	4	5922,00	--	23688	--	23688	--	25583
		СП - 8%			--	--	--	--		1895	
17	241-116-0112 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	26	3657,00	--	95082	--	95082	--	102689
		СП - 8%			--	--	--	--		7607	
18	241-116-0109 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	12	2031,00	--	24372	--	24372	--	26322
		СП - 8%			--	--	--	--		1950	
19	241-117-0106 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 150 мм	шт.	2	5701,00	--	11402	--	11402	--	12314
		СП - 8%			--	--	--	--		912	
20	1311-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	4	7243,40	2444,03	28974	9776	1635	16183	48770
		НР - 75%; СП - 8%			4390,79	1003,69	17563	4015		3613	
21	245-701-0101 РСНБ РК 2022	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	4	3974,00	--	15896	--	15896	--	17168
		СП - 8%			--	--	--	--		1272	
22	1312-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	5715,05	--	22860	--	320	13749	39538
		НР - 61%; СП - 8%			5634,96	--	22540	--		2929	
23	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	1797,00	--	7188	--	7188	--	7763
		СП - 8%			--	--	--	--		575	
24	241-101-0402 РСНБ РК 2022	/Резьба/ Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,4	860,00	--	344	--	344	--	372
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
25	1312-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	5715,05	--	17145	--	240	10312	29654
		НР - 61%; СП - 8%			5634,96	--	16905	--		2197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п2(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	1051,00	--	3153	--	3153	--	3405
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
27	241-101-0402 РСНБ РК 2022	/Резьба/ Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,2	860,00	--	172	--	172	--	186
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
28	1116-0401-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Футляр/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м трубопровода	2	43965,60	583,82	87931	1168	76201	10666	106485
		НР - 98%; СП - 8%			5281,07	160,97	10562	322		7888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	241-102-0251	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	м	0,95 / 1,9	36487,00				69325		
29	1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	5,024	620,75	0,13	3119	--	1840	1190	4654
		НР - 93%; СП - 8%			254,66	0,06	1279	--		345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,187 / 0,939488	1957,00				1839		
30	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,13	1200,51	1,47	6159	8	736	4335	11333
		НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	5415	4		839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246 / 1,26198	474,00				598		
		ОЧИСТНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ С ТРУБОПРОВОДАМИ									
31	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	52257,03	1179,37	52257	1179	1966	30042	88883
		НР - 61%; СП - 8%			49111,92	136,87	49112	137		6584	
32	ПРАЙС ЛИСТ	Насос с предфильтром SW-033-M с фильтром 2л, мощность 0,24 кВт Q=6,0 м3/ч, H=11,0 м вод. ст.	шт.	1	153120,12	--	153120	--		--	153120
					--	--	--	--	153120	--	
33	1118-1001-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр. Установка	фильтр	1	9960,16	1337,78	9960	1338	130	8740	20196
		НР - 98%; СП - 8%			8491,68	426,80	8492	427		1496	
34	ПРАЙС ЛИСТ	Фильтр песочный 6м3/ч Emaux Opus (V400), скорость фильтраций 50м3/ч	шт.	1	64343,41	--	64343	--	64343	--	69490
		СП - 8%			--	--	--	--		5147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1312-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод из полипропиленовых труб, диаметр труб наружный 32-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	15	1927,61	31,93	28914	479	260	17270	49879
		НР - 61%; СП - 8%			1878,32	9,12	28175	137		3695	
36	241-205-1106 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	15	1712,00	--	25680	--	25680	--	27734
		СП - 8%			--	--	--	--		2054	
37	1312-1101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	9130,28	2389,58	27391	7169	556	13701	44379
		НР - 61%; СП - 8%			6555,34	931,32	19666	2794		3287	
38	242-303-0906 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3	36596,00	--	109788	--	109788	--	118571
		СП - 8%			--	--	--	--		8783	
39	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1970,35	1241,99	23644	14904	--	12965	39538
		НР - 99%; СП - 8%			728,36	362,97	8740	4356		2929	
40	241-208-2505 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	11	261,00	--	2871	--	2871	--	3101
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
41	241-210-0607 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32 мм	шт.	1	3929,00	--	3929	--	3929	--	4243
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
42	1122-0801-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2904,10	1829,15	2904	1829	--	1594	4857
		НР - 99%; СП - 8%			1074,95	534,66	1075	535		360	
43	241-209-1905 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	1	416,00	--	416	--	416	--	449
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
44	1116-0401-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Футляр/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	3	24060,48	304,34	72181	913	60488	10800	89620
		НР - 98%; СП - 8%			3593,30	80,22	10780	241		6639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	0,93 2,79	19542,00				54522		
45	1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	4,71	620,75	0,13	2924	--	1725	1116	4363

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				254,66	0,06	1199	--		323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,187	0,88077	1957,00				1724		
		ОБОРУДОВАНИЯ ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ЧАШИ ФОНТАНА										
46	1117-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сливы больничные. Установка	Фонтанная насадка. Установка	7		9071,45	437,66	63500	3063	6701	54084	126990
		НР - 98%; СП - 8%				7676,60	207,32	53736	1451		9407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,06	0,42	8176,00				3434		
46.2	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	2,8	472,00				1322		
47	ПРАЙС ЛИСТ	Фонтанная насадка Spray LINE SL-630, с длиной 3,5м с телескопическими стойками и креплениями подсветок	шт.	7		378242,23	--	2647696	--		--	2647696
						--	--	--	--	2647696	--	
48	1117-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слив донный. Установка	комплект	14		9071,45	437,66	127000	6127	13401	108167	253981
		НР - 98%; СП - 8%				7676,60	207,32	107472	2902		18813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,06	0,84	8176,00				6868		
48.2	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	5,6	472,00				2643		
49	ПРАЙС ЛИСТ	Слив донный из ABS пластика с накладкой из нержавеющей стали AISI-316 с пропускной способностью 120м3/ч	шт.	14		622353,71	--	8712952	--		--	8712952
						--	--	--	--	8712952	--	
50	1117-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слив донный. Установка	комплект	1		9071,45	437,66	9071	437	957	7726	18141
		НР - 98%; СП - 8%				7676,60	207,32	7677	207		1344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,06	0,06	8176,00				491		
50.2	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	0,4	472,00				189		
51	ПРАЙС ЛИСТ	Слив донный квадратный 50мм СД 50-1	шт.	1		28738,99	--	28739	--		--	28739
						--	--	--	--	28739	--	
52	1117-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Форсунка возврата воды. Установка	комплект	1		9071,45	437,66	9071	437	957	7726	18141
		НР - 98%; СП - 8%				7676,60	207,32	7677	207		1344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,06	0,06	8176,00				491		
52.2	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	0,4	472,00				189		
53	ПРАЙС ЛИСТ	Форсунка возврата воды (универсал.наружная резьба) M.FD.P 50мм	шт.	1		4171,79	--	4172	--		--	4172
						--	--	--	--	4172	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,03289	1419873,53 715282,49	679862,91 214887,23	46700 23526	22361 7068	813	30287 6159	83146
55	241-113-0220 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 80х80х40мм *СП - 8%*	шт.	14	1898,00 --	-- --	26572 --	-- --	26572	-- 2126	28698
56	241-508-0203 РСНБ РК 2022	Крестовина чугунная косая ГОСТ 6942-98 под углом 45° диаметром 100х80 мм *СП - 8%*	шт.	1	3722,00 --	-- --	3722 --	-- --	3722	-- 298	4020
57	241-114-0124 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 100х80мм *СП - 8%*	шт.	1	1171,00 --	-- --	1171 --	-- --	1171	-- 94	1265
58	241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 80х50 мм *СП - 8%*	шт.	1	770,00 --	-- --	770 --	-- --	770	-- 62	832
59	1312-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 45 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	57	3137,80 1651,05	1451,23 421,24	178854 94110	82720 24011	2024	72053 20073	270980
60	241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм *СП - 8%*	м	57	1480,00 --	-- --	84360 --	-- --	84360	-- 6749	91109
61	1312-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	30	3556,63 1842,63	1701,83 486,54	106699 55279	51055 14596	365	42624 11946	161269
62	241-102-0164 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм *СП - 8%*	м	30	5465,00 --	-- --	163950 --	-- --	163950	-- 13116	177066
63	1312-0108-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 110-140 мм. Монтаж с применением готовых деталей *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	70	1981,86 1878,32	54,83 17,34	138730 131482	3838 1214	3410	80945 17574	237249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	241-201-0615 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм СП - 8%	м	70	2629,00 --	-- --	184030 --	-- --	184030	-- 14722	198752
65	1312-1101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	23	9130,28 6555,34	2389,58 931,32	209996 150773	54960 21420	4263	105038 25203	340237
66	242-204-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 СП - 8%	шт.	23	18832,00 --	-- --	433136 --	-- --	433136	-- 34651	467787
67	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	т фасонных частей	0,0043	1419873,53 715282,49	679862,91 214887,23	6105 3076	2923 924	106	3960 805	10870
68	241-112-0127 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм СП - 8%	шт.	3	684,00 --	-- --	2052 --	-- --	2052	-- 164	2216
69	241-112-0141 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм СП - 8%	шт.	1	1571,00 --	-- --	1571 --	-- --	1571	-- 126	1697
70	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%, СП - 8%	шт.	15	1970,35 728,36	1241,99 362,97	29555 10925	18630 5445	--	16206 3661	49422
71	241-210-0316 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х140 мм СП - 8%	шт.	15	3643,00 --	-- --	54645 --	-- --	54645	-- 4372	59017
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17019194 1051794	360840 117766	1957743 13648817	821724 335375	18176290
		Стоимость оборудования	Тенге				13648818				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				13648818				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1100577				
		Материалы	Тенге				23715				
		Всего заработная плата	Тенге					883840			
		Накладные расходы	Тенге				542162				
		Сметная прибыль	Тенге				131422				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1774161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								485
		Сметная заработная плата	Тенге					883840			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1891086				
		Материалы	Тенге				5219				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					73567			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1769976				
		Накладные расходы	Тенге				71653				
		Сметная прибыль	Тенге				157022				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2119761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					73567			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				378714				
		Материалы	Тенге				158836				
		Всего заработная плата	Тенге					212153			
		Накладные расходы	Тенге				207909				
		Сметная прибыль	Тенге				46931				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				633554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					212153			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18176294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								647
		Сметная заработная плата	Тенге					1169560			
		РАЗДЕЛ 2. УБОРНАЯ(03-01)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
72	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	38,024	223,82 --	223,82 68,39	8511 --	8510 2600	--	1872 831	11214
73	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,176	2860,04 2860,04	-- --	3363 3363	-- --	--	2422 463	6247
74	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	27,44	36,71 --	36,71 10,39	1007 --	1007 285	--	205 97	1309
75	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1,176	1242,92 1242,92	-- --	1462 1462	-- --	--	1052 201	2716
76	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	27,44	235,38 121,19	114,19 50,24	6459 3325	3134 1379	--	3387 788	10633
		ФУНДАМЕНТЫ /АС. Лист 6/									
		ПОДГОТОВКА									
77	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	м3 основания	2,584	13247,13	2553,08	34231	6598	24405	5558	42972

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				1249,40	1063,32	3228	2748		3183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	211-601-0101	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	1,15	2,9716	8210,00				24397		
78	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,558		35756,84	1611,12	19952	899	18043	1095	22731
		НР - 91%; СП - 8%				1809,38	346,96	1010	194		1684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	212-101-1501	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	0,56916	29465,00				16770		
		ФЛ										
79	1107-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м**	шт. сборных конструкций	8		3086,55	1686,79	24692	13494	--	19400	47619
		НР - 118%; СП - 8%				1399,76	655,30	11198	5242		3527	
80	261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	3,1		52235,00	--	161928	--	161928	--	174882
		СП - 8%				--	--	--	--		12954	
81	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	0,072		47280,25	2860,01	3404	206	2758	439	4151
		НР - 91%; СП - 8%				6108,05	596,64	440	43		307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	0,07308	34521,00				2523		
82	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,000058		408502,00	--	24	--	24	--	26
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
83	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,000078		456152,00	--	36	--	36	--	39
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
		ФБС										
84	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	14		3165,16	1645,59	44312	23038	11939	17006	66224
		НР - 118%; СП - 8%				666,79	362,64	9335	5077		4905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,034	0,476	19495,00				9280		
85	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	6		4051,76	2096,28	24311	12578	5644	10456	37548
		НР - 118%; СП - 8%				1014,85	461,95	6089	2772		2781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,0418	0,2508	19495,00				4889		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
86	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	5,312		46499,00	--	247003	--	247003	--	266763
		СП - 8%				--	--	--	--		19760	
87	СН РК	Надбавка на сульфатастойкость	м3	5,312		270,00	--	1434	--	1434	--	1549
		СП - 8%				--	--	--	--		115	
88	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,71		41236,84	1890,46	29278	1343	24317	3583	35490
		НР - 91%; СП - 8%				5096,00	450,24	3618	320		2629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,7242	30565,00				22135		
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ										
89	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,33		43346,70	1965,32	14304	649	12134	1515	17084
		НР - 91%, СП - 8%				4607,99	435,90	1521	144		1266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	212-101-2004	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,015	0,33495	33590,00				11251		
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ										
90	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	7,83		4475,63	10,13	35044	79	32519	2294	40325
		НР - 93%; СП - 8%				312,43	2,59	2446	20		2987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	0,19575	16163,00				3164		
90.2	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,3	18,009	405,00				7294		
90.3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	24,1947	862,00				20856		
91	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	50,4		1184,12	27,97	59679	1410	38132	18907	84872
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	20137	193		6287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	120,96	295,00				35683		
		СТЕНЫ /АС. Лист 1/										
92	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	24		45611,29	4287,79	1094671	102907	770217	228934	1429494
		НР - 93%; СП - 8%				9231,13	1025,78	221547	24619		105888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,216	5,184	19860,00				102954		
92.2	213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,2926	7,0224	95016,00				667240		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
93	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11		7000,24	394,71	77003	4342	45084	26592	111883
		НР - 93%; СП - 8%				2506,98	92,43	27577	1017		8288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0207	0,2277	19860,00				4522		
93.2	213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,038808	0,426888	95016,00				40561		
		ПЕРЕМЫЧКИ /АС. Лист 3/										
94	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	м3	1,44		82942,71	6252,30	119438	9003	79610	29743	161116
		НР - 91%; СП - 8%				21405,92	1291,88	30825	1860		11934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,4616	32829,00				47983		
94.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,086	0,12384	114336,00				14159		
94.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0251	0,036144	114336,00				4133		
95	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05412		391464,00	--	21186	--	21186	--	22881
		СП - 8%				--	--	--	--		1695	
96	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02596		389901,00	--	10122	--	10122	--	10932
		СП - 8%				--	--	--	--		810	
97	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01934		408502,00	--	7900	--	7900	--	8532
		СП - 8%				--	--	--	--		632	
		ПЕРЕКРЫТИЕ /АС. Лист 4/										
98	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5		5221,67	1308,50	26108	6542	13449	8811	37713
		НР - 118%; СП - 8%				1223,37	270,03	6117	1350		2794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,07215	0,36075	19495,00				7033		
98.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00106	0,0053	1029630,00				5457		
99	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	31,2		30347,00	--	946826	--	946826	--	1022572
		СП - 8%				--	--	--	--		75746	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
100	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00264		389901,00	--	1029	--	1029	--	1111
		СП - 8%				--	--	--	--		82	
101	1107-0516-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	42		582,34	4,24	24458	178	327	28359	57042
		НР - 118%; СП - 8%				570,30	1,91	23953	80		4225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0004	0,0168	19495,00				328		
102	1107-0512-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	2		10938,53	4902,72	21877	9806	2005	14366	39143
		НР - 118%; СП - 8%				5033,19	1054,29	10066	2109		2899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0215	0,043	19495,00				838		
102.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00054	0,00108	1029630,00				1112		
103	222-302-0201 РСНБ РК 2022	Плиты козырьков железобетонные КВ18-22 СТ РК 961-93	м3	1		164894,00	--	164894	--	164894	--	178086
		СП - 8%				--	--	--	--		13192	
104	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	/Крепление козырька/ Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05928		107772,00	8746,28	6389	519	651	6296	13700
		НР - 118%; СП - 8%				88035,44	1971,17	5219	117		1015	
105	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0464		435218,00	--	20194	--	20194	--	21810
		СП - 8%				--	--	--	--		1616	
106	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01288		391464,00	--	5042	--	5042	--	5445
		СП - 8%				--	--	--	--		403	
		КРОВЛЯ /АС. Лист 5/										
107	1112-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18		442,58	15,03	7966	270	4908	2597	11409
		НР - 92%; СП - 8%				154,88	1,97	2788	35		845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,8	14,4	221,00				3182		
107.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,0108	73026,00				789		
108	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	18		1372,99	74,87	24714	1348	9695	12868	40588
		НР - 92%; СП - 8%				759,50	17,53	13671	316		3007	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
108.1	235-201-0601	В ТОМ ЧИСЛЕ: Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	36,18	221,00				7996		
109	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	3,3372		41869,00	--	139725	--	139725	--	150903
		СП - 8%				--	--	--	--		11178	
110	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	18		1007,05	142,17	18127	2559	9706	6008	26066
		НР - 92%, СП - 8%				325,68	37,13	5862	668		1931	
110.1	211-401-0101	В ТОМ ЧИСЛЕ: Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	0,5508	7463,00				4111		
110.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0153	0,2754	19495,00				5369		
111	235-103-0212 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭММ-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	20,34		1142,00	--	23228	--	23228	--	25086
		СП - 8%				--	--	--	--		1858	
112	235-103-0211 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	20,7		1194,00	--	24716	--	24716	--	26693
		СП - 8%				--	--	--	--		1977	
113	1112-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	6		4242,71	73,52	25456	441	20503	4213	32043
		НР - 92%, СП - 8%				752,07	11,21	4512	67		2374	
113.1	235-101-0101	В ТОМ ЧИСЛЕ: Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,89	11,34	324,00				3674		
113.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	4,54	27,24	221,00				6020		
113.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,002	0,012	691811,00				8302		
		ОКНА /АС. Лист 1/										
114	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	4,5		3334,20	240,40	15004	1082	6253	7387	24183
		НР - 90%; СП - 8%				1704,33	119,73	7669	539		1791	
114.1	261-105-0654	В ТОМ ЧИСЛЕ: Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	3,195	1957,00				6253		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
115	223-102-0303 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	4,5		28566,00	--	128547	--	128547	--	138831
		СП - 8%				--	--	--	--		10284	
116	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,72		4640,89	239,94	3341	173	1606	1482	5209
		НР - 90%; СП - 8%				2169,97	116,69	1562	84		386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	0,8208	1957,00				1606		
117	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	0,72		39837,00	--	28683	--	28683	--	30978
		СП - 8%				--	--	--	--		2295	
118	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4,6		1510,44	7,39	6948	34	5353	1420	9037
		НР - 90%; СП - 8%				339,39	3,51	1561	16		669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	2,6036	1957,00				5095		
119	223-501-0107 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м	4,6		2917,00	--	13418	--	13418	--	14491
		СП - 8%				--	--	--	--		1073	
120	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	4,6		2183,00	5,43	10042	25	7122	2322	13353
		НР - 80%; СП - 8%				629,45	1,58	2895	7		989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	4,83	551,00				2661		
120.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	4,83	865,00				4178		
		ДВЕРИ /АС. Лист 1/										
121	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,2		4064,17	65,37	17069	275	2722	9793	29011
		НР - 69%; СП - 8%				3350,38	28,78	14072	121		2149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,008	1957,00				1973		
121.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,4207	1,76694	308,00				544		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
122	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	4,2		55181,00	--	231760	--	231760	--	250301
		СП - 8%				--	--	--	--		18541	
123	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,47		2377,00	116,02	3494	171	935	2214	6165
		НР - 90%; СП - 8%				1624,22	49,44	2388	73		457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,00147	104757,00				154		
123.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,3528	1957,00				690		
124	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	1,47		9366,00	--	13768	--	13768	--	14869
		СП - 8%				--	--	--	--		1101	
125	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1		3246,00	--	3246	--	3246	--	3506
		СП - 8%				--	--	--	--		260	
126	223-502-0402 РСНБ РК 2022	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	1		2337,00	--	2337	--	2337	--	2524
		СП - 8%				--	--	--	--		187	
127	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2		527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
		ПОЛЫ. ТИП 375-13,24 м2 /АС. Лист 1/										
128	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	13,24		553,14	43,09	7324	571	5409	1465	9492
		НР - 94%; СП - 8%				101,49	16,22	1344	215		703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,051	0,67524	8010,00				5409		
129	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,0592		42381,41	9,98	44890	11	39392	5158	54052
		НР - 94%; СП - 8%				5180,51	--	5487	--		4004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,080384	31904,00				34469		
130	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	13,24		4120,57	89,94	54556	1191	30858	21745	82405
		НР - 94%; СП - 8%				1699,90	47,27	22507	626		6104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,17212	19495,00				3355		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
130.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,405144	4459,00				1807		
130.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	13,5048	1902,00				25686		
131	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	14,1668		461,93	2,45	6544	35	441	5718	13243
		НР - 94%; СП - 8%				428,29	1,11	6068	16		981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,022667	19495,00				442		
132	233-202-0103 РСНБ РК 2022	(Плинтус) Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	0,70834		1902,00	--	1347	--	1347	--	1455
		СП - 8%				--	--	--	--		108	
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА /АС. Лист 1/										
133	1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	13,24		528,51	2,74	6997	37	276	5365	13351
		НР - 80%; СП - 8%				504,86	1,70	6684	23		989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0006	0,007944	25496,00				203		
133.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	0,097976	758,00				74		
134	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	м2	47,81		1909,72	102,23	91304	4888	23277	53780	156690
		НР - 80%; СП - 8%				1320,63	85,44	63139	4085		11607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0187	0,894047	25496,00				22795		
134.2	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	0,0554	2,648674	145,00				384		
135	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	5,6		4295,81	51,35	24057	288	6182	14212	41330
		НР - 80%; СП - 8%				3140,52	31,77	17587	178		3061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043	0,2408	25080,00				6039		
136	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	64,3		139,41	1,07	8964	68	523	6725	16944
		НР - 80%; СП - 8%				130,22	0,52	8373	33		1255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,010931	26042,00				285		
136.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	1,0288	116,00				119		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /АС. Лист 2/										
137	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	80,19		1649,75	41,80	132293	3352	38647	74610	223455
		НР - 80%; СП - 8%				1126,00	37,02	90294	2969		16552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	1,515591	25496,00				38642		
138	1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	23		761,49	0,94	17514	22	3928	10851	30634
		НР - 80%; СП - 8%				589,72	--	13564	--		2269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0067	0,1541	25496,00				3929		
139	1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	84,79		110,71	0,87	9387	73	1730	6093	16718
		НР - 80%; СП - 8%				89,45	0,37	7584	31		1238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0006	0,050874	25496,00				1297		
139.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00019	0,01611	26042,00				420		
140	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,24		1649,75	41,80	8645	219	2526	4875	14602
		НР - 80%; СП - 8%				1126,00	37,02	5900	194		1082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	0,099036	25496,00				2525		
141	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов	м2	5,24		419,12	--	2196	--	--	2042	4578
		НР - 93%; СП - 8%				419,12	--	2196	--		339	
		КРЫЛЬЦА /АС. Лист 4/										
142	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,22		10831,50	1472,54	13214	1797	10018	1964	16393
		НР - 93%; СП - 8%				1146,51	584,88	1399	714		1214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	1,342	7463,00				10015		
143	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,68		49522,05	3182,09	83197	5346	61288	16152	107297
		НР - 91%; СП - 8%				9858,93	706,19	16563	1186		7948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,7052	30565,00				52119		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
144	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01982		456152,00	--	9041	--	9041	--	9764
		СП - 8%				--	--	--	--		723	
145	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8		954,12	33,55	7633	269	3546	3736	12279
		НР - 94%; СП - 8%				477,24	19,59	3818	157		910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,1632	21696,00				3541		
146	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	8		203,16	4,53	1625	36	137	1378	3243
		НР - 94%; СП - 8%				181,48	1,72	1452	14		240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0006	0,0048	28517,00				137		
		ОТМОСТКА /АС. Лист 6/										
147	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания	2,79		13247,13	2553,08	36959	7123	26350	6001	46397
		НР - 93%; СП - 8%				1249,40	1063,32	3486	2967		3437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	3,2085	8210,00				26342		
148	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,3		35006,28	1737,84	45508	2260	41228	2299	51631
		НР - 91%; СП - 8%				1553,59	389,64	2020	507		3825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,326	30565,00				40529		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4623409	240206	3654281	726765	5778191
								728921	68010	--	428014	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4606340				
	Материалы		Тенге					1443084				
	Всего заработная плата		Тенге						782738			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2207054				
	Местные материалы		Тенге					1434				
		Накладные расходы	Тенге					716972				
		Сметная прибыль	Тенге					425865				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5749177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									480
		Сметная заработная плата	Тенге						782738			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					17069				
	Материалы		Тенге					2723				
	Всего заработная плата		Тенге						14193			
		Накладные расходы	Тенге					9793				
		Сметная прибыль	Тенге					2149				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					29011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						14193			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5778188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									489
		Сметная заработная плата	Тенге						796931			
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ(07-01)										
		ПОКРЫТИЕ ТИП-2 - 1460м2										
149	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	35,6		9746,38	1331,83	346971	47413	292289	20559	396933
		НР - 108%; СП - 8%				204,20	330,53	7269	11767		29402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1	39,16	7463,00				292251		
149.2	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,05	1,78	21,00				37		
150	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	356		2587,79	242,94	921253	86486	4290	760857	1816679
		НР - 88%; СП - 8%				2332,80	95,88	830477	34133		134569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,0016	0,5696	7463,00				4251		
151	1127-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	м бортового камня	282,8		2796,15	43,15	790751	12203	348206	470099	1361719
		НР - 108%; СП - 8%				1521,72	17,45	430342	4935		100868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,0312	8,82336	34521,00				304591		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2058975	146102	644785	1251515	3575331
								1268088	50835	--	264839	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2058975				
		Материалы	Тенге					644784				
		Всего заработная плата	Тенге						1318923			
		Накладные расходы	Тенге					1251515				
		Сметная прибыль	Тенге					264839				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3575329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									856
		Сметная заработная плата	Тенге						1318923			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3575329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									856
		Сметная заработная плата	Тенге						1318923			
		РАЗДЕЛ 4. МАФ СПОРТ(07-02)										
		ВАГОНЧИК-3шт										
		Ст-1,2, Б-1,2,3										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
152	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,982		47822,63	1587,02	142607	4732	34036	95304	256944
		НР - 90%; СП - 8%				34821,90	688,95	103839	2054		19033	
153	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,982		138287,00	--	412372	--	412372	--	445362
		СП - 8%				--	--	--	--		32990	
		ПОТОЛОК										
154	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,3		201240,86	1107,70	60372	333	49749	9374	75326
		НР - 90%; СП - 8%				34298,95	419,36	10290	126		5580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	0,048	138287,00				6638		
154.2	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	0,249	140764,00				35050		
155	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,33		234680,24	1910,93	77444	631	51696	22838	108305
		НР - 90%; СП - 8%				76110,84	784,73	25117	259		8023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,56	0,1848	138287,00				25555		
155.2	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,49	0,1617	138287,00				22361		
156	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	63		1090,59	29,44	68707	1855	5202	57378	136172
		НР - 92%; СП - 8%				978,57	11,40	61650	718		10087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	1,26	1181,00				1488		
156.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	2,6838	1119,00				3003		
157	224-102-0207 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	72,45		4332,00	--	313853	--	313853	--	338961
		СП - 8%				--	--	--	--		25108	
		ОБШИВКА СТЕН										
158	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	112,2		3276,32	23,77	367603	2667	298384	60980	462869
		НР - 90%; СП - 8%				593,16	10,72	66552	1203		34287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
158.1	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0143	1,60446	157299,00				252380		
		ДВЕРИ										
159	1110-0107-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м2	6,3		8793,63	180,87	55400	1140	13195	37422	100247
		НР - 90%, СП - 8%				6518,21	81,72	41065	515		7426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0033	0,02079	114336,00				2377		
159.2	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	4,73	29,799	320,00				9536		
160	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	6,3		7373,00	--	46450	--	46450	--	50166
		СП - 8%				--	--	--	--		3716	
161	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	3		3246,00	--	9738	--	9738	--	10517
		СП - 8%				--	--	--	--		779	
162	223-502-0402 РСНБ РК 2022	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	3		2337,00	--	7011	--	7011	--	7572
		СП - 8%				--	--	--	--		561	
163	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6		527,00	--	3162	--	3162	--	3415
		СП - 8%				--	--	--	--		253	
		ПОЛЫ										
164	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски ходовые. Укладка	м ходов	237,9		305,37	7,13	72648	1696	58103	12196	91631
		НР - 90%; СП - 8%				54,01	2,95	12849	702		6787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,003	0,7137	79961,00				57068		
165	1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лаги. Укладка	м2 пола	47,58		1041,07	15,14	49534	720	25184	22550	77851
		НР - 94%; СП - 8%				496,63	7,57	23630	360		5767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0082	0,390156	57148,00				22297		
166	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие из металлического листа. Монтаж	м2 покрытия	47,58		564,47	15,88	26858	755	985	17532	47942
		НР - 69%, СП - 8%				527,91	6,12	25118	291		3551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000022	0,001047	813201,00				851		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
167	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,1869894		477225,00	--	89236	--	89236	--	96375
		СП - 8%				--	--	--	--		7139	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
168	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	112,2		1748,72	3,51	196206	394	94687	81047	299433
		НР - 80%; СП - 8%				901,30	1,63	101125	183		22180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,091	10,2102	579,00				5912		
168.2	236-103-0103	Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89	кг	0,38	42,636	1754,00				74784		
168.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,258	28,9476	474,00				13721		
169	1115-0403-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические /полы/. Окраска масляная, количество окрасок 1	м2 окрашиваемой поверхности	45		277,16	1,22	12472	55	5947	5196	19081
		НР - 80%; СП - 8%				143,78	0,55	6470	25		1413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,212	9,54	474,00				4522		
		НАВЕС										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
170	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	4,85		223,82	223,82	1086	1086	--	239	1431
		НР - 72%; СП - 8%				--	68,39	--	332		106	
171	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,15		2383,37	--	358	--	--	257	665
		НР - 72%; СП - 8%				2383,37	--	358	--		49	
172	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,72		53,62	53,62	146	146	--	30	190
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,42	--	42		14	
173	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,68		1242,92	--	845	--	--	609	1570
		НР - 72%; СП - 8%				1242,92	--	845	--		116	
174	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,72		235,38	114,19	640	311	--	336	1054
		НР - 72%; СП - 8%				121,19	50,24	330	137		78	
		ФУНДАМЕНТЫ										
175	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,52		3382,92	229,53	8525	579	6991	1064	10356

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				378,83	70,46	955	178		767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	0,046368	9245,00				429		
175.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	0,075096	8435,00				633		
175.3	216-201-0402	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	т	0,0124	0,031248	183142,00				5723		
176	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,6		47708,85	1685,51	76334	2697	61080	11985	95384
		НР - 91%; СП - 8%				7848,04	383,08	12557	613		7065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	212-101-2004	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,02	1,632	33590,00				54819		
177	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,6		1184,12	27,97	1895	45	1211	600	2695
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	639	6		200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	3,84	295,00				1133		
		СТОЙКИ СТ-1-8шт										
178	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,15272		31897,06	16443,18	4871	2511	808	1601	6990
		НР - 69%; СП - 8%				10160,64	5036,36	1552	769		518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004	0,000611	813201,00				497		
179	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,15272		458447,00	--	70014	--	70014	--	75615
		СП - 8%				--	--	--	--		5601	
		ФЕРМЫ ФМ-1-7шт										
180	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,35574		233725,02	52247,85	83145	18587	2605	47404	140993
		НР - 69%; СП - 8%				174152,16	18971,80	61953	6749		10444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,007648	272284,00				2083		
181	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,35574		75586,87	32446,89	26889	11543	1207	12286	42309
		НР - 69%; СП - 8%				39744,00	10310,19	14139	3668		3134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0019	0,000676	813201,00				550		
181.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,00096	278998,00				268		
181.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000213	623062,00				133		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
182	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,35574		458447,00	--	163088	--	163088	--	176135
		СП - 8%				--	--	--	--		13047	
		БАЛКИ Б-1-6шт										
183	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (балки, стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,31188		233725,02	52247,85	72894	16295	2284	41560	123610
		НР - 69%; СП - 8%				174152,16	18971,80	54315	5917		9156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,006705	272284,00				1826		
184	1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,31188		55324,35	25171,10	17255	7850	1419	7102	26306
		НР - 69%; СП - 8%				25606,15	7397,63	7986	2307		1949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0028	0,000873	813201,00				710		
184.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,00106	278998,00				296		
185	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,31188		458447,00	--	142980	--	142980	--	154418
		СП - 8%				--	--	--	--		11438	
		ОБРЕШЕТКА-7шт										
186	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,11638		233725,02	52247,85	27201	6081	852	15508	46126
		НР - 69%; СП - 8%				174152,16	18971,80	20268	2208		3417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,002502	272284,00				681		
187	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,11638		82456,58	3314,79	9596	386	524	6049	16897
		НР - 69%; СП - 8%				74636,42	691,76	8686	81		1252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0033	0,000384	813201,00				312		
187.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,17457	519,00				91		
187.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00007	623062,00				44		
188	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,11638		458447,00	--	53354	--	53354	--	57622
		СП - 8%				--	--	--	--		4268	
		ЗД-8шт										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
189	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,08944		1063571,54	1908,98	95126	171	85828	8371	111777
		НР - 91%; СП - 8%				102040,56	812,07	9127	73		8280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
189.1	222-509-1001	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т	1	0,08944	959622,00				85829		
		ОКРАСКА										
190	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,23405		112,47	3,00	814	22	345	310	1214
		НР - 69%; СП - 8%				61,72	0,37	447	3		90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,000651	467116,00				304		
191	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,23405		94,18	2,16	681	16	404	182	932
		НР - 69%; СП - 8%				36,09	0,37	261	3		69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00009	0,000651	539649,00				351		
		ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ-54м2										
192	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	54		1602,70	290,71	86546	15698	67689	8369	102508
		НР - 108%; СП - 8%				58,50	84,99	3159	4589		7593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	211-201-0707	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3**	м3	0,0227	1,2258	8828,00				10821		
192.2	211-201-0708	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм, группа 3**	м3	0,121	6,534	7942,00				51893		
192.3	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,03	1,62	21,00				34		
193	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=30	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	54		3599,39	492,30	194367	26584	166313	10729	221504
		НР - 108%; СП - 8%				27,22	156,76	1470	8465		16408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193.1	211-201-0707	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3**	м3	0,0567	3,0618	8828,00				27030		
193.2	211-201-0708	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм, группа 3**	м3	0,303	16,362	7942,00				129947		
194	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	54		2526,03	235,29	136405	12706	121959	3859	151485
		НР - 108%; СП - 8%				32,23	33,94	1740	1833		11221	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	5,2704	23120,00				121852		
194.2	216-201-0402	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	т	0,000011	0,000583	183142,00				107		
194.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,054	21,00				1		
195	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	54		282,86	0,02	15274	1	15120	165	16674
		НР - 108%, СП - 8%				2,83	--	153	--		1235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0121	0,6534	23120,00				15107		
195.2	216-201-0402	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	т	0,000001	0,000076	183142,00				14		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3302002	138293	2485065	600432	4214629
								678645	44409	--	312195	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3033293				
		Материалы	Тенге					1163130				
		Всего заработная плата	Тенге						507047			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1311258				
		Накладные расходы	Тенге					451390				
		Сметная прибыль	Тенге					278774				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3763457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									322
		Сметная заработная плата	Тенге						507047			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					268709				
		Материалы	Тенге					10685				
		Всего заработная плата	Тенге						216007			
		Накладные расходы	Тенге					149042				
		Сметная прибыль	Тенге					33421				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					451172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									123
		Сметная заработная плата	Тенге						216007			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4214629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									445
		Сметная заработная плата	Тенге						723054			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									31744440
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3727448				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						885441			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						281020			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							8741898		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							13648818		
		- Накладные расходы	Тенге								3400436	
		- Сметная прибыль	Тенге								1340423	
	Итого по акту выполненных работ		**Тенге**				31 744 440					
	Оборудование		**Тенге**				13 648 818					
	Временные здания и сооружения (1,04%)		**Тенге**				188 194					
	Итого		**Тенге**				31 932 634					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0%)		Тенге								
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			2 705 361					
	Итого		Тенге			34 637 995					
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			365 676					
	Итого		Тенге			35 003 672					
	Итого с понижающим коэффициентом К= 0,95		Тенге			33 253 488					
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			3 990 419					
	Итого		Тенге			37 243 907					

Сдал: ПОДРЯДЧИК
ТОО "ГрадСтройСервис"

Принял: ЗАКАЗЧИК
КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Директор_____**Жуматаев Б.С.**

Руководитель_____**Есжанов Ш.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ҚАЗАҚЖОБАҚҰРЫЛЫС"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Акбозат LTD"

ГИП_____**Умербеков О.**

Эксперт_____**Доспанов Б.**