Генподрядная организация: ТОО "Евро -Құрылыс"
Субподрядная организация: ТОО "STROY SERVICE"
Договор: Договор на выполнение субподрядных работ №28 от 28.07.2017 года
Наименование стройки: Строительство газопровода в населенном п.Оркениет с/о Бирлик Махтааральского района ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ за 2017 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Газапровод среднего давления(надземный)										
1	Е0122-9-1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием**	0,125	121367,16	49858,78	15171	6232	13042	336,00	42		
		км		61425,00	18834,75	7678	2354	130	91,99	11		
2	Е0122-33-5	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	0,008	121294,13	49389,75	970	395	847	312,70	3		
		т		62775,00	18657,00	502	149	130	91,12	1		
3	Е0122-33-5	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	0,0015	121294,13	49389,75	182	74	159	312,70	--		
		т		62775,00	18657,00	94	28	130	91,12	--		
4	Е0122-36-1	**Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм**	6	276,46	17,71	1659	106	1509	1,07	6		
		шт		186,75	6,75	1121	41	130	0,03	--		
5	Е0122-40-1	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм**	12	74,06	9,93	889	119	983	0,32	4		
		фланец		63,00	--	756	--	130	--	--		
6	Е0109-34-1	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т**	0,2988	17355,77	2191,29	5186	655	3404	73,60	22		
		т		12555,00	101,25	3751	30	90	0,49	--		
7	Е0106-1-2	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	1,92	11116,34	98,32	21343	189	1477	4,41	8		
		м3		695,25	37,15	1335	71	105	0,18	--		
8	Е0101-165-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент**	6,24	463,16	--	2890	--	3266	3,22	20		
		м3		463,16	--	2890	--	113	--	--		

9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группыс разравниванием	6,24	122,18	--	762	--	862	0,89	6
		м3		122,18	--	762	--	113	--	--
10	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,12484	17355,77	2191,29	2167	274	1422	73,60	9
		т		12555,00	101,25	1567	13	90	0,49	--
11	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,44	11116,34	98,32	4891	43	338	4,41	2
		м3		695,25	37,15	306	16	105	0,18	--
12	Е0101-165-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент	1,32	463,16	--	611	--	691	3,22	4
		м3		463,16	--	611	--	113	--	--
13	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,32	122,18	--	161	--	182	0,89	1
		м3		122,18	--	161	--	113	--	--
14	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	37	5655,02	286,52	209236	10601	74925	11,20	414
		установк		1917,00	108,00	70929	3996	100	0,52	19
		Установка ГРПШ/97шт/								
15	Е0101-165-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент	20,37	463,16	--	9435	--	10661	3,22	66
		м3		463,16	--	9435	--	113	--	--
16	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	20,37	122,18	--	2489	--	2812	0,89	18
		м3		122,18	--	2489	--	113	--	--
17	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	20,37	11116,34	98,32	226440	2003	15665	4,41	90
		м3		695,25	37,15	14162	757	105	0,18	4
18	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	2,92552	8423,99	2162,21	24645	6326	9032	17,30	51
		т		3015,00	415,31	8820	1215	90	1,56	5
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	135,8	21,80	0,05	2960	7	713	0,03	4
		м2		5,81	0,02	789	3	90	--	--
20	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,4	43,60	0,10	628	1	151	0,12	2
		м2		11,62	0,04	167	1	90	--	--

21	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	150,2	40,72	0,04	6116	6	1125	0,09	13
		м2		8,32	--	1250	--	90	--	--
22	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,1895	121367,16	49858,78	22999	9448	19772	336,00	64
		км		61425,00	18834,75	11640	3569	130	91,99	17
23	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	97	276,46	17,71	26817	1718	24400	1,07	104
		шт		186,75	6,75	18115	655	130	0,03	3
24	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	171	150,95	6,95	25812	1188	32511	0,88	150
		шт		144,00	2,25	24624	385	130	0,01	2
25	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	194	74,06	9,93	14368	1927	15889	0,32	62
		фланец		63,00	--	12222	--	130	--	--
26	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0186	121294,13	49389,75	2256	919	1969	312,70	6
		т		62775,00	18657,00	1168	347	130	91,12	2
		Монниезащита,заземление ГРПШ-97								
27	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,766688	14242,70	7785,20	10920	5969	6833	35,40	27
		1т		6457,50	2029,95	4951	1556	105	7,10	5
		Защита ГРПШ от проводов ВЛ-43шт.ГСН-40								
28	Е0101-165-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент	76,97	463,16	--	35650	--	40284	3,22	248
		м3		463,16	--	35650	--	113	--	--
29	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	76,97	122,18	--	9404	--	10627	0,89	68
		м3		122,18	--	9404	--	113	--	--
30	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	55,04	10534,94	98,32	579843	5412	42327	4,41	243
		м3		695,25	37,15	38267	2045	105	0,18	10
31	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	1,93973	15548,56	627,68	30160	1218	24962	86,50	168
		т		14197,50	101,25	27539	196	90	0,49	1
32	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	3,80808	4646,85	2285,57	17696	8704	7528	9,35	36
		т		1579,50	617,13	6015	2350	90	2,34	9

33	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	3,80808	542,84	144,52	2067	550	1002	1,34	5
		т		292,50	--	1114	--	90	--	--
34	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	166,68649	21,80	0,05	3633	8	875	0,03	5
		м2		5,81	0,02	968	3	90	--	--
35	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	166,68649	40,72	0,04	6787	7	1248	0,04	7
		м2		8,32	--	1387	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1327242	64098			1977
			Тенге			322640	19780			90
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1234402				
	Материалы -		Тенге			227324				
	Всего заработная плата -		Тенге				283301			
	Местные материалы -		Тенге			697793				
		Накладные расходы -	Тенге			319309				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47896			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93223				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1646934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1889
		Сметная заработная плата -	Тенге				331198			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			92840				
	Материалы -		Тенге			15387				
	Всего заработная плата -		Тенге				59119			
		Накладные расходы -	Тенге			54183				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8127			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8821				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			155844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							365
		Сметная заработная плата -	Тенге				67246			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1802778				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2253
		Сметная заработная плата -	Тенге				398444			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1327242	64098			1977
			Тенге			322640	19780			90
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1234402				
	Материалы -		Тенге			227324				
	Всего заработная плата -		Тенге				283301			
	Местные материалы -		Тенге			697793				
		Накладные расходы -	Тенге			319309				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47896			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93223				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1646934				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1889
		Сметная заработная плата -	Тенге				331198			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			92840				
	Материалы -		Тенге			15387				
	Всего заработная плата -		Тенге				59119			
		Накладные расходы -	Тенге			54183				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8127			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8821				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			155844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							365
		Сметная заработная плата -	Тенге				67246			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1802778				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2253
		Сметная заработная плата -	Тенге				398444			
		Оборудование				**227324**				
		Всего прямые затраты				**1802778**				
		Итого без ободрудование				**1575454**				
		Временные здания и сооружения 3,4%				**53565**				
		Итого				**1629019**				
		Дополнительные затраты в зимнее время 1,3.0,7%				**14824**				
		Затраты на выслугу лет 1%				**16290**				
		Дополнительные отпука 0,4%				**6516**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**1666650**				
		Итого в с оборудованием базовых ценах 2001 года				**1893974**				
		Итого в текущих ценах 2016 года К-2,7367742				**5183379**				
		Налоги и обязательные платежи 2%				**103668**				
		Итого стоимость в текущем уровне цен				**5287046**				
		НДС 12%				**634446**				
		Всего к оплате				**5921492**				
		итог с понижающим коэф k=0,84438184				**5000000**				

Генподрядчик:
Директор ТОО «Евро-Құрылыс»

_____ Жандарқұлов О.

Субподрядчик:
Директор ТОО «STROY SERVICE»

Каинбердиев Е.