Приложение к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН 060140015071, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, ГАГАРИНА, 2, 1 этаж, тел 87165130263
Подрядчик: ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур, II квартал, 143/3 тел 87292303071
Наименование строительства: "Реконструкция и строительство водопроводных сетей в селе Нуресиль Целиноградского района Акмолинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2023 года.

код заказчика	код подрядчика		договор номер	договор дата	источник финансирования	код	организационно-правовая форма наименование		
			Договор № 220018/00	**от 27.04.2022 г.**					
			Доп.соглашение № 220018/01	**от 23.09.2022 г.**					
			Доп.соглашение № 220018/02	**от 09.12.2022 г.**					
			Доп.соглашение № 220018/03	**от 02.02.2023 г.**					
			Доп.соглашение № 220018/04	**от 09.08.2023 г.**					

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе1)	всего к оплате с НДС
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в смете	из них в отчетном месяце	из них оборудование	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство водопроводных сетей в селе Нуресиль Целиноградского района Акмолинской области	264 454 939,77		236 120 481,94		17 054 792,34				28 334 457,83	264 454 939,77
в том числе за отчетный месяц		61 220 646,23		61 220 646,23	0,00				7 346 477,55	**68 567 123,77**
удержание аванса 30%										**20 570 137,13**
Всего к оплате		42 854 452,36							5 142 534,38	**47 996 986,64**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН 060140015071**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Эксперт технического надзора **ТОО "Алатау сапа Курылыс", БИН 050140003046, KZ71VJE00034227 от 17.01.2018**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель **Ишанов М.А.**
мп
Директор **Керенбаев А.С.**
мп
Эксперт **Кали О.Д.**
мп

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчи ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН 060140015071, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, ГАГАРИНА, 2, 1 этаж, тел 87165130263
Подрядчик: ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур, II квартал, 143/3 тел 87292303071
Стройка "Реконструкция и строительство водопроводных сетей в селе Нуресиль Целиноградского района Акмолинской области"
Договор подряда (контракт) №220018/00 от 27.04.2022 года, ДС № 220018/01 от 23.09.2022 года, ДС № 220018/02 от 09.12.2022 года, ДС № 220018/02 от 09.12.2022 года.

Акт выполненных работ № 5
за август 2023 год

№ п.п.	№ п.п. по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Смета № 2-01-04-01. Внутрипоселковые водопроводные сети. Незавершенное строительство. (ЛС-851100100)				**47 465 605**
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	993	347	344 571
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	239	8190	1 957 410
3	3	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	м^3	83	427	35 441
4	4	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	292	140	40 880
5	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	881	89	78 409
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	230	3243	745 890
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	1778	570	1 013 460

1		2	3	4	5	6	7
8	8	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	28	9243	258 804
			ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1				
9	50	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	4,5	1309624	5 893 308
10	51	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	4545	2466	11 207 970
			КОЛОДЦЫ				
			КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Д.1500 - 60 шт.				
11	132	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	96	114917	11 032 032
12	133	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	60	40113	2 406 780
13	134	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	120	28100	3 372 000
14	135	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9//КС15.9А	шт.	60	31177	1 870 620
15	137	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	60	29954	1 797 240
16	138	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	60	6967	418 020
17	139	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	60	12246	734 760
18	140	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	60	36676	2 200 560
19	142	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	3,6430769	73370	267 293
			ОТМОСТКА				
20	143	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	120	590	70 800
21	144	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	33	43413	1 432 629
			ДЕРЕВЯННЫЕ КРЫШКИ 41 шт				
22	145	1114-0101-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления	$м^2$ щитов	24	11947	286 728
			ВСЕГО:				**47 465 605**
				СМР	**Оборуд**	**Прочие**	**Всего**
			ИТОГО, тенге :	47 465 605,00	0,00	0,00	47 465 605,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	3 085 264,33			3 085 264,33
			ИТОГО с общеплощадочными затратами	50 550 869,33	0,00	0,00	50 550 869,33

1		2	3	4	5	6	7
			Сметная прибыль 5%	2 527 543,47			2 527 543,47
			Непредвиденные работы и затраты 5%	2 527 543,47	0,00		2 527 543,47
			ИТОГО со СП и непредвиденными затратами в сметных ценах	55 605 956,26	0,00	0,00	55 605 956,26
		1,121	ИТОГО в текущих и прогнозных ценах К=1,121	62 334 276,96	0,00	0,00	62 334 276,96
			Налог на добавленную стоимость			7 480 113,24	7 480 113,24
			Всего	62 334 276,96	0,00	7 480 113,24	**69 814 390,20**
		0,9821345366950	Итого по договору с понижающим коэффициентом к=0,982134536695	61 220 646,23	0,00		**61 220 646,23**
			НДС (12%)			7 346 477,55	**7 346 477,55**
			ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	61 220 646,23	0,00	7 346 477,55	**68 567 123,77**
			удержание аванса 30%				**20 570 137,13**
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС, тенге :				**47 996 986,64**

Сдал (подрядчик):

ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Керелбаев А.С.**
м.п.

Эксперт технического надзора
ТОО "Алатау сапа Құрылыс", БИН 050140003046, KZ71VJE00034227 от 17.01.2018
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Эксперт **Кали О.Д.**
м.п.

Авторский надзор
ТОО "Павлодарэнергопроект", БИН 020740002133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

ГИП **Боканов Н.Б.**
м.п.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН 060140015071
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель **Ищанов М.А.**
м.п.

Техник-строитель **Жумабаев Ж.М.**