Декларация о соответствии

«20» марта 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Bert Group», г. Рудный, ул. Горького, 62
наименование организации, юридический адрес

в лице директора ТОО «Bert Group» Каимова Мусы Кюримовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция Качарского теплоцентра ТЭЦ АО «ССГПО». Прокладка газопровода от ГРС до ГРП, от ГРП до котельного отделения Качарского теплоцентра, строительство ГРП»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является АО «Качары руда», в лице Президента АО «Качары руда» Саринжипова Нурлан Маркусович.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Изомир», г. Костанай, ул. Дорожников, 16 Лицензия № 21033244 от 10.09.2021 г.
наименование организации

в лице директора ТОО «Изомир» Мухамедгалиевой Розы Балдановны
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация) «Реконструкция Качарского теплоцентра ТЭЦ АО «ССГПО», ТОО «Курылыс-жоба сервис, PC/SSG/19-12261, г. Павлодар 2020 г.»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): АО «Качары руда» приказ № 2021/0001-п от 10.09.2021 г. об утверждении проектно-сметной документации
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь участка	Га	0,04766		0,04766	
Коэффициент застройки	%	19,1		19,1	
Общая площадь (протяженность) зданий (сооружений), в том числе по основным объектам производственного назначения (ГРУ)	$м^2$	28,0		28,0	
Протяженность подземного газопровода Высокого давления ПЭ 100 SDR 9 Ø225х25,2 / ст.3 Ø219х6,0	м	3698,4 / 2,4		3685,8 / 2,4	

Протяженность надземного газопровода Высокого давления ст. 159х6,0/ст. 219х6,0	м	12,0/29,6		14,5/28,0	
Протяженность надземного газопровода среднего давления ст.3 325х6,0	м	145,0		146,2	
Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-100-2-СГ-ЭК-Т	Шт.	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Подземный газопровод высокого давления выполнен из труб ПЭ 100 ГАЗ SDR9 225х25,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011; из стальных труб 219х6,0 ГОСТ 10704-91;

Футляры под подземный газопровод высокого давления из труб ПЭ 100 ГАЗ SDR17,6 315х17,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ;

Надземный газопровод высокого давления выполнен из стальных труб 159х6,0; 219х6,0 ГОСТ 10704-91;

Надземный газопровод среднего давления выполнен из стальных труб 325х6,0 ГОСТ 10704-91;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

- Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-100-2-СГ-ЭК-Т - 1 шт.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 23 мая 2022 ;

месяц, год

окончание работ 03 апреля 2023;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2,0;

фактически, месяц: 10,5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Качары руда» Подставочкин Н. Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

АО КПФ «КазТрансГаз Аймак»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения в соответствии с заданием на проектирование от 19.02.19г, 27.12.19г согласование не требуется

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция Качарского теплоцентра ТЭЦ АО «ССГПО». Прокладка газопровода от ГРС до ГРП, от ГРП до котельного отделения Качарского теплоцентра, строительство ГРП».

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Каимов М. К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.