Заказчик: ТОО "АБК-Автодор НС"
Подрядчик: ТОО "Шиели Жолшы"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-8 "граница Узбекистана, Шардара-Арысь-Темирлан-Р/Д М-32" км 237-252,6 Ордабасинского района, ЮКО

АКТ №2
приёмки выполненных работ за август 2019 года
на СМР работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтаж покрытий основная дорога								
2	Е11-270302-0403 11-270302-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	19804,0546	169,43	163,47	3355409	3237399	435429	0,01	154
		м2 покрытия		5,86	17,81	116047	352662	60,3	0,02	307
		Накладные расходы -		*21,99*		*435429*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,31*		*303267*				
		Сметная стоимость				*4094105*				
3	С341-020103-1001 41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	6535,33803	54,63	--	357026	--	14995	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,29*		*14995*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,55*		*29762*				
		Сметная стоимость				*401783*				
4	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	**Разборка (кирковка) ГПС бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении до 10 м**	2377	19,66	19,66	46734	46734	11122	--	--
		м3		--	6,26	--	14873	59,1	0,01	13
		Накладные расходы -		*4,68*		*11122*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,95*		*4628*				
		Сметная стоимость				*62484*				
5	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	2377	137,06	128,74	325790	306007	88352	0,01	31
		м3 грунта		8,23	42,78	19574	101677	59,1	0,04	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*37,17*		*88352*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,94*		*33131*				
		Сметная стоимость				*447273*				
6	С341-020103-1001 41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	4040,9	54,63	--	220754	--	9272	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,29*		*9272*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,55*		*18402*				
		Сметная стоимость				*248428*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4305712**	**3590140**			**185**
			Тенге			**135620**	**469212**			**409**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4305712**				
	Материалы -		Тенге			**2172**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**604832**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**577780**				
		Накладные расходы -	Тенге			**559170**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**389191**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5254073**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**594**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**604832**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**5254073**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**594**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**604832**			
		РАЗДЕЛ 2. Земляное полотно								
7	Е11-010102-0302 11-010102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	13115,43	110,71	105,30	1451979	1381063	406049	0,01	90
		м3 грунта		5,32	37,40	69763	490570	59,1	0,04	459
		Накладные расходы -		*30,96*		*406049*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,33*		*148642*				
		Сметная стоимость				*2006670*				
8	С341-020103-1001 41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	22952,0002	54,63	--	1253868	--	52662	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,29*		*52662*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,55*		*104522*				
		Сметная стоимость				*1411053*				
9	Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка выемки бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/50м/**	254,25	39,28	39,28	9987	9987	2201	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		--	11,38	--	2892	59,1	0,01	3
		Накладные расходы -		*8,66*		*2201*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,83*		*975*				
		Сметная стоимость				*13163*				
10	Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка выемки бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	254,25	131,98	131,98	33557	33557	7394	--	--
		м3 грунта		--	38,22	--	9719	59,1	0,03	9
		Накладные расходы -		*29,08*		*7394*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,89*		*3276*				
		Сметная стоимость				*44227*				
14	Е11-010201-0203 11-010201-0203 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	4500,8	72,85	72,85	327897	327897	77647	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	23,05	--	103723	59,1	0,02	93
		Накладные расходы -		*17,25*		*77647*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,21*		*32443*				
		Сметная стоимость				*437987*				
15	Е11-010201-0206 11-010201-0206 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	4500,8	9,80	9,80	44127	44127	10110	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	2,98	--	13408	59,1	--	14
		Накладные расходы -		*2,25*		*10110*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,96*		*4339*				
		Сметная стоимость				*58576*				
16	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	4500,8	51,49	40,96	231741	184357	59833	0,01	55
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	34781	46573	59,1	0,01	55
		Накладные расходы -		*13,29*		*59833*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*23326*				
		Сметная стоимость				*314900*				
17	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	50112	4,53	4,53	227071	227071	44294	--	--
		м2 спланированной площади		--	1,13	--	56439	59,1	--	50
		Накладные расходы -		*0,88*		*44294*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,43*		*21709*				
		Сметная стоимость				*293074*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			3580226	2208058			145
			Тенге			104544	723325			681
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3580226				
	Материалы -		Тенге			13756				
	Всего заработная плата -		Тенге				827869			
	Транспортные расходы -		Тенге			1253868				
		Накладные расходы -	Тенге			660189				
		Сметная прибыль -	Тенге			339233				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4579648				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							827
		Сметная заработная плата -	Тенге				827869			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4579648				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							827
		Сметная заработная плата -	Тенге				827869			

РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда

1	Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1к матер. К=1,66	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см (20см). Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3.**	38977,7	390,22	69,85	15209752	2722491	1514963	0,02	912
		м2 основания или покрытия		16,99	18,79	662087	732339	60,3	0,02	747
		Накладные расходы -		*38,87*		*1514963*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,33*		*1337977*				
		Сметная стоимость				*18062692*				
2	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1к матер. К=1,5	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см (15см). Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3.**	33897,6	316,42	61,11	10725782	2071467	1351228	0,04	1217
		м2 основания или покрытия		26,29	16,00	891092	542472	60,3	0,02	548
		Накладные расходы -		*39,86*		*1351228*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,50*		*966161*				
		Сметная стоимость				*13043171*				
3	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Основания. Розлив вяжущих материалов. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	3,662265	90509,41	1450,35	331469	5312	15486	--	--
		т		--	679,82	--	2490	60,3	0,70	3
		Накладные расходы -		*4228,54*		*15486*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7579,04*		*27756*				
		Сметная стоимость				*374711*				
4	Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	4883,01971	1150,82	66,53	5619480	324866	380278	0,03	164
		м2 покрытия		28,50	18,52	139159	90435	60,3	0,02	82
		Накладные расходы -		*77,88*		*380278*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,30*		*479981*				
		Сметная стоимость				*6479739*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**4883,01971**	**1569,91**	**0,19**	**7665922**	**939**	**324779**	**--**	**5**
		м2 покрытия		**0,92**	**--**	**4473**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***66,51***		***324779***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***130,91***		***639256***				
		Сметная стоимость				***8629957***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**39552404**	**5125074**			**2298**
			Тенге			**1696811**	**1367735**			**1380**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**39552404**				
		Материалы -	Тенге			**13172536**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3064546**			
		Местные материалы -	Тенге			**19557984**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3586735**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**3451131**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**46590270**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3678**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3064546**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**46590270**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3678**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3064546**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**47438342**	**10923271**			**2629**
			Тенге			**1936976**	**2560272**			**2471**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**47438342**				
		Материалы -	Тенге			**13188464**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**4497248**			
		Местные материалы -	Тенге			**19557984**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**1831648**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4806094**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**4179555**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**56423991**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5100**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4497248**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**56423991**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5100**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4497248**			
		ИТОГО ПО АКТУ ЦЕНАХ 2017 г.				**56 423 991**				
		временные здания и сооружения 3,12%				1 760 429				
		итого				**58 184 420**				
		Зимние удорожания -1,1652%				677 965				
		итого				**58 862 384**				
		итого по сметному расчету в текущих ценах на 2018 год с К=1,0599383				62 390 496				
		итого				**62 390 496**				
		итого без НДС				**62 390 496**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		итого с понижающим коэффициентом К=0,9836715767				**61 371 757**				
		НДС 12%				7 364 611				
		итого с НДС				**68 736 368**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель проекта ТОО "АБК-Автодор НС"
М.П. _____ Молдахметов А.А.
"25" 08 2019 год

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шнели Жолшы"
М.П. _____ Абдуллаева Л.Э.
" " _____ 2019 год