Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

Подрядчик: *ТОО «SCS Инжиниринг»*
Субподрядчик: *ТОО «Азия Строй Энерджи»*
Наименование строительства и его адрес:
«Строительство 50 квартирного жилого дома №8 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда»

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**21 331 806**									
За отчетный период	**21 331 806**	**19 046 256**							**2 285 551**	**21 331 806**

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ **А. Рашев**

Субподрядчик:
Директор ТОО «АзияСтройЭнерджи»
_____ **Жаппарбергенова Г.Н.**

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Субподрядчик: ТОО "Азия Строй Энерджи"

Ведомость договорной цены
по объекту «Строительство 50кв ЖД №8 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г.Кызылорда"

за НОЯБРЬ месяц 2021 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
	Общестроительные работы НИЖЕ 0,000	**18 649,518**			**18 649,518**
Р1.	Земляные работы	2 831,587			**2 831,587**
Р2.	Фундаменты	15 817,931			**15 817,931**
Р3	Перемычки и прогоны	-			-
Р4.	Перекрытие и покрытие над цоколем на отм. -0,350	-			-
	ИТОГО	**18 649,518**	-	-	**18 649,518**
	Временные здания и сооружения 0,9%	167,846			167,846
	ИТОГО по главам 1-8	**18 817,364**	-	-	**18 817,364**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	**203,228**			**203,228**
Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			1 285,374	1 285,374
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	19 020,591	-	1 285,374	20 305,965
	Непредвиденные работы и затраты 2%	380,412			380,412
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.	**19 401,003**	-	**1 285,374**	**20 686,377**
	в том числе на 2020 год - 54 %	10 476,542	-	694,102	11 170,644
	в том числе на 2021 год - 46 %	8 924,461	-	591,272	9 515,733
1	**В т.ч. в текущих ценах 2020 г. -54% К=1**	10 476,542	-	694,102	11 170,644
	С понижающим коэффициентом К=0,89999999642	**9 428,887**	-	**624,692**	**10 053,579**
	НДС на 2020 год, - 12%			1 206,430	1 206,430
	Итого в тек.ценах на 2020 год	9 428,887	-	1 831,121	11 260,009
	В т.ч. в текущих ценах 2021 г. -46% К=1,050036	9 371,006	-	620,857	9 991,863
	С понижающим коэффициентом К=0,89999999642	**8 433,905**	-	**558,771**	**8 992,676**
	НДС на 2021 год, - 12%			1 079,121	1 079,121
	Итого в тек.ценах на 2021 год	8 433,905	-	1 637,892	10 071,798
	Итого в тек.ценах с НДС	**17 862,793**	-	3 469,014	21 331,806
	в том числе НДС 12%			2 285,551	2 285,551
	ВСЕГО к ОПЛАТЕ с НДС			**2 285,551**	**21 331,806**

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
_____ Рапеа А.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО «АзияСтройЭнерджи»
_____ Жаппарбергенова Г.Н

Форма 2

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №2В РАЙОНЕ СПМК-70 Г КЫЗЫЛОРДА
Наименование объекта - 50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №8

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3		3427,27	153,64	145,41	526559	498346	--	110372	687886
		НР - 22%, СП - 8%				8,23	36,50	28212	125083		50955	
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта		890,2	169,00	159,95	150445	142385	--	31535	196539
		НР - 22%, СП - 8%				9,05	40,15	8061	35738		14558	
3	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15, Кэм=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и к нормам эксплуатации машин - 1,15**	м3 грунта		133,53	1428,76	141,82	190783	18937	--	129252	345637
		НР - 17%, СП - 8%				1286,94	57,44	171845	7671		25603	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М**	м3		4451	49,84	49,84	221842	221842	--	58303	302557
		НР - 22%, СП - 8%				--	18,19	--	80977		22412	
5	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	м3		4451	42,65	42,65	189820	189820	--	49887	258884

		НР - 72%; СП - 8%				--	15,57	--	69288		19177	
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М**	м3		3115,7	49,84	49,84	155290	155290	--	40812	211790
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,19	--	56684		15688	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3		715,4	34,93	34,93	24990	24990	--	6568	34083
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,75	--	9122		2525	
8	1101-0205-0502	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах**	м3		306,6	860,22	--	263743	--	--	189895	489930
		НР - 72%; СП - 8%				860,22	--	263743	--		36291	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3		715,4	159,33	75,52	113984	54028	--	61070	189059
		НР - 72%; СП - 8%				83,81	34,76	59956	24864		14004	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м3		1073,1	80,97	69,41	86892	74479	2254	19795	115222
		НР - 72%; СП - 8%				9,47	16,15	10159	17334		8535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,1	107,31	21,00				2253		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1924349	1380118	2254	697489	2831587
								541977	426760	--	209748	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1924349				
	Материалы		Тенге					2253				
	Всего заработная плата		Тенге						968737			
		Накладные расходы	Тенге					697491				
		Сметная прибыль	Тенге					209747				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2831587				
		Сметная заработная плата	Тенге						968737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2831587				
		Сметная заработная плата	Тенге						968737			

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

15	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3		380,66	26938,66	1979,06	10254471	753348	7893672	1605761	12809051
		НР - 91%; СП - 8%				4222,80	412,76	1607451	157122		948819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2102-0101-2701	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	386,3699	18840,00				7279209		

ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ

24	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм										
			м3		2,91	26938,66	1979,06	78392	5759	60345	12275	97920
		НР - 30%, СП - 8%				4222,80	412,76	12288	1201		7253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,95365	18840,00				55647		
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС										
25	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т										
			шт		67	1868,04	1025,25	125158	68692	29753	51748	191059
		НР - 21%, СП - 8%				398,71	255,83	26713	17141		14153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	1,541	16214,00				24986		
26	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т										
			шт		364	2140,81	1005,33	779256	365939	245517	305753	1171810
		НР - 21%, СП - 8%				460,99	250,86	167800	91313		86801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,034	12,376	16214,00				200664		
27	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т										
			шт		137	2741,80	1280,66	375626	175450	104026	165118	584003
		НР - 21%, СП - 8%				701,82	319,56	96150	43780		43259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100	м3	0,0418	5,7266	16214,00				92851		
28	1107-0501-0104	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт		140	4453,40	2246,14	623476	314459	159350	269198	964088
		НР - 24%, СП - 8%				1069,05	560,48	149667	78467		71414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0626	8,764	16214,00				142099		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					12236379	1683647	8492663	2409853	15817931
								2060069	389024	--	1171699	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	12236379
Материалы	Тенге	8492663
Всего заработная плата	Тенге	2449093
Накладные расходы	Тенге	2409853
Сметная прибыль	Тенге	1171699
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	15817931
Сметная заработная плата	Тенге	2449093
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	15817931
Сметная заработная плата	Тенге	2449093

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**18649518**
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
- Зарплата рабочих строителей	Тенге		**2602046**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**3063765**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**815784**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				**8494917**		
- Накладные расходы	Тенге					**3107342**	
- Сметная прибыль	Тенге					**1381447**	

Подрядчик:
Директор ТОО «SGS Инжиниринг»
_____ Рящев А.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО «АзияСтройЭнержи»
_____ Жаппарбергенова Г.П.