*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

**980840000863**

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная",110006, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Бородина,231**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

**061040010664**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис",100004, Республика Казахстан, район Казыбек би, г.Караганда, ул.Орлова, д.99/1**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Контрактное соглашение № KoDHP-10R от 01.07.2019г. (ул.Летунова и ул.Карбышева)

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **00000000059** | **22.07.2020** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева). Реконструкция тепломагистрали ТМ-13 от ТК12.18 до ТК13.10 по ул.Карбышева в г.Костанай | | | | 1 | 34 179 800,53 | 34 179 800,53 | 3 662 121,49 |
| | | | | Итого | 1 | x | 34 179 800,53 | 3 662 121,49 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (Исполнитель) Исполнительный директор / / Абдижалилов А.У.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.07.2020

М.П.

М.П.

**Заказчик:** ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата г.Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная"

**Подрядчик:** ТОО "Центр-Котло-Сервис"

**Наименование строительства и его адрес:** Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева). Реконструкция тепломагистрали ТМ-13 от ТК12.18 до ТК13.10 по ул.Карбышева в г.Костанай

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

**Справка №5**
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
**за июль 2020 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | №KoDHP-10R | 01.07.2019г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июль) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева). Реконструкция тепломагистрали ТМ-13 от ТК12.18 до ТК13.10 по ул.Карбышева в г.Костанай | 167 197 150,51 | 30 517 679,04 | | | | | | | 3 662 121,49 | 34 179 800,53 |

**Подрядчик:**
**ТОО "Центр-Котло-Сервис", БИН 061040010664**

Исполнительный директор _____Абдижалилов А.У.

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО «Архстройэксперт»**
Руководитель группы экспертов
технического надзора _____Мурзабеков Ж.Е
ИИН 590201300638
№KZ15VJE00011664, KZ64VJE00016214, KZ91VJE00016213

**ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания", БИН 980840000863**

Зам.директора-Главный инженер _____Плотников В.В.

**Разработчики проекта строительства**
**или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "Промстройпроект", БИН 041040002273**

Главный инженер проекта _____Пивоваров А.Н.
Приказ№03/1 от 16.03.2020г.

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Центр-Котло-Сервис"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева)**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали ТМ-13 от ТК12.18 до ТК13.10 по ул.Карбышева в г.Костанай. Теплосеть. Локальная ресурсная смета № 2-1-1**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№KoDHP-10R от 01.07.2019**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 22.07.2020 | 01.07.2020 | 22.07.2020 |

## Акт приемки выполненных работ №7 за июль 2020 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Трубопроводы** | | | | |
| 1 | 53 | 23-010402-0114 РСНБ РК 2015 | Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 92,770 | 70298,81 | 6521621 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2563,64* | *237829* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5207,32* | *483083* |
| 2 | 57 | ПРАЙС-ЛИСТ | Тройниковое ответвление укороченное с металлической заглушкой изоляции Ст 530х7-219х5-2-ППУ-ПЭ-У-ПЭ-200 ГОСТ 30732-2006 | шт. | 1,000 | 382056,87 | 382057 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13932,77* | *13933* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *28300,51* | *28301* |
| 3 | 60 | ПРАЙС-ЛИСТ | Тройниковое ответвление укороченное с металлической заглушкой изоляции Ст 530х7-89х3,5-2-ППУ-ПЭ-У-ПЭ-200 ГОСТ 30732-2006 | шт. | 4,000 | 313981,42 | 1255926 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11450,21* | *45801* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23257,88* | *93032* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 84 | ПРАЙС-ЛИСТ | Отвод нестандартный Ст530х8-102,3 | шт | 2,000 | 476583,54 | 953167 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *17379,95* | *34760* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35302,48* | *70605* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **9112770** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **332323** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **675020** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,04 %** | **94772,81** | **9207542,81** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **3,6 %** | **331471,54** | **9539014,35** |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **10110766,65** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **1213292,00** | **11324058,65** |

**Сдал (Подрядчик):**
ТОО "Центр-Котло-Сервис",
БИН 061040010664
Исполнительный директор_____Абдижалилов А.У.

**Принял (Заказчик):**
ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания",
БИН 980840000863
Зам.директора-Гл.инженер_____Плотников В.В.

**Эксперт(ы) технического надзора:**
ТОО «Архстройэксперт»,
Руководитель группы экспертов
технического надзора_____Мурзабеков Ж.С
ИИН 590201300638
№KZ15VJE00011664, KZ64VJE00016214, KZ91VJE00016213

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
ТОО "Промстройпроект", БИН 041040002273
Гл.инженер проекта_____Пивоваров А.Н.
Приказ№03/1 от 16.03.2020 года



Расценки верны

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Центр-Котло-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева)**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали ТМ-13 от ТК12.18 до ТК13.10 по ул.Карбышева в г.Костанай. Теплосеть. Локальная ресурсная смета № 2-1-1**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№KoDHP-10R от 01.07.2019**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 22.07.2020 | 01.07.2020 | 22.07.2020 |

## Акт приемки выполненных работ №8

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: З е м л я н ы е р а б о т ы** | | | | |
| 1 | 1 | 11-010104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-почвенно-растительный слой | м3 грунта | 109,500 | 36,79 | 4028 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,04* | *771* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,72* | *298* |
| 2 | 2 | 11-010104-0109 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 109,500 | 136,23 | 14917 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,08* | *2856* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,09* | *1105* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 3 | 11-010102-0401 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3-почвенно-растительный слой | м3 грунта | 109,500 | 170,35 | 18654 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *36,52* | *3999* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,62* | *1382* |
| 4 | 4 | 41-020103-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км-почвенно-растительный слой в резерв | т | 131,400 | 61,55 | 8088 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,24* | *295* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,56* | *599* |
| 5 | 5 | 11-010102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25 | м3 грунта | 3555,000 | 235,40 | 836837 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *46,41* | *164975* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17,44* | *61988* |
| 6 | 6 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 196,200 | 2450,39 | 480766 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *898,97* | *176379* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *181,51* | *35612* |
| 7 | 7 | 11-010102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 196,200 | 188,34 | 36952 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *37,13* | *7284* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,95* | *2737* |
| 8 | 8 | 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 5892,000 | 135,42 | 797892 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,94* | *29097* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,03* | *59103* |
| 9 | 9 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 920,700 | 3072,76 | 2829091 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *588,03* | *541397* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *227,61* | *209562* |
| 10 | 10 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - песком, защитный слой над трубой | м3 грунта | 1751,100 | 1066,80 | 1868075 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *391,38* | *685341* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *79,02* | *138376* |
| 11 | 12 | 11-010102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 1751,100 | 188,34 | 329800 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *37,13* | *65011* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,95* | *24430* |
| 12 | 13 | 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 2801,760 | 135,42 | 379413 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,94* | *13836* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,03* | *28105* |
| 13 | 14 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1751,100 | 30,13 | 52763 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,77* | *10101* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,23* | *3908* |
| 14 | 15 | 11-010104-0408 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1751,100 | 133,91 | 234489 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25,64* | *44892* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,92* | *17370* |
| 15 | 16 | 11-221501-0101 РСНБ РК 2015 | Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 | м короба | 12,000 | 4396,74 | 52761 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *865,47* | *10386* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *325,68* | *3908* |
| 16 | 17 | 11-010102-0401 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3-почвенно-растительный слой из резерва | м3 грунта | 37,960 | 170,35 | 6467 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *36,52* | *1386* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,62* | *479* |
| 17 | 18 | 41-020103-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 45,552 | 61,55 | 2804 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,24* | *102* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,56* | *208* |
| 18 | 19 | 11-010104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-восстановление почвенно-растительного слоя | м3 грунта | 37,960 | 36,79 | 1396 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,04* | *267* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,72* | *103* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 20 | 11-010104-0109 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 37,960 | 136,23 | 5171 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,08* | *990* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,09* | *383* |
| | | | **Раздел: Демонтажные работы** | | | | |
| 20 | 21 | 12-160101-1509 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 500 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном - мет/лом | м трубопровода | 515,600 | 1725,30 | 889567 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *580,69* | *299403* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *127,80* | *65894* |
| 21 | 22 | 12-160101-1507 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 300 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном - мет/лом | м трубопровода | 507,400 | 1089,55 | 552837 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *362,37* | *183866* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *80,71* | *40951* |
| 22 | 23 | 12-160101-2202 РСНБ РК 2015 | Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка - полигон ТБО | м2 наружной площади разобранной изоляции | 1450,833 | 251,09 | 364285 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,12* | *133645* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,60* | *26984* |
| 23 | 25 | 12-160101-2405 РСНБ РК 2015 | Задвижки диаметром до 300 мм. Демонтаж - склад | задвижка | 2,000 | 9023,79 | 18048 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2529,80* | *5060* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *668,43* | *1337* |
| 24 | 30 | 11-070601-0103 РСНБ РК 2015 | Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Демонтаж - склад | м3 сборных конструкций | 89,400 | 5254,33 | 469737 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1488,87* | *133105* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *389,21* | *34795* |
| 25 | 31 | 11-090305-0301 РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций - мет/лом, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | т конструкций | 5,500 | 71393,06 | 392662 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *24309,51* | *133702* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5288,37* | *29086* |
| 26 | 32 | 11-070501-0103 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Демонтаж полигон ПГО | шт. сборных конструкций | 63,000 | 2183,94 | 137588 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *592,01* | *37297* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *161,77* | *10192* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | 33 | 11-460401-0103 РСНБ РК 2015 | Фундаменты железобетонные. Разборка опор трубопровода неподвижных - полигон ТБО | м3 | 17,500 | 34956,21 | 611734 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9142,75* | *159998* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2589,35* | *45314* |
| 28 | 34 | 41-310103-0101 РСНБ РК 2015 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т | 0,604 | 450,84 | 272 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,44* | *10* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,40* | *20* |
| 29 | 35 | 41-310103-0102 РСНБ РК 2015 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т | 0,604 | 450,84 | 272 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,44* | *10* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,40* | *20* |
| 30 | 36 | 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка | т | 168,000 | 418,23 | 70263 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15,25* | *2562* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30,98* | *5205* |
| 31 | 37 | 41-310101-0702 РСНБ РК 2015 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка | т | 168,000 | 418,23 | 70263 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15,25* | *2562* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30,98* | *5205* |
| 32 | 38 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 143,890 | 82,07 | 11809 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,99* | *431* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,08* | *875* |
| 33 | 39 | 41-020103-1007 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км на склад | т | 143,890 | 176,29 | 25366 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,43* | *925* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,06* | *1879* |
| 34 | 40 | 41-020103-1015 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км на полигон ТБО | т | 135,000 | 321,34 | 43381 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11,72* | *1582* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23,80* | *3213* |
| 35 | 41 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 88,236 | 128,10 | 11303 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,23* | *2314* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,49* | *837* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36 | 42 | 11-010102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 119,221 | 188,34 | 22454 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *37,13* | *4426* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,95* | *1663* |
| 37 | 43 | 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 190,752 | 135,42 | 25832 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,94* | *942* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,03* | *1913* |
| 38 | 44 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 207,450 | 30,13 | 6251 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,77* | *1197* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,23* | *463* |
| 39 | 45 | 11-010104-0408 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 207,450 | 133,91 | 27779 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25,64* | *5318* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,92* | *2058* |
| | | | **Раздел: Трубопроводы** | | | | |
| 40 | 52 | 11-240108-0111 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная | км труб | 0,438 | 2928755,01 | 1284025 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *902446,11* | *395650* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *216944,82* | *95113* |
| 41 | 64 | 11-240108-0220 РСНБ РК 2015 | Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка | шт. | 4,000 | 54946,15 | 219785 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16967,20* | *67869* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4070,09* | *16280* |
| 42 | 64 | 11-240108-0220 РСНБ РК 2015 | Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка | шт. | 2,000 | 54946,15 | 109892 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16967,20* | *33934* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4070,09* | *8140* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 43 | 89 | 11-240101-0213 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,060 | 4382839,49 | 262664 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1176344,42* | *70498* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *324654,78* | *19457* |
| 44 | 107 | 11-240106-0104 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка | комплект | 2,000 | 14043,37 | 28087 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4042,11* | *8084* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1040,25* | *2080* |
| 45 | 105 | 11-240106-0109 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 500 мм. Установка | комплект | 2,000 | 64621,97 | 129244 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *19498,22* | *38996* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4786,81* | *9574* |
| 46 | 82 | 11-240108-0220 РСНБ РК 2015 | Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка/отводы 530 ППУ/ | шт. | 8,000 | 54946,15 | 439569 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16967,20* | *135738* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4070,09* | *32561* |
| 47 | 64 | 11-240108-0220 РСНБ РК 2015 | Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка/концевые элементы 4 шт./ | шт. | 4,000 | 54946,15 | 219785 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16967,20* | *67869* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4070,09* | *16280* |
| 48 | 85 | 11-220801-0106 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка неподвижных опор/2 шт./ | т фасонных частей | 1,556 | 622127,00 | 968030 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *159272,27* | *247828* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *46083,48* | *71706* |
| 49 | 85 | 11-220801-0106 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка скользящих опор/4шт./ | т фасонных частей | 0,400 | 622127,00 | 248851 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *159272,27* | *63709* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *46083,48* | *18433* |
| | | | **Раздел: З е м л я н ы е р а б о т ы** | | | | |
| 50 | 11 | 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 600,000 | 1432,49 | 859494 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *52,24* | *31344* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *106,11* | *63666* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Т р у б о п р о в о д ы** | | | | |
| 51 | 96 | 23-010201-0261 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 59,930 | 24072,81 | 1442684 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *877,88* | *52611* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1783,17* | *106865* |
| 52 | 97 | 23-010201-0231 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 24,000 | 5777,00 | 138648 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *210,67* | *5056* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *427,93* | *10270* |
| 53 | 98 | 23-010201-0219 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 26,000 | 3699,14 | 96178 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *134,90* | *3507* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *274,01* | *7124* |
| 54 | 99 | 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 46,000 | 2213,03 | 101799 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,70* | *3712* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *163,93* | *7541* |
| 55 | 100 | 23-010201-0170 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 48,480 | 1595,41 | 77346 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *58,18* | *2821* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *118,18* | *5729* |
| 56 | 101 | 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 5,050 | 1167,93 | 5898 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *42,59* | *215* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *86,51* | *437* |
| 57 | 102 | 23-010201-0151 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 44,440 | 1093,10 | 48577 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *39,86* | *1772* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *80,97* | *3598* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **18392621** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **4098935** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **1362416** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,04 %** | **191283,26** | **18583904,26** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **3,6 %** | **669020,55** | **19252924,81** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **20406912,39** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **2448829,49** | **22855741,88** |

**Сдал (Подрядчик):**
ТОО "Центр-Котло-Сервис",
БИН 061040010664
Исполнительный директор_____Абдижалилов А.У.

**Принял (Заказчик):**
ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания",
БИН 980840000863
Зам.директора-Гл.инженер_____Плотников В.В.

**Эксперт(ы) технического надзора:**
ТОО «Архстройэксперт»,
Руководитель группы экспертов
технического надзора_____Мурзабеков Ж.С.
ИИН 590201300638
№KZ15VJE00011664, KZ64VJE00016214, KZ91VJE00016213

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
ТОО "Промстройпроект" БИН 041040002273
Гл.инженер проекта_____Пивоваров А.Н.
Приказ№03/1 от 16.03.2020 года



Расценки верны