Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

980840000863

061040010664

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная",110006, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Бородина,231**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис",100004, Республика Казахстан, район Казыбек би, г.Караганда, ул.Орлова, д.99/1**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Контрактное соглашение № KoDHP-10R от 01.07.2019г. (ул.Летунова и ул.Карбышева)

Номер документа	Дата составления
00000000061	30.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева). Реконструкция тепломагистрали ТМ-13 от ТК12.18 до ТК13.10 по ул.Карбышева в г.Костанай				1	24 028 525,44	24 028 525,44	2 574 484,87
				Итого	1	x	24 028 525,44	2 574 484,87

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Исполнительный директор / _____ / Абдижалилов А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. БСН/БИН 061040010664

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2020

М.П.

Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата г.Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Центр-Котло-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева). Реконструкция тепломагистрали ТМ-13 от ТК12.18 до ТК13.10 по ул.Карбышева в г.Костанай

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Справка №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№KoDHP-10R	01.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева). Реконструкция тепломагистрали ТМ-13 от ТК12.18 до ТК13.10 по ул.Карбышева в г.Костанай	191 225 675,95	21 454 040,57							2 574 484,87	24 028 525,44

Подрядчик:
ТОО "Центр-Котло-Сервис", БИН 061040010664

Исполнительный директор_____Абдижалилов А.У.

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания", БИН 980840000863

Зам.директора-Главный инженер_____Плотников В.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Архстройэксперт»
Руководитель группы экспертов технического надзора _____Мурзабеков Ж.С.
ИИН 590201300638
№KZ15VJE00011664, KZ64VJE00016214, KZ91VJE00016213

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект", БИН 041040002273

Главный инженер проекта _____Пивоваров А.Н.
Приказ№03/1 от 16.03.2020 года

Заказчик **ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Центр-Котло-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева)**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали ТМ-13 от ТК12.18 до ТК13.10 по ул.Карбышева в г.Костанай. Теплосеть. Локальная ресурсная смета № 2-1-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№KoDHP-10R от 01.07.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.07.2020	01.07.2020	29.07.2020

Акт приемки выполненных работ №9 за июль 2020г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Трубопроводы				
1	**53**	**23-010402-0114 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**275,060**	**70298,81**	**19336391**
			Накладные расходы			***2563,64***	***705155***
			Сметная прибыль			***5207,32***	***1432325***
			ИТОГО:				**19336391**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**705155**
			Сметная прибыль				**1432325**
			Итого с временными		**1,04 %**	**201098,47**	**19537489,47**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,6 %**	**703349,62**	**20240839,09**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**21454040,57**
			Итого с НДС		**12 %**	**2574484,87**	**24028525,44**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Центр-Котло-Сервис",
БИН 061040010664
Исполнительный директор_____Абдижалилов А.У.

Принял (Заказчик):
ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания",
БИН 980840000863
Зам.директора-Гл.инженер_____Плотников В.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Архстройэксперт»,
Руководитель группы экспертов
технического надзора_____Мурзабеков Ж.С.
ИИН 590201300638
№KZ15VJE00011664, KZ64VJE00016214, KZ91VJE00016213

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект", БИН 041040002273
Гл.инженер проекта_____Пивоваров А.Н.
Приказ№03/1 от 16.03.2020 года

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная",110006, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Бородина,231** — **980840000863**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис",100004, Республика Казахстан, район Казыбек би, г.Караганда, ул.Орлова, д.99/1** — **061040010664**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Контрактное соглашение № KoDHP-10R от 01.07.2019г. (ул.Летунова и ул.Карбышева)

Номер документа	Дата составления
00000000070	06.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева). Реконструкция тепломагистрали ТМ-13 от ТК12.18 до ТК13.10 по ул.Карбышева в г.Костанай				1	61 627 626,85	61 627 626,85	6 602 960,02
				Итого	1	x	61 627 626,85	6 602 960,02

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Исполнительный директор / _____ / Абдижалилов А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.08.2020

М.П.

Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата г.Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Центр-Котло-Сервис"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепловых сетеи (по ул.Летунова и ул.Карбышева). Реконструкция тепломагистрали ТМ-13 от ТК12.18 до ТК13.10 по ул.Карбышева в г.Костанай

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Справка №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№KoDHP-10R	01.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева). Реконструкция тепломагистрали ТМ-13 от ТК12.18 до ТК13.10 по ул.Карбышева в г.Костанай	252 853 302,80	55 024 666,83							6 602 960,02	61 627 626,85

Подрядчик:
ТОО "Центр-Котло-Сервис", БИН 061040010664

Исполнительный директор_____Абдижалилов А.У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Архстройэксперт»
Руководитель группы экспертов технического надзора _____Мурзабеков Ж.С.
ИИН 590201300638
№KZ15VJE00011664, KZ64VJE00016214, KZ91VJE00016213

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания", БИН 980840000863

Зам.директора-Главный инженер_____Плотников В.В.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект", БИН 041040002273

Главный инженер проекта _____Пивоваров А.Н.
Приказ№03/1 от 16.03.2020 года

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Центр-Котло-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева)**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали ТМ-13 от ТК12.18 до ТК13.10 по ул.Карбышева в г.Костанай. Теплосеть. Локальная ресурсная смета № 2-1-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№KoDHP-10R от 01.07.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020

Акт приемки выполненных работ №10 за август 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	53	23-010402-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	562,780	70298,81	39562765
			Накладные расходы			*2563,64*	*1442766*
			Сметная прибыль			*5207,32*	*2930575*
			ИТОГО:				**39562765**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1442766**
			Сметная прибыль				**2930575**
			Итого с временными		**1,04 %**	**411452,76**	**39974217,76**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,6 %**	**1439071,84**	**41413289,60**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**43895531,77**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**5267463,81**	**49162995,58**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Центр-Котло-Сервис",
БИН 061040010664
Исполнительный директор_____Абдижалилов А.У.

Принял (Заказчик):
ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания",
БИН 980840000863
Зам.директора-Гл.инженер_____Плотников В.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Архстройэксперт»,
Руководитель группы экспертов
технического надзора_____Мурзабеков Ж.С.
ИИН 590201300638
№KZ15VJE00011664, KZ64VJE00016214, KZ91VJE00016213

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект", БИН 041040002273
Гл.инженер проекта _____Пивоваров А.Н.
Приказ№03/1 от 16.03.2020 года

Форма 2-В

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Заказчик **ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Центр-Котло-Сервис"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева)**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали ТМ-13 от ТК12.18 до ТК13.10 по ул.Карбышева в г.Костанай. Теплосеть. Локальная ресурсная смета № 2-1-1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№KoDHP-10R от 01.07.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020

Акт приемки выполненных работ №11 за август 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	5	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	1100,00	235,40	258937
			Накладные расходы			*46,41*	*51047*
			Сметная прибыль			*17,44*	*19181*
2	6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	60,70	2450,39	148739
			Накладные расходы			*898,97*	*54568*
			Сметная прибыль			*181,51*	*11018*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	7	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	60,70	188,34	11432
			Накладные расходы			*37,13*	*2254*
			Сметная прибыль			*13,95*	*847*
4	8	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1857,12	135,42	251490
			Накладные расходы			*4,94*	*9171*
			Сметная прибыль			*10,03*	*18629*
5	11	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2000	1432,49	2864980
			Накладные расходы			*52,24*	*104479*
			Сметная прибыль			*106,11*	*212221*
			Раздел: Демонтажные работы				
6	21	12-160101-1509 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 500 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном - мет/лом	м трубопровода	455,00	1725,30	785013
			Накладные расходы			*580,69*	*264214*
			Сметная прибыль			*127,80*	*58149*
7	23	12-160101-2202 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка - полигон ТБО	м2 наружной площади разобранной изоляции	714,70	251,09	179452
			Накладные расходы			*92,12*	*65835*
			Сметная прибыль			*18,60*	*13293*
			Раздел: Трубопроводы				
8	52	11-240108-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,12	2928755,01	351451
			Накладные расходы			*902446,11*	*108294*
			Сметная прибыль			*216944,82*	*26033*
9	77	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж направляющая опора Т11.11	т конструкций	0,1199	121740,33	14597
			Накладные расходы			*40589,63*	*4867*
			Сметная прибыль			*9017,80*	*1081*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	78	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т направляющая опора Т11.11	т	0,1199	389340,02	46682
			Накладные расходы			*14198,37*	*1702*
			Сметная прибыль			*28840,00*	*3458*
11	142	11-130301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 4 слоя	м2	91,36	1495,84	136660
			Накладные расходы			*79,83*	*7294*
			Сметная прибыль			*110,80*	*10123*
12	143	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	8,42	39887,26	335851
			Накладные расходы			*10719,79*	*90261*
			Сметная прибыль			*2954,61*	*24878*
13	145	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	118,80	591,94	70323
			Накладные расходы			*158,83*	*18869*
			Сметная прибыль			*43,85*	*5209*
14	146	21-100401-0901 РСНБ РК 2015	Стеклоруберойд гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	136,62	171,66	23452
			Накладные расходы			*6,26*	*855*
			Сметная прибыль			*12,72*	*1737*
			Раздел: Вскрытие, восстановление асфальтобетонного покрытия S 481 м2				
15	157	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	45,00	3188,85	143498
			Накладные расходы			*1005,05*	*45227*
			Сметная прибыль			*236,21*	*10630*
16	158	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	90,00	341,59	30743
			Накладные расходы			*81,66*	*7349*
			Сметная прибыль			*25,30*	*2277*
17	159	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	тенге за 1 тонну	234	164,14	38410
			Накладные расходы			*5,99*	*1401*
			Сметная прибыль			*12,16*	*2845*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	160	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	39,50	1164,63	46003
			Накладные расходы			*188,80*	*7458*
			Сметная прибыль			*86,27*	*3408*
19	161	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	49,5	1432,49	70908
			Накладные расходы			*52,24*	*2586*
			Сметная прибыль			*106,11*	*5252*
20	162	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	450,00	741,93	333869
			Накладные расходы			*65,12*	*29304*
			Сметная прибыль			*54,96*	*24731*
21	163	11-270403-0204 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	450,00	215,50	96976
			Накладные расходы			*15,35*	*6909*
			Сметная прибыль			*15,96*	*7183*
22	164	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	450,00	1375,47	618962
			Накладные расходы			*78,55*	*35346*
			Сметная прибыль			*101,89*	*45849*
23	165	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 6 см	м2 покрытия	450,00	5501,89	2475848
			Накладные расходы			*314,19*	*141384*
			Сметная прибыль			*407,55*	*183396*
24	166	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	450,00	1514,91	681710
			Накладные расходы			*83,67*	*37650*
			Сметная прибыль			*112,22*	*50497*
			ИТОГО:				**10015985**
			В том числе :				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**1098323**
			Сметная прибыль				**741925**
			Итого с временными		**1,04 %**	**104 166,24**	**10 120 151,24**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,6 %**	**364 325,44**	**10 484 476,69**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**11 112 898,40**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 333 547,81**	**12 446 446,21**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Центр-Котло-Сервис",
БИН 061040010664
Исполнительный директор_____Абдижалилов А.У.

Принял (Заказчик):
ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания",
БИН 980840000863
Зам.директора-Гл.инженер_____Плотников В.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Архстройэксперт»,
Руководитель группы экспертов
технического надзора_____Мурзабеков Ж.С
ИИН 590201300638
№KZ15VJE00011664, KZ64VJE00016214, KZ91VJE00016213

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект", БИН 041040002273
Гл.инженер проекта_____Пивоваров А.Н.
Приказ№03/1 от 16.03.2020 года

Заказчик **ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Центр-Котло-Сервис"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева)**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали ТМ-13 от ТК12.18 до ТК13.10 по ул.Карбышева в г.Костанай. Подготовительные работы.Снос деревьев. Локальная ресурсная смета № 1-2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№KoDHP-10R от 01.07.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
04.08.2020	01.08.2020	04.08.2020

Акт приемки выполненных работ №12 за август 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Снос зеленых насаждений				
1	1	11-010207-0104 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 28 см. Валка с корня	дерево	13	153,51	1996
			Накладные расходы			*55,24*	*718*
			Сметная прибыль			*11,37*	*148*
2	2	11-010207-0101 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см клен, диаметр ствола 8 см. Валка с корня	дерево	52	79,19	4118
			Накладные расходы			*28,49*	*1482*
			Сметная прибыль			*5,87*	*305*
3	3	11-010207-0105 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня	дерево	6	203,85	1223
			Накладные расходы			*73,29*	*440*
			Сметная прибыль			*15,10*	*91*
4	4	11-010207-0701 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	59	96,77	5709
			Накладные расходы			*16,39*	*967*
			Сметная прибыль			*7,17*	*423*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010207-0702 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	6	163,90	983
			Накладные расходы			*27,76*	*167*
			Сметная прибыль			*12,14*	*73*
6	6	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1,5	82,07	123
			Накладные расходы			*2,99*	*4*
			Сметная прибыль			*6,08*	*9*
7	7	41-020103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1,5	321,34	482
			Накладные расходы			*11,72*	*18*
			Сметная прибыль			*23,80*	*36*
			ИТОГО:				**14634**
			В том числе :				**3796**
			Накладные расходы				**1085**
			Сметная прибыль		**1,04 %**	**152,19**	**14 786,19**
			Итого с временными		**3,6 %**	**532,30**	**15 318,50**
			Итого с зимними удорожаниями				**16 236,66**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383		**12 %**	**1 948,40**	**18 185,06**
			Итого с НДС				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Центр-Котло-Сервис",
БИН 061040010664
Исполнительный директор_____Абдижалилов А.У.

Принял (Заказчик):

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания",
БИН 980840000863
Зам.директора-Гл.инженер_____Плотников В.В.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Архстройэксперт»,
Руководитель группы экспертов
технического надзора_____Мурзабеков Ж.С.
ИИН 590201300638
№KZ15VJE00011664, KZ64VJE00016214, KZ91VJE00016213

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Промстройпроект", БИН 041040002273
Гл.инженер проекта_____Пивоваров А.Н.
Приказ№03/1 от 16.03.2020 года