Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Центр-Котло-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева)**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали ТМ-13 от ТК12.18 до ТК13.10 по ул.Карбышева в г.Костанай. Теплосеть. Локальная ресурсная смета № 2-1-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№KoDHP-10R от 01.07.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.09.2020	01.09.2020	28.09.2020

Акт приемки выполненных работ №17 за октябрь 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	169,27	-2450,39	-414777
			Накладные расходы			*-898,97*	*-152169*
			Сметная прибыль			*-181,51*	*-30724*
2	10	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - песком, защитный слой над трубой	м3 грунта	3035,24	-1066,80	-3237997
			Накладные расходы			*-391,38*	*-1187924*
			Сметная прибыль			*-79,02*	*-239852*
			Раздел: Демонтажные работы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	21	12-160101-1509 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 500 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном - мет/лом	м трубопровода	490,40	-1725,30	-846089
			Накладные расходы			*-580,69*	*-284770*
			Сметная прибыль			*-127,80*	*-62673*
4	22	12-160101-1507 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 300 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном - мет/лом	м трубопровода	541,20	-1089,55	-589664
			Накладные расходы			*-362,37*	*-196114*
			Сметная прибыль			*-80,71*	*-43679*
			Раздел: Трубопроводы				
5	77	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж направляющая опора Т11.11	т конструкций	0,1199	-121740,33	-14597
			Накладные расходы			*-40589,63*	*-4867*
			Сметная прибыль			*-9017,80*	*-1081*
6	78	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т направляющая опора Т11.11	т	0,1199	-389340,02	-46682
			Накладные расходы			*-14198,37*	*-1702*
			Сметная прибыль			*-28840,00*	*-3458*
7	97	23-010201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,3	-5777,00	-36395
			Накладные расходы			*-210,67*	*-1327*
			Сметная прибыль			*-427,93*	*-2696*
8	99	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19	-2213,03	-42048
			Накладные расходы			*-80,70*	*-1533*
			Сметная прибыль			*-163,93*	*-3115*
9	100	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	42,925	-1595,41	-68483
			Накладные расходы			*-58,18*	*-2497*
			Сметная прибыль			*-118,18*	*-5073*
10	101	23-010201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,05	-1167,93	-5898
			Накладные расходы			*-42,59*	*-215*
			Сметная прибыль			*-86,51*	*-437*
11	102	23-010201-0151 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	37,168	-1093,10	-40628
			Накладные расходы			*-39,86*	*-1482*
			Сметная прибыль			*-80,97*	*-3009*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: М о н т а ж н ы е р а б о т ы				
			Раздел: Вскрытие, восстановление асфальтобетонного покрытия S 481 м2				
12	165	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 6 см**	**м2 покрытия**	**450,00**	**-5501,89**	**-2475848**
			Накладные расходы			***-314,19***	***-141384***
			Сметная прибыль			***-407,55***	***-183396***
			ИТОГО:				**-7819106**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1975984**
			Сметная прибыль				**579193**
			Итого с временными		**1,04 %**	**-81318,70**	**-7900424,70**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,6 %**	**-284415,29**	**-8184839,99**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**-8 675 425,39**
			Итого с НДС		**12 %**	**-1 041 051,05**	**-9 716 476,44**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Центр-Котло-Сервис",
БИН 061040010664
Исполнительный директор_____Абдижалилов А.У.

Принял (Заказчик):
ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания",
БИН 980840000863
Зам.директора-Гл.инженер_____Плотников В.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Архстройэксперт»,
Руководитель группы экспертов
технического надзора_____Мурзабеков Ж.С.
ИИН 590201300638
№KZ15VJE00011664, KZ64VJE00016214, KZ91VJE00016213

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект", БИН 041040002273
Гл.инженер проекта_____Пивоваров А.Н.
Приказ№03/1 от 16.03.2020 года