Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Центр-Котло-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева)**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали ТМ-13 от ТК12.18 до ТК13.10 по ул.Карбышева в г.Костанай. Теплосеть. Локальная ресурсная смета № 2-1-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№KoDHP-10R от 01.07.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.09.2020	01.09.2020	28.09.2020

Акт приемки выполненных работ №19 за октябрь 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Трубопроводы				
1	60	ПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление укороченное с металлической заглушкой изоляции Ст 530х7-89х3,5-2-ППУ-ПЭ-У-ПЭ-200 ГОСТ 30732-2006	шт.	4	-313981,42	-1255926
			Накладные расходы			*-11450,21*	*-45801*
			Сметная прибыль			*-23257,88*	*-93032*
2	61	23-020201-2814 РСНБ РК 2015	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 530-50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	-213760,17	-427520
			Накладные расходы			*-7795,36*	*-15591*
			Сметная прибыль			*-15834,09*	*-31668*
3	75	ПРАЙС-ЛИСТ	Лента маркировочная "Осторожно, теплосеть!"	м	332,2	-87,03	-28912
			Накладные расходы			*-3,17*	*-1054*
			Сметная прибыль			*-6,45*	*-2142*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	76	ПРАЙС-ЛИСТ	Комплект изоляции стыка с термоусаживаемой муфтой Изоплюс 530/710-650	шт	20	-88002,38	-1760048
			Накладные расходы			*-3209,25*	*-64185*
			Сметная прибыль			*-6518,69*	*-130374*
5	118	23-040201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86-спускник 200/80	шт.	4	-38910,34	-155641
			Накладные расходы			*-1418,97*	*-5676*
			Сметная прибыль			*-2882,25*	*-11529*
6	144	21-110206-0108 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011, толщ. 60 мм	м3	28,6886	-29682,60	-851553
			Накладные расходы			*-1082,46*	*-31054*
			Сметная прибыль			*-2198,71*	*-63078*
			Раздел: М о н т а ж н ы е р а б о т ы				
7	148	21-040303-0157 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В30 W4, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 Л23д-11	м3	2,84	-67764,29	-192451
			Накладные расходы			*-2471,21*	*-7018*
			Сметная прибыль			*-5019,58*	*-14256*
8	150	21-040303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 Л11-8	м3	14,4	-61698,71	-888461
			Накладные расходы			*-2250,02*	*-32400*
			Сметная прибыль			*-4570,27*	*-65812*
			ИТОГО:				-5560511
			В том числе :				
			Накладные расходы				-202780
			Сметная прибыль				-411890
			Итого с временными		1,04 %	-57829,31	-5618340,31
			Итого с зимними удорожаниями		3,6 %	-202260,25	-5820600,57

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**-6 169 477,47**
			Итого с НДС		**12 %**	**-740 337,30**	**-6 909 814,77**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Центр-Котло-Сервис",
БИН 061040010664
Исполнительный директор_____Абдижалилов А.У.

Принял (Заказчик):
ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания",
БИН 980840000863
Зам.директора-Гл.инженер_____Плотников В.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Архстройэксперт»,
Руководитель группы экспертов технического надзора_____Мурзабеков Ж.С.
ИИН 590201300638
№KZ15VJE00011664, KZ64VJE00016214, KZ91VJE00016213

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект", БИН 041040002273
Гл.инженер проекта _____Пивоваров А.Н.
Приказ№03/1 от 16.03.2020 года