Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

980840000863

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная",110006, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Бородина,231**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

061040010664

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис",100004, Республика Казахстан, район Казыбек би, г.Караганда, ул.Орлова, д.99/1**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Контрактное соглашение № KoDHP-10R от 01.07.2019г. (ул.Летунова и ул.Карбышева)

Номер документа	Дата составления
00000000109	09.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева). Реконструкция тепломагистрали ТМ-13 от ТК12.18 до ТК13.10 по ул.Карбышева в г.Костанай				1	12 183 734,08	12 183 734,08	1 305 400,08
				Итого	1	x	12 183 734,08	1 305 400,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Исп.директор / _____ / Абдижалилов А.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. «Центр-Котло-Сервис» БСН/БИН 061040010664

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.12.2020

М.П.

Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата г.Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Центр-Котло-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева). Реконструкция тепломагистрали ТМ-13 от ТК12.18 до ТК13.10 по ул.Карбышева в г.Костанай

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Справка №11
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№KoDHP-10R	01.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева). Реконструкция тепломагистрали ТМ-13 от ТК12.18 до ТК13.10 по ул.Карбышева в г.Костанай	410 367 588,39	10 878 334,00							1 305 400,08	12 183 734,08

Подрядчик:
ТОО "Центр-Котло-Сервис", БИН 061040010664

Исполнительный директор _____ Абдижалилов А.У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Архстройэксперт»
Руководитель группы экспертов технического надзора _____ Мурзабеков Ж.С.
ИИН 590201300638
№KZ15VJE00011664, KZ64VJE00016214, KZ91VJE00016213

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания", БИН 980840000863

Зам.директора-Главный инженер _____ Плотников В.В.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект", БИН 041040002273

Главный инженер проекта _____ Пивоваров А.Н.
Приказ№03/1 от 16.03.2020 года

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Центр-Котло-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева)**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали ТМ-13 от ТК12.18 до ТК13.10 по ул.Карбышева в г.Костанай. Электроснабжение. КЛ-0,4кВ. Локальная ресурсная смета № 4-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№KoDHP-10R от 01.07.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.12.2020	01.12.2020	09.12.2020

Акт приемки выполненных работ №23 за декабрь 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	24	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	20,16	2041,99	41167
			Накладные расходы			*749,14*	*15103*
			Сметная прибыль			*151,26*	*3049*
2	25	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	112	445,47	49893
			Накладные расходы			*80,67*	*9035*
			Сметная прибыль			*33,00*	*3696*
3	26	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,72	1432,49	9626
			Накладные расходы			*52,24*	*351*
			Сметная прибыль			*106,11*	*713*
4	27	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,44	1171,67	15747
			Накладные расходы			*429,85*	*5777*
			Сметная прибыль			*86,79*	*1166*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	28	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	87	299,18	26028
			Накладные расходы			*64,71*	*5630*
			Сметная прибыль			*22,16*	*1928*
6	29	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	27	278,25	7513
			Накладные расходы			*59,59*	*1609*
			Сметная прибыль			*20,61*	*556*
7	30	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	11	703,73	7741
			Накладные расходы			*102,13*	*1123*
			Сметная прибыль			*52,13*	*573*
8	31	23-060137-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,129	275413,95	35528
			Накладные расходы			*10043,74*	*1296*
			Сметная прибыль			*20401,03*	*2632*
9	32	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,025	182797,99	4570
			Накладные расходы			*68416,89*	*1710*
			Сметная прибыль			*13540,59*	*339*
10	33	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25	1594,26	39857
			Накладные расходы			*58,14*	*1453*
			Сметная прибыль			*118,09*	*2952*
11	34	13-080206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2	596,52	1193
			Накладные расходы			*153,15*	*306*
			Сметная прибыль			*44,19*	*88*
12	35	23-010103-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие. DN 40. толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 3262-75	м	2	945,49	1891
			Накладные расходы			*34,48*	*69*
			Сметная прибыль			*70,04*	*140*
13	36	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	6113,67	6114
			Накладные расходы			*1059,26*	*1059*
			Сметная прибыль			*452,86*	*453*
14	37	23-070201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6402,80	6403
			Накладные расходы			*233,50*	*233*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*474,28*	*474*
15	38	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2405,22	4810
			Накладные расходы			*447,98*	*896*
			Сметная прибыль			*178,16*	*356*
16	39	23-070204-1305 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	429,88	430
			Накладные расходы			*15,68*	*16*
			Сметная прибыль			*31,84*	*32*
17	40	23-070204-1304 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	429,88	430
			Накладные расходы			*15,68*	*16*
			Сметная прибыль			*31,84*	*32*
18	41	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	557,93	558
			Накладные расходы			*156,55*	*157*
			Сметная прибыль			*41,33*	*41*
19	42	23-070501-0901 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	7577,80	7578
			Накладные расходы			*276,35*	*276*
			Сметная прибыль			*561,32*	*561*
20	43	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1,98	128,10	254
			Накладные расходы			*26,23*	*52*
			Сметная прибыль			*9,49*	*19*
21	44	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,98	30,13	60
			Накладные расходы			*5,77*	*11*
			Сметная прибыль			*2,23*	*4*
22	45	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	555,13	8327
			Накладные расходы			*71,95*	*1079*
			Сметная прибыль			*41,12*	*617*
23	46	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	2785,92	8358
			Накладные расходы			*362,68*	*1088*
			Сметная прибыль			*206,36*	*619*
24	47	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,7	2041,99	1429
			Накладные расходы			*749,14*	*524*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*151,26*	*106*
25	48	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,1	30229,49	3023
			Накладные расходы			*10425,80*	*1043*
			Сметная прибыль			*2239,22*	*224*
26	49	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	652406,83	652
			Накладные расходы			*204388,64*	*204*
			Сметная прибыль			*48326,43*	*48*
27	50	23-011201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1	735,00	735
			Накладные расходы			*26,80*	*27*
			Сметная прибыль			*54,44*	*54*
28	51	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,7	1171,67	820
			Накладные расходы			*429,85*	*301*
			Сметная прибыль			*86,79*	*61*
			ИТОГО:				**290734**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**50446**
			Сметная прибыль				**21536**
			Итого с временными		**1,04 %**	**3 023,63**	**293 757,63**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,6 %**	**10 575,27**	**304 332,91**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**322 574,11**
			Итого с НДС		**12 %**	**38 708,89**	**361 283,00**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Центр-Котло-Сервис",
БИН 061040010664
Исполнительный директор_____ Абдижалилов А.У.

Принял (Заказчик):
ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания",
БИН 980840000863
Зам.директора-Гл.инженер_____ Плотников В.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Архстройэксперт»,
Руководитель группы экспертов технического надзора_____ Мурзабеков Ж.С.
ИИН 590201300638
№KZ15VJE00011664, KZ64VJE00016214, KZ91VJE00016213

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект", БИН 041040002273
Гл.инженер проекта_____ Пивоваров А.Н.
Приказ№03/1 от 16.03.2020 года

расценки верны ПТО

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Центр-Котло-Сервис"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева)**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали ТМ-13 от ТК12.18 до ТК13.10 по ул.Карбышева в г.Костанай. Наружная теплосеть. Система оперативного дистанционного контроля.Локальная ресурсная смета № 2-1-2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№KoDHP-10R от 01.07.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.12.2020	01.12.2020	09.12.2020

Акт приемки выполненных работ №24 за декабрь 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монтажные работы				
1	41	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,04	2041,99	10292
			Накладные расходы			*749,14*	*3776*
			Сметная прибыль			*151,26*	*762*
2	42	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,04	1171,67	5905
			Накладные расходы			*429,85*	*2166*
			Сметная прибыль			*86,79*	*437*
3	43	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	28	768,47	21517
			Накладные расходы			*133,12*	*3727*
			Сметная прибыль			*56,92*	*1594*
4	44	13-080206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	9	719,19	6473
			Накладные расходы			*176,35*	*1587*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*53,27*	*479*
5	45	13-100904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	43	289,19	12435
			Накладные расходы			*74,22*	*3191*
			Сметная прибыль			*21,42*	*921*
6	46	13-100904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	43	392,09	16860
			Накладные расходы			*100,71*	*4331*
			Сметная прибыль			*29,04*	*1249*
7	47	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,36	8410,97	3028
			Накладные расходы			*2181,01*	*785*
			Сметная прибыль			*623,04*	*224*
8	48	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,007992	22447,36	179
			Накладные расходы			*7085,68*	*57*
			Сметная прибыль			*1662,77*	*13*
9	49	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,002664	266581,31	710
			Накладные расходы			*86999,65*	*232*
			Сметная прибыль			*19746,76*	*53*
10	50	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,9	1867,19	1680
			Накладные расходы			*484,92*	*436*
			Сметная прибыль			*138,31*	*124*
11	51	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,9	195,03	176
			Накладные расходы			*60,90*	*55*
			Сметная прибыль			*14,45*	*13*
12	52	13-100301-0101 РСНБ РК 2015	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования/ковер/	шт.	6	12010,46	72063
			Накладные расходы			*3011,44*	*18069*
			Сметная прибыль			*889,66*	*5338*
13	53	13-110203-0109 РСНБ РК 2015	Установка терминалов/прим./	шт.	8	17553,21	140426
			Накладные расходы			*4552,62*	*36421*
			Сметная прибыль			*1300,24*	*10402*
14	54	13-100412-0107 РСНБ РК 2015	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 60. Монтаж на полу	шт.	1	69465,88	69466
			Накладные расходы			*19123,01*	*19123*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5145,62*	*5146*
15	55	13-100901-1303 РСНБ РК 2015	Участок усилительный смонтированный дальний конец. Измерение переходного затухания	измерение	12	117,56	1411
			Накладные расходы			*25,65*	*308*
			Сметная прибыль			*8,71*	*104*
16	56	13-100901-1301 РСНБ РК 2015	Участок усилительный смонтированный. Измерение сопротивления изоляции	измерение	24	4094,70	98273
			Накладные расходы			*997,44*	*23939*
			Сметная прибыль			*303,31*	*7279*
17	57	13-100906-0501 РСНБ РК 2015	Оптическая абонентская линия. Измерение затухания на участке ОРА-ОРШ (двунаправленное снятие рефлектограммы) на одной длине волны в двух направлениях - на первой длине волны	линия	24	3158,41	75802
			Накладные расходы			*582,26*	*13974*
			Сметная прибыль			*233,96*	*5615*
18	58	13-100905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	1	97048,85	97049
			Накладные расходы			*29411,24*	*29411*
			Сметная прибыль			*7188,80*	*7189*
19	59	13-100905-0502 РСНБ РК 2015	Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	1	60655,53	60656
			Накладные расходы			*18382,03*	*18382*
			Сметная прибыль			*4493,00*	*4493*
20	60	13-100905-0601 РСНБ РК 2015	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные	объект	1	1040368,55	1040369
			Накладные расходы			*289085,91*	*289086*
			Сметная прибыль			*77064,34*	*77064*
			Раздел: Материалы не учтенные ценником				
21	61	Прайс-лист ИП "Диденко Юрий Валерьевич"	Детектор повреждений стационарный ДПС-2 АМ/ТВ	шт	1	521987,14	521987
			Накладные расходы			*19035,71*	*19036*
			Сметная прибыль			*38665,71*	*38666*
22	62	Прайс-лист ИП "Диденко Юрий Валерьевич"	Концевой терминал КТ-11	шт	1	38145,21	38145
			Накладные расходы			*1391,07*	*1391*
			Сметная прибыль			*2825,57*	*2826*
23	63	Прайс-лист ИП "Диденко Юрий Валерьевич"	Промежуточный терминал КТ-12ш	шт	5	48183,43	240917
			Накладные расходы			*1757,14*	*8786*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3569,14*	*17846*
24	64	Прайс-лист ИП "Диденко Юрий Валерьевич"	Коммутационный терминал КТ-14	шт	1	53202,54	53203
			Накладные расходы			*1940,18*	*1940*
			Сметная прибыль			*3940,93*	*3941*
25	65	Прайс-лист ИП "Диденко Юрий Валерьевич"	Коммутационный терминал КТ-15	шт	1	61233,11	61233
			Накладные расходы			*2233,04*	*2233*
			Сметная прибыль			*4535,79*	*4536*
26	66	Прайс-лист ИП "Диденко Юрий Валерьевич"	Ковер наземный 1200х430мм КН3	шт	6	62236,93	373422
			Накладные расходы			*2269,64*	*13618*
			Сметная прибыль			*4610,14*	*27661*
27	67	Прайс-лист ИП "Диденко Юрий Валерьевич"	Комплект удлинения кабеля КУК-3	шт	6	50191,07	301146
			Накладные расходы			*1830,36*	*10982*
			Сметная прибыль			*3717,86*	*22307*
28	68	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 W4 F50 ГОСТ 7473-2010/прим.	м3	0,36	16072,08	5786
			Накладные расходы			*586,11*	*211*
			Сметная прибыль			*1190,52*	*429*
29	69	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,9	1432,49	1289
			Накладные расходы			*52,24*	*47*
			Сметная прибыль			*106,11*	*95*
30	70	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	174504,97	1395
			Накладные расходы			*6363,81*	*51*
			Сметная прибыль			*12926,29*	*103*
31	71	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0027	176015,43	469
			Накладные расходы			*6418,89*	*17*
			Сметная прибыль			*13038,18*	*35*
32	72	Прайс-лист ИП "Диденко Юрий Валерьевич"	Щит с монтажной панелью (800х650х250) ЩМП-4 IP54	шт	1	75286,61	75287
			Накладные расходы			*2745,54*	*2746*
			Сметная прибыль			*5576,79*	*5577*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	73	23-060135-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3X1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,046	214190,08	9853
			Накладные расходы			*7811,04*	*359*
			Сметная прибыль			*15865,93*	*730*
34	74	23-060135-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 5X1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	325540,02	13022
			Накладные расходы			*11871,72*	*475*
			Сметная прибыль			*24114,08*	*965*
35	75	23-010103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75/прим.	м	9	1042,69	9384
			Накладные расходы			*38,02*	*342*
			Сметная прибыль			*77,24*	*695*
36	76	23-061705-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	34	216,01	7344
			Накладные расходы			*7,88*	*268*
			Сметная прибыль			*16,00*	*544*
37	77	Прайс-лист ИП "Диденко Юрий Валерьевич"	Модем GPRS/GSM - Сотовой связи "ПУЛЬСАР"	шт	2	50191,07	100382
			Накладные расходы			*1830,36*	*3661*
			Сметная прибыль			*3717,86*	*7436*
38	78	Прайс-лист ИП "Диденко Юрий Валерьевич"	Программа лицензионная guArdTrACKEr	шт	1	973706,79	973707
			Накладные расходы			*35508,93*	*35509*
			Сметная прибыль			*72126,43*	*72126*
39	79	Прайс-лист ИП "Диденко Юрий Валерьевич"	Процессор InTEl CElErOn G4900-3.1GHz/LGA-1151/14nM/COffEE LAKE/2 MB L3 CACHE/InTElUHD610/EM64T/OEM	шт	1	19976,05	19976
			Накладные расходы			*728,48*	*728*
			Сметная прибыль			*1479,71*	*1480*
40	80	Прайс-лист ИП "Диденко Юрий Валерьевич"	Материнская плата ASROCK H310CM-DVS, S-1151,iH310,PCI-EX16/x1,2DDR-IV,4SATA,8CH,10USB/4X3.0,DVI,VGA,MATX	шт	1	29813,50	29813
			Накладные расходы			*1087,23*	*1087*
			Сметная прибыль			*2208,41*	*2208*
41	81	Прайс-лист ИП "Диденко Юрий Валерьевич"	Кулер DEEPCOOL S-1156/1155/1150/1151/775 AlTA 9, Al, 2200rPM, 25dB, 3Pin	шт	1	3603,72	3604
			Накладные расходы			*131,42*	*131*
			Сметная прибыль			*266,94*	*267*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	82	Прайс-лист ИП "Диденко Юрий Валерьевич"	Корпус DEluX DLC-DW701, MiddlE TOwEr, BlACK, 1X5.25"/2X3.5"HDD/3x2.5"SSD, 2xUSB 2.0, MiC in/linE OuT	шт	1	9024,35	9024
			Накладные расходы			*329,10*	*329*
			Сметная прибыль			*668,47*	*668*
43	83	Прайс-лист ИП "Диденко Юрий Валерьевич"	Блок питания ATX 400W AErOCOOl VX-400 Plus, 12sM fAn, 20+4/20+4+8/24+8Pin,2SATA,2MOlEX,1X6PPCI-E,ATX	шт	1	12547,77	12548
			Накладные расходы			*457,59*	*458*
			Сметная прибыль			*929,46*	*929*
44	84	Прайс-лист ИП "Диденко Юрий Валерьевич"	Жесткий диск HDD 1000 GB TOsHiBA HDWD110UZSVA, 3.5", 64MB, 7200rPM, SEriAl ATA III-600, OEM	шт	1	20979,87	20980
			Накладные расходы			*765,09*	*765*
			Сметная прибыль			*1554,06*	*1554*
45	85	Прайс-лист ИП "Диденко Юрий Валерьевич"	Операционная система MiCrOsOfT WindOws 10 HOME, 32-BiT/64-BiT, RussiAn, KAzAKHsTAn OnlY, USB, BOX	шт	1	78197,69	78198
			Накладные расходы			*2851,70*	*2852*
			Сметная прибыль			*5792,42*	*5792*
46	86	Прайс-лист ИП "Диденко Юрий Валерьевич"	Антивирусная программа KAsPErsKУ 2020, 12 мес., 2 ПК, BOX	шт	1	11835,05	11835
			Накладные расходы			*431,60*	*432*
			Сметная прибыль			*876,67*	*877*
47	87	Прайс-лист ИП "Диденко Юрий Валерьевич"	Мышь DEluX DLM-375, OPTiCAl, 800dPi, BlACK, USB	шт	1	2800,66	2801
			Накладные расходы			*102,13*	*102*
			Сметная прибыль			*207,46*	*207*
48	88	Прайс-лист ИП "Диденко Юрий Валерьевич"	Клавиатура DEfEndEr ElEMEnT HB-520, BlACK, USB	шт	1	3101,81	3102
			Накладные расходы			*113,12*	*113*
			Сметная прибыль			*229,76*	*230*
49	89	Прайс-лист ИП "Диденко Юрий Валерьевич"	Монитор 19" SAnC M1982, BlACK, TN, 1440X900A60Hz, 200кд/м2, 700:1, H:80/V:60, 5Ms, VGA	шт	1	29010,44	29010
			Накладные расходы			*1057,95*	*1058*
			Сметная прибыль			*2148,92*	*2149*
50	90	Прайс-лист ИП "Диденко Юрий Валерьевич"	Сетевой фильтр DEfEndEr ES, 5 розеток, 1.8м, BlACK	шт	1	2700,28	2700

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***98,47***	***98***
			Сметная прибыль			***200,02***	***200***
51	**91**	**Прайс-лист ИП "Диденко Юрий Валерьевич"**	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V500-F, 500 VA, 300W, 12V/4.5AH, 2 розет, AVR 165V-275V**	**шт**	**1**	**17968,40**	**17968**
			Накладные расходы			***655,27***	***655***
			Сметная прибыль			***1330,99***	***1331***
			ИТОГО:				**4764298**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**579536**
			Сметная прибыль				**352911**
			Итого с временными		**1,04 %**	**18 546,42**	**4 782 844,42**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,6 %**	**64 866,83**	**4 847 711,26**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**5 138 274,83**
			Итого с НДС		**12 %**	**616 592,98**	**5 754 867,81**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Центр-Котло-Сервис",
БИН 061040010664
Исполнительный директор _____ Абдижалилов А.У.

Принял (Заказчик):
ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания",
БИН 980840000863
Зам.директора-Гл.инженер _____ Плотников В.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Архстройэксперт»,
Руководитель группы экспертов
технического надзора _____ Мурзабеков Ж.С.
ИИН 590201300638
№KZ15VJE00011664, KZ64VJE00016214, KZ91VJE00016213

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект", БИН 041040002273
Гл.инженер проекта _____ Пивоваров А.Н.
Приказ№03/1 от 16.03.2020 года

расценки верны
ПТО

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Центр-Котло-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева)**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали ТМ-13 от ТК12.18 до ТК13.10 по ул.Карбышева в г.Костанай. Теплосеть.Локальная ресурсная смета № 2-1-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№KoDHP-10R от 01.07.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.12.2020	01.12.2020	09.12.2020

Акт приемки выполненных работ №25 за декабрь 2020г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: З е м л я н ы е р а б о т ы				
1	9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1073,41	3072,76	3298332
			Накладные расходы			*588,03*	*631195*
			Сметная прибыль			*227,61*	*244321*
			Раздел: Вскрытие, восстановление асфальтобетонного покрытия				
2	313	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	299,7	741,93	222356
			Накладные расходы			*65,12*	*19517*
			Сметная прибыль			*54,96*	*16471*
3	314	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	299,7	1514,91	454019
			Накладные расходы			*83,67*	*25075*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*112,22*	*33631*
4	315	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 5 см	м2 покрытия	299,7	3029,82	908038
			Накладные расходы			*167,34*	*50150*
			Сметная прибыль			*224,43*	*67262*
			ИТОГО:				**4882745**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**725937**
			Сметная прибыль				**361685**
			Итого с временными		**1,04 %**	**50 780,55**	**4 933 525,55**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,6 %**	**177 606,92**	**5 111 132,47**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**5 417 485,06**
			Итого с НДС		**12 %**	**650 098,21**	**6 067 583,27**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Центр-Котло-Сервис",
БИН 061040010664
Исполнительный директор_____Абдижалилов А.У.

Принял (Заказчик):
ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания",
БИН 980840000863
Зам.директора-Гл.инженер_____Плотников В.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Архстройэксперт»,
Руководитель группы экспертов
технического надзора_____Мурзабеков Ж.С.
ИИН 590201300638
№KZ15VJE00011664, KZ64VJE00016214, KZ91VJE00016213

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект", БИН 041040002273
Гл.инженер проекта_____Пивоваров А.Н.
Приказ№03/1 от 16.03.2020 года

расценки верны ПТО