Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

980840000863

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная",110006, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Бородина,231**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

061040010664

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис",100004, Республика Казахстан, район Казыбек би, г.Караганда, ул.Орлова, д.99/1**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Контрактное соглашение № KoDHP-10R от 01.07.2019г. (ул.Летунова и ул.Карбышева)

Номер документа	Дата составления
00000000072	21.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева). Реконструкция тепломагистрали ТМ-13 от ТК12.18 до ТК13.10 по ул.Карбышева в г.Костанай				1	38 789 722,08	38 789 722,08	4 156 041,65
				Итого	1	x	38 789 722,08	4 156 041,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Исп. директор / _____ / Абдижалипов А.У.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.08.2020

М.П.

М.П.

Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата г.Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Центр-Котло-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева). Реконструкция тепломагистрали ТМ-13 от ТК12.18 до ТК13.10 по ул.Карбышева в г.Костанай

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Справка №8

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№KoDHP-10R	01.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева). Реконструкция тепломагистрали ТМ-13 от ТК12.18 до ТК13.10 по ул.Карбышева в г.Костанай	291 643 024,88	34 633 680,43							4 156 041,65	38 789 722,08

Подрядчик:
ТОО "Центр-Котло-Сервис", БИН 061040010664

Исполнительный директор_____ Абижалилов А.У.

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания", БИН 980840000863

Зам.директора-Главный инженер_____ Плотников В.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Архстройэксперт»
Руководитель группы экспертов технического надзора_____ Мурзабеков Ж.С.
ИИН 590201300638
№KZ15VJE00011664, KZ64VJE00016214, KZ91VJE00016213

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект", БИН 041040002273

Главный инженер проекта _____ Пивоваров А.Н.
Приказ№03/1 от 16.03.2020 года

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Центр-Котло-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева)**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали ТМ-13 от ТК12.18 до ТК13.10 по ул.Карбышева в г.Костанай. Теплосеть. Локальная ресурсная смета № 2-1-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№KoDHP-10R от 01.07.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
18.08.2020	01.08.2020	18.08.2020

Акт приемки выполненных работ №13 за август 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Трубопроводы				
1	53	23-010402-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	289,710	70298,81	20366269
			Накладные расходы			*2563,64*	*742713*
			Сметная прибыль			*5207,32*	*1508612*
			ИТОГО:				**20366269**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**742713**
			Сметная прибыль				**1508612**
			Итого с временными		**1,04 %**	**211809,20**	**20578078,20**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,6 %**	**740810,82**	**21318889,01**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**22596706,98**
			Итого с НДС		**12 %**	**2711604,84**	**25308311,82**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Центр-Котло-Сервис",
БИН 061040010664
Исполнительный директор _____ Абдижалилов А.У.

Принял (Заказчик):

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания",
БИН 980840000863
Зам.директора-Гл.инженер _____ Плотников В.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Архстройэксперт»,
Руководитель группы экспертов
технического надзора _____ Мурзабеков Ж.С.
ИИН 590201300638
№KZ15VJE00011664, KZ64VJE00016214, KZ91VJE00016213

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект", БИН 041040002273
Гл.инженер проекта _____ Пивоваров А.Н.
Приказ№03/1 от 16.03.2020 года

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Центр-Котло-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева)**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали ТМ-13 от ТК12.18 до ТК13.10 по ул.Карбышева в г.Костанай. Подготовительные работы.Снос деревьев. Локальная ресурсная смета № 1-2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№KoDHP-10R от 01.07.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
18.08.2020	01.08.2020	18.08.2020

Акт приемки выполненных работ №14 за август 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Снос зеленых насаждений				
1	2	11-010207-0101 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см клен, диаметр ствола 8 см. Валка с корня	дерево	52	79,19	4117
			Накладные расходы			*28,49*	*1481*
			Сметная прибыль			*5,87*	*305*
2	3	11-010207-0105 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня	дерево	7	203,85	1427
			Накладные расходы			*73,29*	*513*
			Сметная прибыль			*15,10*	*105*
3	4	11-010207-0701 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	58,00	96,77	5613
			Накладные расходы			*16,39*	*951*
			Сметная прибыль			*7,17*	*416*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	5	11-010207-0702 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	7	163,90	1148
			Накладные расходы			*27,76*	*194*
			Сметная прибыль			*12,14*	*85*
5	6	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1,8394	82,07	151
			Накладные расходы			*2,99*	*6*
			Сметная прибыль			*6,08*	*11*
6	7	41-020103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1,8394	321,34	591
			Накладные расходы			*11,72*	*21*
			Сметная прибыль			*23,80*	*43*
			ИТОГО:				**13047**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3166**
			Сметная прибыль				**965**
			Итого с временными		**1,04 %**	**135,69**	**13 182,69**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,6 %**	**474,58**	**13 657,27**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**14 475,86**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 737,10**	**16 212,96**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Центр-Котло-Сервис",
БИН 061040010664
Исполнительный директор_____Абдижалилов А.У.

Принял (Заказчик):

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания",
БИН 980840000863
Зам.директора-Гл.инженер_____Плотников В.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Архстройэксперт»,
Руководитель группы экспертов
технического надзора_____Мурзабеков Ж.С.
ИИН 590201300638
№KZ15VJE00011664, KZ64VJE00016214, KZ91VJE00016213

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект", БИН 041040002273
Гл.инженер проекта _____Пивоваров А.Н.
Приказ№03/1 от 16.03.2020 года

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Центр-Котло-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева)**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали ТМ-13 от ТК12.18 до ТК13.10 по ул.Карбышева в г.Костанай. Теплосеть. Локальная ресурсная смета № 2-1-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№KoDHP-10R от 01.07.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
18.08.2020	01.08.2020	18.08.2020

Акт приемки выполненных работ №15 за август 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: З е м л я н ы е р а б о т ы				
1	1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-почвенно-растительный слой	м3 грунта	80,30	36,79	2954
			Накладные расходы			*7,04*	*566*
			Сметная прибыль			*2,72*	*219*
2	2	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	80,30	136,23	10939
			Накладные расходы			*26,08*	*2094*
			Сметная прибыль			*10,09*	*810*
3	3	11-010102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3-почвенно-растительный слой	м3 грунта	80,30	170,35	13679
			Накладные расходы			*36,52*	*2932*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12,62*	*1013*
4	4	41-020103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км-почвенно-растительный слой в резерв	т	96,36	61,55	5931
			Накладные расходы			*2,24*	*216*
			Сметная прибыль			*4,56*	*439*
5	5	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	257,00	235,40	60494
			Накладные расходы			*46,41*	*11926*
			Сметная прибыль			*17,44*	*4481*
6	6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	73,18	2450,39	179319
			Накладные расходы			*898,97*	*65787*
			Сметная прибыль			*181,51*	*13283*
7	7	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	73,18	188,34	13783
			Накладные расходы			*37,13*	*2717*
			Сметная прибыль			*13,95*	*1021*
8	8	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	447,68	135,42	60625
			Накладные расходы			*4,94*	*2211*
			Сметная прибыль			*10,03*	*4491*
9	9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	675,18	3072,76	2074666
			Накладные расходы			*588,03*	*397025*
			Сметная прибыль			*227,61*	*153679*
10	10	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - песком, защитный слой над трубой	м3 грунта	1284,14	1066,80	1369922
			Накладные расходы			*391,38*	*502583*
			Сметная прибыль			*79,02*	*101476*
11	11	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1500	1432,49	2148735

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*52,24*	*78360*
			Сметная прибыль			*106,11*	*159166*
12	12	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1403,22	188,34	264281
			Накладные расходы			*37,13*	*52096*
			Сметная прибыль			*13,95*	*19576*
13	13	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2245,152	135,42	304037
			Накладные расходы			*4,94*	*11088*
			Сметная прибыль			*10,03*	*22521*
14	14	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1403,22	30,13	42281
			Накладные расходы			*5,77*	*8095*
			Сметная прибыль			*2,23*	*3132*
15	15	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1403,22	133,91	187904
			Накладные расходы			*25,64*	*35974*
			Сметная прибыль			*9,92*	*13919*
16	16	11-221501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	14,20	4396,74	62433
			Накладные расходы			*865,47*	*12290*
			Сметная прибыль			*325,68*	*4625*
17	17	11-010102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3-почвенно-растительный слой из резерва	м3 грунта	151,84	170,35	25866
			Накладные расходы			*36,52*	*5545*
			Сметная прибыль			*12,62*	*1916*
18	18	41-020103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	182,208	61,55	11216
			Накладные расходы			*2,24*	*409*
			Сметная прибыль			*4,56*	*831*
19	19	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-восстановление почвенно-растительного слоя	м3 грунта	151,84	36,79	5586
			Накладные расходы			*7,04*	*1069*
			Сметная прибыль			*2,72*	*414*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	151,84	136,23	20685
			Накладные расходы			*26,08*	*3960*
			Сметная прибыль			*10,09*	*1532*
			Раздел: Демонтажные работы				
21	21	12-160101-1509 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 500 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном - мет/лом	м трубопровода	510,00	1725,30	879905
			Накладные расходы			*580,69*	*296151*
			Сметная прибыль			*127,80*	*65178*
22	23	12-160101-2202 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка - полигон ТБО	м2 наружной площади разобранной изоляции	536,1337	251,09	134616
			Накладные расходы			*92,12*	*49387*
			Сметная прибыль			*18,60*	*9972*
23	32	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Демонтаж полигон ПГО	шт. сборных конструкций	43,00	2183,94	93909
			Накладные расходы			*592,01*	*25457*
			Сметная прибыль			*161,77*	*6956*
24	33	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка опор трубопровода неподвижных - полигон ТБО	м3	9,5	34956,21	332084
			Накладные расходы			*9142,75*	*86856*
			Сметная прибыль			*2589,35*	*24599*
25	34	41-310103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,6041	450,84	273
			Накладные расходы			*16,44*	*10*
			Сметная прибыль			*33,40*	*20*
26	35	41-310103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	0,6041	450,84	273
			Накладные расходы			*16,44*	*10*
			Сметная прибыль			*33,40*	*20*
27	36	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	60	418,23	25094
			Накладные расходы			*15,25*	*915*
			Сметная прибыль			*30,98*	*1859*
28	37	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	60	418,23	25094
			Накладные расходы			*15,25*	*915*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*30,98*	*1859*
29	38	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	150	82,07	12311
			Накладные расходы			*2,99*	*449*
			Сметная прибыль			*6,08*	*912*
30	39	41-020103-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км на склад	т	150	176,29	26443
			Накладные расходы			*6,43*	*964*
			Сметная прибыль			*13,06*	*1959*
31	40	41-020103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км на полигон ТБО	т	100	321,34	32134
			Накладные расходы			*11,72*	*1172*
			Сметная прибыль			*23,80*	*2380*
32	49	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из бетонных блоков. Демонтаж ТК-13.08	м3 конструкции	25,53	10459,14	267022
			Накладные расходы			*3406,86*	*86977*
			Сметная прибыль			*774,75*	*19779*
			Раздел: Трубопроводы				
33	52	11-240108-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,506	2928755,01	1481950
			Накладные расходы			*902446,11*	*456638*
			Сметная прибыль			*216944,82*	*109774*
34	55	11-240108-0220 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка	шт.	10,00	54946,15	549462
			Накладные расходы			*16967,20*	*169672*
			Сметная прибыль			*4070,09*	*40701*
35	62	11-240108-0220 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка	шт.	2	54946,15	109892

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*16967,20*	*33934*
			Сметная прибыль			*4070,09*	*8140*
			ИТОГО:				**10835801**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2406449**
			Сметная прибыль				**802652**
			Итого с временными		**1,04 %**	**112692,33**	**10948493,33**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,6 %**	**394145,76**	**11342639,09**
							12022497,59
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				
			Итого с НДС		**12 %**	**1442699,71**	**13465197,30**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Центр-Котло-Сервис",
БИН 061040010664
Исполнительный директор _____ Абдижалилов А.У.

Принял (Заказчик):
ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания",
БИН 980840000863
Зам.директора-Гл.инженер _____ Плотников В.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Архстройэксперт»,
Руководитель группы экспертов
технического надзора _____ Мурзабеков Ж.С.
ИИН 590201300638
№KZ15VJE00011664, KZ64VJE00016214, KZ91VJE00016213

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект", БИН 041040002273
Гл.инженер проекта _____ Пивоваров А.Н.
Приказ№03/1 от 16.03.2020 года