Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Центр-Котло-Сервис"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция тепловых сетей (по ул.Летунова и ул.Карбышева)**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция тепломагистрали ТМ-13 от ТК12.18 до ТК13.10 по ул.Карбышева в г.Костанай. Газоснабжение.Наружные газопроводы. Локальная смета № 6-1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№KoDHP-10R от 01.07.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
13.10.2020	01.10.2020	13.10.2020

Акт приемки выполненных работ №22 за октябрь 2020 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-почвенно-растительный слой	м3 грунта	6,600	36,79	243
			Накладные расходы			*7,04*	*46*
			Сметная прибыль			*2,72*	*18*
2	2	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	6,600	136,23	899
			Накладные расходы			*26,08*	*172*
			Сметная прибыль			*10,09*	*67*
3	3	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-восстановление почвенно-растительного слоя	м3 грунта	6,600	36,79	243

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***7,04***	***46***
			Сметная прибыль			***2,72***	***18***
4	4	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	6,600	136,23	899
			Накладные расходы			***26,08***	***172***
			Сметная прибыль			***10,09***	***67***
5	5	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	10,720	128,10	1373
			Накладные расходы			***26,23***	***281***
			Сметная прибыль			***9,49***	***102***
6	6	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25-лишний грунт	м3 грунта	18,680	235,40	4397
			Накладные расходы			***46,41***	***867***
			Сметная прибыль			***17,44***	***326***
7	7	41-020103-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	29,888	296,77	8870
			Накладные расходы			***10,82***	***323***
			Сметная прибыль			***21,98***	***657***
8	8	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,780	2450,39	4362
			Накладные расходы			***898,97***	***1600***
			Сметная прибыль			***181,51***	***323***
9	9	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	18,680	21,69	405
			Накладные расходы			***4,62***	***86***
			Сметная прибыль			***1,61***	***30***
10	10	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,280	3072,76	7006
			Накладные расходы			***588,03***	***1341***
			Сметная прибыль			***227,61***	***519***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 песком**	**м3 грунта**	**16,400**	**30,13**	**494**
			Накладные расходы			***5,77***	***95***
			Сметная прибыль			***2,23***	***37***
12	12	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	16,400	1432,49	23493
			Накладные расходы			***52,24***	***857***
			Сметная прибыль			***106,11***	***1740***
13	13	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,720	30,13	323
			Накладные расходы			***5,77***	***62***
			Сметная прибыль			***2,23***	***24***
14	14	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27,120	195,03	5289
			Накладные расходы			***60,90***	***1652***
			Сметная прибыль			***14,45***	***392***
			Раздел: Подземный газопровод				
15	15	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,009	834484,74	7510
			Накладные расходы			***273579,98***	***2462***
			Сметная прибыль			***61813,68***	***556***
16	16	11-220301-0207 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием-футляр	км трубопровода	0,020	1586287,66	30933
			Накладные расходы			***471632,13***	***9197***
			Сметная прибыль			***117502,79***	***2291***
17	17	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	19,500	1486,53	28987
			Накладные расходы			***501,29***	***9775***
			Сметная прибыль			***110,11***	***2147***
18	18	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,558	2169,64	31586
			Накладные расходы			***79,12***	***1152***
			Сметная прибыль			***160,71***	***2340***
19	19	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,056	1775,65	24959
			Накладные расходы			***64,75***	***910***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*131,53*	*1849*
20	20	23-010201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,578	7712,84	151002
			Накладные расходы			*281,27*	*5507*
			Сметная прибыль			*571,32*	*11185*
21	21	23-020101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	894,11	3576
			Накладные расходы			*32,61*	*130*
			Сметная прибыль			*66,23*	*265*
22	22	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	0,625	15226,97	9517
			Накладные расходы			*4515,38*	*2822*
			Сметная прибыль			*1127,92*	*705*
23	23	23-021103-0605 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 100	шт.	11,000	10197,29	112170
			Накладные расходы			*371,87*	*4091*
			Сметная прибыль			*755,35*	*8309*
24	24	23-021103-0605 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 100/80	шт.	8,000	10197,29	81578
			Накладные расходы			*371,87*	*2975*
			Сметная прибыль			*755,35*	*6043*
25	25	23-021104-2205 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 300 мм МГ	шт.	4,000	3755,93	15024
			Накладные расходы			*136,97*	*548*
			Сметная прибыль			*278,22*	*1113*
26	26	23-021104-3202 РСНБ РК 2015	Манжета стенового ввода полибутеновая диаметром 250 мм для полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке УЗМГ	шт.	4,000	14816,40	59266
			Накладные расходы			*540,32*	*2161*
			Сметная прибыль			*1097,51*	*4390*
27	27	11-220601-1003 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,029	300935,82	8577
			Накладные расходы			*113459,41*	*3234*
			Сметная прибыль			*22291,54*	*635*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	11-220601-1007 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		575746,08	0
29	29	ПРАЙС-ЛИСТ	Лента полиэтиленовая 40-ЛИ-63	кг	42,500	939,71	39938
			Накладные расходы			*34,27*	*1456*
			Сметная прибыль			*69,61*	*2958*
30	30	ПРАЙС-ЛИСТ	Лента оберточная Полилен 40-ОБ-63	кг	18,800	939,71	17667
			Накладные расходы			*34,27*	*644*
			Сметная прибыль			*69,61*	*1309*
31	31	ПРАЙС-ЛИСТ	Грунтовка НК-50	кг	2,800	507,95	1422
			Накладные расходы			*18,52*	*52*
			Сметная прибыль			*37,63*	*105*
32	32	11-250127-0201 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,029	299213,58	8528
			Накладные расходы			*59518,47*	*1696*
			Сметная прибыль			*22163,97*	*632*
33	33	11-250128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм/108 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	3,000	7875,58	23627
			Накладные расходы			*1380,58*	*4142*
			Сметная прибыль			*583,38*	*1750*
34	34	11-250128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм/89 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	3,000	7875,58	23627
			Накладные расходы			*1380,58*	*4142*
			Сметная прибыль			*583,38*	*1750*
35	35	11-250126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,029	332872,32	9487
			Накладные расходы			*61246,51*	*1746*
			Сметная прибыль			*24657,21*	*703*
36	36	11-221101-0103 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2,000	7099,14	14198
			Накладные расходы			*1951,44*	*3903*
			Сметная прибыль			*525,86*	*1052*
37	37	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,800	2169,64	1736
			Накладные расходы			*79,12*	*63*
			Сметная прибыль			*160,71*	*129*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	11-221101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2,000	6018,40	12037
			Накладные расходы			*1708,98*	*3418*
			Сметная прибыль			*445,81*	*892*
39	39	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,800	1775,65	1421
			Накладные расходы			*64,75*	*52*
			Сметная прибыль			*131,53*	*105*
40	40	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2,000	26374,58	52749
			Накладные расходы			*2675,63*	*5351*
			Сметная прибыль			*1953,67*	*3907*
41	41	11-250129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	1,000	43567,69	43568
			Накладные расходы			*8208,21*	*8208*
			Сметная прибыль			*3227,24*	*3227*
42	42	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство ковера для установки протектора	шт.	1,000	25505,51	25506
			Накладные расходы			*2643,93*	*2644*
			Сметная прибыль			*1889,30*	*1889*
43	43	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	2,600	460,36	1197
			Накладные расходы			*67,75*	*176*
			Сметная прибыль			*34,10*	*89*
44	44	23-051206-1001 РСНБ РК 2015	Электроды сравнения с датчиком потенциала-переносной	шт.	1,000	607,11	607
			Накладные расходы			*22,14*	*22*
			Сметная прибыль			*44,97*	*45*
			Раздел: Демонтажные работы				
45	45	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,024	350858,02	8421
			Накладные расходы			*110622,36*	*2655*
			Сметная прибыль			*25989,48*	*624*
46	46	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,228	82,07	19
			Накладные расходы			*2,99*	*1*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6,08*	*1*
47	47	41-020103-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**0,228**	**321,34**	**73**
			Накладные расходы			*11,72*	*3*
			Сметная прибыль			*23,80*	*5*
			ИТОГО:				**908805**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**92938**
			Сметная прибыль				**67319**
			Итого с временными		**1,04 %**	**9451,57**	**918256,57**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,6 %**	**33057,24**	**951313,81**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**1 008 333,94**
			Итого с НДС		**12 %**	**121 000,07**	**1 129 334,01**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Центр-Котло-Сервис",
БИН 061040010664
Исполнительный директор _____ Абдижалилов А.У.

Принял (Заказчик):
ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания",
БИН 980840000863
Зам.директора-Гл.инженер _____ Плотников В.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Архстройэксперт»,
Руководитель группы экспертов
технического надзора _____ Мурзабеков Ж.С.
ИИН 590201300638
№KZ15VJE00011664, KZ64VJE00016214, KZ91VJE00016213

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект", БИН 041040002273
Гл.инженер проекта _____ Пивоваров А.Н.
Приказ№03/1 от 16.03.2020 года