Ф-2В

Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Субподрядчик: "ТОО Иртышэлектромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Жас-Оркен» в г. Петропавловске СКО (Строительство ПС-110/10 кВ, ЛЭП 110 кВ)»

Локальная смета 02-01э-06
Договор № б/д

Кабельное хозяйство

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
1	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 Демо-режим	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	2435		532,20	202,15	1295907	492235	127497	623725	2073208
						277,69	78,08	676175	190125		153575	
2	1308-0201-1805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 Демо-режим	**Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования**	шт.	84		2493,38	145,25	209444	12201	108605	67898	299530
						1055,22	67,43	88638	5664		22188	
3	1308-0201-1806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 Демо-режим	**Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 10. Монтаж оборудования**	шт.	24		4228,46	145,25	101483	3486	31352	49150	162683
						2776,88	67,43	66645	1618		12051	
4	1308-0201-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 Демо-режим	**Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 19. Монтаж оборудования**	шт.	6		4233,29	145,25	25400	872	7867	12287	40702
						2776,88	67,43	16661	405		3015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0201-1812 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 Демо-режим	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования									
			шт.	32	2594,93	145,25	83038	4648	41957	27785	119689
					1138,52	67,43	36433	2158		8866	
6	1308-0201-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 Демо-режим	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой									
			проход кабеля	12	2043,18	--	24518	--	8856	11276	38658
					1305,14	--	15662	--		2864	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1739790	513442	326134	792121	2734470
							900214	199970	--	202559	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1739790				
	Материалы		Тенге				326133				
	Всего заработная плата		Тенге					1100184			
		Накладные расходы	Тенге				792121				
		Сметная прибыль	Тенге				202559				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2734470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								528
		Сметная заработная плата	Тенге					1100184			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2734470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								528
		Сметная заработная плата	Тенге					1100184			
		РАЗДЕЛ 2.Материалы, не учтенные ценником									
7	243-107-1902 РСНБ РК 2022 Демо-режим	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66									
			км	0,095	1089867,00	--	103537	--	103537	--	111820
					--	--	--	--		8283	
8	243-121-1906 РСНБ РК 2022 Демо-режим	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 5х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2									
			км	0,435	1187137,00	--	516405	--	516405	--	557717
					--	--	--	--		41312	
9	243-121-2106 РСНБ РК 2022 Демо-режим	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 10, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 10х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2									
			км	0,425	2095052,00	--	890397	--	890397	--	961629
					--	--	--	--		71232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	243-121-2406 РСНБ РК 2022 Демо-режим	**Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 19, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 19х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2**	км	0,21	3636507,00	--	763666	--	763666	--	824759
					--	--	--	--		61093	
11	243-121-1907 РСНБ РК 2022 Демо-режим	**Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 5х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2**	км	1,03	1697752,00	--	1748685	--	1748685	--	1888580
					--	--	--	--		139895	
12	243-121-2107 РСНБ РК 2022 Демо-режим	**Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 10, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 10х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2**	км	0,135	3158673,00	--	426421	--	426421	--	460535
					--	--	--	--		34114	
13	243-121-1908 РСНБ РК 2022 Демо-режим	**Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 5х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2**	км	0,105	2600719,00	--	273075	--	273075	--	294921
					--	--	--	--		21846	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4722186	--	4722186	--	2750846
							--	--	--	377775	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4722186				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2373071				
		Сметная прибыль	Тенге				377775				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5099961				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5099961				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5485316
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				900214				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					513442			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					199970			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2699204		
		- Накладные расходы	Тенге							792121	
		- Сметная прибыль	Тенге							580334	
	Итого смета		**Тенге**			5 485 316,00					
	Оборудование					0,00					
	ИТОГО СМР					5 485 316,00					
		Временные здания и сооружения 2,96%	**Тенге**			162 365,35					
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**			5 647 681,35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,65%	**Тенге**			**93 186,74**					
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					**5 740 868,10**					
	в том числе СМР					**5 740 868,10**					
	Непредвиденные работы и затраты-2%					**114 817,36**					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г		**Тенге**			**5 855 685,46**					
	Договорной коэффициент к = 0,8					**4 684 548,37**					
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**			**562 145,80**					
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**			**5 246 694,17**					

Подрядчик:

Субдрядчик: