Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГКП на ПВХ "Городская поликлиника №14"акимата г.Астана** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**200940029071**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Абу-Сер",г.Кызылорда ул.Жаппасбай батыра №119, тел.: (7242) 25-31-25** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**011240007474**
Договор (контракт)	Доп соглашение 14-126 от 17.08.2023 к договору№126 от 12.07.2022г.	

Номер документа	Дата составления
65	**25.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт выполненных работ по Капитальному ремонту здания РГП на ПХВ "Городская поликлиника №14" расположенного по адресу г.Астана "Сарыарка",проспект Женис, д.81 за Август месяц 2023 г.			Работа	1	19 910 885,12	19 910 885,12
				Итого	1	x	19 910 885,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Р.И.Серікбаев
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Кусаинов Г.Х.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2023

М.П.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81, тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу:
г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №29
о стоимости выполненных работ за Август м-ц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		126	12.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	288 267 293,84		-	-	-	-	-	30 885 781,48	
За отчетный период Август м-ц 2023г.	19 910 885,12	17 777 576,00	-	-	-	-		2 133 309,12	19 910 885,12

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ Г.Х.Кусаинов
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ Р.И.Серікбаев
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ О.Д.Кали

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №93
приемки выполненных работ
за Август 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Генеральный план										
			Покрытие										
			Тип 1										
1	1	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		0,35085	198243,86	3397,73	69554	1192	68362	416	75568
			НР - 72%; СП - 8%				--	1648,04	--	578		5598	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	1.1	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	1,03	0,361375	189171,00				68362		
2	2	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		1169,5	2543,03	250,62	2974074	293100	2634147	70100	3287711
			НР - 72%; СП - 8%				40,04	43,21	46827	50534		243537	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	2.1	102749 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,0959	112,15505	23465,00				2631718		
	2.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000011	0,012631	189171,00				2389		
	2.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	1,1695	32,00				37		
3	3	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия		1169,5	1104,01	0,10	1291140	117	1274568	11847	1407225
			НР - 72%; СП - 8%				14,07	--	16455	--		104238	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	3.1	102749 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,0464	54,2648	23465,00				1273324		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	3.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000006	0,006549	189171,00				1239		
4	4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,34935	198243,86	3397,73	69256	1187	68069	415	75244
			НР - 72%; СП - 8%				--	1648,04	--	576		5574	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	4.1	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	1,03	0,35983	189171,00				68069		
5	5	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		1169,5	2762,70	263,99	3230978	308736	2875415	69211	3564204
			НР - 72%; СП - 8%				40,04	42,15	46827	49294		264015	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	5.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0976	114,1432	25170,00				2872984		
	5.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000011	0,012631	189171,00				2389		
	5.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	1,1695	32,00				37		
			Бордюры										
6	20	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня		131	2871,14	48,34	376119	6333	191182	130638	547298
			НР - 72%; СП - 8%				1363,39	21,67	178604	2839		40541	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	20.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05074	6,64694	26000,00				172820		
7	21	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		2,096	51519,00	--	107984	--	107984	--	116623
			СП - 8%				--	--	--	--		8639	
			Озеленение										
			Газон										
8	22	Е11-470202-0201 1147-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Земли целинные и залежные. Вспашка на глубину до 30 см. Почвы легкие	га		0,0714	7484,77	7484,77	534	534	--	148	736
			НР - 72%; СП - 8%				--	2877,09	--	205		55	
9	23	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		714	714,43	22,72	510103	16223	--	358771	938382
			НР - 72%; СП - 8%				691,71	6,18	493881	4413		69508	
10	24	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		714	468,85	239,46	334759	170974	90564	86208	454647
			НР - 72%; СП - 8%				102,55	65,15	73221	46517		33679	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	24.1	244576 С	Семена многолетних трав	кг	0,04	28,56	3091,00				88279		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									10467639
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					855815				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						798396			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						154956			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7310292		
			- Накладные расходы	Тенге								727754	
			- Сметная прибыль	Тенге								775384	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	10 467 639			10 467 639
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	125 612			125 612
		Итого	10 593 251			10 593 251
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	137 712			137 712
		Итого	10 730 963			10 730 963
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	214 619			214 619
		Итого	10 945 582			10 945 582
		Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95	10 398 303,06			10 398 303,06
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			1 247 796,37	1 247 796,37
		Всего по АВР	**10 398 303,06**		**1 247 796,37**	**11 646 099,43**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Пикурин**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №94
приемки выполненных работ
за Август 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Доп работы										
1	1	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта недобора**		**304**	**1448,45**	**566,43**	**440329**	**172195**	**1189**	**227194**	**720924**
			НР - 72%; СП - 8%				**878,11**	**159,88**	**266945**	**48604**		**53401**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	1.1	**215-204-0404**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	**м3**	**0,000035**	**0,01064**	**111680,00**				**1188**		
2	2	411-101-0211 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 11 км**	**т·км**		**5852**	**109,00**	**--**	**637868**	**--**		**--**	**688897**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**51029**	
3	3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**304**	**8355,39**	**1567,58**	**2540039**	**476545**	**1986372**	**223774**	**2984919**
			НР - 108%; СП - 8%				**253,69**	**427,88**	**77122**	**130076**		**221105**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	3.1	**211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,22**	**370,88**	**5354,00**				**1985692**		
4	4	1134-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы типовые железобетонные. Разборка**	**колодец**		**6**	**75698,13**	**32111,87**	**454189**	**192672**	**--**	**267727**	**779669**
			НР - 76%; СП - 8%				**43586,26**	**15125,77**	**261518**	**90755**		**57753**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	1216-0101-2102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Колодцы и камеры. Замена люков	люк	6		81219,84	470,01	487319	2820	442080	31541	560369
			НР - 72%; СП - 8%				7069,79	231,41	42419	1388		41509	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	5.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,02	0,12	21502,00				2580		
	5.2	244-202-0204	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Т	комплект	1	6	73250,00				439500		
6	6	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Разборка	шт. сборных конструкций	17		3146,85	1905,39	53496	32391	--	41396	102483
			НР - 118%; СП - 8%				1241,46	822,13	21105	13976		7591	
7	7	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Очистка от строительного мусора	т	21,59		3473,76	--	74998	--	--	53999	139317
			НР - 72%; СП - 8%				3473,76	--	74998	--		10320	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	7.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	1	21,59	--				--		
8	8	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный. Погрузка	т	21,59		924,00	--	19949	--		--	21545
			СП - 8%				--	--	--	--		1596	
9	9	411-101-0211 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	415,6075		109,00	--	45301	--		--	48925
			СП - 8%				--	--	--	--		3624	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									6047047
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					744107				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						876623			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						284799			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							2429641		
			- Перевозка грузов	тенге					703118				
			- Накладные расходы	тенге								845631	
			- Сметная прибыль	тенге								447928	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	6 047 047			6 047 047
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	72 565			72 565
		Итого	6 119 612			6 119 612
		Глава 9. Прочие работы и затраты				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
3	НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%		79 555						79 555		
			Итого		6 199 167						6 199 167		
4	ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%		123 983						123 983		
			Итого		6 323 150						6 323 150		
			Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95		6 006 992,33						6 006 992,33		
5	Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %						720 839,08		720 839,08		
			Всего по АВР		**6 006 992,33**				**720 839,08**		**6 727 831,41**		

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ Г.Х.Кусаинов
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____Р.Й.Серікбаев
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____О.Д.Кали

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____В.Н.Пикурин

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №95
приемки выполненных работ
за Август 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Л.С. №02-01-05. СКС										
1	1	ЦК-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	шт.	1		44634,91	5278,55	44635	5279	29742	8581	57473
			НР - 72%; СП - 8%				9613,80	2303,77	9614	2304		4257	
	2	Прайс	**Телекоммуникационный шкаф СКС-1 19" 18U**	шт.	1		887933,32	--	887933	--		--	887933
							--	--	--	--	887933	--	
2	3	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	40		574,29	0,53	22972	21	4825	13058	38913
			НР - 72%; СП - 8%				453,15	0,26	18126	10		2882	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	2.1	264507 С	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	шт.	1,02	40,8	117,00				4774		
3	4	С1247-214-0202 247-214-0202 РСНБ РК 2022	**Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная**	шт.	40		482,00	--	19280	--	19280	--	20822
			СП - 8%				--	--	--	--		1542	
4	5	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2022	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	шт.	80		149,00	--	11920	--	11920	--	12874
			СП - 8%				--	--	--	--		954	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	9	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	--	139810,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
6	10	Прайс СТПРАЙС	iIP-COM UAP-AC-LITE	шт.	1	49087,50	--	49088	--	49088	--	53015
			СП - 8%			--	--	--	--		3927	
7	13	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	171	574,29	0,53	98204	90	20625	55825	166351
			НР - 72%, СП - 8%			453,15	0,26	77489	44		12322	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	13.1	264507 С	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02 174,42	117,00				20407		
8	14	С1247-214-0202 247-214-0202 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	171	482,00	--	82422	--	82422	--	89016
			СП - 8%			--	--	--	--		6594	
9	15	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	342	149,00	--	50958	--	50958	--	55035
			СП - 8%			--	--	--	--		4077	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1381431
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				105229				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5390			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2358			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						268859		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						887933		
			- Накладные расходы	Тенге							77464	
			- Сметная прибыль	Тенге							36555	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	1 381 431			1 381 431
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	16 577			16 577
		Итого	1 398 008			1 398 008
		Глава 9. Прочие работы и затраты				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
3	НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%		18 174						18 174		
			Итого		1 416 182						1 416 182		
4	ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%		28 324						28 324		
			Итого		1 444 506						1 444 506		
			Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95		1 372 280,61						1 372 280,61		
5	Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %						164 673,67		164 673,67		
			Всего по АВР		**1 372 280,61**				**164 673,67**		**1 536 954,28**		

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ Г.Х.Кусаинов
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ Р.И.Серікбаев
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ О.Д.Кали

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ В.И.Пикурин