Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: **ТОО "Строительная компания"Виктория"**
Наименование стройки : "Строительство мостового переходав с.Кызылсу Хромтауского района"
Договор подряда: № 26 от 03.05.2022

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за июль 2023 год

	Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
			Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
			26	05.03.2022 г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	**с начала года по отчетный месяц включительно с НДС**	**Стоимость выполненных работ и затрат**						**Всего в отчетном месяце, с НДС**
		в отчетном месяце, без НДС	**из гр.1**				**Налог на добавленную стоимость 12%**	
			СМР (в сметных, базисных ценах 2015 года)	**из них**		**стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2015 года)**	**дополнительные затраты**	
				в отчетном месяце	**по монтажу оборудования**		**на приобретение материалов**	**другие дополнительные расходы**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт1. Разбивка осей опор моста		3 027							363	3390
Акт2. Разборка существующих труб		515 395							61 847	577242
Акт3. Подходы к мосту		6 101 708							732 205	6833913
Акт4. Мост через реку Кызылкаин		1 660 771							199 293	1860064
Акт5. Временная объездная дорога		380 205							45 625	425830
Итого за июль 2023г.										**9 700 439,40**
Всего	**113 800 517,60**									

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Авилова Н.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Казмагамбетов А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: **ТОО "Строительная компания Виктория"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка : **Строительство мостового перехода в с.Кызылсу, Хромтауского района.**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовка территории строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26 от 03.05.2022г.**

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2023г.

на Разбивка осей опор моста

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы				
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	9510-1000-1000	Разбивка осей опор моста (96678x1,4=135349,2)	км	0,0213	135349,2 / –		2883 / –		– / –	– / –	2883		
		Итого					**2 883**						–

3

в том числе	
- прочие затраты, тенге	2 883
Всего	**2 883**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**2 883**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**3 027**
НДС (12 %)	363
Итого	**3 390**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"
номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Авилова Н.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" **Бердалин С.Б.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
индивидуальный идентификационный номер)

Руководителя **Казмагамбетов А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Форма 2В

Подрядчик: **ТОО "Строительная компания Виктория"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : **Строительство мостового перехода в с.Кызылсу, Хромтауского района.**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовка территории строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26 от 03.05.2022г.**

Акт приемки выполненных работ №2

за июль 2023г

на Разборка существующих труб

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

5

1	1 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	50	191,34	181,56	9567	9078	–	1925	12411
					9,78	43,68	489	2184	–	919	
2	2 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	50	36,48	36,48	1824	1824	–	498	2508
					–	13,82	–	691	–	186	
3	3 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	50	26,36	26,36	1318	1318	–	359	1811
					–	9,98	–	499	–	134	
4	4 1122-0301-0111	Демонтаж металлической трубы д.500мм НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,03145	1432146,26	728203,5	45041	22902	–	28658	79595
					703942,77	216470,59	22139	6808	–	5896	

5	5 1122-0301-0116	Демонтаж металлической трубы д.1000мм НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,03381	3951020,41	2472493,35	133584	83595	–	71271	221243
					1478527,06	650754,21	49989	22002	–	16388	
6	6 1130-0401-0203	Демонтаж железобетонных звеньев НР = 84 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 железобетона звеньев	4,8	16601,04	9361,25	79685	44934	–	38527	127669
					7239,79	2315,63	34751	11115	–	9457	
7	7 4131-0104-0501	Погрузка бетонолома	т	12	93		1116		–	–	1205
					–		–		–	89	
8	8 4101-0204-1012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км	т	12	455		5460		–	–	5897
					–		–		–	437	
	Итого						**452 339**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	107 368
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	163 651
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 299
- перевозка грузов, тенге	6 576
- накладные расходы, тенге	141 238
в т.ч. зарплата, тенге	12 711
- сметная прибыль (8 %), тенге	33 506
Всего	**452 339**
Временные здания и сооружения (3,9 %)	17 641
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,441 %)	20 872
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**490 852**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**515 395**
НДС (12 %)	61 847
Итого	**577 242**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"

номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Авилова Н.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" **Бердалин С.Б.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

индивидуальный идентификационный номер)

Руководителя **Казмагамбетов А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

8

Заказчик: **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Форма 2В

Подрядчик: **ТОО "Строительная компания Виктория"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : **Строительство мостового перехода в с.Кызылсу, Хромтауского района.**

(наименование, адрес)

Объект : **Подходы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26 от 03.05.2022г.**

Акт приемки выполненных работ №3

за июль 2023г.

на Подходы к мосту

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляное полотно

1	10 1101-0104-0105	Грунты 1 группы.Перемещение ПРС грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) до 10 м к подошве насыпи НР = 72 %	м3 грунта	735	25,89	25,89	19028	19028	–	5190	26155
					–	9,81	–	7208	–	1937	
2	11 1101-0204-0202	Укрепление откосов насыпи посевом многолетних трав, механизированным способом НР = 72 %	м2	4893	206,15	165,52	1008672	809881	198791	135064	1235235
					–	38,34	–	187589	–	91499	
3	12 1101-0204-0301	Полив посевов трав водой НР = 72 %	м2	4893	112,12	96,1	548610	470200	21461	116626	718455
					11,64	21,47	56949	105031	–	53219	

Раздел 2 Рекультивация притрассовых резервов

4	13 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Уполаживание откосов притрассовых резевов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1631	32,05	32,05	52281	52281	–	14259	71863

5	14 1101-0104-0114				–	12,14	–	19804	–	5323	
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1631	25,37	25,37	41380	41380	–	11286	56879
					–	9,61	–	15675	–	4213	
6	15 1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1631	97,31	97,31	158707	158707	–	42275	217061
					–	36	–	58715	–	16079	
7	16 1101-0201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1631	2,86	2,86	4658	4658	–	1068	6184
					–	0,91	–	1484	–	458	

8	17 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	10873	6,75	6,75	73388	73388	–	13819	94184
					–	1,77	–	19193	–	6977	
9	18 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Надвижка ПРС на спланированную поверхность резервов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1631	25,89	25,89	42224	42224	–	11516	58039
					–	9,81	–	15994	–	4299	
10	19 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	6524	22,41	22,41	146172	146172	–	39866	200921
					–	8,49	–	55370	–	14883	

Раздел 4 Устройство фундамента под знаки

11	22 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную . НР = 72 %	м3 грунта	10	1907	–	19070	–	–	13730	35424
					1907	–	19070	–	–	2624	
12	23 1107-0101-0105	Фундаменты под знаки, масса конструкций до 1,5 т. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	3308,86	1970,57	46324	27588	–	33865	86604
					1338,29	711,64	18736	9963	–	6415	
13	24 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные,из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) - Ф-2	м3	6,16	38357		236279		236279	–	255181
					–		–		–	18902	
14	25 1106-0101-0101	Омоноличивание стойки в гнезде фундамента НР = 91 %	м3	1,092	21227,11	1079,67	23180	1179	20713	1397	26543
					1179,49	226,19	1288	247	–	1966	
15	26 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,75	810,55	–	2229	–	–	1605	4141
					810,55	–	2229	–	–	307	

Раздел 5 Дорожные знаки

16	27 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	12	4612,92	790,83	55355	9490	5737	46557	110065
					3344	248,33	40128	2980	–	8153	
17	28 2401-0201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	6886		13772		13772	–	14874
					–		–		–	1102	
18	29 2401-0202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	4214		8428		8428	–	9102
					–		–		–	674	
19	30 2401-0201-0117	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6	2630		15780		15780	–	17042
					–		–		–	1262	

20	31 2401-0202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	6	4214		25284		25284	–	27307
					–		–		–	2023	
	Раздел 6 Устройство присыпных берм										
21	37 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	140	200,85	192,16	28119	26902	13	5995	36843
					8,6	50,87	1204	7122	–	2729	
22	38 4102-0204-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	273	35		9555		–	–	10319
					–		–		–	764	
23	39 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	140	20,25	17,26	2835	2416	13	951	4089
					2,9	6,54	406	915	–	303	

24	40	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	140	152,14	73,09	21300	10232	–	11271	35177
						79,06	32,76	11068	4586	–	2606	
25	41	1101-0203-0106	Планировка верха берм и откосов ручным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной площади	350	170,33	–	59617	–	–	42924	110744
						170,33	–	59617	–	–	8203	
		Раздел 7 Дорожные граждения										
26	42	1127-0901-0301	Столбики сигнальные металлические. Установка НР = 108 %	шт.	36	1749,92	836,17	62997	30102	9256	38702	109835
						656,64	338,78	23639	12196	–	8136	
27	43	2106-0209-0201	Металлические сигнальные столбики (вес 1 шт. -5,5кг)	т	0,198	589480		116717		116717	–	126054
						–		–		–	9337	

Итого	**5 495 757**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	234 334
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 925 828
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	524 072
- материалы, изделия и конструкции, тенге	672 244

- перевозка грузов, тенге	9 555
- накладные расходы, тенге	587 966
в т.ч. зарплата, тенге	52 917
- сметная прибыль (8 %), тенге	274 393
Всего	**5 495 757**
Временные здания и сооружения (3,9 %)	144 468
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,441 %)	170 925
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**5 811 150**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**6 101 708**
НДС (12 %)	732 205
Итого	**6 833 913,40**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"

или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Авилова Н.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" **Бердалин С.Б.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
индивидуальный идентификационный номер)

Руководителя **Казмагамбетов А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Форма 2В

Подрядчик: **ТОО "Строительная компания Виктория"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : **Строительство мостового перехода в с.Кызылсу, Хромтауского района.**

(наименование, адрес)

Объект : **Мост через реку Кызылкаин**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26 от 03.05.2022г.**

Акт приемки выполненных работ №4

за июль 2023г.

на Мост через реку Кызылкаин

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Сооружение опор (береговые опоры)										
1	46	1130-0506-0101	Окраска перхлорвиниловыми красками бетонных поверхностей не соприкасающихся с грунтом НР = 84 %	м2 окрашиваемой поверхности	12	714,08	22,33	8569	268	5735	2258	11693	

18

					213,83	10,17	2566	122	–	866	
		Раздел 3 Пролетное строение									
2	52	1130-0506-0101	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками НР = 84 %	м2 окрашиваемой поверхности	520	714,11	22,33	371336	11610	248521	97883	506757
						213,86	10,23	111205	5322	–	37538	
3	53	1130-0506-0102	Подмости для окраски. Устройство НР = 84 %	м2 окрашиваемой поверхности	520	618,67	132,31	321709	68803	117204	135306	493576
						260,97	48,8	135702	25376	–	36561	
		Раздел 4 Проезжая часть									
4	74	2401-0202-0409	Светоотражающее устройство УС-1	шт.	74	819		60606		60606	–	65454
						–		–		–	4848	
		Раздел 12 Регуляционные сооружения									
5	134	1101-0201-0601	Полив водой грунта НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	947	85,69	68,16	81150	64549	8144	16471	105431
						8,93	15,23	8457	14419	–	7810	

6	143	1101-0204-0805	Укрепление откосов на конусе и дамбе монолитным бетоном, при толщине до 10 см с устройством щебеночной подготовки НР = 72 %	м2 укрепляемой поверхности	45	4297,8	169,29	193401	7618	135000	37805	249702
						1128,51	38,31	50783	1724	–	18496	

Раздел 13 Прочие работы

13.1 Разборка островка

13.2 Рекультивация стройплощадки

7	151	1147-0202-0202	Вспашка почвы на глубину 25 см НР = 88 %	га	0,4	8260	8260	3304	3304	–	905	4546
						–	2570	–	1028	–	337	
8	152	1147-0224-0102	Посев многолетних трав НР = 88 %	га	0,4	36407,5	1832,5	14563	733	13830	198	15942
						–	562,5	–	225	–	1181	
9	153	1147-0224-0103	Прикатывание посевов трав НР = 88 %	га	0,4	1555	1555	622	622	–	191	878
						–	542,5	–	217	–	65	
10	154	1147-0214-0101	Внесение минеральных удобрений НР = 88 %	га	0,4	6540	5677,5	2616	2271	345	723	3606
						–	2055	–	822	–	267	

Итого	**1 457 585**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	308 713
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	159 778
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 255
- материалы, изделия и конструкции, тенге	589 385
- накладные расходы, тенге	291 740
в т.ч. зарплата, тенге	26 257
- сметная прибыль (8 %), тенге	107 969
Всего	**1 457 585**
Временные здания и сооружения (3,9 %)	56 846
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,441 %)	67 256
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**1 581 687**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**1 660 771**
НДС (12 %)	199 293
Итого	**1 860 064**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"

или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Авилова Н.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" **Бердалин С.Б.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Казмагамбетов А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Форма 2В

Подрядчик: **ТОО "Строительная компания Виктория"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : **Строительство мостового перехода в с.Кызылсу, Хромтауского района.**

(наименование, адрес)

Объект : **Временная объездная дорога**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26 от 03.05.2022г.**

Акт приемки выполненных работ №5

за июль 2023г.

на Устройство временной объездной дороги

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Разборка временной объездной дороги										
1	5	1127-0302-0102	Разборка покрытия дорожной одежды НР = 108 %	м3 конструкции	374,4	353,27	251,01	132264	93979	–	62283	210111	

					102,26	51,77	38285	19384	–	15564	
2	6	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разборка земполотна объездной дороги бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1260	32,05	32,05	40389	40389	–	11015	55516
						–	12,14	–	15299	–	4112	
3	7	1101-0203-0102	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	4160	6,75	6,75	28078	28078	–	5288	36035
						–	1,77	–	7344	–	2669	
4	8	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Надвижка ранее снятого ПРС бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	900	25,89	25,89	23300	23300	–	6355	32027
						–	9,81	–	8826	–	2372	

Итого **333 689**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 38 285
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 185 746

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 853
- накладные расходы, тенге	84 941
в т.ч. зарплата, тенге	7 645
- сметная прибыль (8 %), тенге	24 717
Всего	**333 689**
Временные здания и сооружения (3,9 %)	13 014
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,441 %)	15 397
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**362 100**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**380 205**
НДС (12 %)	45 625
Итого	**425 830**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"

номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Авилова Н.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" **Бердалин С.Б.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Казмагамбетов А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

24