Типовая межведомственная форма № КС-3

**Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик: **ТОО "Строительная компания"Виктория"**
Наименование стройки : "Строительство мостового переходав с.Кызылсу Хромтауского района"
Договор подряда: № 26 от 03.05.2022

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ за декабрь 2022 год

| | Код заказчика | Код порядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно- правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Номер | Дата | Наимевание | Код | Наименование | Код |
| | | | 26 | 05.03.2022 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Всего в отчетном месяце, с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в отчетном месяце, без НДС | из гр.1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость 12% | |
| | | | СМР (в сметных, базисных ценах 2015 года) | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2015 года) | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| Акт5. Подходы к мосту | | 11 429 373,00 | | | | | | | 1 371 524,76 | 12 800 897,76 |
| **Всего** | **104 100 078,80** | | | | | | | | | **12 800 898** |

Сдал (Подрядчик)
**ТОО "СК Виктория"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Авилова Н.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
**ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"** **Бердалин С.Б.**

Принял (Заказчик)
**ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**И.о.руководителя** **Казмагамбетов А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Форма 2В

Подрядчи **ТОО "Строительная компания Виктория"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство мостового перехода в с.Кызылсу, Хромтауского района.**

(наименование, адрес)

Объект : **Мост через реку Кызылкаин**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26 от 03.05.2022г.**

**Акт приемки выполненных работ №8**

за декабрь

на Мост через реку Кызылкаин

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

**Раздел 4 Проезжая часть**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 1127-0901-0502 | Ограждения металлические оцинкованные барьерные . Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м НР = 108 % | м | 149,8 | 538,36 | 251,35 | 80647 | 37652 | – | 53142 | 144492 |
| | | | | | 287,02 | 41,46 | 42995 | 6211 | – | 10703 | |
| 2 | 75 2401-0202-0601 | Болты дорожные ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81) | т | 0,0485 | 1258161 | | 61021 | | 61021 | – | 65903 |
| | | | | | – | | – | | – | 4882 | |
| 3 | 76 2401-0202-0606 | Гайки М16 ,М10 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0175 | 1188839 | | 20805 | | 20805 | – | 22469 |
| | | | | | – | | – | | – | 1664 | |
| 4 | 77 2401-0202-0607 | Шайбы 16 ГОСТ 11371-78 | т | 0,00089 | 959839 | | 854 | | 854 | – | 922 |
| | | | | | – | | – | | – | 68 | |
| 5 | 78 2105-0101-0401 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97( Фланец Ф-2) | т | 0,1668 | 248938 | | 41523 | | 41523 | – | 44845 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 3322 | |
| 6 | 79 2401-0202-0528 | Элемент концевой ЭК-2 | шт. | 4 | 7927 | | 31708 | | 31708 | – | 34245 |
| | | | | | – | | – | | – | 2537 | |
| 7 | 80 2105-0101-0403 | | | | | | | | | | |
| | | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 ( ребро жесткости) | т | 0,04416 | 231929 | | 10242 | | 10242 | – | 11061 |
| | | | | | – | | – | | – | 819 | |
| 8 | 81 1130-0501-0101 | | | | | | | | | | |
| | | Перила сварные стальные. Установка с окраской НР = 84 % | т перил | 0,863 | 632362,69 | 188,88 | 545729 | 163 | 480868 | 54356 | 648092 |
| | | | | | 74968,71 | 12,75 | 64698 | 11 | – | 48007 | |
| 9 | 82 1130-0504-0301 | Устройство деформационного шва на проезжей части НР = 84 % | м шва | 19,2 | 3027,4 | 379,69 | 58126 | 7290 | – | 43998 | 110294 |
| | | | | | 2647,71 | 80,36 | 50836 | 1543 | – | 8170 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 83 2105-0106-2402 | | | | | | | |
| | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 - стальная пластина | т | 0,36172 | 268795 | 97229 | 97229 | – | 105007 |
| | | | | – | – | – | 7778 | |
| 11 | 84 2105-0301-3202 | | | | | | | |
| | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 - металлические штыри | т | 0,00628 | 209067 | 1313 | 1313 | – | 1418 |
| | | | | – | – | – | 105 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 85 2110-0403-2212 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные АПО-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +140 °С до +145 °С, полиэстер, песок/пленка, марка ЭПП-5,8 ГОСТ 30547-97 - " Техноэластмост С " | м2 | 11,6 | 2013 | | 23351 | | 23351 | – | 25219 |
| | | | | | – | | – | | – | 1868 | |
| 13 | 86 2110-0501-9903 | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 29,9 | 263 | | 7864 | | 7864 | – | 8493 |
| | | | | | – | | – | | – | 629 | |
| 14 | 88 1127-0601-0401 | Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 8 см. Устройство НР = 108 % | м2 покрытия | 165,6 | 190,95 | 59,28 | 31621 | 9817 | 17081 | 7140 | 41862 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 28,52 | 11,4 | 4723 | 1888 | – | 3101 | |
| 15 | 89 2102-0101-1211 | | | | | | | | | | |
| | | Бетон тяжелый класса В30, F300, W8 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 13,25 | 22960 | | 304220 | | 304220 | – | 328558 |
| | | | | | – | | – | | – | 24338 | |
| 16 | 91 1127-0601-0401 | | | | | | | | | | |
| | | Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 4 см. Устройство на тротуарах НР = 108 % | м2 покрытия | 36 | 190.94 | 59,28 | 6874 | 2134 | 3713 | 1551 | 9099 |
| | | | | | 28,53 | 11,36 | 1027 | 409 | – | 674 | |
| 17 | 92 2102-0101-1211 | | | | | | | | | | |
| | | Бетон тяжелый класса В30, F300, W8 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,44 | 22960 | | 33062 | | 33062 | – | 35707 |
| | | | | | – | | – | | – | 2645 | |
| 18 | 93 2105-0301-3001 | | | | | | | | | | |
| | | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2872 | 222453 | | 63889 | | 63889 | – | 69000 |
| | | | | | – | | – | | – | 5111 | |
| | **Раздел 5 Сопряжение моста с насыпью** | | | | | | | | | | |
| 19 | 96 1130-0111-0104 | | | | | | | | | | |
| | | Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка НР = 84 % | м3 железобетонных конструкций | 11,12 | 22568,44 | 2536,42 | 250961 | 28205 | 154325 | 64488 | 340685 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6153,87 | 750,09 | 68431 | 8341 | – | 25236 | | |
| 20 | 99 | 1130-0111-0104 | Плиты переходные тротуарные сборные длиной до 5 м. Укладка НР = 84 % | м3 железобетонных конструкций | 0,88 | 22570,45 | 2536,36 | 19862 | 2232 | 12215 | 5103 | 26962 |
| | | | | | | 6153,41 | 750 | 5415 | 660 | – | 1997 | |
| 21 | 101 | 1130-0104-0101 | Объединение переходных плит, бетон В30;F300; W6 НР = 84 % | м3 железобетона в деле | 1,625 | 35981,54 | 3238,15 | 58470 | 5262 | 42542 | 10594 | 74589 |
| | | | | | | 6563,69 | 1197,54 | 10666 | 1946 | – | 5525 | |
| | | **Раздел 7 Устройство проезжей части на 2/3 длины переходной плиты (по типу основной дороги)** | | | | | | | | | | |
| 22 | 112 | 1127-0403-0901 | Устройство однослойного покрытия из фракционного щебня, уложенного по методу "заклинка", толщиной 22см НР = 108 % | м2 покрытия | 36,85 | 1096,58 | 204,18 | 40409 | 7524 | 31076 | 4530 | 48534 |
| | | | | | | 49,09 | 64,72 | 1809 | 2385 | – | 3595 | |
| | | **Раздел 8 Водоотвод с проезжей части (лотки вдоль кромки проезжей части)** | | | | | | | | | | |
| 23 | 114 | 1127-0201-0701 | Устройство лотков вдоль кромки проезжей части на щебеночной подготовке НР = 108 % | м3 водосброса | 3 | 73234,33 | 13717,33 | 219703 | 41152 | 120053 | 79560 | 323204 |
| | | | | | | 19499,33 | 5056,33 | 58498 | 15169 | – | 23941 | |

**Раздел 9 Водоотвод с проезжей части ( лотки на обочине)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 117 | 1127-0201-0701 | | | | | | | | | |
| | | | Устройство водосброса на обочинах из лотков на щебеночной подготовке НР = 108 % | м3 водосброса | 1,132 | 75641,34 | 13717,31 | 85626 | 15528 | 48025 | 30021 | 124899 |
| | | | | | | 19499,12 | 5056,54 | 22073 | 5724 | – | 9252 | |

**Раздел 11 Водоотвод с проезжей части( устройство гасителей)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 124 | 1106-0101-0115 | Устройство бетонного рассекателя , бетон В15 ,F 200 НР = 91 % | м3 | 0,08 | 22750 | 1662,5 | 1820 | 133 | 1537 | 162 | 2141 |
| | | | | | | 1875 | 350 | 150 | 28 | – | 159 | |

**Раздел 12 Регуляционные сооружения**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 135 | 1101-0203-0112 | | | | | | | | | |
| | | | Планировка откосов конусов и дамбы механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м2 спланированной площади | 630 | 45,27 | 21,58 | 28518 | 13595 | – | 12766 | 44587 |
| | | | | | | 23,69 | 4,46 | 14923 | 2808 | – | 3303 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 136 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 202 | 150,8 | 143,03 | 30461 | 28893 | – | 6134 | 39523 |
| | | | | | 7,76 | 34,41 | 1568 | 6951 | – | 2928 | |
| 28 | 137 1101-0104-0106 | Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) до 10 м НР = 72 % | м3 грунта | 202 | 32,05 | 32,05 | 6475 | 6475 | – | 1766 | 8900 |
| | | | | | – | 12,14 | – | 2453 | – | 659 | |
| 29 | 138 1101-0204-0601 | Устройство рисбермы в подошве конуса из камня НР = 72 % | м3 камня (в деле) | 151,5 | 6070,53 | 3,27 | 919685 | 495 | 496881 | 304199 | 1321795 |
| | | | | | 2787,52 | 1,25 | 422309 | 189 | – | 97911 | |
| 30 | 139 1101-0204-0903 | Упоры монолитные. Устройство монолитного упора конусов и дамбы НР = 72 % | м упора | 101 | 3597,56 | 26,26 | 363354 | 2652 | 101713 | 186898 | 594272 |
| | | | | | 2564,25 | 5,86 | 258989 | 592 | – | 44020 | |
| 31 | 140 2102-0101-1010 | Бетон тяжелый класса В25, F300, W6 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 20,2 | 22130 | | 447026 | | 447026 | – | 482788 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 35762 | |
| 32 | 141 1101-0104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 50,5 | 17,88 | 17,88 | 903 | 903 | – | 246 | 1241 |
| | | | | | – | 6,77 | – | 342 | – | 92 | |
| 33 | 142 1101-0104-0411 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 50,5 | 7,9 | 7,9 | 399 | 399 | – | 109 | 549 |
| | | | | | – | 2,99 | – | 151 | – | 41 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 143 | 1101-0204-0805 | Укрепление откосов на конусе и дамбе монолитным бетоном, при толщине до 10 см с устройством щебеночной подготовки НР = 72 % | м2 укрепляемой поверхности | 585 | 4297,76 | 169,27 | 2514188 | 99021 | 1754994 | 491462 | 3246102 |
| | | | | | | 1128,5 | 38,31 | 660173 | 22413 | – | 240452 | |
| 35 | 144 | 1101-0204-0806 | Укрепление откосов монолитным бетоном на конусе и дамбе,при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины ( до толщины слоя 15см) НР = 72 % К=5,000; | м2 укрепляемой поверхности | 3150 | 321,17 | 1,73 | 1011690 | 5453 | 784209 | 160426 | 1265885 |
| | | | | | | 70,49 | 0,25 | 222028 | 786 | – | 93769 | |
| 36 | 146 | 1127-0601-0202 | Устройсто температурных швов НР = 108 % | м шва | 140 | 272,49 | 187,96 | 38148 | 26315 | – | 18347 | 61015 |
| | | | | | | 84,52 | 36,82 | 11833 | 5155 | – | 4520 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 147 | 2107-0204-0302 | | | | | | | | | |
| | | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 4,2 | 16838 | | 70720 | | 70720 | – | 76378 |
| | | | | | – | | – | | – | 5658 | |
| | | **Раздел 13 Прочие работы** | | | | | | | | | |
| | | **13.1 Разборка островка** | | | | | | | | | |
| 38 | 149 | 1101-0101-0309 | | | | | | | | | |
| | | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 910 | 191,36 | 181,57 | 174136 | 165228 | – | 35035 | 225905 |
| | | | | | 9,79 | 43,68 | 8908 | 39752 | – | 16734 | |
| | | **13.2 Рекультивация стройплощадки** | | | | | | | | | |
| 39 | 150 | 1101-0104-0105 | | | | | | | | | |
| | | Грунты 1 группы. Надвижка ПРС на откосы насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % | м3 грунта | 405 | 25,89 | 25,89 | 10485 | 10485 | – | 2860 | 14413 |
| | | | | | – | 9,81 | – | 3972 | – | 1068 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **10 031 053** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 932 052 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 517 006 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 129 879 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 5 264 059 |
| - накладные расходы, тенге | 1 574 893 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 141 742 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 743 043 |
| **Всего** | **10 031 053** |
| Временные здания и сооружения (3,9 %) | 391 211 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,441 %) | 462 853 |
| **Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.** | **10 885 117** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)** | **11 429 373** |
| НДС (12 %) | 1 371 525 |
| **Итого** | **12 800 898** |

Сдал (Подрядчик)
**ТОО "СК Виктория"**
или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Авилова Н.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
**ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"** **Бердалин С.Б.**

Принял (Заказчик)
**ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
индивидуальный идентификационный номер)

**И.о. руководителя** **Казмагамбетов А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)