ФОРМА 3

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ
за июль 2012 год

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"
Подрядчик: ТОО «Жигита»
Технический надзор: ТОО «КСО Бірлік»
Договор № 6 от 26 марта 2012года .
Наименование стройки: "Строительство газопроводной сети с.Шарбулак, Ащыбулак, Акбастау и Молбулак и проходящий высокого давления в С\о Шарбулак Казыгуртского района ЮКО"

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ за 2012 год			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	81 646 349	91 443 911	18 327 322	20 526 601
2	В том числе и оборудование				
3	**Затраты подрядчика**	81 646 349	91 443 911	18 327 322	20 526 601
4	**Оплата через заказчика**				
5	Авторский надзор 0,2%	163 292	182 888	36 654	41 053
6	Инжиниринговые услуги	400 067	448 075	89 804	100 580
	Итого к оплате заказчика	**82 209 708**	**92 074 873**	**18 453 780**	**20 668 234**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"

Калымбетов Т.

Подрядчик: ТОО «Жигита»

Н.Оразбаева

Технический надзор: ТОО «КСО Бірлік»

Тулегенов Ж

Абишев А.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"
Технический надзор: ТОО "КСО Бірлік"
Подрядчик: ТОО "Жигита"
Договор №6 от 26 марта 2012 года

Наименование стройки: "Строительство газопроводной сети с.Шарбулак, Ащыбулак, Акбастау и Молбулак и проходящий высокого давлеия в С\о Шарбулак Казыгуртского района ЮКО"

Акт выполненных работ
за июль месяц 2012 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная смета 2-4-1 ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ С. ШАРБУЛАК							
61	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглаин" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	400	33,67	13468	5391
62	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглаин" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	400	56,25	22500	7517
63	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1	218,93	219	191
64	Е0101-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидной грунта в котлованах и траншеях разработаных механизированым способом	м3	100	262,72	26272	29688
65	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдлзерами мощностью 59(80) кВт (л.с.) при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	м3	1500	6,48	9720	3224
66	Е0101-166-2	Зыпка в ручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	400	134,10	53640	35880
68	Е0103-33-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающие вне карьеров/ расстояние перевозки 1 км класс груза 1	т	2000	17,73	35460	17730
69	Е0123-1-1	Устройство песчанного основание под трубопроводы	м3	300	2484,20	745260	70164
70	Е0123-1-1	Устройство песчанной подушки на газопроводе	м3	700	2484,20	1738940	264447
73	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм	км	0,5	58881,69	29441	25927
74	С130804-376 Изм. И доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 50838-95/, Р1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм(90Х8,2мм)	м	300	874,00	262200	
	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтеленовых труб диам.65 мм	км	1	51202,26	51202	47032
82	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	2000	26,40	52800	17600
84	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	2000	78,92	157840	235699
		Итого:				**3 198 962**	
		Накладные расходы:				**760 490**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**237 567**	
		Итого прямые затраты				**4 197 019**	

Газопровод низкого давления смета 2-4-2 С. ШАРБУЛАК							
№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

28	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглаин" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	2000	33,67	67340	22446
29	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	2500	56,25	140625	46875
31	Е0101-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидной грунта в котлованах и траншеях разработаных механизированым способом	м3	270	262,72	70934	23644
32	Е0101-27-2	Зысыпка траншей и котлованов бульдозерами мощьностью 59(80) кВт (л.с.) при перемещение 2 группы грунтов до 5 м	м3	2050	6,48	13284	4428
33	Е0101-166-2	Засыпка в ручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1350	134,1	181035	60345
35	Е0103-33-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающие вне карьеров/ расстояние перевозки 1 км класс груза 1	т	5000,26	17,73	88655	29552
36	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	310,26	2484,2	770748	256916
37	Е0123-1-1	Устройство песчанной подушки на газопроводе	м3	525	2484,2	1304205	434735
38	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтеленовых труб диам.50 мм	км	1,34	47611,09	63799	54232
39	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтеленовых труб диам.65 мм	км	0,63	51202,26	32257	10752
40	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтеленовых труб диам.100 мм	км	1,24	58881,69	73013	24338
43	С130804-371 Изм. И доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 50838-95/, Р1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм(63Х5,8мм)	м	700	290	203000	
49	Спрайс лист	Стоимость сигнальной ленты	пм	3000	7,61	22830	
51	С151607-101	Провода силовые для электроустановок с поливинихлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминевой жилой.ю марка АПВ сечение 4 мм2	1000 м	3,01	6650	20017	
52	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	2000	78,92	157840	78920
		Итого				**3 209 582**	
		Накладные расходы:				**1 047 183**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**255 406**	
		Итого прямые затраты				**4 512 171**	
		Итого по сметам				**8 709 190**	
		Временные здания и сооружения 3,4%				**296 112**	
		Итого				**9 005 302**	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%				**81 948**	
		Затраты на выслугу лет 1%				**90 053**	
		Дополнительные отпука 0,4%				**36 021**	
		Итого в базовых ценах 2001 года				**9 213 325**	
		Итого в текущих ценах 2011года К-1,95097				**17 974 921**	
		Налоги и обязательные платежи 2%				**359 498**	
		Итого				**18 334 419**	
		НДС 12%				**2 200 130**	
		Итого				**20 534 549**	
		С коэфициентом =0,999613				**20 526 601**	
		Всего к оплате				**20 526 601**	

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"

Калымбетов Т.

Директор ТОО "Жигита"

Н.Оразбаева

Технический надзор: ТОО "КСО Бірлік"

Абишев А.