ФОРМА 3

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ
за сентябрь 2012 год

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"
Подрядчик: ТОО «Жигита»
Технический надзор: ТОО «КСО Бірлік»
Договор № 6 от 26 марта 2012года .
Наименование стройки: "Строительство газопроводной сети с.Шарбулак, Ащыбулак, Акбастау и Молбулак и проходящий высокого давлеия в С\о Шарбулак Казыгуртского района ЮКО"

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ за 2012 год			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	117 124 864	131 179 848	17 170 382	19 230 828
2	В том числе и оборудование				
3	**Затраты подрядчика**	**117 124 864**	**131 179 848**	**17 170 382**	**19 230 828**
4	**Оплата через заказчика**				
5	Авторский надзор 0,2%	234 249	262 360	34 341	38 462
6	Инжиниринговые услуги	573 912	642 781	84 135	94 231
	Итого к оплате заказчика	**117 933 025**	**132 084 989**	**17 288 858**	**19 363 521**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"

Калымбетов Т.

Технический надзор: ТОО «КСО Бірлік»

Директор **Тулегенов Ж**

Абишев А.

Подрядчик: ТОО «Жигита»

Н.Оразбаева

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"
Технический надзор: ТОО "КСО Бірлік"
Подрядчик: ТОО "Жигита"
Договор №6 от 26 марта 2012 года
Наименование стройки: "Строительство газопроводной сети с.Шарбулак, Ащыбулак, Акбастау и Молбулак и проходящий высокого давлеия в С\о Шарбулак Казыгуртского района ЮКО"

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2012 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-4-1 ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ С. ШАРБУЛАК					
61	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглаин" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	100	33,67	—	—
65	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.) при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	м3	200	6,48	—	—
67	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 грппы пневматическими трамбовками	м3	620	21,55	—	—
68	Е0103-33-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающие вне карьеров/ расстояние перевозки 1 км класс груза 1	т	600	17,73	—	—
71	Е0122-11-4	Укладка рубопроводов из полиэтиленовых труб. диам. 125мм	км	0,05	70811,26	3541	3154
72	С130804-377	Трубы газовые из полиэтилена HDRE 100/ГОСТ 50838-95/,Р 1 Мпа, SDR 11 Dв 100,8 мм(125х1,4мм)	м	50	1130,00	56500	
78	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	4	1699,02	—	—
79	С130810-162	СТОИМОСТЬ КОВЕРА ПОД К. Т.	т	0,1459	126700,00	—	—
82	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	2000	26,40	52800	17600
96	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков, переходов. муфтов	шт	52	300,57	—	—
	СПРАЙС ЛИСТ	Переходник ПЭ-сталь с закладным нагревательным элементов d110DN 100 SDR11 HOPE 100	шт	12	12127,72	145533	
98	СПРАЙС ЛИСТ	Переходник ПЭ-сталь с закладным нагревательным элементов d75DN 63 SDR11 HOPE 100	шт	12	8322,87	99874	
99	СПРАЙС ЛИСТ	Отвод удлиненный d125 90 град ПЭ100 SDR11	шт	6	3092,16	18553	
100	СПРАЙС ЛИСТ	Отвод удлиненный d110 90 град ПЭ100 SDR11	шт	12	2406,52	28878	
		Итого:				**405 679**	
		Накладные расходы:				**20 754**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**25 586**	
		Итого прямые затраты				**452 019**	
		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СМЕТА 2-4-2 С. ШАРБУЛАК					
№ п/п	**Шифр и № позиции норматива**	**Наименование работ**	**Ед. изм.**	**Коли-чество**	**Стоимость ед, тенге**	**Общая стоимость, тенге**	**Наклад-ные расходы, тенге**
1	2	3	4	5	6	7	8

28	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглаин" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	384	56,25	—	—
33	Е0101-166-2	Засыпка в ручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	500	134,1	—	—
34	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4899	21,55	—	—
36	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	499,74	2484,2	1241454	136932
37	Е0123-1-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ НА ГАЗОПРОВОДЕ	м3	1025,38	2484,2	2547249	280962
38	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтеленовых труб диам.50 мм	км	0,418	47611,09	—	—
39	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтеленовых труб диам.65 мм	км	0,257	51202,26	—	—
43	С130804-373	Трубы газовые из полиэтилена HDRE 100/ГОСТ 50838-95/,Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм(63х5,8мм)	м	2968,95	290	860995	
44	С130804-375	Трубы газовые из полиэтилена HDRE 100/ГОСТ 50838-95/,Р 1 МПа, SDR 11 Dв 72,2 мм(90х8,2мм)	м	480,34	586	281479	
49	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость сигнальной ленты	пм	5000	7,61	38050	
50	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	10689	26,4	282190	199029
51	С151607-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой, марка АПВ	1000м	6,5	6650	43225	
52	Е01109-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	3483,6	78,92	—	—
63	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков, переходов. муфтов	шт	330	300,57	—	—
64	СПРАЙС ЛИСТ	Переходник ПЭ-сталь с закладным нагревательным элементов d63DN 50 SDR11 HOPE 100	шт	150	4175,35	626302	
65	СПРАЙС ЛИСТ	Переходник ПЭ-сталь с закладным нагревательным элементов d50DN 40 SDR11 HOPE 100	шт	200	3666,28	733256	
		Итого:				**6654200**	
		Накладные расходы:				**616923**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**436267**	
		Итого прямые затраты				**7 707 390**	
		Итого по сметам				**8 159 409**	
		Временные здания и сооружения 3,4%				**277 420**	
		Итого				**8 436 829**	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%				**76 775**	
		Затраты на выслугу лет 1%				**84 368**	
		Дополнительные отпука 0,4%				**33 747**	
		Итого в базовых ценах 2001 года				**8 631 719**	
		Итого в текущих ценах 2011года К-1,95097				**16 840 225**	
		Налоги и обязательные платежи 2%				**336 804**	
		Итого				**17 177 029**	
		НДС 12%				**2 061 244**	
		Итого				**19 238 273**	
		С коэфициентом =0,999613				**19 230 828**	
		Всего к оплате				**19 230 828**	

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"

Калымбетов Т.

Директор ТОО "Жигита"

Н.Оразбаева

Технический надзор: ТОО "КСО Бірлік"

Тулегенов Ж.

Абишев А.