Заказчик : _ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Байдибекского района ЮКО"
Инженер: ТОО "ФК инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Жигита"
Договор №1 от 07.03.2013 г., Доп. соглашение № 1-1 от 12.06.2013.г.
Наименование стройки: Строительство водоснабжения пос. Бестогай Мыибулакского с/о Байдибекского района ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за ОКТЯБРЬ месяц 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат			
		С начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Общестроительные работы	41433666	46 405 705	6581526	7 371 309
	Удержание 5%	2071683	2 320 285	329076	368 566
	Итого к оплате заказчика	39361983	44085420	6252450	7002743

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Байдибекского района ЮКО"

Начальник _____ Н.Калходжаев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жигита"

Директор _____ А.Оразбаев

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ФК инжиниринг"

Директор _____ Р.Кулажанов

ТОО "ФК инжиниринг"

Инженер _____ Б.Садиров

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Байдибекского района ЮКО"

Подрядчик: ТОО "Жигита"

Договор №1 от 07.03.2013 г., Доп. соглашение № 1-1 от 12.06.2013.г.

Технадзор: ТОО "ФК инжиниринг"

Наименование стройки: Строительство водоснабжения пос. Бестогай Мынбулакского с/о Байдибекского района ЮКО

Форма 2

АКТ

о приемке выполненных работ за октябрь 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		раб-их, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
1	Е0106-3-6	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 под оборудование ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	23,99	10241,57	199,88	245714	4795	11402	2,49	60
		м3		380,25	72,38	9123	1737	105	0,33	8
2	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0254	65000,00	--	1650	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,2954	63500,00	--	18759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг ЗД-1(8ШТ)	0,1786	64092,87	304,24	11444	54	646	20,00	4
		1т		3330,00	114,75	595	20	105	0,56	--
5	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,1786	18000,00	--	3214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя части трубы соприкасающейся с землей	23,55	245,44	3,82	5780	90	1078	0,21	5
		м2		37,35	1,44	880	34	118	0,01	--
		КОЛОДЕЦ								
7	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	2,83	51,34	2,62	145	7	40	0,07	--
		м2		10,51	0,99	30	3	123	--	--
8	Е0122-43-1	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах	2,07	6720,05	498,55	13911	1032	8257	15,70	32
		м3		2880,00	188,33	5962	390	130	0,92	2
9	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса,5 /М-100/	2,07	8630,00	--	17864	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦД-15,КПП1-15-1	0,65	32800,00	--	21320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,65	-134,00	--	-87	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,65	-250,00	--	-163	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦА								
13	Е0111-2-1	Устройство подстилающих слоев песчаных под отмостку толщ.100мм	0,534	2696,85	--	1440	--	313	2,99	2
		м3		477,00	--	255	--	123	--	--
14	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5 толщ.150мм	0,801	10040,78	--	8043	--	559	3,66	3
				567,00	--	454	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
15	Е0109-61-4	Монтаж цилиндрических кожухов печей и сушил из листовой стали	6,08	24382,00	9149,12	148306	55650	73747	63,90	389
		т		11902,50	1568,93	72398	9543	90	7,58	46
16	С12021-175	Каркасы башен водонапорных высотой до 200м при массе 1 м до 50 кг	6,08	123500,00	--	751201	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,245	13565,47	5475,87	3324	1342	1454	28,90	7
		т		5040,00	1552,87	1235	380	90	5,46	1
18	С12021-96	Стоимость м/конструкций лестниц и ограждения	0,245	177400,00	--	43463	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
19	Е0113-26-21 к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 снаружи	292,8	30,66	0,02	8977	6	825	0,02	5
		м2		3,13	--	916	--	90	--	--
20	Е0115-173-2	Окраска суриком больших поверхностей /кроме кровель/, количество окрасок 2 внутри	146,4	64,21	1,84	9400	269	2944	0,11	16
		м2		18,45	0,70	2701	102	105	--	--
		КАНАЛ								
21	Е0107-61-2	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из вер хних и нижних лотковых элементов	0,732	2005,36	534,92	1468	392	663	2,56	2
		м3		461,25	185,47	338	136	140	0,72	1
22	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона классаВ22,5 объемом до 0.5	0,6	26600,00	--	15960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,132	25300,00	--	3340	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,132	-134,00	--	-18	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,132	-250,00	--	-33	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1. Водонапорная башня емк.50м3, высотой 15м.Трубопроводы								
26	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,008	70153,47	10674,97	561	85	550	270,00	2
		км		48825,00	4032,00	391	32	130	19,69	--
27	С130806-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводныеес резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм	8	819,00	--	6552	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-18-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,006	154892,90	17414,15	929	104	211	117,00	1
		км		20430,00	6579,00	123	39	130	32,13	--
29	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,008	64249,36	8122,48	514	65	509	254,00	2
		км		45900,00	3069,00	367	25	130	14,99	--
30	С130806-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные 80х4 мм	8	562,00	--	4496	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-18-2	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,006	120610,99	16619,36	724	100	207	116,00	1
		км		20317,50	6277,50	122	38	130	30,66	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,006	62566,88	6788,50	375	41	376	253,00	2
		км		45675,00	2565,00	274	15	130	12,52	--
33	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм	6	90,00	--	540	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-18-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,002	99658,86	16526,11	199	33	69	116,00	--
		км		20295,00	6243,75	41	12	130	30,49	--
35	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,008	8287,75	--	66	--	84	51,50	--
		км		8032,50	--	64	--	130	--	--
36	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,008	8170,63	--	65	--	84	51,50	--
		км		8032,50	--	64	--	130	--	--
37	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,006	8097,13	--	49	--	63	51,50	--
		км		8032,50	--	48	--	130	--	--
38	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0204	247994,13	49389,75	5062	1008	2161	312,70	6
		т		62775,00	18657,00	1281	381	130	91,12	2
39	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
40	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	3	156,43	21,43	469	64	491	0,60	2
		фланец		126,00	--	378	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	492,00	--	1476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	405,40	16,15	405	16	304	1,36	1
		шт		227,25	6,75	227	7	130	0,03	--
44	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 80 мм	1	5190,00	--	5190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	3	118,85	16,47	357	40	377	0,46	1
		фланец		96,75	--	290	--	130	--	--
46	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	377,00	--	1131	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	2	1765,47	23,09	3531	46	426	0,90	2
		1кран		157,50	9,00	315	18	128	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			39583	1630			23
			Тенге			4217	574			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10187				
		Материалы -	Тенге			4697				
		Всего заработная плата -	Тенге				4458,00			
		Местные материалы -	Тенге			4				
		Накладные расходы -	Тенге			5796				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				869,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			959				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16942				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							26
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				5328,00			
		Материалы -	Тенге			29396				
		Всего заработная плата -	Тенге			3170				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				333,00			
		Накладные расходы -	Тенге			25865				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			426				
							64,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1789				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				397,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			48554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5725,00			

РАЗДЕЛ 2. Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами ЭЦВ и бактерицидными установками. Строительные работы /Наземный павильон/

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

48	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	45,2	27,84	26,18	1258	1183	388	0,01	1
				1,66	7,20	75	325	97	0,03	1
			м3							
49	Е0101-165-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	0,805	483,30	--	389	--	440	3,36	3
				483,30	--	389	--	113	--	--
			м3							
50	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	24,2	6,48	6,48	157	157	49	--	--
				--	2,10	--	51	97	0,01	--
			м3							
51	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с уплотнением (с учетом засыпки верха камеры)	10,37	134,10	--	1391	--	1572	0,97	10
				134,10	--	1391	--	113	--	--
			м3							
52	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	24,2	21,55	4,52	521	109	400	0,11	3
				17,03	--	412	--	97	--	--
			м3							
53	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	34,57	14,12	12,00	488	415	146	0,01	--
				1,62	2,75	56	95	97	0,01	--
			м3							
54	Е0101-27-1	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	11,43	5,55	5,55	63	63	20	--	--
				--	1,80	--	21	97	0,01	--
			м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТЫ								
55	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,9	10493,50	311,32	9444	280	528	2,82	3
		м3		441,00	117,61	397	106	105	0,57	1
56	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т	20	359,87	172,69	7197	3454	3822	0,48	10
		шт		76,28	60,21	1526	1204	140	0,24	5
57	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5т	6	767,25	389,08	4603	2334	2443	0,94	6
		шт		153,90	136,92	923	822	140	0,55	3
58	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3м3 из тяжелого бетона М-100	3,36	10400,00	--	34944	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5м3 и более из тяжелого бетона М-100	3,31	9640,00	--	31928	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ	0,5	10493,50	311,32	5247	156	293	2,82	1
		1м3		441,00	117,61	221	59	105	0,57	--
61	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг САЛЬНИКИ	0,0154	70437,87	304,24	1085	5	158	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	149	2	105	0,56	--
62	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0154	40200,00	--	619	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100мм	2	770,63	--	1541	--	772	1,80	4
		1сальник		301,50	--	603	--	128	--	--
64	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм (ЛИСТ АС-9)	0,012	47586,09	17877,09	571	215	537	173,00	2
		км		29700,00	4698,68	356	56	130	18,10	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления,Dн 25мм	0,909	777,00	--	706	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
66	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления,Dн 50мм	0,303	2130,00	--	645	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ								
67	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	22	359,87	172,69	7917	3799	4204	0,48	10
		шт		76,28	60,21	1678	1325	140	0,24	5
68	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	5	515,89	243,37	2579	1217	1344	0,67	3
		шт		106,88	85,08	534	425	140	0,34	2
69	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	767,25	389,08	1534	778	814	0,94	2
		шт		153,90	136,92	308	274	140	0,55	1
70	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	2	10400,00	--	20842	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	0,486	10000,00	--	4860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	8,97	9640,00	--	86471	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг САЛЬНИКИ	0,0168	70437,87	304,24	1183	5	173	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	163	2	105	0,56	--
74	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0168	40200,00	--	675	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10						10
75	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100мм	2	770,63	--	1541	--	772	1,80	4
		1сальник		301,50	--	603	--	128	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И КРОВЛЯ								
76	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5м2	2	1378,40	244,31	2757	489	1234	2,10	4
		шт		353,25	87,60	707	175	140	0,39	1
77	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПРИВЕД.ТОЛЩ. 13см	8,23	3735,12	--	30740	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	5,4	55,91	0,07	302	--	402	0,30	2
		м		53,10	0,02	287	--	140	--	--
79	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном КЕРАМЗИТОБЕТОН ТОЛЩ.120мм	1,43	16336,79	207,16	23290	295	996	3,63	5
		м3		508,50	78,75	725	112	119	0,38	1
80	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм ПО УКЛОНУ ТОЛЩ.25мм	11,88	204,04	15,94	2424	189	574	0,24	3
		м2		34,65	5,96	412	71	119	0,03	--
81	Е0112-17-2 К=10	Добавлять или исключать на каждый 1мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	118,8	6,25	0,14	742	17	23	--	--
		м2		0,11	0,05	13	6	119	--	--
82	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0361	5239,08	327,33	189	12	76	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	68	4	105	0,60	--
83	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0361	41200,00	--	1487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	11,88	931,92	7,62	11071	91	610	0,24	3
		м2		40,28	2,86	479	34	119	0,01	--
		ПОЛЫ								
85	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.120мм	0,972	10407,98	--	10117	--	678	3,66	4
		м3		567,00	--	551	--	123	--	--
86	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(15) мм	8,1	258,92	9,95	2097	81	557	0,36	3
		м2		52,20	3,74	423	30	123	0,02	--
87	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	8,1	-35,11	-0,67	-284	-5	-9	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-5	-2	123	--	--
88	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	8,1	1479,98	11,72	11988	95	1754	1,06	9
		м2		171,68	4,39	1391	36	123	0,02	--
89	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	8,51	30,29	0,22	258	2	194	0,10	1
		м		18,50	0,09	157	1	123	--	--
90	Е0115-165-8	Улучшенная окраска цементного плинтуса	0,81	186,14	1,88	151	2	67	0,47	--
		м2		78,30	0,72	63	1	105	--	--
91	Е0109-53-2	Монтаж рамы металлической	0,0649	9850,48	1162,95	639	75	436	46,60	3
		т		7357,50	108,00	478	7	90	0,53	--
92	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0503	154400,00	--	7766	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0013	154200,00	--	196	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СИ РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 12 мм	0,0139	45300,00	--	631	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм (ЛИСТ АС-11)км	0,0004	47586,09	17877,09	19	7	18	173,00	--
		км		29700,00	4698,68	12	2	130	18,10	--
96	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления,Dн 50мм	0,0404	2130,00	--	86	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЕМЫ								
97	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и вутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3м2	1,85	440,35	102,53	815	190	416	0,90	2
		м2		151,65	35,67	281	66	120	0,14	--
98	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДНГ 21-9ПЩ	1,85	5470,00	--	10120	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	1,85	104,40	0,09	193	--	125	0,36	1
		м2		56,48	0,05	104	--	120	--	--
100	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
101	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛКА								
102	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	8,1	57,96	0,35	469	3	443	0,30	2
		м2		51,98	0,14	421	1	105	--	--
103	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	34,4	248,91	3,39	8562	116	4252	0,65	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				117,00	0,72	4025	25	105	0,05	2
104	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	34,4							
		м2		284,33	1,19	9781	41	821	0,14	5
				22,28	0,45	766	15	105	--	--
105	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1,02							
		м2		618,63	6,33	631	6	338	1,79	2
				312,75	2,39	319	2	105	0,01	--
106	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску /откосы/	1,02							
		м2		284,33	1,19	290	1	24	0,14	--
				22,28	0,45	23	--	105	--	--
107	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЯ	4,86							
		м2		661,79	2,74	3216	13	2093	2,00	10
				409,50	0,72	1990	3	105	0,03	--
108	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	53,19							
		м2		254,12	1,96	13517	104	6107	0,61	32
				108,90	0,45	5792	24	105	0,03	1
109	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	53,19							
		м2		10,78	0,90	573	48	394	0,04	2
				6,71	0,34	357	18	105	--	--
110	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 20мм	5,1							
		м		108,77	0,60	555	3	309	0,32	2
				57,38	0,23	293	1	105	--	--
		КРЫЛЬЦО								
111	Е0106-3-1	Устройство железобетонного КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	0,6							
		м3		10874,11	260,48	6524	156	443	3,94	2
				614,25	89,46	369	54	105	0,35	--
112	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0059							
		1т		5239,08	327,33	31	2	12	11,60	--
				1890,00	123,75	11	1	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0059	41200,00	--	243	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			395131	16203			181
			Тенге			30294	5454			25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			382010				
		Материалы -	Тенге			34456				
		Всего заработная плата -	Тенге				34058,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16319				
		Местные материалы -	Тенге			286497				
		Накладные расходы -	чел.-ч			40284				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6043,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25338				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			447631				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							216
		Сметная заработная плата -	Тенге				40100,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8602				
		Материалы -	Тенге			86				
		Всего заработная плата -	Тенге				485,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7962				
		Накладные расходы -	Тенге			436				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			542				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч			9580				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				550,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4520				
		Материалы -	Тенге			1877				
		Всего заработная плата -	Тенге				1206,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1438				
		Накладные расходы -	Тенге			1544				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				232,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1438,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			463639				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							227
		Сметная заработная плата -	Тенге				42088,00			
		РАЗДЕЛ 3. Насосная станция на водозаборных скважинах с насосами ЭЦВ и бактерицидными установками. Технологическое оборудование								
114	Ц0132-100-1	Монтаж бактерицидной установки	3	25898,21	5113,83	77695	15341	58156	104,00	312
		шт		20430,00	1109,25	61290	3328	90	6,43	19
115	Прайс-лист	Стоимость бактерицидной установки УУФОВ-10	3	222386,75	--	667160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,70	1,57	859	2	52	0,22	--
		комплект		40,50	--	41	--	128	--	--
117	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
118	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ-32	1	10600,00	--	10600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	3	501,70	24,00	1505	72	1295	3,00	9
		шт		473,00	6,80	1419	20	90	0,04	--
120	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3500,00	--	10500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б8бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	463,00	--	463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	501,70	24,00	1003	48	864	3,00	6
		шт		473,00	6,80	946	14	90	0,04	--
123	С130903-31	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1240,00	--	2480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е0116-20-1	Установка голоаки ГМ50	1	923,47	23,09	923	23	213	0,90	1
		1кран		157,50	9,00	158	9	128	0,04	--
125	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0099	247994,13	49389,75	2455	489	1048	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	621	185	130	91,12	1
126	С130810-52	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	38	125,00	--	4750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	377,00	--	377	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	285,00	--	2280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,0071	146183,00	4850,00	1041	35	889	846,00	6
		т		138380,00	347,02	985	2	90	2,01	--
130	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,20х2 мм	8	63,00	--	504	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
131	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,052	59769,00	2748,00	3108	143	2615	316,00	16
		т		55580,00	297,00	2890	15	90	1,72	--
132	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,57х3 мм	13	279,00	--	3627	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
133	С12021-250	Оголовок из листовой стали массой до 0,5 т	0,104	154200,00	--	16037	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
134	Е0109-53-2	Монтаж оголовка из полосовой и толстолистовой стали	т							
			0,104	9850,48	1162,95	1024	121	699	46,60	5
			т	7357,50	108,00	765	11	90	0,53	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			808468	16275			359
			Тенге			69183	3585			21
		Стоимость оборудования -	Тенге			667160				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			667160				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			84352				
		Материалы -	Тенге			1183				
		Всего заработная плата -	Тенге				70910,00			
		Накладные расходы -	Тенге			63819				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				9573,00			32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			8890				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			157061				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				80483,00			401
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2455				
		Сметная заработная плата -	Тенге			1345				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				806,00			
		Материалы -	Тенге			1048				
		Всего заработная плата -	Тенге				157,00			1
		Накладные расходы -	Тенге			210				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			3713				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				963,00			5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17061				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				776,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			16037				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			699				
		Материалы -	Тенге				105,00			
		Всего заработная плата -	Тенге			1066				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18826				
		Накладные расходы -	Тенге				881,00			5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			37439				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1566				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				274,00			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35581				
		Накладные расходы -	Тенге			351				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2267				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч			40058				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				327,00			2
		Сметная заработная плата -	Тенге			886818				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				82655,00			412
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2577604	97746			1087
		Сметная заработная плата -	Тенге			198579	21959			107
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			667160				
		Стоимость оборудования -	Тенге			667160				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			84352				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1183				
		Материалы -	Тенге				70910,00			
		Всего заработная плата -	Тенге			63819				
		Накладные расходы -	Тенге				9573,00			32
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			8890				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			157061				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				80483,00			401
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			782780				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			87289				
		Сметная заработная плата -	Тенге				62996,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39941				
		Материалы -	Тенге			576318				
		Всего заработная плата -	чел.-ч			73854				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				11078,00			37
		Местные материалы -	Тенге			51398				
		Накладные расходы -	Тенге			908032				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				74075,00			400
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			971956				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21229				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				84817,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			818663				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			76336				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				11450,00			38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62898				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1111190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							489
		Сметная заработная плата -	Тенге				96268,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			71355				
	Материалы -		Тенге			6613				
	Всего заработная плата -		Тенге				1813,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62884				
		Накладные расходы -	Тенге			2321				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				348,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4421				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			78097				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2162,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2921537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1302
		Сметная заработная плата -	Тенге				252987,00			
		Временные здания и слооружения 3,4%				99 332				
		ИТОГО:				3 020 869				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%				27 490				
		Затраты, связанные с выплатами за выслугу лет 1%				30 209				
		Дополнительные отпуска 0,4%				12 083				
		ИТОГО:				3 090 651				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,08774				6 452 476				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				129 050				
		ИТОГО:				6 581 526				
		НДС 12%				789 783				
		Итого с НДС				**7 371 309**				

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Байдибекского района ЮКО"

Начальник _____ **Н.Калходжаев**

Подрядчик:
ТОО"Жигита"

Директор _____ **А.Оразбаев**

Технадзор:
ТОО "ФК инжиниринг"

Директор _____ **Р.Кулажанов**

Инженер _____ **Б.Садиров**