Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1

Стройка: Реконструкция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173

Объект: Реконструкция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173

Приложение 4-1

к приказу Министра

индустрии и инфраструктурного развития РК

от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц **2023** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		№100	12-09-2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173	**1 203 605 419,75**	**198 507 929,81**							**23 820 951,58**	**222 328 881,39**
Удержание аванса 30%		**59 552 378,94**							7 146 285,48	66 698 664,42
5 % на сдачу объекта		9 925 396,49							1 191 047,58	11 116 444,07
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**129 030 154,38**							**15 483 618,52**	**144 513 772,90**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель _____ Галеев К.Т.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013899
Эксперт БСНБИН 050140013899058339
Аттестат №289от 28.11.2022г.
Зацепа Л.В

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Бусенов Ж.Б.

Цена региона Северо-Казахстанская область г.Петропавловск

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные слаботочные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 100 от 09-12-2022

Акт № 26

приемки выполненных работ за июль от 28.07.2023 года

по Корректирующей смете № 4

по Локальной смете 05-01-01 (Наружные слаботочные сети)

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Добавить													
1	2	243-102-0207	Кабель акустический медный KLOTZ LY225 S.100 /прим/	1 км	0,44	1 813 210,00	-	797 812	-	797 812	-	861 637	Казахстан
						-	-	-	-	-	63 825		

Итого **861 637**

- материалы, изделия и конструкции, тенге 797 812

- сметная прибыль (8 %), тенге	63 825
Всего	**861 637**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	8 961
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	29 513
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**18 002**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**918 113**
Договорной коэфицент К=0,95	**872 207,35**
НДС (12%)	104664,88
Итого	**976 872,23**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Букенов Ж.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499
Эксперт_____Зацепа Л.В
аттестат № KZ14VJE00058339 /
/ приказ №289 от 28.11.2022г /

Принял: (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400

Руководитель_____Галеев К.Т.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН: 021140006216

Директор _____Рыспаев А.Т

Цена региона Северо-Казахстанская область г.Петропавловск

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные водопроводные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 100 от 09-12-2022

Акт № 25

приемки выполненных работ за июль от 28.07.2023 года

по Корректирующей смете № 3

по Локальной смете 06-01-01 (Наружные водопроводные сети)

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Длбавить													
1	1	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР=72%	м3 мокрого грунта	2756,3589	1 780,98	1 780,98	4 909 020	4 909 020	-	2 402 946	7 896 923	Казахстан
						-	1 210,81	-	3 337 427	-	584 957		

Итого **7 896 923**

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 909 020

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 337 427

- накладные расходы, тенге 2 402 947

в т.ч. зарплата, тенге 216 265

- сметная прибыль (8 %), тенге	584 957
Всего	**7 896 923**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	82 128
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	270 490
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**164 991**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**8 414 532**
Договорной коэфицент К=0,95	**7 993 805,40**
НДС (12%)	959256,65
Итого	**8 953 062,05**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499
Эксперт _____ **Зацепа Л.В**
аттестат № KZ14VJE00058339
/ приказ №289 от 28.11.2022г./

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН: 021140006216

Директор _____ **Рыспаев А.Т**

Цена региона Северо-Казахстанская область г.Петропавловск

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173**

(наименование, адрес)

Объект: **Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 100 от 09-12-2022

Акт № 24

приемки выполненных работ за июль от 28.07.2023 года

(Локальная смета 06-02-01)

Тепловая сеть

Основание: РП - ТС

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	83	226,10	226,10	18 766	18 766	-	3 078	23 592	Казахстан
						-	51,50	-	4 275	-	1 748		

2	2	1101-0102-0500	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	6,2	277,89	277,89	1 723	1 723	-	282	2 165	Казахстан
						-	63,30	-	392	-	160		
3	3	412-102-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	249,55	55,00	-	13 725	-	-	-	14 823	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 098		
4	4	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	2,5	3 693,39	-	9 233	-	-	6 648	17 151	Казахстан
						3 693,39	-	9 233	-	-	1 270		
5	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	17,1	1 308,55	-	22 376	-	-	16 111	41 566	Казахстан
						1 308,55	-	22 376	-	-	3 079		
6	6	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	153,9	38,23	38,23	5 884	5 884	-	1 211	7 663	Казахстан
						-	10,93	-	1 682	-	568		
7	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	153,9	247,68	120,19	38 118	18 497	-	19 988	62 754	Казахстан
						127,49	52,89	19 621	8 140	-	4 648		

Раздел 2 Устройство тепловой сети

8	8	1124-0108-0107	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,122	2 221 173,60	813 861,17	270 983	99 291	7 101	192 401	500 455	Казахстан
						1 349 109,05	243 876,70	164 591	29 753	-	37 071		
9	9	241-402-0119	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	1 м	118	33 496,00	-	3 952 528	-	3 952 528	-	4 268 730	Казахстан
						-	-	-	-	-	316 202		
10	10	241-402-0311	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	1 м	4	35 174,00	-	140 696	-	140 696	-	151 952	Казахстан
						-	-	-	-	-	11 256		
11	11	241-408-0109	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	1 комплект	28	15 218,00	-	426 104	-	426 104	-	460 192	Казахстан
						-	-	-	-	-	34 088		

12	12	1125-0210-0204	Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) НР=91%	км трубопровода	0,122	1 199 226,93	982 515,29	146 306	119 867	2 160	45 236	206 865	Казахстан
						199 006,08	208 453,28	24 279	25 431	-	15 323		
13	13	1124-0108-0105	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,102	1 493 476,33	509 408,86	152 335	51 960	2 654	112 912	286 467	Казахстан
						958 051,61	160 116,00	97 721	16 332	-	21 220		
14	14	241-402-0115	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,5 мм	1 м	102	16 182,00	-	1 650 564	-	1 650 564	-	1 782 609	Казахстан
						-	-	-	-	-	132 045		
15	15	241-408-0106	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	1 комплект	36	10 019,00	-	360 684	-	360 684	-	389 539	Казахстан
						-	-	-	-	-	28 855		
16	16	1125-0210-0202	Трубопроводы диаметром 125 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) НР=91%	км трубопровода	0,102	917 180,45	747 360,83	93 552	76 231	1 202	29 399	132 787	Казахстан

						138 034,24	138 716,75	16 119	16 188	-	9 830		
17	17	1124-0108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,002	1 138 397,21	380 763,47	2 277	762	25	1 717	4 314	Казахстан
						744 889,77	122 109,16	1 490	244	-	320		
18	18	241-402-0104	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	1 м	2	5 960,00	-	11 920	-	11 920	-	12 874	Казахстан
						-	-	-	-	-	954		
19	19	1124-0108-0207	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка НР=99%	шт.	14	44 529,38	13 212,46	623 411	184 974	19 282	469 296	1 180 124	Казахстан
						29 939,64	3 920,05	419 155	54 881	-	87 417		

20	20	241-405-0110	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	1 шт.	8	80 107,00	-	640 856	-	640 856	-	692 124	Казахстан
						-	-	-	-	-	51 268		
21	21	241-405-0310	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	1 шт.	2	77 071,00	-	154 142	-	154 142	-	166 473	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 331		
22	22	241-414-0110	Концевой элемент трубопровода /МЗИ/прим/ изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	1 шт.	2	73 346,00	-	146 692	-	146 692	-	158 427	Казахстан
						-	-	-	-	-	11 735		
23	23	241-407-0127	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х159 мм	1 шт.	2	50 459,00	-	100 918	-	100 918	-	108 991	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 073		

24	24	1124-0100-0205	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка НР=99%	шт.	20	28 355,65	7 295,06	567 113	145 901	12 366	450 908	1 099 463	Казахстан
						20 442,30	2 330,86	408 846	46 617	-	81 442		
25	25	241-405-0308	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	1 шт.	4	45 789,00	-	183 156	-	183 156	-	197 808	Казахстан
						-	-	-	-	-	14 652		
26	26	241-405-0108	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	1 шт.	10	44 447,00	-	444 470	-	444 470	-	480 028	Казахстан
						-	-	-	-	-	35 558		
27	27	241-406-0508	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм	1 шт.	2	43 717,00	-	87 434	-	87 434	-	94 429	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 995		

[illegible]	[illegible]	241-414-0108	Концевой элемент трубопровода /МЗИ/прим/ изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм	1 шт.	4	41 470,00	-	165 880	-	165 880	-	179 150	Казахстан
						-	-	-	-	-	13 270		
29	29	1124-0108-0301	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР=99%	шт.	2	21 385,64	5 411,87	42 771	10 824	610	34 546	83 502	Казахстан
						15 668,57	1 779,07	31 337	3 558	-	6 185		
30	30	242-208-0104	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 50-57-1-ППУ-ПЭ-НП	1 шт.	2	68 206,00	-	136 412	-	136 412	-	147 325	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 913		
31	31	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /опор скользящих/ НР=91%	т	0,0891	39 028,62	2 001,42	3 477	178	-	3 071	7 072	Казахстан
						37 027,20	854,71	3 299	76	-	524		
32	32	241-412-0110	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	1 шт.	2	25 628,00	-	51 256	-	51 256	-	55 356	Казахстан

						-	-	-	-	-	4 100		
33	33	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=76%	м3 изоляции	0,9	33 909,16	2 659,26	30 518	2 393	2 258	20 472	55 069	Казахстан
						28 741,44	1 188,78	25 867	1 070	-	4 079		
34	34	234-204-0108	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	1 м2	20	6 060,00	-	121 200	-	121 200	-	130 896	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 696		
35	35	1310-0904-0101	Лента маркировочная. Прокладка в траншее НР=61% :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0,3;	км кабеля	0,228	37 749,26	24 681,36	8 607	5 627	-	2 711	12 223	Казахстан
						13 067,90	6 425,87	2 979	1 465	-	905		
36	36	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	228	82,00	-	18 696	-	18 696	-	20 192	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 496		
Раздел 3 Дренажный колодец													
37	37	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,99	35 187,28	13 611,58	34 835	13 475	5 985	20 785	60 070	Казахстан
						15 529,81	5 676,36	15 375	5 620	-	4 450		
38	38	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	1	3 567,00	-	3 567	-	3 567	-	3 852	Казахстан
						-	-	-	-	-	285		

39	39	225-101-0100	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	2	15 304,00	-	30 608	-	30 608	-	33 057	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 449		
40	40	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	1	9 694,00	-	9 694	-	9 694	-	10 470	Казахстан
						-	-	-	-	-	776		
41	41	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	5 394,00	-	5 394	-	5 394	-	5 826	Казахстан
						-	-	-	-	-	432		
42	42	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	1 шт.	1	15 905,00	-	15 905	-	15 905	-	17 177	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 272		
43	43	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	1	15 974,00	-	15 974	-	15 974	-	17 252	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 278		
44	44	222-506-0401	Лестницы-стремянки С5	1 т	0,02674	994 397,00	-	26 590	-	26 590	-	28 717	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 127		
45	45	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	1	35 152,00	-	35 152	-	35 152	-	37 964	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 812		
46	46	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР=93%	м3 изолирующего слоя	0,88	15 728,85	2 638,68	13 841	2 322	2 913	8 960	24 625	Казахстан
						9 779,62	1 168,63	8 606	1 028	-	1 824		
Раздел 5 Блочно-тепловой пункт													
47	65	244-204-0114	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=15 м3	1 шт.	1	1 235 512,00	-	1 235 512	-	1 235 512	-	1 334 353	Казахстан
						-	-	-	-	-	98 841		

Итого	**14 808 513**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 270 894
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	758 675
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	216 752

- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 228 560
- накладные расходы, тенге	1 439 732
в т.ч. зарплата, тенге	129 576
перевозка грузов, тенге	13 725
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 096 926
Всего	**14 808 513**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	154 009
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	507 229
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**309 395**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**15 779 146**
Договорной коэфицент К=0,95	**14 990 192,28**
НДС (12%)	1798823,07
Итого	**16 789 015,35**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499
Эксперт _____ **Зацепа Л.В**
аттестат № KZ14VJE00058339
/ приказ №289 от 28.11.2022 г.

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН: 021140006216

Директор _____ **РыспаевА.Т**

Цена региона Северо-Казахстанская область г.Петропавловск

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные водопроводные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 100 от 09-12-2022

Акт № 23

приемки выполненных работ за июль от 28.07.2023 года

(Локальная смета 06-01-01)

Наружные водопроводные сети

Основание: РП - 2022-НВ.СО

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	732,43	226,10	226,10	165 602	165 602	-	27 158	208 181	Казахстан
						-	51,50	-	37 720	-	15 421		

2	2	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	68,87	277,89	277,89	19 138	19 138	-	3 138	24 058	Казахстан
						-	63,30	-	4 359	-	1 782		
3	3	412-102-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	1446,27	55,00	-	79 545	-	-	-	85 909	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 364		
4	4	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	367,3	5 159,02	-	1 894 908	-	-	1 364 334	3 519 981	Казахстан
						5 159,02	-	1 894 908	-	-	260 739		
5	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	75,513	1 308,55	-	98 813	-	-	71 145	183 555	Казахстан
						1 308,55	-	98 813	-	-	13 597		
6	6	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	679,617	38,23	38,23	25 982	25 982	-	5 348	33 836	Казахстан
						-	10,93	-	7 428	-	2 506		

7	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	679,617	247,68	120,19	168 328	81 683	-	88 264	277 119	Казахстан
						127,49	52,89	86 644	35 945	-	20 527		
Раздел 2 Водомерный узел													
8	8	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98%	узел	1	31 016,78	659,82	31 017	660	15 463	14 762	49 441	Казахстан
						14 893,53	168,88	14 894	169	-	3 662		
9	9	244-301-0704	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°	1 шт.	1	165 983,00	-	165 983	-	165 983	-	179 262	Казахстан
						-	-	-	-	-	13 279		
10	10	1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР=98%	фильтр	1	24 811,71	306,80	24 812	307	22 854	1 716	28 650	Казахстан
						1 651,40	99,70	1 651	100	-	2 122		
11	11	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 /15ч8п2/	1 шт.	1	1 247,00	-	1 247	-	1 247	-	1 347	Казахстан
						-	-	-	-	-	100		

12	12	242-301-1205	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40 /15ч8п2/	1 шт.	2	3 436,00	-	6 872	-	6 872	-	7 422	Казахстан
						-	-	-	-	-	550		
13	13	242-101-1002	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	1 шт.	1	53 772,00	-	53 772	-	53 772	-	58 074	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 302		
14	14	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	1 шт.	2	2 034,00	-	4 068	-	4 068	-	4 393	Казахстан
						-	-	-	-	-	325		
15	15	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	1 м	0,1	562,00	-	56	-	56	-	60	Казахстан
						-	-	-	-	-	4		
16	16	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	1 м	0,1	740,00	-	74	-	74	-	80	Казахстан
						-	-	-	-	-	6		
17	17	241-101-0206	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	1 м	1,6	1 602,00	-	2 563	-	2 563	-	2 768	Казахстан

						-	-	-	-	-	205		
18	18	241-101-0211	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	1 м	2,5	2 828,00	-	7 070	-	7 070	-	7 636	Казахстан
						-	-	-	-	-	566		
Раздел 3 Водопровод хоз.питьевой													
3.1 Трубопроводы													
19	19	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка /в здании/ НР=98%	м трубопровода	2,5	5 781,50	75,00	14 454	188	11 791	2 494	18 304	Казахстан
						990,11	27,89	2 475	70	-	1 356		
20	20	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка /ввод/ НР=110%	км трубопровода	0,05	464 229,38	118 440,04	23 211	5 922	128	20 856	47 592	Казахстан
						343 221,76	35 974,63	17 161	1 799	-	3 525		
21	21	241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	1 м	5,05	784,00	-	3 959	-	3 959	-	4 276	Казахстан
						-	-	-	-	-	317		
22	22	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею /ввод/ НР=99%	км трубопровода	0,05	591 408,14	276 382,65	29 570	13 819	-	19 709	53 221	Казахстан
						315 025,49	83 138,76	15 751	4 157	-	3 942		

23	23	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	5,05	1 661,00	-	8 388	-	8 388	-	9 059	Казахстан
						-	-	-	-	-	671		
24	24	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 /15ч8п2/	1 шт.	2	2 527,00	-	5 054	-	5 054	-	5 458	Казахстан
						-	-	-	-	-	404		
25	25	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	2	2 940,55	134,00	5 881	268	614	5 069	11 826	Казахстан
						2 499,39	60,45	4 999	121	-	876		
26	26	242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	2	79 815,00	-	159 630	-	159 630	-	172 400	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 770		
27	27	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99%	фланец	5	1 611,59	85,88	8 058	429	405	7 152	16 427	Казахстан
						1 444,80	-	7 224	-	-	1 217		

28	28	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /из них свободных 3 шт/	1 шт.	8	2 895,00	-	23 160	-	23 160	-	25 013	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 853		
29	29	1122-1201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка НР=99%	фланец	2	6 771,54	492,50	13 543	985	759	11 761	27 328	Казахстан
						5 899,60	40,30	11 799	81	-	2 024		
30	30	241-116-0215	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм /из них свободных 2 шт/	1 шт.	4	11 485,00	-	45 940	-	45 940	-	49 615	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 675		
31	31	1122-0801-0215	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	2	6 264,31	2 080,05	12 529	4 160	-	12 198	26 705	Казахстан
						4 184,26	1 360,05	8 369	2 720	-	1 978		
32	32	241-214-0315	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	1 шт.	2	15 286,00	-	30 572	-	30 572	-	33 018	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 446		
33	33	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	7	1 801,47	268,91	12 610	1 882	-	11 812	26 376	Казахстан
						1 532,56	1,41	10 728	10	-	1 954		
34	34	241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	3	1 456,00	-	4 368	-	4 368	-	4 717	Казахстан

						-	-	-	-	-	349		
35	35	241-208-0901	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	4	694,00	-	2 776	-	2 776	-	2 998	Казахстан
						-	-	-	-	-	222		
36	36	241-211-0609	Муфта защитная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	3	2 409,00	-	7 227	-	7 227	-	7 805	Казахстан
						-	-	-	-	-	578		
37	37	241-211-0618	Муфта защитная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	1 шт.	2	27 808,00	-	55 616	-	55 616	-	60 065	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 449		
38	38	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,0071	1 486 215,85	708 506,12	10 552	5 030	176	6 882	18 829	Казахстан
						752 981,60	226 213,47	5 346	1 606	-	1 395		
39	39	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,038	982 587,17	610 440,15	37 338	23 197	626	20 357	62 311	Казахстан
						355 661,60	185 479,93	13 515	7 048	-	4 616		
40	40	241-114-0124	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	1 шт.	1	1 171,00	-	1 171	-	1 171	-	1 265	Казахстан
						-	-	-	-	-	94		

41	41	241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-38х3,0 мм /прим/	1 шт.	2	3 206,00	-	6 412	-	6 412	-	6 925	Казахстан
						-	-	-	-	-	513		
42	42	241-113-0233	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-108х4,0 мм	1 шт.	1	35 098,00	-	35 098	-	35 098	-	37 906	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 808		
43	43	1122-1401-1101	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99%	м	293,7	8 493,86	4 961,07	2 494 647	1 457 066	731 210	605 377	3 348 026	Казахстан
						1 043,14	1 038,89	306 370	305 122	-	248 002		
44	44	241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	1 м	37,536	784,00	-	29 428	-	29 428	-	31 782	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 354		
45	45	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	262,038	1 661,00	-	435 245	-	435 245	-	470 065	Казахстан

						-	-	-	-	-	34 820		
46	46	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,0368	95 656,13	-	3 520	-	323	3 165	7 220	Казахстан
						86 866,08	-	3 197	-	-	535		
47	47	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,2569	102 452,68	-	26 320	-	4 004	22 093	52 286	Казахстан
						86 866,08	-	22 316	-	-	3 873		
48	48	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	293,7	124,03	1,46	36 428	429	496	34 792	76 918	Казахстан
						120,88	-	35 502	-	-	5 698		
Раздел 4 Колодцы круглые д=1500 мм - 1шт.; д=2000 мм- 1шт.													
4.1 Утройство колодцев													
49	49	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,885	65 205,68	13 794,68	318 530	67 387	120 946	156 473	513 003	Казахстан
						26 652,42	5 702,56	130 197	27 857	-	38 000		
50	50	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	2	7 511,00	-	15 022	-	15 022	-	16 224	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 202		
51	51	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	24 386,00	-	24 386	-	24 386	-	26 337	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 951		

52	52	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	34 247,00	-	34 247	-	34 247	-	36 987	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 740		
53	53	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	1	16 599,00	-	16 599	-	16 599	-	17 927	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 328		
54	54	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	1 шт.	2	21 665,00	-	43 330	-	43 330	-	46 796	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 466		
55	55	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	1 шт.	2	23 549,00	-	47 098	-	47 098	-	50 866	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 768		
56	56	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9, КС 20-9б	1 шт.	2	31 634,00	-	63 268	-	63 268	-	68 329	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 061		
57	57	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	2	15 905,00	-	31 810	-	31 810	-	34 355	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 545		
58	58	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1	1 шт.	1	23 216,00	-	23 216	-	23 216	-	25 073	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 857		
59	59	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1, 2ПП120-1	1 шт.	1	32 618,00	-	32 618	-	32 618	-	35 227	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 609		
60	60	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	5 394,00	-	10 788	-	10 788	-	11 651	Казахстан
						-	-	-	-	-	863		

61	61	1312-0901-0106	Закладное устройство в стенках колодцев. Монтаж НР=61%	шт.	1	1 962,65	1,74	1 963	2	-	1 197	3 413	Казахстан
						1 960,91	0,78	1 961	1	-	253		
62	62	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	0,3	4 403,00	-	1 321	-	1 321	-	1 427	Казахстан
						-	-	-	-	-	106		
63	63	1122-0601-0103	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0003	670 408,61	31 736,70	201	10	122	69	292	Казахстан
						232 071,84	201,49	70	-	-	22		
64	64	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	2	35 152,00	-	70 304	-	70 304	-	75 928	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 624		
65	65	222-503-0201	Лестницы-стремянки С-6, С-7	1 т	0,05352	1 004 968,00	-	53 786	-	53 786	-	58 089	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 303		
66	66	1133-0303-0404	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР=80%	т	0,05352	18 114,09	-	969	-	201	615	1 711	Казахстан
						14 366,09	-	769	-	-	127		
67	67	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины НР=93%	м3 кладки	0,05	62 823,07	3 474,37	3 141	174	2 491	476	3 906	Казахстан
						9 529,52	725,36	476	36	-	289		

68	68	1110-0107-0105	Установка деревянных крышек НР=90%	м2	0,58	2 693,54	843,23	1 562	489	1 073	105	1 800	Казахстан
						-	201,82	-	117	-	133		
69	69	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	1 м2	0,58	3 285,00	-	1 905	-	1 905	-	2 057	Казахстан
						-	-	-	-	-	152		
70	70	1110-0116-0103	Антисептирование водными растворами НР=90%	м2 покрытий по фермам	0,58	26,90	3,21	16	2	14	1	18	Казахстан
						-	1,39	-	1	-	1		
71	71	1110-0107-0607	Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР=90%	м2	1,6	9 218,94	29,89	14 750	48	14 702	18	15 949	Казахстан
						-	12,78	-	20	-	1 181		
72	72	261-107-0747	Резина прессованная	1 кг	0,4	1 505,00	-	602	-	602	-	650	Казахстан
						-	-	-	-	-	48		
73	73	261-107-0997	Петля накладная	1 шт	8	389,00	-	3 112	-	3 112	-	3 361	Казахстан
						-	-	-	-	-	249		
74	74	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,002	498 437,00	-	997	-	997	-	1 077	Казахстан
						-	-	-	-	-	80		
75	75	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,4	11 436,98	2 688,32	4 575	1 075	2 974	906	5 919	Казахстан
						1 314,71	1 119,48	526	448	-	438		
76	76	1106-0101-0101	Отмостка бетонная толщиной 100 мм вокруг люка колодца. Устройство, В7,5 НР=91%	м3	0,4	30 879,03	1 755,90	12 352	702	10 887	826	14 232	Казахстан

						1 905,12	365,30	762	146	-	1 054		
Раздел 5 Водопровод поливочный													
77	78	1307-0401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	57 010,19	2 126,05	57 010	2 126	1 718	32 722	96 911	Казахстан
						53 165,84	476,11	53 166	476	-	7 179		
78	95	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,3673	102 452,68	-	37 631	-	5 725	31 587	74 755	Казахстан
						86 866,08	-	31 906	-	-	5 537		
79	96	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	367,3	124,03	1,46	45 556	536	621	43 511	96 192	Казахстан
						120,88	-	44 399	-	-	7 125		

Итого	**10 727 970**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 825 894
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 879 298
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	437 557
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 520 482
- накладные расходы, тенге	2 628 088
в т.ч. зарплата, тенге	236 528
перевозка грузов, тенге	79 545

- сметная прибыль (8 %), тенге	794 662
Всего	**10 727 970**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	111 571
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	367 460
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**224 140**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**11 431 141**
Договорной коэфицент К=0,95	**10 859 583,95**
НДС (12%)	1303150,07
Итого	**12 162 734,02**

Корректировка акта № 15/ прошло по акту № 15

Всего	**409 809**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	4 262
Затраты на производство строительно-монтажных работ в	14 037
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**8 562**
Договорной коэфицент К=0,95	**8 133,90**
НДС (12%)	976,07
Итого	**9 109,97**

Корректировка акта № 15

Договорной коэфицент К=0,95	**-8 133,90**
НДС (12%)	-976,07
Итого	**-9 109,97**

Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**436 670**
Договорной коэфицент К=0,95	**414 836,50**
НДС (12%)	49780,38
Итого	**464 616,88**

Договорной коэфицент К=0,95	**406 702,60**
НДС (12%)	48804,31

Итого	**455 506,91**

Итого с учетом корректировки Акта № 15

Договорной коэфицент К=0,95	**11 266 286,55**
НДС (12%)	1351954,39
Итого	**12 618 240,94**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Букенов Ж.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499
Эксперт_____ Зацепа Л.В
аттестат № KZ14VJE00058339
/ приказ №289 от 28.11.2022г./

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель_____ Галеев К.Т.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН: 021140006216

Директор _____ Рыспаев А.Т

Цена региона Северо-Казахстанская область г.Петропавловск

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные слаботочные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 100 от 09-12-2022

Акт № 22

приемки выполненных работ за июль от 28.07.2023 года

(Локальная смета 05-01-01)

Наружные слаботочные сети

Основание: РП - СС.СО

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	17,52	1 308,55	-	22 926	-	-	16 507	42 588	Казахстан
						1 308,55	-	22 926	-	-	3 155		
Раздел 2 Оборудование													

		(ПЛ)	Комплект уличного звукового оповещения /оборудование+поставка+монтаж/в комплект входит: 1. Шкаф коммутационный 19", стойка "CT1" 9U 600x450x500 мм - 1 шт; 2. Предусилитель (5 микрофонных/3 линейных вх., питание: 110-230 VAC/50/60 Hz "ITC Audio T-1S01" - 1 шт.; 3. Усилитель мощности ITC T-61500, одноканальный RMS 1500W, 70-100V - 1 шт.; 4. Микрофон конденсаторный, дикторский, настольный на гибкой шее ITC T-511C - 1шт.; 5. Всепогодный, колонный громкоговориель ITC T-703H - 14 шт.	1 комплект	1	10 267 857,14	-	10 267 857	-	10 267 857	-	11 089 286	Казахстан
						-	-	-	-	-	821 429		
3	7	522-101-0245-0002	Сетевой фильтр 19" для серверного шкафв, 8 Розеток, 700508102 /прим/	1 шт.	1	4 511,00	-	4 511	-	-	-	4 511	Казахстан
						-	-	-	-	4 511	-		
Раздел 3 Кабельная продукция													
4	8	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	329	446,68	193,29	146 958	63 592	18 852	62 515	226 231	Казахстан
						196,09	67,82	64 514	22 313	-	16 758		

			Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	61	120,26	1,14	7 336	70	1 475	4 190	12 448	Казахстан
						94,94	0,48	5 791	29	-	922		
6	10	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%	м кабеля	15	616,31	235,62	9 245	3 534	1 298	4 046	14 354	Казахстан
						294,14	80,52	4 412	1 208	-	1 063		
7	11	1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72%	м	35	419,99	5,42	14 700	190	394	10 174	26 864	Казахстан
						403,30	0,40	14 116	14	-	1 990		
9	13	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	10	819,23	5,39	8 192	54	733	5 342	14 617	Казахстан
						740,52	1,43	7 405	14	-	1 083		
10	14	243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	1 км	0,01	142 733,00	-	1 427	-	1 427	-	1 541	Казахстан
						-	-	-	-	-	114		
Раздел 4 Изделия и материалы													
11	15	1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72%	м	35	419,99	5,42	14 700	190	394	10 174	26 864	Казахстан
						403,30	0,40	14 116	14	-	1 990		

			Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	1 м	36,05	193,00	-	6 958	-	6 958	-	7 515	Казахстан
						-	-	-	-	-	557		
13	17	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72%	м	28	1 092,18	67,70	30 581	1 896	13 267	11 312	45 244	Казахстан
						550,65	10,47	15 418	293	-	3 351		
14	18	243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	1 м	28	266,00	-	7 448	-	7 448	-	8 044	Казахстан
						-	-	-	-	-	596		
15	19	1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72%	м	10	319,20	3,75	3 192	38	57	2 233	5 859	Казахстан
						309,76	0,26	3 098	3	-	434		
16	20	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	1 м	10,1	172,00	-	1 737	-	1 737	-	1 876	Казахстан
						-	-	-	-	-	139		
17	21	1308-0201-3413	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	294	59,00	0,43	17 346	126	1 502	11 359	31 001	Казахстан
						53,46	0,20	15 717	59	-	2 296		
18	23	1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР=61% :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0,3;	км кабеля	0,294	37 749,26	24 681,36	11 098	7 256	-	3 496	15 762	Казахстан
						13 067,90	6 425,87	3 842	1 889	-	1 168		
19	24	249-101-0404	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Кабель" размерами 250 м х 0,01 м	1 м	294	47,00	-	13 818	-	13 818	-	14 923	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 105		

	11 589 528
- зарплата рабочих-строителей, тенге	171 355
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	76 946
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 836
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 337 217
- оборудование, тенге	4 511
- накладные расходы, тенге	141 348
в т.ч. зарплата, тенге	12 721
- сметная прибыль (8 %), тенге	858 150
Всего	**11 589 528**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	120 484
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	396 816
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**242 046**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**12 348 874**
Договорной коэфицент К=0,95	**11 731 430,30**
НДС (12%)	1407771,64
Итого	**13 139 201,94**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499
Эксперт _____ **Зацепа Л.В**
аттестат № KZ14VJE00058339
/ приказ №289 от 28.11.2022г./

Принял: (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН: 021140006216

Директор _____ **Рысбаев А.Т**

Цена региона Северо-Казахстанская область г.Петропавловск

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 100 от 09-12-2022

Акт № 21

приемки выполненных работ за июль от 28.07.2023 года

(Локальная смета 04-01-05)

Молниезащита и заземление. ЭТ

Основание: РП - 2022 - ЭТ.СО

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1391-2102-0215	Устройство грозозащиты: замена молниеотводного наконечника, высота трубы до 60 м НР=0%	шт.	4	12 157,64	-	48 631	-	-	-	52 521	Казахстан
						12 157,64	-	48 631	-	-	3 890		
2	2	290-004-5001 (ПЛ)	Молниеотвод INDELEC ESE Prevectron 3 S 60	1 шт	4	1 944 008,04	-	7 776 032	-	7 776 032	-	8 398 115	Казахстан
						-	-	-	-	-	622 083		

3	3	290-004-5002 (ПЛ)	Мачта из оцинкованной стали INDELEC 1-ая секция, 2 м	1 шт	4	72 963,39	-	291 854	-	291 854	-	315 202	Казахстан
						-	-	-	-	-	23 348		
4	4	290-004-5003 (ПЛ)	Мачта из оцинкованной стали INDELEC 2-ая секция, 2 м	1 шт	4	68 288,39	-	273 154	-	273 154	-	295 006	Казахстан
						-	-	-	-	-	21 852		
5	5	217-301-0506	Электрод типа Э46 ГОСТ 9467-75, марки МР-3 диаметром 5 мм	1 кг	5	717,00	-	3 585	-	3 585	-	3 872	Казахстан
						-	-	-	-	-	287		
6	6	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	21	5 390,99	219,81	113 211	4 616	80 683	21 105	145 061	Казахстан
						1 329,15	66,65	27 912	1 400	-	10 745		
7	7	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	130	1 040,46	32,54	135 260	4 230	96 472	25 862	174 012	Казахстан
						265,83	10,47	34 558	1 361	-	12 890		

Итого	**9 383 789**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	111 101
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 846
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 761
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 521 779
- накладные расходы, тенге	46 967
в т.ч. зарплата, тенге	4 227
- сметная прибыль (8 %), тенге	695 095
Всего	**9 383 789**

Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	97 591
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	321 419
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**196 056**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**9 998 855**
Договорной коэфицент К=0,95	**9 498 912,43**
НДС (12%)	1139869,49
Итого	**10 638 781,92**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Букенов Ж.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499
Эксперт_____Зацепа Л.В
аттестат № KZ44VJE00058339
/ приказ №289 от 28.11.2022г /

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель_____Галеев К.Т.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО «ЛидерПроектСтрой»

БИН: 021140006216

Директор _____Рыспаев А.Т.

Цена региона Северо-Казахстанская область г.Петропавловск

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 100 от 09-12-2022

Акт № 20

приемки выполненных работ за июль от 28.07.2023 года

(Локальная смета 04-01-04)

Электроснабжение внеплощадочное. ЭС2

Основание: РП - 2022 - ЭС2. СО, РП - 2022-8-КЖ2. КЖ.И1

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1	1	1308-0101-2502	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Демонтаж оборудования НР=72% :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	подстанция	1	43 532,20	-	43 532	-	-	31 343	80 865	Казахстан
						43 532,20	-	43 532	-	-	5 990		

			Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Дмеонтаж оборудования /В РП №2 сущ./ НР=72% :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	шт.	6	1 590,14 1 176,55	413,59 171,40	9 541 7 059	2 482 1 028	- -	5 823 1 229	16 593	Казахстан
3	3	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72%	м	30	132,67 132,40	0,27 0,16	3 980 3 972	8 5	- -	2 863 547	7 390	Казахстан
4	4	1127-0901-0108	Ограждения металлические. Демонтаж НР=108% :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;	м	20	555,67 519,09	36,58 16,50	11 113 10 382	732 330	- -	11 569 1 815	24 497	Казахстан
5	5	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108%	м3 конструкции	0,6	4 427,94 2 482,48	1 945,46 794,71	2 657 1 489	1 167 477	- -	2 123 382	5 162	Казахстан
6	6	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	5,1	170,00 -	- -	867 -	- -	- -	- 69	936	Казахстан
7	7	412-102-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	61,2	55,00 -	- -	3 366 -	- -	- -	- 269	3 635	Казахстан
Раздел 2 Высоковольтное оборудование													
2.1 Фундамент под КТП													
8	8	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%	м3 грунта	16,842	3 077,83 3 077,83	- -	51 837 51 837	- -	- -	37 323 7 133	96 293	Казахстан

			Грунт (ручная). Погрузка	1 т	19,89	924,00	-	18 378	-	-	-	19 848	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 470		
10	10	412-101-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	238,68	67,00	-	15 992	-	-	-	17 271	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 279		
11	11	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93%	м3 основания	2,358	5 821,45	1 550,96	13 727	3 657	7 225	3 996	19 141	Казахстан
						1 206,44	615,76	2 845	1 452	-	1 418		
12	12	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	36	3 010,37	1 778,15	108 373	64 013	22 521	42 304	162 731	Казахстан
						606,64	389,23	21 839	14 012	-	12 054		
13	13	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	16	3 396,92	1 743,59	54 351	27 897	15 227	20 453	80 788	Казахстан
						701,62	381,66	11 226	6 107	-	5 984		
14	14	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	40	4 354,91	2 221,11	174 196	88 844	42 623	73 369	267 370	Казахстан
						1 068,23	486,19	42 729	19 448	-	19 805		
15	15	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	32,98	40 103,00	-	1 322 597	-	1 322 597	-	1 428 405	Казахстан
						-	-	-	-	-	105 808		
16	16	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /СУ4-4 и СТ4-4/ НР=93%	т металлических изделий	0,084	104 294,16	3 604,37	8 761	303	-	7 951	18 049	Казахстан
						100 689,79	1 088,03	8 458	91	-	1 337		

			Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91%	т	0,084	30 244,83	1 389,00	2 541	117	32	2 214	5 135	Казахстан
						28 471,83	489,14	2 392	41	-	380		
18	18	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07776	434 300,00	-	33 771	-	33 771	-	36 473	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 702		
19	19	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00624	567 060,00	-	3 538	-	3 538	-	3 821	Казахстан
						-	-	-	-	-	283		
20	20	1106-0101-0119	Монолитные заделки. Устройство /В10/ НР=91%	м3	1,4	36 526,47	2 138,38	51 137	2 994	41 356	6 761	62 530	Казахстан
						4 848,14	458,93	6 787	643	-	4 632		
21	21	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	45,124	1 204,25	29,55	54 341	1 333	34 032	17 816	77 929	Казахстан
						420,51	4,03	18 975	182	-	5 772		
22	22	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в бетонных стенах НР=69%	м2	2,88	4 467,41	69,92	12 866	201	1 852	7 520	22 017	Казахстан
						3 754,33	30,30	10 812	87	-	1 631		
23	23	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	1 м2	2,88	27 378,00	-	78 849	-	78 849	-	85 157	Казахстан

						-	-	-	-	-	6 566		
2.2 Оборудование КТП													
24	24	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	100	2,43	2,43	243	243	-	51	318	Казахстан
						-	0,71	-	71	-	24		
25	25	1308-0101-2502	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72%	подстанция	1	161 467,34	80 681,82	161 467	80 682	8 232	75 272	255 678	Казахстан
						72 553,67	31 991,29	72 554	31 991	-	18 939		
26	26	515-102-0420	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	1 шт.	1	2 775 274,00	-	2 775 274	-	-	-	2 775 274	Казахстан
						-	-	-	-	2 775 274	-		
27	27	1308-0103-0301	Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования /Для РП №2 сущ./ НР=72%	шт.	6	3 307,23	689,32	19 843	4 136	3 942	9 705	31 912	Казахстан

						1 906,91	265,00	11 765	1 714	-	2 364		
28	28	515-101-0108	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	1 шт.	2	2 305 410,00	-	4 610 820	-	-	-	4 610 820	Казахстан
						-	-	-	-	4 610 820	-		
29	29	247-302-0108	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 50/5А 5ВА	1 шт.	6	4 254,00	-	25 524	-	25 524	-	27 566	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 042		
2.3 Ограждение КТП													
30	30	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	2,88	2 173,25	-	6 259	-	-	4 506	11 626	Казахстан
						2 173,25	-	6 259	-	-	861		
31	31	414-104-0601	Грунт (ручная). Погрузка	1 т	4,32	924,00	-	3 992	-	-	-	4 311	Казахстан
						-	-	-	-	-	319		
32	32	412-101-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	51,84	67,00	-	3 473	-	-	-	3 751	Казахстан
						-	-	-	-	-	278		

			Заливка бетоном опор. Устройство /В15/ НР=91%	м3	2,88	41 930,14	1 832,52	120 759	5 278	91 678	22 718	154 955	Казахстан
						8 264,93	403,31	23 803	1 162	-	11 478		
34	34	1308-0103-3601	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования НР=72%	м2	62,4	13 096,89	591,24	817 246	36 893	535 631	185 638	1 083 115	Казахстан
						3 921,82	210,06	244 722	13 108	-	80 231		
35	35	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	1 м2	57,194	1 642,00	-	93 913	-	93 913	-	101 426	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 513		
36	36	214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	1 т	0,30989	404 610,00	-	125 385	-	125 385	-	135 416	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 031		
37	37	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,25308	498 437,00	-	126 144	-	126 144	-	136 236	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 092		
38	38	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	1 м	46,8	2 792,00	-	130 666	-	130 666	-	141 119	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 453		
39	39	261-107-0997	Петля со штифтом	1 шт.	4	389,00	-	1 556	-	1 556	-	1 680	Казахстан
						-	-	-	-	-	124		
2.4 Заземление КТП													

			Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%	м3 грунта	5	3 077,83	-	15 389	-	-	11 080	28 587	Казахстан
						3 077,83	-	15 389	-	-	2 118		
41	41	414-104-0601	Грунт (ручная). Погрузка	1 т	2,66	924,00	-	2 458	-	-	-	2 655	Казахстан
						-	-	-	-	-	197		
42	42	412-101-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	31,92	67,00	-	2 139	-	-	-	2 310	Казахстан
						-	-	-	-	-	171		
43	43	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	3,23	1 308,55	-	4 227	-	-	3 043	7 852	Казахстан
						1 308,55	-	4 227	-	-	582		
44	44	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	29,4	1 040,46	32,54	30 590	957	21 817	5 849	39 354	Казахстан
						265,83	10,47	7 815	308	-	2 915		
45	45	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	10	5 390,99	219,81	53 910	2 198	38 420	10 050	69 077	Казахстан
						1 329,15	66,65	13 292	667	-	5 117		
Раздел 3 Кабельная линия 10 кВ													
46	46	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%	м3 грунта	8,1	3 077,83	-	24 930	-	-	17 950	46 310	Казахстан

						3 077,65	-	24 930	-	-	3 430		
47	47	414-104-0601	Грунт (ручная). Погрузка	1 т	4,05	924,00	-	3 742	-	-	-	4 041	Казахстан
						-	-	-	-	-	299		
48	48	412-101-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	48,6	67,00	-	3 256	-	-	-	3 516	Казахстан
						-	-	-	-	-	260		
49	49	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	5,4	1 308,55	-	7 066	-	-	5 088	13 126	Казахстан
						1 308,55	-	7 066	-	-	972		
50	50	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%	м кабеля	60	334,56	216,91	20 074	13 015	-	9 310	31 735	Казахстан
						117,65	97,85	7 059	5 871	-	2 351		
51	51	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	2,07	2 781,00	-	5 757	-	5 757	-	6 218	Казахстан
						-	-	-	-	-	461		
52	52	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	65	590,01	293,80	38 351	19 097	3 959	16 093	58 800	Казахстан
						235,31	108,56	15 295	7 056	-	4 356		
53	53	1308-0201-0812	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%	м кабеля	5	885,93	371,85	4 430	1 859	413	2 017	6 963	Казахстан
						431,40	129,03	2 157	645	-	516		

			Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х35(ок)-10	1 км	0,07	3 098 931,00	-	216 925	-	216 925	-	234 279	Казахстан
						-	-	-	-	-	17 354		
55	55	1308-0201-1818	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4	4 181,89	114,89	16 728	460	581	11 431	30 412	Казахстан
						3 921,82	47,61	15 687	190	-	2 253		
56	56	243-903-0911	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КвТ-3-35/50-СЛ-М	1 шт.	4	26 543,00	-	106 172	-	106 172	-	114 666	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 494		
57	57	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее /прим/ НР=61% :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0,3;	км кабеля	0,03	37 749,26	24 681,36	1 132	740	-	357	1 608	Казахстан
						13 067,90	6 425,87	392	193	-	119		
58	58	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	1 м	30	66,00	-	1 980	-	1 980	-	2 138	Казахстан
						-	-	-	-	-	158		

	12 720 886
- зарплата рабочих-строителей, тенге	716 746
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	359 306
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	106 879
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 142 317
- оборудование, тенге	7 386 094
- накладные расходы, тенге	663 586
в т.ч. зарплата, тенге	59 723
перевозка грузов, тенге	57 663
- сметная прибыль (8 %), тенге	395 169
Всего	**12 720 886**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	55 482
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	182 730
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**111 460**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**13 070 558**
Договорной коэфицент К=0,95	**12 417 030,29**
НДС (12%)	1490043,64
Итого	**13 907 073,93**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____**Букенов Ж.Б.**

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель_____**Галеев К.Т.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499
Эксперт_____**Зацепа Л.В**
аттестат № KZ14VJE00058839
/ приказ №289 от 28.11.2022г.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН: 021140006216

Директор _____ **Рысбаев А.Т**

Цена региона Северо-Казахстанская область г.Петропавловск

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 100 от 09-12-2022

Акт № 19
приемки выполненных работ за июль от 28.07.2023 года
(Локальная смета 04-01-02)
Электроосвещение наружное. ЭН

Основание: РП - 2022. ЭН. СО

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Электрооборудование													
1	8	1133-0109-0119	Мачты прожекторные стальные с площадками и лестницей. Установка НР=80%	т	13,976	116 741,59	65 134,63	1 631 580	910 322	31 194	748 630	2 570 627	Казахстан
						49 374,98	17 581,80	690 065	245 723	-	190 417		
2	11	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования /ЯУО/ НР=72%	шкаф	4	37 227,25	9 190,88	148 909	36 764	10 178	84 386	251 959	Казахстан
						25 491,83	3 808,90	101 967	15 236	-	18 664		

3	12	584-001-0002 (ПЛ)	Ящик управления освещением ЯУО9601 - 4174 с автоматическими выключателями 3Р - 1х160 А, 1Р -1х1 А, контактор 1х150 А, таймер, фотореле, Іном = 125 А, IP 54 /ЯУО №1.1 и 4.1/	1 комплект	2	106 632,14	-	213 264	-	-	-	213 264	Казахстан
						-	-	-	-	213 264	-		
4	13	584-001-0003 (ПЛ)	Ящик управления освещением ЯУО9601 - 4174 с автоматическими выключателями 3Р - 1х160 А, 1Р -1х1 А, контактор 1х150 А, таймер, фотореле, Іном = 125 А, IP 54 /ЯУО № 2.1 и 3.1/	1 комплект	2	106 632,14	-	213 264	-	-	-	213 264	Казахстан
						-	-	-	-	213 264	-		
5	20	1308-0304-0306	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1800х400х600 мм. Установка НР=72%	шт.	1	7 805,30	3 568,27	7 805	3 568	165	3 952	12 698	Казахстан
						4 072,24	1 417,27	4 072	1 417	-	941		
6	21	584-001-0006 (ПЛ)	Щит управления освещением, Іном=100А, IP 54, в составе: корпус металлический ГРЩ УХЛ3 SMART, Іном=1600А, IP 31, 1800(h)х400х600 мм, Панель боковая для ВРУ 1800(h)х400х600 мм, (2 шт/комплект) SMART, Цоколь для ВРУ 1800(h)х400х600 мм, SMART, Кнопка управления, d=22 мм, неон/240 В, 1з+1р, APBB-22N "I-0" /12 шт./	1 комплект	1	46 634,82	-	46 635	-	-	-	46 635	Казахстан
						-	-	-	-	46 635	-		
7	22	1308-0305-0608	Прожектор с лампой мощностью 2175 Вт. Установка отдельно на стальной мачте /прим/ НР=72%	шт.	192	18 790,90	9 649,61	3 607 853	1 852 725	304 758	1 665 469	5 695 188	Казахстан

						7 554,01	4 493,65	1 450 370	862 781	-	421 866		
Раздел 3 Кабели и кабельные изделия													
8	31	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	26,48	226,10	226,10	5 987	5 987	-	982	7 527	Казахстан
						-	51,50	-	1 364	-	558		
9	32	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	13,65	277,89	277,89	3 793	3 793	-	622	4 768	Казахстан
						-	63,30	-	864	-	353		
10	33	412-102-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	163,8	55,00	-	9 009	-	-	-	9 730	Казахстан
						-	-	-	-	-	721		
11	34	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%	м3 грунта	0,82	3 077,83	-	2 524	-	-	1 817	4 688	Казахстан
						3 077,83	-	2 524	-	-	347		
12	35	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	2,73	1 308,55	-	3 572	-	-	2 572	6 636	Казахстан
						1 308,55	-	3 572	-	-	492		

13	36	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	24,57	38,23	38,23	939	939	-	194	1 224	Казахстан
						-	10,93	-	269	-	91		
14	37	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	24,57	247,68	120,19	6 085	2 953	-	3 191	10 018	Казахстан
						127,49	52,89	3 132	1 300	-	742		
15	38	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%	м кабеля	220	334,56	216,91	73 603	47 720	-	34 135	116 357	Казахстан
						117,65	97,85	25 883	21 527	-	8 619		
16	39	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР=72%	м кабеля	15	101,38	62,16	1 521	932	-	726	2 427	Казахстан
						39,22	28,04	588	421	-	180		
17	40	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	13,65	2 781,00	-	37 961	-	37 961	-	40 998	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 037		
18	41	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	200	480,78	204,18	96 156	40 836	12 180	41 347	148 503	Казахстан
						215,70	71,43	43 140	14 286	-	11 000		
19	42	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах /в траншее/ НР=72%	м кабеля	20	446,68	193,29	8 934	3 866	1 146	3 800	13 753	Казахстан
						196,09	67,82	3 922	1 356	-	1 019		

20	43	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%	м кабеля	1170	616,31	235,62	721 083	275 675	101 264	315 613	1 119 632	Казахстан
						294,14	80,52	344 144	94 208	-	82 936		
21	44	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы /по мачте освещения/ НР=72%	м кабеля	1611	408,71	160,25	658 432	258 163	84 368	291 407	1 025 826	Казахстан
						196,09	55,14	315 901	88 831	-	75 987		
22	45	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	9	120,26	1,14	1 082	10	218	618	1 836	Казахстан
						94,94	0,48	854	4	-	136		
23	46	243-110-0655	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х70+1х35 (мк)-1	1 км	0,15	2 100 176,00	-	315 026	-	315 026	-	340 228	Казахстан
						-	-	-	-	-	25 202		
24	47	243-110-0551	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х50+1х25 (мк)-0,66	1 км	0,17	1 543 575,00	-	262 408	-	262 408	-	283 401	Казахстан
						-	-	-	-	-	20 993		
25	48	243-110-0547	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х16 (мк)-0,66	1 км	0,1	843 612,00	-	84 361	-	84 361	-	91 110	Казахстан

						-	-	-	-	-	6 749		
26	49	243-110-0545	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х16+1х10 (мк)-0,66	1 км	0,155	605 945,00	-	93 921	-	93 921	-	101 435	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 514		
27	50	243-110-0804	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х10 (ок)-0,66	1 км	0,065	419 157,00	-	27 245	-	27 245	-	29 425	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 180		
28	51	243-110-0803	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х6,0 (ок)-0,66	1 км	0,09	272 606,00	-	24 535	-	24 535	-	26 498	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 963		
29	52	243-110-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66	1 км	0,01	209 659,00	-	2 097	-	2 097	-	2 265	Казахстан
						-	-	-	-	-	168		
30	53	243-110-0801	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,2	148 209,00	-	29 642	-	29 642	-	32 013	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 371		
31	54	243-214-1304	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 7х2,5	1 км	1,63	490 934,00	-	800 222	-	800 222	-	864 240	Казахстан
						-	-	-	-	-	64 018		
32	55	243-214-1305	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 7х4	1 км	0,44	634 661,00	-	279 251	-	279 251	-	301 591	Казахстан
						-	-	-	-	-	22 340		

33	56	1308-0206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям НР=72%	м трассы	60	869,53	44,00	52 172	2 640	13 075	26 763	85 250	Казахстан
						607,61	11,90	36 457	714	-	6 315		
34	57	243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	1 км	0,06	147 825,00	-	8 870	-	8 870	-	9 580	Казахстан
						-	-	-	-	-	710		
35	58	1308-0201-1811	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	60	1 910,71	114,89	114 643	6 893	73 630	26 623	152 567	Казахстан
						568,66	47,61	34 120	2 857	-	11 301		
36	59	294-001-0001 (ПЛ)	Муфта ответвительная термоусаживаемая 4ПТО-1-50/95-4/35, наружной установки, для кабелей напряжением до 1 кВ, магистраль сеч 50...95 мм2, ответвление сеч 4...35 мм2, с пластмассовой изоляцией, с брорней	1 шт	60	38 306,25	-	2 298 375	-	2 298 375	-	2 482 245	Казахстан
						-	-	-	-	-	183 870		
37	60	1308-0201-1804	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	114	1 833,64	114,89	209 035	13 097	137 816	45 756	275 174	Казахстан
						509,84	47,61	58 122	5 428	-	20 383		

38	61	294-001-0002 (ПЛ)	Муфта ответвительная термоусаживаемая 4ПТО-1-16/50-1,5/6, наружной установки, для кабелей напряжением до 1 кВ, магистраль сеч 16...50 мм2, ответвление сеч 1,5...6 мм2, с пластмассовой изоляцией, с брорней	1 шт	114	21 197,32	-	2 416 495	-	2 416 495	-	2 609 815	Казахстан
						-	-	-	-	-	193 320		
39	62	294-001-0003 (ПЛ)	Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО16-95/1,5-10, наружной установки, для кабелей напряжением до 1 кВ, магистраль сеч 16...95 мм2, ответвление сечением 1,5...10 мм2, с пластмассовой изоляцией	1 шт	174	645,54	-	112 323	-	112 323	-	121 309	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 986		
40	63	294-001-0004 (ПЛ)	Термоусаживаемая ремонтная манжета ТРМ 100/25-1000, наружной установки, для муфт 4ПТО-1-16/50-1,5/6	1 шт	114	15 358,04	-	1 750 816	-	1 750 816	-	1 890 881	Казахстан
						-	-	-	-	-	140 065		
41	64	294-001-0005 (ПЛ)	Термоусаживаемая ремонтная манжета ТРМ 200/50-1000, наружной установки, для муфт 4ПТО-1-50/95-4/35	1 шт	60	24 341,07	-	1 460 464	-	1 460 464	-	1 577 301	Казахстан
						-	-	-	-	-	116 837		
42	65	1308-0201-4311	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж НР=72%	шт.	6	7 052,06	12,19	42 312	73	2 418	28 691	76 683	Казахстан

						6 636,89	4,51	39 821	27	-	5 680		
43	66	294-001-0006 (ПЛ)	Муфта соединительная термоусаживаемая ПСТк-в-(4-14)/(1,5-2,5) наружной установки для контрольных кабелей напряжением до 1 кВ с пластмассовой изоляцией с броней, сечением 4-14х1,5-2,5 мм2	1 шт	4	2 912,50	-	11 650	-	11 650	-	12 582	Казахстан
						-	-	-	-	-	932		
44	67	294-001-0007 (ПЛ)	Муфта соединительная термоусаживаемая ПСТк-в-(4-10)/(4-10) наружной установки для контрольных кабелей напряжением до 1 кВ с пластмассовой изоляцией с броней, сечением 4-10х4-10 мм2	1 шт	2	2 769,64	-	5 539	-	5 539	-	5 982	Казахстан
						-	-	-	-	-	443		
45	68	1308-0201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4	2 221,85	114,89	8 887	460	584	5 784	15 845	Казахстан
						1 960,91	47,61	7 844	190	-	1 174		
46	69	243-903-2017	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х70/120-ВЛ	1 шт.	4	6 781,00	-	27 124	-	27 124	-	29 294	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 170		

47	70	1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	16	2 221,85	114,89	35 550	1 838	2 337	23 139	63 384	Казахстан
						1 960,91	47,61	31 375	762	-	4 695		
48	71	243-903-2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х25/50-ВЛ	1 шт.	16	5 896,00	-	94 336	-	94 336	-	101 883	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 547		
49	72	261-404-0530	Сжимы ответвительные У 731М У3	100 шт.	0,18	5 671,00	-	1 021	-	1 021	-	1 103	Казахстан
						-	-	-	-	-	82		
Раздел 4 Материалы													
50	73	1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72%	м	48	939,59	94,67	45 100	4 544	4 100	27 449	78 353	Казахстан
						759,51	34,75	36 456	1 668	-	5 804		
51	74	241-101-0118	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм	1 м	48	1 255,00	-	60 240	-	60 240	-	65 059	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 819		
52	75	1308-0201-3417	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	20	106,21	1,30	2 124	26	204	1 372	3 776	Казахстан

						94,71	0,59	1 894	12	-	280		
53	76	241-207-1203	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	1 м	20	1 386,00	-	27 720	-	27 720	-	29 938	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 218		
54	77	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее /прим/ НР=61% :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0,3;	км кабеля	0,24	37 749,26	24 681,36	9 060	5 924	-	2 854	12 867	Казахстан
						13 067,90	6 425,87	3 136	1 542	-	953		
55	78	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	1 м	240	66,00	-	15 840	-	15 840	-	17 107	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 267		
Раздел 5 Электромонтажные изделия													
56	79	243-907-0704	Стойка кабельная типа К 1151УТ1,5	1 шт.	175	1 165,00	-	203 875	-	203 875	-	220 185	Казахстан
						-	-	-	-	-	16 310		
57	80	243-907-0504	Полка кабельная марки К 1161 УТ1,5	1 шт.	525	644,00	-	338 100	-	338 100	-	365 148	Казахстан
						-	-	-	-	-	27 048		
58	81	243-907-3801	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	1 шт.	350	144,00	-	50 400	-	50 400	-	54 432	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 032		
59	82	261-404-0518	Подвеска К1167У3, для крепления АСБ досок, оцинкованная	100 шт.	1,75	41 910,00	-	73 343	-	73 343	-	79 209	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 867		
60	83	261-107-0312	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	1 т	1,2921	79 643,00	-	102 907	-	102 907	-	111 140	Казахстан

						-	-	-	-	-	8 233		
61	84	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,6475	435 218,00	-	281 804	-	281 804	-	304 348	Казахстан
						-	-	-	-	-	22 544		
62	85	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,13808	498 437,00	-	68 824	-	68 824	-	74 330	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 506		
63	86	1121-0103-0102	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах НР=72%	м лотков	10	2 724,97	5,34	27 250	53	19 219	5 759	35 650	Казахстан
						797,78	2,01	7 978	20	-	2 641		
64	87	243-907-1205	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм	1 м	10	3 006,00	-	30 060	-	30 060	-	32 465	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 405		

Итого	**24 584 649**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 247 337
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 479 801
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 362 807
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 195 648
- оборудование, тенге	473 163
- накладные расходы, тенге	3 393 651
в т.ч. зарплата, тенге	305 429
перевозка грузов, тенге	9 009
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 786 041
Всего	**24 584 649**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	250 759

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	825 880
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**503 763**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**26 165 051**
Договорной коэфицент К=0,95	**24 856 798,53**
НДС (12%)	2982815,82
Итого	**27 839 614,35**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель_____**Галеев К.Т.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499
Эксперт_____**Зацепа Л.В**
аттестат №К214УЕ00058339
/ приказ №289 от 28.11.2022г /

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН: 021140006216

Директор _____ **Рыслаев А.Т**

Цена региона Северо-Казахстанская область г.Петропавловск

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 100 от 09-12-2022

Акт № 18

приемки выполненных работ за июль от 28.07.2023 года

(Локальная смета 04-01-01)

Наружные сети электроснабжения. Фундаменты под мачты

Основание: РП - 2022-КЖ1. КЖ.И

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	594	226,10	226,10	134 303	134 303	-	22 026	168 835	Казахстан
						-	51,50	-	30 591	-	12 506		

			Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	88,5	277,89	277,89	24 593	24 593	-	4 033	30 916	Казахстан
						-	63,30	-	5 602	-	2 290		
3	3	412-102-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	593,6875	55,00	-	32 653	-	-	-	35 265	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 612		
4	4	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	12,3	3 693,39	-	45 429	-	-	32 709	84 389	Казахстан
						3 693,39	-	45 429	-	-	6 251		
5	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	81,2	1 308,55	-	106 254	-	-	76 503	197 378	Казахстан
						1 308,55	-	106 254	-	-	14 621		
6	6	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	730,8	38,23	38,23	27 938	27 938	-	5 751	36 384	Казахстан
						-	10,93	-	7 988	-	2 695		
7	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	730,8	247,68	120,19	181 005	87 835	-	94 912	297 990	Казахстан
						127,49	52,89	93 170	38 652	-	22 073		

		[illegible]	Подготовка бетонная. Устройство /В10/ НР=91%	м3	11,32	32 909,85	1 755,90	372 540	19 877	331 097	23 388	427 602	Казахстан
						1 905,12	365,30	21 566	4 135	-	31 674		
9	15	1106-0101-0109	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом более 25 м3. Устройство /В20, F100, W4/ростверк Рсм-1/ НР=91%	м3	106	35 955,30	1 842,98	3 811 262	195 356	3 310 171	316 484	4 457 966	Казахстан
						2 884,29	396,70	305 735	42 050	-	330 220		
10	16	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм ГОСТ 23279-2012 /С1/	1 т	1,26392	331 233,00	-	418 652	-	418 652	-	452 144	Казахстан
						-	-	-	-	-	33 492		
11	17	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 /С2/	1 т	0,19608	354 275,00	-	69 466	-	69 466	-	75 023	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 557		
12	18	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм	1 т	1,24248	391 464,00	-	486 386	-	486 386	-	525 297	Казахстан
						-	-	-	-	-	38 911		
13	19	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	1 т	0,02844	408 502,00	-	11 618	-	11 618	-	12 547	Казахстан
						-	-	-	-	-	929		
14	20	1106-0101-0119	Подливка бетонная. Устройство /В25/ НР=91%	м3	0,8	42 039,95	2 138,38	33 632	1 711	28 043	3 864	40 496	Казахстан
						4 848,14	458,93	3 879	367	-	3 000		

того **6 842 232**

зарплата рабочих-строителей, тенге	576 033
затраты на эксплуатацию машин, тенге	491 613
в т.ч. зарплата машинистов, тенге	129 385
материалы, изделия и конструкции, тенге	4 655 433
накладные расходы, тенге	579 670
в т.ч. зарплата, тенге	52 170
перевозка грузов, тенге	32 653
сметная прибыль (8 %), тенге	506 831
Всего	**6 842 232**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	71 159
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	234 364
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**142 955**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**7 290 710**
Договорной коэфицент К=0,95	**6 926 174,76**
НДС (12%)	831140,97
Итого	**7 757 315,73**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Букенов Ж.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499
Эксперт_____Зацепа Л.В
аттестат № KZ14VJE00058339
/ приказ №289 от 28.11.2022г./

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель_____Галеев К.Т.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН: 021140006216

Директор _____Рыспаев А.Т

Цена региона Северо-Казахстанская область г.Петропавловск

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 100 от 09-12-2022

Акт № 17

приемки выполненных работ за июль от 28.07.2023 года

(Локальная смета 04-01-03)

Электроснабжение внутриплощадочное. ЭС1

Основание: РП - 2022 - ЭС1. СО

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Высоковольтное оборудование													
1.1 Фундамент под ДЭС													
1	1	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	1	10 689,48	2 688,32	10 689	2 688	6 686	2 264	13 989	Казахстан
						1 314,71	1 119,48	1 315	1 119	-	1 036		
2	2	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	0,00501	187 669,81	3 146,34	940	16	924	8	1 024	Казахстан
						-	1 396,64	-	7	-	76		
3	3	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	4	4 354,91	2 221,11	17 420	8 884	4 262	7 337	26 737	Казахстан
						1 068,23	486,19	4 273	1 945	-	1 980		

						-	-	-	-	-	1 120		
10	10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	64	1 308,55	-	83 747	-	-	60 298	155 569	Казахстан
						1 308,55	-	83 747	-	-	11 524		
11	11	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%	м кабеля	210	334,56	216,91	70 258	45 551	-	32 584	111 069	Казахстан
						117,65	97,85	24 707	20 549	-	8 227		
12	12	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР=72%	м кабеля	351	101,38	62,16	35 584	21 818	-	16 998	56 789	Казахстан
						39,22	28,04	13 766	9 842	-	4 207		
13	13	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	32	2 781,00	-	88 992	-	88 992	-	96 111	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 119		
14	14	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	579	480,78	204,18	278 372	118 220	35 261	119 699	429 917	Казахстан
						215,70	71,43	124 890	41 358	-	31 846		
15	15	1308-0201-0813	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине /по конструкциям КТП и электрощитовым помещениям/ НР=72%	м кабеля	90	1 259,20	569,12	113 328	51 221	7 398	52 386	178 971	Казахстан
						607,88	200,54	54 709	18 049	-	13 257		
16	16	1308-0201-0811	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%	м кабеля	508	739,38	300,35	375 605	152 578	43 724	167 028	586 044	Казахстан
						352,96	103,70	179 304	52 680	-	43 411		

			Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	20	1 032,95	505,03	20 659	10 101	1 146	9 412	32 477	Казахстан
						470,62	182,99	9 412	3 660	-	2 406		
18	18	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	20	626,63	275,19	12 533	5 504	1 146	5 627	19 613	Казахстан
						294,14	96,59	5 883	1 932	-	1 453		
19	19	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	43	446,68	193,29	19 207	8 311	2 464	8 171	29 568	Казахстан
						196,09	67,82	8 432	2 916	-	2 190		
20	20	243-110-0523	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х16 (ок)-0,66	1 км	0,02	784 165,00	-	15 683	-	15 683	-	16 938	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 255		
21	21	243-110-0804	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х10 (ок)-0,66	1 км	0,01	419 157,00	-	4 192	-	4 192	-	4 527	Казахстан
						-	-	-	-	-	335		
22	22	243-110-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66	1 км	0,01	209 659,00	-	2 097	-	2 097	-	2 265	Казахстан
						-	-	-	-	-	168		
23	23	243-113-0661	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1	1 км	0,52	6 282 773,00	-	3 267 042	-	3 267 042	-	3 528 405	Казахстан
						-	-	-	-	-	261 363		

31	31	243-903-1601	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1СТп-4-150/240-СЛ-сб	1 шт.	2	25 709,00	-	51 418	-	51 418	-	55 531	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 113		
32	32	1308-0201-2701	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	12 726,43	114,89	12 726	115	846	8 505	22 929	Казахстан
						11 765,46	47,61	11 765	48	-	1 698		
33	33	243-903-1601	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1СТп-4-25/50-СЛ-сб	1 шт.	1	20 330,00	-	20 330	-	20 330	-	21 956	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 626		
34	34	1308-0201-1817	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	10	4 182,75	114,89	41 828	1 149	1 460	28 580	76 041	Казахстан
						3 921,82	47,61	39 218	476	-	5 633		

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб	1 шт.	10	17 745,00	-	177 450	-	177 450	-	191 646	Казахстан
						-	-	-	-	-	14 196		
36	36	1308-0201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4	2 221,85	114,89	8 887	460	584	5 784	15 845	Казахстан
						1 960,91	47,61	7 844	190	-	1 174		
37	37	243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	1 шт.	4	13 658,00	-	54 632	-	54 632	-	59 003	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 371		
38	38	1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	14	2 221,85	114,89	31 106	1 608	2 045	20 246	55 460	Казахстан
						1 960,91	47,61	27 453	667	-	4 108		

			Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-25/50-СЛ-нб	1 шт.	14	10 838,00	-	151 732	-	151 732	-	163 871	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 139		
Раздел 3 Электромонтажные изделия													
40	40	243-907-0702	Стойка кабельная типа К 1150УТ1,5	1 шт.	158	738,00	-	116 604	-	116 604	-	125 932	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 328		
41	41	243-907-0502	Полка кабельная марки К 1160 УТ2,5	1 шт.	158	559,00	-	88 322	-	88 322	-	95 388	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 066		
42	42	243-907-3801	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	1 шт.	316	144,00	-	45 504	-	45 504	-	49 144	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 640		
43	43	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,5846	521 841,00	-	305 068	-	305 068	-	329 473	Казахстан
						-	-	-	-	-	24 405		
44	44	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,12466	535 338,00	-	66 736	-	66 736	-	72 075	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 339		
Раздел 4 Материалы													
45	45	1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72%	м	40	931,78	-	37 271	-	6 891	21 874	63 877	Казахстан

46	46	241-101-0118	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм	1 м	40	1 255,00	-	50 200	-	50 200	-	54 216	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 016		
47	47	1308-0201-3417	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	43	106,11	-	4 563	-	490	2 933	8 096	Казахстан
						94,71	-	4 073	-	-	600		
48	48	241-207-1203	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	1 м	43	1 386,00	-	59 598	-	59 598	-	64 366	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 768		
49	49	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее /прим/ НР=61% ;К1трр=0.3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0,3;	км кабеля	0,21	35 711,34	-	7 499	-	4 755	1 674	9 907	Казахстан
						13 067,90	-	2 744	-	-	734		
50	50	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	1 м	210	66,00	-	13 860	-	13 860	-	14 969	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 109		
51	51	214-209-0211	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	1 кг	0,00495	528,00	-	3	-	3	-	3	Казахстан
						-	-	-	-	-	-		

Итого **35 805 124**

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 681 097
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	494 308
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	172 832
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 145 327
- оборудование, тенге	25 446 429
- накладные расходы, тенге	1 258 435
в т.ч. зарплата, тенге	113 259
перевозка грузов, тенге	14 058
- сметная прибыль (8 %), тенге	767 458
Всего	**35 805 124**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	107 730
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	354 812
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**216 425**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**36 484 091**
Договорной коэфицент К=0,95	**34 659 886,45**
НДС (12%)	4159186,37
Итого	**38 819 072,82**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499
Эксперт _____ **Зацепа Л.В**
аттестат № KZ14VJE00058339
/ приказ №289 от 28.11.2022г /

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН: 021140006216

Директор _____ **Рысбаев А.Т**

Цена региона Северо-Казахстанская область г.Петропавловск

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173**

(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 100 от 09-12-2022

Акт № 16

приемки выполненных работ за июль от 28.07.2023 года

(Локальная смета 07-01-01)

Благоустройство территории

Основание: РП - 2022 - ГП

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Покрытие территории													
2.1 Футбольное поле (искусственная трава) (тип 1)													
1	11	1127-0403-0202	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	7920	3 160,02	286,97	25 027 358	2 272 802	22 350 319	1 175 350,00	28 298 925,00	Казахстан
						51,04	86,37	404 237,00	684 050	-	2 096 217,00		
2	12	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 5-10 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98.1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	7920	570,54	292,99	4 518 677	2 320 481	1 793 959	1 202 721,00	6 179 110,00	Казахстан

						51,04	89,57	404 237,00	709 394	-	457 712,00		
3	13	1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 5-10 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98.1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 /до толщ. 5 см/ НР=108% Коб =-1 :К1трр=10;К1трм=10;К1экс=10;К1мат =10;	м2 основания	-7920	1 084,73	137,59	-8 591 062	-1 089 713	-7 501 349	-378 924,00	-9 687 585,00	Казахстан
						-	44,30	-	-350 856	-	-717 599,00		
4	14	8601-0703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-60 мм (без учета материала и работ по подготовке основания) НР=94%	м2	3100	1 649,00	492,00	5 111 900	1 525 200	-	3 823 168,00	9 649 873,44	Казахстан
						1 157,00	155,00	3 586 700,00	480 500	-	714 805,44		
5	16	297-001-0002	Разметка белого цвета. компании Italgreen, Италия (кпл)	1 м2	31,31	11 044,64	-	345 842	-	345 842	-	373 509,37	Казахстан
						-	-	-	-	-	27 667,36		
6	17	297-001-0003	Клей двухкомпонентный Stauf (Германия),с отвердителем. для склейки покрытия (кпл)	1 кг	547,9746	3 696,43	-	2 025 549	-	2 025 549	-	2 187 592,88	Казахстан
						-	-	-	-	-	162 043,92		
7	18	297-001-0004	Шовная лента, шириной 30 см (кпл)	1 м	1174,2424	513,39	-	602 848	-	602 848	-	651 075,49	Казахстан
						-	-	-	-	-	48 227,81		
8	21	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	364	2 965,16	45,04	1 079 318	16 395	642 344	461 444,00	1 664 023,00	Казахстан
						1 155,44	18,36	420 580,00	6 683	-	123 261,00		
9	22	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/ Коб =0,016	1 м3	5,824	41 747,00	-	243 135	-	243 135	-	262 586,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	19 451,00		
2.2 Проезд (асфальтобетон) (тип II)													
10	23	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108% Коб =0,15	м3 материала основания в плотном теле	108,855	4 725,63	1 449,89	514 408	157 828	333 178	66 169,00	627 023,00	Казахстан
						214,99	347,85	23 403,00	37 865	-	46 446,00		

11	24	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	725,7	3 027,68	292,99	2 197 187	212 623	1 947 525	110 204,00	2 491 982,00	Казахстан
						51,04	89,57	37 040,00	65 001	-	184 591,00		
12	25	1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 /до толщ. 26 см/ НР=108%:К1трр=11;К1трм=11;К1экс =11;К1мат=11;	м2 основания	7920	1 134,99	151,35	8 989 121	1 198 692	7 790 429	416 817,00	10 158 413,00	Казахстан
						-	48,73	-	385 942	-	752 475,00		
16	29	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	213	2 960,33	-	630 550	-	384 442	265 798,00	968 056,00	Казахстан
						1 155,44	-	246 109,00	-	-	71 708,00		
17	30	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.15/ Коб =0,043	1 м3	9,159	41 747,00	-	382 361	-	382 361	-	412 950,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	30 589,00		
Раздел 3 МАФы													
18	31	297-001-0007	Комплект футбольных ворот стационарных, переносных, угловых флажков (кпл)	1 комплект	1	4 285 714,29	-	4 285 714	-	4 285 714	-	4 628 571,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	342 857,14		
19	32	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%	м3 грунта	9,11916	3 077,83	-	28 067	-	-	20 208,00	52 137,00	Казахстан
						3 077,83	-	28 067,00	-	-	3 862,00		
20	33	1127-0201-0401	Сооружения водосбросные из лотков. Устройство НР=108%	м лотка	347	5 721,12	2 663,89	1 985 229	924 370	179 330	1 357 223,00	3 609 848,00	Казахстан
						2 540,43	1 081,15	881 529,00	375 159	-	267 396,00		

Итого по смете **62 528 090**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 031 902

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 7 538 678

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 393 738
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 805 621
- накладные расходы, тенге	8 520 178
в т.ч. зарплата, тенге	766 816
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 631 711
Всего	**62 528 090**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	650 292
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	2 141 747
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 306 403**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**66 626 532**
Договорной коэфицент К=0,95	**63 295 205,47**
НДС (12%)	7595424,66
Итого	**70 890 630,13**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

Представитель технического надзора

ТОО "Акбозат LTD"

БИН 050140013499

Эксперт _____ **Зацепа Л.В**

Аттестат № KZ14VJE00058339

/ приказ №289 от 28.11.2022г./

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО «ЛидерПроектСтрой»

БИН: 021140006216

Директор _____ **Рысбаев А.Т**