Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/Б);

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4673513	805488	251	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003034431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
I	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерчес кими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/Б);	293 589 020	58 318 283							6 998 194	65 316 477
	АКТ 5		58 318 283							6 998 194	65 316 477
	Всего к оплате		**58 318 283**							**6 998 194**	**65 316 477**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Тасов Ж.К.**

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Кенжабаев М.**

Инженер-эксперт _____ **Алтыбасов Е.**

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Циханов В.**

Главный инженер проекта _____ **Аманова Ю.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шарин С.**

Заместитель генерального директора по капитальному строительству _____ **Тюрдиз С.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Подрядчик : ТОО "Inter Construction"

Технадзор : ТОО "Политехстрой"

Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/Б);

Договор №251 от 21-08-2020 года

АКТ №5

приемки выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. Монолитные стены											
		Вес опалубки согласно письма от заказчика, составляет за 1м2 - 0,1243665т Монолитная стена Вид-2-1шт											
1.					2768,31		339524		54439				603335
				122,6466361		542,56		66544		219120			
	E11-06160 1-0202 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		1781,88	181,42	218541	22251	--	44692			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1.	131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,	0,004 м3	0,490587		45767		22453					
С													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86									
1.2.	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,8 98,117309		326		31986			
С											
2.	С121-0605 10-1802	-Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1016876	901890 --	-- --	91711 --	-- --	91711 --	-- 7337	99048
3.				122,6466361	1180,39 420,61	740,94 162,55	144771 51587	90874 19936	2310 --	65086 16789	226646
	Е11-06160 1-0402 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Конструкции стен в крупношитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	146672	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00042 0,051512		44840		2310			
С											
4.	С121-0201 01-1001	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	23,2909608	18652 --	-- --	434423 --	-- --	434423 --	-- 34754	469177
5.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6424264	212819 --	-- --	349540 --	-- --	349540 --	-- 27963	377503
6.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8135068	221796 --	-- --	402229 --	-- --	402229 --	-- 32178	434407
7.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т	0,439181	228894 --	-- --	100526 --	-- --	100526 --	-- 8042	108568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
8.	Е11-06160 1-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кзм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,4559331	22920,71	2459,74	79212	8501	2322	64449	155155
					19788,97	704,27	68389	2434	--	11493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6 20,735599		112		2322			
9.	Е11-06160 1-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кзм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,439181	41263,37	2485,58	18122	1092	295	15516	36329
					38105,8	716,97	16735	315	--	2691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6 2,635086		112		295			
10.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0957093	212819	--	20369	--	20369	--	21998
					--	--	--	--	--	1630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.				0,0266001	228894	--	6089	--	6089	--	6576
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	487	
12.				0,1223094	20894,28	2459,74	2556	301	55	2080	5007
	Е11-06160 1-0602 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кзм=0,94	-Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		17986,54	704,27	2200	86	--	371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			4	0,489238							
С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			112		55			
		Монолитная стена Вид-3, Вид-3н-2шт									
13.				346,6908893	2768,31	542,56	959747	188102	153885	619397	1705476
	Е11-06160 1-0202 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кзм=0,94	-Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		1781,88	181,42	617760	62897	--	126332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			0,004	1,386764							
С	131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3			45767		63468			
13.2.			0,8	277,352711							
	286164	Гвозди строительные ГОСТ	кг			326		90417			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С 14.		283-75		0,2874449	901890	--	259244	--	259244	--	279983
	С121-0605 10-1802	-Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т		--	--	--	--	--	20739	
15.				346,6908893	1180,39	740,94	409230	256878	6529	183983	640670
	Е11-06160 1-0402 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кзм=0,94	-Конструкции стен в крупношитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		420,61	162,55	145823	56355	--	47457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	146672	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	0,00042 т	0,14561		44840		6529			
С 16.				68,2181779	18652	--	1272405	--	1272405	--	1374198
	С121-0201 01-1001	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	101792	
17.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,9109307	212819	--	619501	--	619501	--	669061
					--	--	--	--	--	49560	
18.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,8145161	221796	--	846044	--	846044	--	913728
					--	--	--	--	--	67684	
19.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6081417	228894	--	368094	--	368094	--	397542
					--	--	--	--	--	29448	
20.				6,7254469	22920,71	2459,74	154152	16543	4519	125422	301940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-06160 1-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		19788,97	704,27	133090	4737	--	22366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6 40,352681		112		4520			
21.				1,6081417	41263,37	2485,58	66357	3997	1080	56814	133025
	Е11-06160 1-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		38105,8	716,97	61280	1153	--	9854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6 9,64885		112		1081			
		Монолитная стена Вид-4, Вид-4н-2шт									
22.				346,6908893	2768,31	542,56	959747	188102	153885	619397	1705476
	Е11-06160 1-0202 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 ,	-Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени	м2 конструкций		1781,88	181,42	617760	62897	--	126332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кэм=0,94	эксплуатации машин - 0,94									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,004 м3	1,386764		45767		63468			
С											
22.2.	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,8 кг	277,352711		326		90417			
С											
23.				0,2874449	901890	--	259244	--	259244	--	279983
	С121-0605 10-1802	-Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т		--	--	--	--	--	20739	
24.				346,6908893	1180,39	740,94	409230	256878	6529	183983	640670
	Е11-06160 1-0402 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Конструкции стен в крупношитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		420,61	162,55	145823	56355	--	47457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	146672	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	0,00042 т	0,14561		44840		6529			
С											
25.				60,0727238	18652	--	1120476	--	1120476	--	1210115
	С121-0201 01-1001	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	89638	
26.				3,4794071	212819	--	740484	--	740484	--	799723
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	59239	
27.				3,0245216	221796	--	670827	--	670827	--	724493
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т		--	--	--	--	--	53666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
28.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3327745	228894 / --	-- / --	305064 / --	-- / --	305064 / --	-- / 24405	329469
29.	Е11-06160 1-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	6,5039287	22920,71 / 19788,97	2459,74 / 704,27	149075 / 128706	15998 / 4581	4371 / --	121291 / 21629	291995
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1. С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6 39,023572		112		4371			
30.	Е11-06160 1-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,3327745	41263,37 / 38105,8	2485,58 / 716,97	54995 / 50786	3313 / 956	896 / --	47085 / 8166	110246
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6 7,996647		112		896			
31.				0,4704	212819	--	100110	--	100110	--	108119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	8009	
32.				0,1617	228894	--	37012	--	37012	--	39973
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2961	
33.				0,6321	20894,28	2459,74	13207	1555	283	10751	25875
	Е11-06160 1-0602 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		---	---	---	---	---	---	
					17986,54	704,27	11369	445	--	1917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			4	2,5284							
С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			112		283			
		Монолитная стена Вид-5, Вид-5н-2шт									
34.					2768,31		829103		132938		1473321
	Е11-06160 1-0202 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	299,4981647	---	---	---	---	---	---	
					1781,88	181,42	533668	54335	--	109135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			0,004	1,197993							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3			45767		54829			
34.2.			0,8	239,598532							
С	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг			326		78109			
35.				0,248317	901890	--	223955	--	223955	--	241871
	С121-0605 10-1802	-Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т		--	--	--	--	--	17916	
36.				299,4981647	1180,39	740,94	353525	221911	5641	158938	553460
	Е11-06160 1-0402 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кзм=0,94	-Конструкции стен в крупношитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		420,61	162,55	125973	48684	--	40997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			0,00042	0,125789							
С	146672	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т			44840		5640			
37.				58,863633	18652	--	1097924	--	1097924	--	1185758
	С121-0201 01-1001	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	87834	
38.				1,4013999	212819	--	298245	--	298245	--	322104
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	23860	
39.				3,7942289	221796	--	841545	--	841545	--	908868
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	67324	
40.				1,2960308	228894	--	296654	--	296654	--	320386
	С121-0503	-Сталь арматурная	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-3001	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	23732	
41.				5,1956288	22920,71	2459,74	119087	12780	3491	96893	233258
	Е11-06160 1-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		19788,97	704,27	102816	3659	--	17278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.			6	31,173773							
С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			112		3491			
42.				1,2960308	41263,37	2485,58	53479	3221	872	45787	107207
	Е11-06160 1-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		38105,8	716,97	49386	929	--	7941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.			6	7,776185							
С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			112		871			
		Монолитная стена Вид-6-1шт									
43.				122,6527203	2768,31	542,56	339540	66547	54441	219131	603365
	Е11-06160 1-0202 Изм. и доп. вып.	-Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.	м2 конструкций		1781,88	181,42	218552	22252	--	44694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1. С	131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,004 м3	0,490611		45767		22454			
43.2. С	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,8 кг	98,122176		326		31988			
44.	С121-0605 10-1802	-Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	0,1016926 т		901890 ---	-- --	91716 --	-- --	91716 --	-- 7337	99053
45.	Е11-06160 1-0402 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	122,6527203 м2 конструкций (без вычета проемов)		1180,39 420,61	740,94 162,55	144778 51590	90879 19937	2309 --	65090 16789	226657
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. С	146672	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	0,00042 т	0,051514		44840		2310			
46.	С121-0201 01-1001	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	23,2909078 м3		18652 ---	-- --	434422 --	-- --	434422 --	-- 34754	469176
47.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32	1,7141408 т		212819 ---	-- --	364802 --	-- --	364802 --	-- 29184	393986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм СТ РК 2591-2014									
48.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,813299	221796 / --	-- / --	402182 / --	-- / --	402182 / --	-- / 32175	434357
49.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4455245	228894 / --	-- / --	101978 / --	-- / --	101978 / --	-- / 8158	110136
50.	Е11-06160 1-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кзм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,5274398	22920,71 / 19788,97	2459,74 / 704,27	80851 / 69804	8677 / 2484	2370 / --	65783 / 11731	158365
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1. С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6 21,164639		112		2370			
51.	Е11-06160 1-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кзм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,4455245	41263,37 / 38105,8	2485,58 / 716,97	18384 / 16977	1107 / 319	300 / --	15740 / 2730	36854
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. С	128064	Проволока из низкоуглеродистой	кг	6 2,673147		112		299			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74									
52.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0957091	212819 ---	-- ---	20369 ---	-- ---	20369 ---	-- 1629	21998
53.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0266	228894 ---	-- ---	6089 ---	-- ---	6089 ---	-- 487	6576
54.	Е11-06160 1-0602 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кзм=0,94	-Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1223091	20894,28 --- 17986,54	2459,74 --- 704,27	2556 --- 2200	301 --- 86	55 --- --	2080 --- 371	5007
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.	С 128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	4 кг	0,489236		112		55			
		Монолитная стена Вид-7, Вид-7н-2шт									
55.	Е11-06160 1-0202 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96	-Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей -	м2 конструкций	68,3199961	2768,31 --- 1781,88	542,56 --- 181,42	189131 --- 121738	37068 --- 12395	30325 --- --	122060 --- 24895	336086

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	, Кэм=0,94	0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1. С	131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,004 м3	0,27328		45767		12507			
55.2. С	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,8 кг	54,655997		326		17818			
56.	С121-0605 10-1802	-Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0566448	901890 --	-- --	51087 --	-- --	51087 --	-- 4087	55174
57.	Е11-06160 1-0402 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Конструкции стен в крупношитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	68,3199961	1180,39 420,61	740,94 162,55	80644 28736	50621 11106	1287 --	36256 9352	126252
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1. С	146672	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	0,00042 т	0,028694		44840		1287			
58.	С121-0201 01-1001	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	12,2436357	18652 --	-- --	228368 --	-- --	228368 --	-- 18269	246638
59.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4609818	212819 --	-- --	98106 --	-- --	98106 --	-- 7848	105954
60.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная	т	0,85148	221796 --	-- --	188855 --	-- --	188855 --	-- 15108	203963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
61.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2832582	228894 / --	-- / --	64836 / --	-- / --	64836 / --	-- / 5187	70023
62.	Е11-06160 1-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кзм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,3124617	22920,71 / 19788,97	2459,74 / 704,27	30083 / 25972	3228 / 924	883 / --	24476 / 4365	58923
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1. С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6 7,87477		112		882			
63.	Е11-06160 1-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кзм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2832582	41263,37 / 38105,8	2485,58 / 716,97	11688 / 10794	704 / 203	190 / --	10007 / 1736	23431
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1. С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6 1,699549		112		190			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитная стена Вид-8-1шт									
64.					2768,31		630495		101094		1120393
				227,7545324		542,56		123571		406906	
	Е11-06160 1-0202 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кзм=0,94	-Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		1781,88	181,42	405830	41319	--	82992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,004 м3	0,911018		45767		41695			
64.2.	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,8 кг	182,203626		326		59398			
65.				0,1888336	901890	--	170307	--	170307	--	183932
	С121-0605 10-1802	-Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т		--	--	--	--	--	13625	
66.					1180,39		268839		4289		420881
				227,7545324		740,94		168753		120865	
	Е11-06160 1-0402 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кзм=0,94	-Конструкции стен в крупношитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		420,61	162,55	95797	37022	--	31176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.	146672 С	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	0,00042 т	0,095657		44840		4289			
67.					18652		753710		753710		814007
				40,4090886		--		--		--	
	С121-0201 01-1001	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	60297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.				5,658316	212819	--	1204197	--	1204197	--	1300533
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	96336	
69.				2,2626608	221796	--	501849	--	501849	--	541997
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	40148	
70.				1,1588499	228894	--	265254	--	265254	--	286474
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	21220	
71.				7,9209768	22920,71	2459,74	181554	19484	5322	147717	355613
	Е11-06160 1-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		19788,97	704,27	156748	5579	--	26342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6 47,525861		112		5323			
С											
72.				1,1588499	41263,37	2485,58	47818	2880	779	40941	95859
	Е11-06160 1-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени	т		38105,8	716,97	44159	831	--	7101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатации машин - 0,94									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6 6,953099		112		779			
С											
73.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6116218	212819	--	130165	--	130165	--	140578
					--	--	--	--	--	10413	
74.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1701	228894	--	38935	--	38935	--	42050
					--	--	--	--	--	3115	
75.	Е11-06160 1-0602 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,7817218	20894,28	2459,74	16334	1923	351	13296	32000
					17986,54	704,27	14060	551	--	2370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4 3,126887		112		350			
С											
		Монолитная стена Вид-9-1шт									
76.	Е11-06160 1-0202	-Опалубка объемно-переставная	м2 конструк	313,0908912	2768,31	542,56	866732	169872	138971	559368	1540188
					1781,88	181,42	557889	56801	--	114088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кзм=0,94	("тоннельная") бетонных ций конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,004 м3	1,252364		45767		57317			
76.2.	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,8 кг	250,472713		326		81654			
77.	С121-0605 10-1802	-Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2595868	901890	--	234119	--	234119	--	252848
					--	--	--	--	--	18729	
78.	Е11-06160 1-0402 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кзм=0,94	-Конструкции стен в крупношитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструк ций (без вычета проемов)	313,0908912	1180,39	740,94	369569	231982	5896	166152	578579
					420,61	162,55	131691	50894	--	42858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.	146672 С	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	0,00042 т	0,131498		44840		5896			
79.	С121-0201 01-1001	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	47,72727	18652	--	890209	--	890209	--	961426
					--	--	--	--	--	71217	
80.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	6,6682442	212819	--	1419129	--	1419129	--	1532659
					--	--	--	--	--	113530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
81.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7374326	221796	--	607152	--	607152	--	655724
					--	--	--	--	--	48572	
82.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5095817	228894	--	345534	--	345534	--	373177
					--	--	--	--	--	27643	
83.	Е11-06160 1-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	9,4056767	22920,71	2459,74	215585	23135	6321	175405	422269
					19788,97	704,27	186129	6624	--	31279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1. С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6 56,43406		112		6321			
84.	Е11-06160 1-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,5095817	41263,37	2485,58	62290	3752	1014	53332	124872
					38105,8	716,97	57524	1082	--	9250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.	128064	Проволока из	кг	6 9,05749		112		1014			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74									
85.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6116218	212819 ---	-- ---	130165 ---	-- ---	130165 ---	-- 10413	140578
86.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1701	228894 ---	-- ---	38935 ---	-- ---	38935 ---	-- 3115	42050
87.	Е11-06160 1-0602 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кзм=0,94	-Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,7817218	20894,28 --- 17986,54	2459,74 --- 704,27	16334 --- 14060	1923 --- 551	351 --- --	13296 --- 2370	32000
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4 3,126887		112		350			
С											
		Монолитная стена Вид-10-1шт									
88.	Е11-06160 1-0202 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12	-Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда	м2 конструкций	213,0608969	2768,31 --- 1781,88	542,56 --- 181,42	589818 --- 379648	115599 --- 38654	94571 --- --	380654 --- 77638	1048110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1. C	131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,004 м3	0,852244		45767		39005			
88.2. C	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,8 кг	170,448718		326		55566			
89.	С121-0605 10-1802	-Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1766509	901890 --	-- --	159320 --	-- --	159320 --	-- 12746	172065
90.	Е11-06160 1-0402 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Конструкции стен в крупношитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	213,0608969	1180,39 420,61	740,94 162,55	251495 89616	157866 34634	4013 --	113068 29165	393727
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1. C	146672	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	0,00042 т	0,089486		44840		4013			
91.	С121-0201 01-1001	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	38,7545432	18652 --	-- --	722850 --	-- --	722850 --	-- 57828	780678
92.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,9016144	212819 --	-- --	617519 --	-- --	617519 --	-- 49401	666920
93.	С121-0503	-Сталь арматурная	т	1,7998526	221796	--	399200	--	399200	--	431136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-3201	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	31936	
94.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9173818	228894 ---	-- --	209983 ---	-- --	209983 ---	-- 16799	226782
95.	Е11-06160 1-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	4,701467	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	107761 93037	11564 3311	3160 --	87677 15635	211073
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1. С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6 28,208802		112		3159			
96.	Е11-06160 1-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,9173818	41263,37 38105,8	2485,58 716,97	37854 34958	2280 658	616 --	32410 5621	75885
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1. С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром	кг	6 5,504291		112		616			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,1 мм ГОСТ 3282-74									
97.				0,5452363	212819	--	116037	--	116037	--	125320
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	9283	
98.				0,1519	228894	--	34769	--	34769	--	37551
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2782	
99.				0,6971363	20894,28	2459,74	14566	1715	312	11857	28537
	Е11-06160 1-0602 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		17986,54	704,27	12539	491	--	2114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.			4	2,788545							
С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			112		312			
		Монолитная стена Вид-11-1шт									
100.				213,0608969	2768,31	542,56	589818	115599	94571	380654	1048110
	Е11-06160 1-0202 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		1781,88	181,42	379648	38654	--	77638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1.	131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,004 м3	0,852244		45767		39005			
С											
100.2.	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,8 кг	170,448718		326		55566			
С											
101.				0,1766509	901890	--	159320	--	159320	--	172065
	С121-0605 10-1802	-Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т		--	--	--	--	--	12746	
102.				213,0608969	1180,39	740,94	251495	157866	4013	113068	393727
	Е11-06160 1-0402 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кэтр=0,96 , Кэм=0,94	-Конструкции стен в крупношитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		420,61	162,55	89616	34634	--	29165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1.	146672	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	0,00042 т	0,089486		44840		4013			
С											
103.				38,7545432	18652	--	722850	--	722850	--	780678
	С121-0201 01-1001	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	57828	
104.				2,9016144	212819	--	617519	--	617519	--	666920
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	49401	
105.				1,7998526	221796	--	399200	--	399200	--	431136
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	31936	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9266218	228894 --	-- --	212098 --	-- --	212098 --	-- 16968	229066
107.	Е11-06160 1-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кзм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	4,701467	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	107761 93037	11564 3311	3160 --	87677 15635	211073
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1. С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6 28,208802		112		3159			
108.	Е11-06160 1-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кзм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,9266218	41263,37 38105,8	2485,58 716,97	38236 35310	2303 664	623 --	32736 5678	76650
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1. С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6 5,559731		112		623			
109.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,5452363	212819 --	-- --	116037 --	-- --	116037 --	-- 9283	125320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
110.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1519	228894 --	-- --	34769 --	-- --	34769 --	-- 2782	37551
111.	Е11-06160 1-0602 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,6971363	20894,28 17986,54	2459,74 704,27	14566 12539	1715 491	312 --	11857 2114	28537
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1. С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	4 кг	2,788545		112		312			
		Монолитная стена Вид-12, Вид-12н-2шт									
112.	Е11-06160 1-0202 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кэм=0,94	-Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	70,9545414	2768,31 1781,88	542,56 181,42	196424 126432	38497 12873	31495 --	126767 25855	349047
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1. С	131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150	0,004 м3	0,283818		45767		12990			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86									
112.2.	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,8 кг	56,763633		326		18505			
С 113.	С121-0605 10-1802	-Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0588291	901890 --	-- --	53057 --	-- --	53057 --	-- 4245	57302
114.				70,9545414	1180,39	740,94	83754	52573	1336	37654	131121
	Е11-06160 1-0402 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кзм=0,94	-Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		420,61	162,55	29845	11534	--	9713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1.	146672	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	0,00042 т	0,029801		44840		1336			
С 115.	С121-0201 01-1001	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	15,9345445	18652 --	-- --	297211 --	-- --	297211 --	-- 23777	320988
116.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1911199	212819 --	-- --	253493 --	-- --	253493 --	-- 20279	273772
117.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2708436	221796 --	-- --	281868 --	-- --	281868 --	-- 22549	304417
118.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,1447727	228894 --	-- --	33138 --	-- --	33138 --	-- 2651	35789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
119.	E11-06160 1-0608 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кзм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,4619635	22920,71	2459,74	56430	6056	1654	45913	110530
					19788,97	704,27	48720	1734	--	8187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1.	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6 14,771781		112		1654			
120.	E11-06160 1-0607 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96 , Кзм=0,94	-Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1447727	41263,37	2485,58	5974	360	97	5115	11976
					38105,8	716,97	5517	104	--	887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1.	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6 0,868636		112		97			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	36018694	3181052	26115244	6896083	46347962
			Тенге		--	--	6722405	855708	--	3433184	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	34265615	
Материалы	Тенге	1130818	
Всего заработная плата	Тенге		7578113
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	15256490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местные материалы	Тенге				7974850				
		Накладные расходы	Тенге				6896083				
		Сметная прибыль	Тенге				3292936				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				44454634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7479
		Сметная заработная плата	Тенге					7578113			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1753079				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1753079				
		Сметная прибыль	Тенге				140246				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1893325				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				46347959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7479
		Сметная заработная плата	Тенге					7578113			
		РАЗДЕЛ 2. Лестница									
121.				10,8675	17570,35	8131,81	190946	88372	10419	100575	314843
	E11-06190 9-0301 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона		8479,88	1690,1	92155	18367	--	23322	
122.					18652		205741		205741		222200
				11,0305125		--		--		--	
	C121-0201 01-1001	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	16459	
123.				10,8675	10103,64	163,87	109801	1781	55621	48004	170429
	E11-06190 9-0101 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона		4821,6	32,42	52399	352	--	12624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1.			0,27	2,934225							
	280090 С	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2			6057		17773			
123.2.			0,67	7,281225							
	281584 С	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные ГОСТ 4981-87	м			2611		19011			
123.3.			0,037	0,402097							
	281586 С	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект /м2 опалубки			42349		17028			
124.				10,8675	2657,92	151,87	28885	1650	--	25099	58302
	E11-06190 9-0201 Изм. и доп. вып.	-Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж	м3 бетона		2506,06	31,88	27235	346	--	4319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10	опалубки									
125.				2,2836275	212819	--	485999	--	485999	--	524879
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	38880	
126.				0,36643	221796	--	81273	--	81273	--	87775
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	6502	
127.				0,0859425	228894	--	19672	--	19672	--	21245
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1574	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1122317	91804	858725	173678	1399673
			Тенге		--	--	171788	19066	--	103680	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1122317	
Материалы	Тенге	66040	
Всего заработная плата	Тенге		190854
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	586944	
Местные материалы	Тенге	205741	
Накладные расходы	Тенге	173678	
Сметная прибыль	Тенге	103680	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1399674	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		153
Сметная заработная плата	Тенге		190854
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1399674	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		153
Сметная заработная плата	Тенге		190854
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		47747635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ:АР									
		РАЗДЕЛ 1. Крепление газобетонных блоков для наружных стен на отм.+3,760 : +31,360									
		Фрагмент 9/9н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 4									
1.				9,12	8060,4	489,49	73511	4464	16263	50097	133497
	E11-08030 1-0303 1108-0301 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3		5787,68	118,89	52784	1084	--	9889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ	0,000951 т	0,008673		654763		5679			
		23118-2012									
1.2.	249731 С	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	19,24 кг	175,4688		44		7721			
2.				66,88	484,72	0,08	32418	6	20385	11188	47094
	E11-08030 1-0401 1108-0301 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стыки. Заделка монтажной пеной НР - 93%; СП - 8%	м стыка		179,83	0,04	12027	3	--	3488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,187 шт.	12,50656		1630		20386			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	E11-09030 5-0305 1109-0305 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,392	45808,74 22645,7	9255,82 2151,74	17957 8877	3628 843	5452 --	6707 1973	26637
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. С	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,005 т	0,00196		473440		928			
3.2. С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,004 т	0,001568		633858		994			
3.3. С	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,031 т	0,012152		219512		2668			
4.	E11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,392	77677,52 62171,2	7187,72 1391,53	30450 24371	2818 545	3261 --	29402 4788	64639
5.	E11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,02176	378231,69 67567,2	2257,49 729,54	8230 1470	49 16	6711 --	1382 769	10381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл									
8.				0,27608	45808,74	9255,82	12647	2555	3840	4724	18760
	Е11-09030 5-0305 1109-0305 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		22645,7	2151,74	6252	594	--	1390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.			0,005	0,00138							
С	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т			473440		654			
8.2.			0,004	0,001104							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633858		700			
8.3.			0,031	0,008558							
С	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219512		1879			
9.				0,00928	378231,69	2257,49	3510	21	2862	589	4427
	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки Ст НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		67567,2	729,54	627	7	--	328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			1	0,00928							
С	279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т			308407		2862			
		Фрагмент 11/11н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
10.				13,6	8060,4	489,49	109621	6657	24252	74706	199074
	Е11-08030 1-0303 1108-0301 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3		5787,68	118,89	78712	1617	--	14746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,000951 т	0,012934		654763		8468			
С											
10.2.	249731	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	19,24 кг	261,664		44		11513			
С											
11.				94,6	484,72	0,08	45855	8	28835	15825	66614
	E11-08030 1-0401 1108-0301 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стыки. Заделка монтажной пеной НР - 93%; СП - 8%	м стыка		179,83	0,04	17012	4	--	4934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,187 шт.	17,6902		1630		28835			
С											
12.				0,5282	45808,74	9255,82	24196	4889	7346	9038	35893
	E11-09030 5-0305 1109-0305 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		22645,7	2151,74	11961	1137	--	2659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,005 т	0,002641		473440		1250			
С											
12.2.	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ	0,004 т	0,002113		633858		1339			
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1759.0-87									
12.3.			0,031	0,016374							
	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219512		3594			
С											
13.				0,031	378231,69	2257,49	11725	70	9560	1969	14790
	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий		67567,2	729,54	2095	23	--	1096	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			1	0,031							
	279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т			308407		9561			
С											
		Фрагмент 12-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
14.				6,8	8060,4	489,49	54811	3329	12126	37353	99537
	Е11-08030 1-0303 1108-0301 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		5787,68	118,89	39356	808	--	7373	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			0,000951	0,006467							
	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			654763		4234			
С											
14.2.			19,24	130,832							
	249731	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг			44		5757			
С											
15.				79,6	484,72	0,08	38584	7	24263	13315	56051
	Е11-08030 1-0401 1108-0301 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка		179,83	0,04	14314	3	--	4152	
		НР - 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,187 шт.	14,8852		1630		24263			
16.	E11-09030 5-0305 1109-0305 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,5155	45808,74 22645,7	9255,82 2151,74	23614 11674	4771 1109	7169 --	8820 2595	35030
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,005 т	0,002577		473440		1220			
16.2.	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,004 т	0,002062		633858		1307			
16.3.	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,031 т	0,01598		219512		3508			
17.	E11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0136	378231,69 67567,2	2257,49 729,54	5144 919	31 10	4194 --	864 481	6488
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	279860 С	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0136		308407		4194			
		Фрагмент 13/13н-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
18.	E11-08030 1-0303 1108-0301 -0303 РСНБ РК 2015	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,68	8060,4 5787,68	489,49 118,89	37723 27086	2291 556	8346 --	25708 5074	68505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,000951 т	0,004451		654763		2914			
С											
18.2.	249731	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	19,24 кг	90,0432		44		3962			
С											
19.	E11-08030 1-0401 1108-0301 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	47,76	484,72	0,08	23150	4	14557	7989	33631
					179,83	0,04	8589	2	--	2491	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,187 шт.	8,93112		1630		14558			
С											
20.	E11-09030 5-0305 1109-0305 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,30354	45808,74	9255,82	13905	2810	4221	5194	20626
					22645,7	2151,74	6874	653	--	1528	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,005 т	0,001518		473440		719			
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.2.			0,004	0,001214							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633858		770			
20.3.			0,031	0,00941							
С	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219512		2066			
21.				0,01002	378231,69	2257,49	3790	23	3090	636	4780
	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		67567,2	729,54	677	7	--	354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			1	0,01002							
С	279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т			308407		3090			
		Фрагмент 14-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
22.				4,2	8060,4	489,49	33854	2056	7490	23071	61479
	Е11-08030 1-0303 1108-0301 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3		5787,68	118,89	24308	499	--	4554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.			0,000951	0,003994							
С	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			654763		2615			
22.2.			19,24	80,808							
С	249731	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг			44		3556			
23.				28,68	484,72	0,08	13902	2	8743	4798	20195
	Е11-08030 1-0401 1108-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Стыки. Заделка монтажной пеной НР - 93%; СП - 8%	м стыка		179,83	0,04	5157	1	--	1496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 9										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,187 шт.	5,36316		1630		8742			
24.				0,20364	45808,74	9255,82	9328	1885	2831	3484	13838
	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций		22645,7	2151,74	4612	438	--	1025	
		НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,005 т	0,001018		473440		482			
24.2.	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,004 т	0,000815		633858		516			
24.3.	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,031 т	0,006313		219512		1386			
25.				0,00981	378231,69	2257,49	3710	22	3025	623	4680
	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий		67567,2	729,54	663	7	--	347	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	279860 С	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,00981		308407		3025			
		Фрагмент 15-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
26.				6,9	8060,4	489,49	55617	3377	12305	37902	101001
	Е11-080301-0303 1108-0301-0303	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого	м3		5787,68	118,89	39935	820	--	7482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. С	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,000951 т	0,006562		654763		4296			
26.2. С	249731	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	19,24 кг	132,756		44		5841			
27.				28,68	484,72	0,08	13902	2	8743	4798	20195
	Е11-08030 1-0401 1108-0301 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стыки. Заделка монтажной пеной НР - 93%; СП - 8%	м стыка		179,83	0,04	5157	1	--	1496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1. С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,187 шт.	5,36316		1630		8742			
28.				0,15912	45808,74	9255,82	7289	1473	2213	2723	10813
	Е11-09030 5-0305 1109-0305 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		22645,7	2151,74	3603	342	--	801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. С	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,	0,005 т	0,000796		473440		377			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т									
28.2.			0,004	0,000636							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633858		403			
28.3.			0,031	0,004933							
С	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219512		1083			
29.				0,15912	317203	--	50473	--	50473	--	54511
	С121-0501 04-0304 2105-0104 -0304 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		--	--	--	--	--	4038	
		СП - 8%									
30.				120	29	--	3480	--	3480	--	3758
	С121-1302 01-1103 2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		--	--	--	--	--	278	
		СП - 8%									
31.				0,0011304	3161283	--	3574	--	3574	--	3859
	С121-1005 02-1819 2110-0502 -1819 РСНБ РК 2015	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т		--	--	--	--	--	286	
		СП - 8%									
32.				0,01785	378231,69	2257,49	6751	40	5505	1134	8516
	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий		67567,2	729,54	1206	13	--	631	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			1	0,01785							
С	279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т			308407		5505			
		Фрагмент 16-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
33.				3,75	8060,4	489,49	30226	1836	6686	20599	54892
	Е11-08030 1-0303 1108-0301 -0303 РСНБ РК 2015	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		5787,68	118,89	21704	446	--	4066	

Изм. и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16	НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,000951 т	0,003566		654763		2335			
33.2.	249731 С	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	19,24 кг	72,15		44		3175			
34.				28,68	484,72	0,08	13902	2	8743	4798	20195
	Е11-08030 1-0401 1108-0301 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стыки. Заделка монтажной пеной НР - 93%; СП - 8%	м стыка		179,83	0,04	5157	1	--	1496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,187 шт.	5,36316		1630		8742			
35.				0,24096	45808,74	9255,82	11038	2230	3351	4123	16374
	Е11-09030 5-0305 1109-0305 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		22645,7	2151,74	5457	518	--	1213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,005 т	0,001205		473440		570			
35.2.			0,004	0,000964							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633858		611			
35.3.			0,031	0,00747							
С	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219512		1640			
36.				0,23844	317203	--	75634	--	75634	--	81685
	С121-0501 04-0304 2105-0104 -0304 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		--	--	--	--	--	6051	
		СП - 8%									
37.				0,00252	262672	--	662	--	662	--	715
	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	53	
		СП - 8%									
38.				96	29	--	2784	--	2784	--	3007
	С121-1302 01-1103 2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		--	--	--	--	--	223	
		СП - 8%									
39.				0,0009042	3161283	--	2858	--	2858	--	3087
	С121-1005 02-1819 2110-0502 -1819 РСНБ РК 2015	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т		--	--	--	--	--	229	
		СП - 8%									
40.				0,00816	378231,69	2257,49	3086	18	2517	518	3893
	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки Ст	т металлических изделий		67567,2	729,54	551	6	--	288	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.			1	0,00816							
С	279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т			308407		2517			

Фрагмент 17-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.	E11-08030 1-0303 1108-0301 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3	3,15	8060,4 5787,68	489,49 118,89	25390 18231	1542 374	5617 --	17303 3415	46109
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,000951 т	0,002996		654763		1961			
41.2.	249731 С	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	19,24 кг	60,606		44		2667			
42.	E11-08030 1-0401 1108-0301 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стыки. Заделка монтажной пеной НР - 93%; СП - 8%	м стыка	24,48	484,72 179,83	0,08 0,04	11866 4402	2 1	7462 --	4095 1277	17238
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,187 шт.	4,57776		1630		7462			
43.	E11-09030 5-0305 1109-0305 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,147	45808,74 22645,7	9255,82 2151,74	6734 3329	1361 316	2044 --	2515 740	9989
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.			0,005	0,000735							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т			473440		348			
43.2.			0,004	0,000588							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633858		373			
43.3.			0,031	0,004557							
С	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219512		1000			
44.				0,14574	317203	--	46229	--	46229	--	49927
	С121-0501 04-0304 2105-0104 -0304 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		--	--	--	--	--	3698	
		СП - 8%									
45.				0,00126	262672	--	331	--	331	--	357
	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	26	
		СП - 8%									
46.				60	29	--	1740	--	1740	--	1879
	С121-1302 01-1103 2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		--	--	--	--	--	139	
		СП - 8%									
47.				0,0005652	3161283	--	1787	--	1787	--	1930
	С121-1005 02-1819 2110-0502 -1819 РСНБ РК 2015	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т		--	--	--	--	--	143	
		СП - 8%									
48.				0,01164	378231,69	2257,49	4403	26	3591	739	5553
	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий		67567,2	729,54	786	8	--	411	
		НР - 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.			1	0,01164							
С	279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т			308407		3590			
		Фрагмент 18-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
49.				2,7	8060,4	489,49	21763	1322	4814	14831	39522
	Е11-08030 1-0303 1108-0301 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3		5787,68	118,89	15627	321	--	2928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.			0,000951	0,002568							
С	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			654763		1681			
49.2.			19,24	51,948							
С	249731	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг			44		2286			
50.				23,28	484,72	0,08	11284	2	7096	3894	16393
	Е11-08030 1-0401 1108-0301 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стыки. Заделка монтажной пеной НР - 93%; СП - 8%	м стыка		179,83	0,04	4186	1	--	1214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.			0,187	4,35336							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1630		7096			
51.				0,147	45808,74	9255,82	6734	1361	2044	2515	9989
	Е11-09030 5-0305 1109-0305	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и	т конструкций		22645,7	2151,74	3329	316	--	740	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	уголок НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. С	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,005 т	0,000735		473440		348			
51.2. С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,004 т	0,000588		633858		373			
51.3. С	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,031 т	0,004557		219512		1000			
52.	С121-0501 04-0304 2105-0104 -0304 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 СП - 8%	т	0,14574	317203 --	-- --	46229 --	-- --	46229 --	-- 3698	49927
53.	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,00126	262672 --	-- --	331 --	-- --	331 --	-- 26	357
54.	С121-1302 01-1103 2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	60	29 --	-- --	1740 --	-- --	1740 --	-- 139	1879
55.	С121-1005 02-1819 2110-0502 -1819 РСНБ РК	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0005652	3161283 --	-- --	1787 --	-- --	1787 --	-- 143	1930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
56.				0,00615	378231,69	2257,49	2326	14	1896	391	2934
	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		67567,2	729,54	416	4	--	217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.			1	0,00615							
С	279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т			308407		1897			
		Фрагмент 19-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
57.				1,05	8060,4	489,49	8463	514	1872	5768	15370
	Е11-08030 1-0303 1108-0301 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3		5787,68	118,89	6077	125	--	1138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			0,000951	0,000999							
С	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			654763		654			
57.2.			19,24	20,202							
С	249731	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг			44		889			
58.				20,88	484,72	0,08	10121	2	6364	3493	14703
	Е11-08030 1-0401 1108-0301 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стыки. Заделка монтажной пеной НР - 93%; СП - 8%	м стыка		179,83	0,04	3755	1	--	1089	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.			0,187	3,90456							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1630		6364			-
59.	Е11-09030 5-0305 1109-0305 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,07995	45808,74 22645,7	9255,82 2151,74	3662 1811	740 172	1111 --	1368 402	5433 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,005 т	0,0004		473440		189			
59.2.	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,004 т	0,00032		633858		203			
59.3.	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,031 т	0,002478		219512		544			
60.	С121-0501 04-0304 2105-0104 -0304 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 СП - 8%	т	0,07806	317203 --	-- --	24761 --	-- --	24761 --	-- 1981	26742
61.	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,00189	262672 --	-- --	496 --	-- --	496 --	-- 40	536 -
62.	С121-1302 01-1103 2113-0201 -1103	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	36	29 --	-- --	1044 --	-- --	1044 --	-- 84	1128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
63.				0,000339	3161283	--	1072	--	1072	--	1157
	С121-1005 02-1819 2110-0502 -1819 РСНБ РК 2015	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т		--	--	--	--	--	86	
		СП - 8%									
64.				0,003	378231,69	2257,49	1135	7	925	191	1431
	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий		67567,2	729,54	203	2	--	106	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.			1	0,003							
С	279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т			308407		925			
		Фрагмент 20-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
65.				1,5	8060,4	489,49	12091	734	2675	8240	21957
	Е11-08030 1-0303 1108-0301 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		5787,68	118,89	8682	178	--	1626	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.			0,000951	0,001427							
С	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			654763		934			
65.2.			19,24	28,86							
С	249731	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг			44		1270			
66.				17,79	484,72	0,08	8623	1	5423	2976	12527
	Е11-08030 1-0401 1108-0301	-Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка		179,83	0,04	3199	1	--	928	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1. С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,187 шт.	3,32673		1630		5423			
67.	E11-09030 5-0305 1109-0305 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,05304	45808,74 22645,7	9255,82 2151,74	2430 1201	491 114	738 --	908 267	3604
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1. С	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,005 т	0,000265		473440		126			
67.2. С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,004 т	0,000212		633858		134			
67.3. С	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,031 т	0,001644		219512		361			
68.	C121-0501 04-0304 2105-0104 -0304 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 СП - 8%	т	0,05304	317203 --	-- --	16824 --	-- --	16824 --	-- 1346	18170
69.	C121-1302 01-1103 2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	24	29 --	-- --	696 --	-- --	696 --	-- 56	752
70.				0,0002262	3161283	--	715	--	715	--	772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-1005 02-1819 2110-0502 -1819 РСНБ РК 2015	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т		--	--	--	--	--	57	
		СП - 8%									
71.				0,00396	378231,69	2257,49	1498	9	1221	252	1889
	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий		67567,2	729,54	268	3	--	140	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.			1	0,00396							
С	279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т			308407		1221			
		Фрагмент 21/21н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 7									
72.				9,2	8060,4	489,49	74156	4503	16406	50537	134668
	Е11-08030 1-0303 1108-0301 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		5787,68	118,89	53247	1094	--	9975	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.			0,000951	0,008749							
С	130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			654763		5729			
72.2.			19,24	177,008							
С	249731	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг			44		7788			
73.				63,68	484,72	0,08	30867	5	19410	10652	44841
	Е11-08030 1-0401 1108-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка		179,83	0,04	11452	3	--	3322	
		НР - 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 9										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,187 шт.	11,90816		1630		19410			
74.				0,4548	45808,74	9255,82	20834	4210	6325	7782	30905
	Е11-09030 5-0305 1109-0305 -0305 РСНБ РК 2015	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций		22645,7	2151,74	10299	979	--	2289	
		НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,005 т	0,002274		473440		1077			
74.2.	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,004 т	0,001819		633858		1153			
74.3.	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,031 т	0,014099		219512		3095			
75.				0,44976	317203	--	142665	--	142665	--	154078
	С121-0501 04-0304 2105-0104 -0304 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		--	--	--	--	--	11413	
		СП - 8%									
76.				0,00504	262672	--	1324	--	1324	--	1430
	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	106	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77.				192	29	--	5568	--	5568	--	6013
	С121-1302 01-1103 2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	445	
78.				0,0018088	3161283	--	5718	--	5718	--	6176
	С121-1005 02-1819 2110-0502 -1819 РСНБ РК 2015	-Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ СП - 8%	т		--	--	--	--	--	457	
79.				0,0144	378231,69	2257,49	5447	33	4441	915	6870
	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		67567,2	729,54	973	11	--	509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.	279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0144		308407		4441			
С											
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1549483	70371	847995	587824	2308288
			Тенге		--	--	631115	16657	--	170983	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1389115
Материалы	Тенге	358789
Всего заработная плата	Тенге	560960
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	440523
Накладные расходы	Тенге	527922
Сметная прибыль	Тенге	153363
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2070400
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	463
Сметная заработная плата	Тенге	560960
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	160369
Материалы	Тенге	48687
Всего заработная плата	Тенге	86812
Накладные расходы	Тенге	59900
Сметная прибыль	Тенге	17621
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	237890
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	65
Сметная заработная плата	Тенге	86812
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2308290
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	528
Сметная заработная плата	Тенге	647772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Проемы									
		Окна									
80.				16,452	2983,75	176,32	49089	2901	24672	20601	75265
	E11-10050 1-0105 1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью м2 до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых			1307,83	83,52	21516	1374	--	5575	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.			0,92	15,13584							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1630		24671			
81.				106,88	2257,99	173,08	241333	18499	120207	100398	369070
	E11-10050 1-0106 1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью м2 более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых			960,2	83,52	102627	8926	--	27338	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.			0,69	73,7472							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1630		120208			
82.				115,42	2536,23	175,41	292732	20246	133576	133800	460655
	E11-10050 1-0108 1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью м2 более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)			1203,52	84,54	138910	9757	--	34123	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.			0,71	81,9482							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1630		133576			
83.				154,575	1207,25	5,01	186611	775	148791	33686	237920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-10050 1-0401 1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 90%; СП - 8%	м		239,66	2,48	37045	383	--	17624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,566 шт.	87,48945		1630		142608			
84.	С121-0902 01-0502 2109-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 энергосберегающие СП - 8%	м2	115,42	21328,32	--	2461715	--	2461715	--	2658652
					--	--	--	--	--	196937	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	3231479	42421	2888961	288485	3801562
			Тенге		--	--	300098	20441	--	281597	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3231479
Материалы	Тенге	427246
Всего заработная плата	Тенге	320539
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2461715
Накладные расходы	Тенге	288485
Сметная прибыль	Тенге	281597
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3801562
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	273
Сметная заработная плата	Тенге	320539
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3801562
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	273
Сметная заработная плата	Тенге	320539
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	6109850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение жилого дома									
1.	C123-0105 04-0103	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	18965,78	40	--	758631	--	758631	--	819322
					--	--	--	--	--	60690	
2.	C123-0105 04-0102	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1080,7	29	--	31340	--	31340	--	33848
					--	--	--	--	--	2507	
3.	C123-0105 04-0103	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	1021	40	--	40840	--	40840	--	44107
					--	--	--	--	--	3267	
4.	C123-0105 04-0104	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	420	59	--	24780	--	24780	--	26762
					--	--	--	--	--	1982	
5.	C123-0105 04-0105	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	260	91	--	23660	--	23660	--	25553
					--	--	--	--	--	1893	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	879252	--	879251	--	949592
			Тенге		--	--	--	--	--	70339	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	879252
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	879252
Сметная прибыль	Тенге	70340
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	949592
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	949592
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	949592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 54807077

Временные здания и сооружения	0,9%	Тенге	493264
Итого с временными		Тенге	55300341
Зимние удорожания	0,49%	Тенге	270972
Итого с зимними удорожаниями		Тенге	55571312
Непредвиденные работы и затраты	2%	Тенге	1111426
Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге	56682739
В т.ч. на 2020г.-32% К=1		Тенге	18138476
В т.ч. на 2021г.-68% К=1,050036		Тенге	40472863
Итого		Тенге	58611339
Итого с понижающим коэф.-0,995000000577327		Тенге	58318283
НДС-12%		Тенге	6998194
Итого с НДС		**Тенге**	65316477

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Кенжебаев М.**

Инженер-эксперт _____ **Алтынбеков Г.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Михайлов В.**

Главный инженер проекта _____ **Аннаров Ю.**

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель генерального директора по капитальному строительству _____ **Турбюз С.**