Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/Б);

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2021 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4673513	805488	251	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003034431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерчес кими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/Б);	484 338 496	170 312 032							20 437 444	190 749 476
	АКТ 1		170 312 032							20 437 444	190 749 476
2	Удержание аванса	125 926 616	36 135 021							4 336 202	40 471 223
	Всего к оплате	**358 411 880**	**134 177 011**							**16 101 242**	**150 278 253**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Тасов Ж.К.**

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтынбеков Г.**

Инженер-сметчик _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ / **Шахин С.**

Заместитель генерального директора по капитальному строительству _____ **Гюрбюз С.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик ТОО "Inter Construction"
Технадзор ТОО "Политехстрой"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"

Форма 2

Наименование объекта Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/Б),

Договор №251 от 21-08-2020 года

А К Т №1

приемки выполненных работ за февраль 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ :КЖ										
		РАЗДЕЛ 1.Монолитные стены										
		Вес опалубки согласно письма от заказчика, составляет за 1м2 - 0,1243665т										
		Монолитная стена Вид-13, Вид-13п-2шт										
1	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	107,9273344		2768,31	542,56	298776	58558	47905	192823	530927
		НР - 91%, СП - 8%				1781,88	181,42	192313	19580		39328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0894836		901890,00	–	80704	–	80704	–	87161
		СП - 8%				–	–	–	–		6456	
3	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	107,9273344		1180,39	740,94	127396	79968	2032	57275	199445
		НР - 91%, СП - 8%				420,61	162,55	45396	17544		14774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	25,4672873		18652,00	–	475016	–	475016	–	513017
		СП - 8%				–	–	–	–		38001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0043684	221796,00	--	444561	--	444561	--	480126
		СП - 8%			--	--	--	--		35565	
6	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2117819	228894,00	--	48476	--	48476	--	52354
		СП - 8%			--	--	--	--		3878	
7	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3 12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,0043684	22920,71	2459,74	45942	4930	1348	37379	89986
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19788,97	704,27	39664	1412		6666	
8	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3 12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2117819	41263,37	2485,58	8739	526	143	7482	17518
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			38105,80	716,97	8070	152		1298	
		Монолитная стена Вид-14-1шт									
9	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3 12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	123,9637072	2768,31	542,56	343170	67258	55024	221473	609814
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1781,88	181,42	220888	22489		45171	
10	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1027795	901890,00	--	92696	--	92696	--	100111
		СП - 8%			--	--	--	--		7416	
11	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	123,9637072	1180,39	740,94	146326	91850	2335	65785	229080
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			420,61	162,55	52141	20151		16969	
12	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	23,2909224	18652,00	--	434422	--	434422	--	469176
		СП - 8%			--	--	--	--		34754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7141419	212819,00	--	364802	--	364802	--	393986
		СП - 8%			--	--	--	--		29184	
14	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8155147	221796,00	--	402674	--	402674	--	434888
		СП - 8%			--	--	--	--		32214	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4462757	228894,00	--	102150	--	102150	--	110322
		СП - 8%			--	--	--	--		8172	
16	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3 12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,5296566	22920,71	2459,74	80902	8682	2372	65824	158464
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19788,97	704,27	69848	2486		11738	
17	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3 12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,4462757	41263,37	2485,58	18415	1109	300	15766	36916
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			38105,80	716,97	17006	320		2734	
18	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0957091	212819,00	--	20369	--	20369	--	21998
		СП - 8%			--	--	--	--		1629	
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0266	228894,00	--	6089	--	6089	--	6576
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
20	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3 12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1223092	20894,28	2459,74	2556	301	55	2080	5007
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			17986,54	704,27	2200	86		371	
		Монолитная стена Вид-15, Вид-15н-2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	314,8729072	2768,31	542,56	871665	170839	139762	562552	1548954
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1781,88	181,42	561064	57124		114737	
22	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2610643	901890,00	--	235451	--	235451	--	254287
		СП - 8%			--	--	--	--		18836	
23	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3 12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	314,8729072	1180,39	740,94	371673	233303	5930	167097	581872
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			420,61	162,55	132440	51183		43102	
24	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	58,1636696	18652,00	--	1084869	--	1084869	--	1171658
		СП - 8%			--	--	--	--		86790	
25	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,7857118	212819,00	--	1018490	--	1018490	--	1099970
		СП - 8%			--	--	--	--		81479	
26	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,2325255	221796,00	--	716961	--	716961	--	774318
		СП - 8%			--	--	--	--		57357	
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5763373	228894,00	--	360814	--	360814	--	389679
		СП - 8%			--	--	--	--		28865	
28	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	8,0182373	22920,71	2459,74	183784	19723	5388	149531	359980
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19788,97	704,27	158673	5647		26665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,5763373	41263,37	2485,58	65045	3918	1059	55690	130394
		НР - 91%, СП - 8%			38105,80	716,97	60068	1130		9659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6945022	212819,00	--	147803	--	147803	--	159628
		СП - 8%			--	--	--	--		11824	
31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1932001	228894,00	--	44222	--	44222	--	47760
		СП - 8%			--	--	--	--		3538	
32	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8877023	20894,28	2459,74	18548	2184	397	15099	36338
		НР - 91%, СП - 8%			17986,54	704,27	15967	625		2692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-16, Вид-16н-2шт									
33	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	314,8729072	2768,31	542,56	871665	170839	139762	562552	1548954
		НР - 91%, СП - 8%			1781,88	181,42	561064	57124		114737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2610643	901890,00	--	235451	--	235451	--	254287
		СП - 8%			--	--	--	--		18836	
35	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	314,8729072	1180,39	740,94	371673	233303	5930	167097	581872
		НР - 91%, СП - 8%			420,61	162,55	132440	51183		43102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	67,9764025	18652,00	--	1267896	--	1267896	--	1369328
		СП - 8%			--	--	--	--		101432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,3602516	212819,00	--	927944	--	927944	--	1002180
		СП - 8%			--	--	--	--		74236	
38	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,9931635	221796,00	--	663872	--	663872	--	716981
		СП - 8%			--	--	--	--		53110	
39	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2345334	228894,00	--	282577	--	282577	--	305183
		СП - 8%			--	--	--	--		22606	
40	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	7,3534151	22920,71	2459,74	168545	18087	4941	137133	330132
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19788,97	704,27	145517	5179		24454	
41	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,2345334	41263,37	2485,58	50941	3069	829	43614	102120
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			38105,80	716,97	47043	885		7564	
42	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6104003	212819,00	--	129905	--	129905	--	140297
		СП - 8%			--	--	--	--		10392	
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1262801	228894,00	--	28905	--	28905	--	31217
		СП - 8%			--	--	--	--		2312	
44	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,7366804	20894,28	2459,74	15392	1812	330	12530	30156
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			17986,54	704,27	13250	519		2234	
		Монолитная стена Вид-17-1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п 3 12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	221,8364904	2768,31	542,56	614112	120361	98466	396333	1091280
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1781,88	181,42	395285	40246		80836	
46	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1839268	901890,00	--	165882	--	165882	--	179152
		СП - 8%			--	--	--	--		13271	
47	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3 12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	221,8364904	1180,39	740,94	261854	164368	4178	117725	409944
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			420,61	162,55	93308	36060		30366	
48	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	35,954566	18652,00	--	670625	--	670625	--	724275
		СП - 8%			--	--	--	--		53650	
49	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,0519141	212819,00	--	862324	--	862324	--	931310
		СП - 8%			--	--	--	--		68986	
50	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1436303	221796,00	--	475449	--	475449	--	513485
		СП - 8%			--	--	--	--		38036	
51	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1810407	228894,00	--	270333	--	270333	--	291960
		СП - 8%			--	--	--	--		21627	
52	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	6,1955444	22920,71	2459,74	142006	15239	4164	115540	278150
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19788,97	704,27	122603	4363		20604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,1810407	41263,37	2485,58	48734	2936	794	41725	97695
		НР - 91%, СП - 8%			38105,80	716,97	45004	847		7237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,881746	212819,00	--	187652	--	187652	--	202664
		СП - 8%			--	--	--	--		15012	
55	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2474501	228894,00	--	56640	--	56640	--	61171
		СП - 8%			--	--	--	--		4531	
56	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,1291961	20894,28	2459,74	23594	2778	506	19206	46224
		НР - 91%, СП - 8%			17986,54	704,27	20310	795		3424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-18-1шт									
57	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	221,8364904	2768,31	542,56	614112	120361	98466	396333	1091280
		НР - 91%, СП - 8%			1781,88	181,42	395285	40246		80836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1839268	901890,00	--	165882	--	165882	--	179152
		СП - 8%			--	--	--	--		13271	
59	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	221,8364904	1180,39	740,94	261854	164368	4178	117725	409944
		НР - 91%, СП - 8%			420,61	162,55	93308	36060		30366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	35,5727476	18652,00	--	663503	--	663503	--	716583
		СП - 8%			--	--	--	--		53080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,3504007	212819,00	–	925848	–	925848	–	999916
		СП - 8%			–	–	–	–		74068	
62	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0933448	221796,00	–	464296	–	464296	–	501439
		СП - 8%			–	–	–	–		37144	
63	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1339116	228894,00	–	259546	–	259546	–	280309
		СП - 8%			–	–	–	–		20764	
64	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	6,4437455	22920,71	2459,74	147695	15850	4330	120168	289293
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19788,97	704,27	127515	4538		21429	
65	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3 12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,1339116	41263,37	2485,58	46789	2818	762	40060	93797
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			38105,80	716,97	43209	813		6948	
66	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1247861	212819,00	–	239376	–	239376	–	258526
		СП - 8%			–	–	–	–		19150	
67	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3129002	228894,00	–	71621	–	71621	–	77351
		СП - 8%			–	–	–	–		5730	
68	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3 12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,4376863	20894,28	2459,74	30039	3536	644	24453	58852
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			17986,54	704,27	25859	1013		4359	
		Монолитная стена Вид-19-1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3 12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	219,863762	2768,31	542,56	608650	119290	97590	392808	1081575
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1781,88	181,42	391770	39888		80117	
70	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1822912	901890,00	--	164407	--	164407	--	177559
		СП - 8%			--	--	--	--		13153	
71	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	219,863762	1180,39	740,94	259525	162906	4141	116678	406299
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			420,61	162,55	92478	35739		30096	
72	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	47,409118	18652,00	--	884275	--	884275	--	955017
		СП - 8%			--	--	--	--		70742	
73	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,1248096	212819,00	--	877838	--	877838	--	948065
		СП - 8%			--	--	--	--		70227	
74	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5174609	221796,00	--	336567	--	336567	--	363492
		СП - 8%			--	--	--	--		26925	
75	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0594506	228894,00	--	242502	--	242502	--	261902
		СП - 8%			--	--	--	--		19400	
76	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	5,6422705	22920,71	2459,74	129325	13878	3792	105222	253310
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19788,97	704,27	111655	3974		18764	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл 4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,0594506	41263,37	2485,58	43717	2633	713	37429	87637
		НР - 91%; СП - 8%			38105,80	716,97	40371	760		6492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,167491	212819,00	--	35645	--	35645	--	38497
		СП - 8%			--	--	--	--		2852	
79	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04655	228894,00	--	10655	--	10655	--	11507
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
80	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,214041	20894,28	2459,74	4472	526	96	3641	8762
		НР - 91%; СП - 8%			17986,54	704,27	3850	151		649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-20-1шт									
81	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п 3 12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	219,863762	2768,31	542,56	608650	119290	97590	392808	1081575
		НР - 91%; СП - 8%			1781,88	181,42	391770	39888		80117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,182344	901890,00	--	164454	--	164454	--	177611
		СП - 8%			--	--	--	--		13156	
83	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	219,863762	1180,39	740,94	259525	162906	4141	116678	406299
		НР - 91%; СП - 8%			420,61	162,55	92478	35739		30096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	47,409118	18652,00	--	884275	--	884275	--	955017
		СП - 8%			--	--	--	--		70742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,742953	212819,00	--	796572	--	796572	--	860297
		СП - 8%			--	--	--	--		63726	
86	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,3705656	221796,00	--	747578	--	747578	--	807384
		СП - 8%			--	--	--	--		59806	
87	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0382279	228894,00	--	237644	--	237644	--	256656
		СП - 8%			--	--	--	--		19012	
88	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	7,1135186	22920,71	2459,74	163047	17497	4781	132659	319362
		НР - 91%; СП - 8%			19788,97	704,27	140769	5010		23656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,0382279	41263,37	2485,58	42841	2581	697	36679	85882
		НР - 91%; СП - 8%			38105,80	716,97	39563	744		6362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,167491	212819,00	--	35645	--	35645	--	38497
		СП - 8%			--	--	--	--		2852	
91	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04655	228894,00	--	10655	--	10655	--	11507
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
92	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,214041	20894,28	2459,74	4472	526	96	3641	8762
		НР - 91%; СП - 8%			17986,54	704,27	3850	151		649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-21-1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	123,9637072	2768,31	542,56	343170	67258	55024	221473	609814
		НР - 91%, СП - 8%			1781,88	181,42	220888	22489		45171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1027795	901890,00	--	92696	--	92696	--	100111
		СП - 8%			--	--	--	--		7416	
95	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	123,9637072	1180,39	740,94	146326	91850	2335	65785	229080
		НР - 91%, СП - 8%			420,61	162,55	52141	20151		16969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	23,2909224	18652,00	--	434422	--	434422	--	469176
		СП - 8%			--	--	--	--		34754	
97	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9547448	212819,00	--	416007	--	416007	--	449287
		СП - 8%			--	--	--	--		33281	
98	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7155419	221796,00	--	380500	--	380500	--	410940
		СП - 8%			--	--	--	--		30440	
99	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5263621	228894,00	--	120481	--	120481	--	130120
		СП - 8%			--	--	--	--		9638	
100	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,6702866	22920,71	2459,74	84126	9028	2467	68447	164778
		НР - 91%, СП - 8%			19788,97	704,27	72631	2585		12206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3 12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,5263621	41263,37	2485,58	21719	1308	354	18596	43540
		НР - 91%, СП - 8%			38105,80	716,97	20057	377		3225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ.									
102	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0957091	212819,00	–	20369	–	20369	–	21998
		СП - 8%			–	–	–	–		1629	
103	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0266	228894,00	–	6089	–	6089	–	6576
		СП - 8%			–	–	–	–		487	
104	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3 12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1223092	20894,28	2459,74	2556	301	55	2080	5007
		НР - 91%, СП - 8%			17986,54	704,27	2200	86		371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ.									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30969429	2554654	22901574	5642674	39541067
		Накладные расходы	Тенге				5642672				
		Сметная прибыль	Тенге				2928968				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				39541069				
		РАЗДЕЛ 2.Монолитное перекрытие-60%									
		Монолитное перекрытие на отм.+20,240 : +31,280									
105	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	2079,75	1372,67	259,80	2854804	540309	461568	1853032	5084463
		НР - 91%, СП - 8%			890,94	88,17	1852927	183372		376627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ.									
106	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,8621709	901890,00	–	777583	–	777583	–	839790
		СП - 8%			–	–	–	–		62207	
107	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	2079,75	764,63	476,97	1590231	991976	160869	597508	2362759
		НР - 91%, СП - 8%			210,31	105,41	437386	219216		175019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	338,25	18652,00	--	6309039	--	6309039	--	6813762
		СП - 8%			--	--	--	--		504723	
109	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	22,176	247045,00	--	5478470	--	5478470	--	5916748
		СП - 8%			--	--	--	--		438278	
110	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	22,176	9966,46	2459,74	221016	54547	9935	156659	407889
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			7058,73	704,27	156534	15618		30214	
111	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 14 А(400)мм	т	5,67288	212819,00	--	1207297	--	1207297	--	1303880
		СП - 8%			--	--	--	--		96584	
112	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	5,67288	26438,16	2485,58	149981	14100	3813	123883	295773
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ.			23280,59	716,97	132068	4067		21909	
113	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАСЫ	т	14,1672912	212819,00	--	3015069	--	3015069	--	3256274
		СП - 8%			--	--	--	--		241205	
114	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАСЫ	т	2,53248	228894,00	--	579669	--	579669	--	626043
		СП - 8%			--	--	--	--		46374	
115	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	16,6997712	9966,46	2459,74	166438	41077	7482	117973	307163
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ.			7058,73	704,27	117879	11761		22753	
116	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ФИКСАТОР Ф-1	т	5,6376	228894,00	--	1290413	--	1290413	--	1393646
		СП - 8%			--	--	--	--		103233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п 3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	5,6376	26438,16	2485,58	149048	14013	3788	123113	293933
		НР - 91%, СП - 8%			23280,59	716,97	131247	4042		21773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 8 А(400)мм	т	1,4988	221796,00	--	332428	--	332428	--	359022
		СП - 8%			--	--	--	--		26594	
119	Е11-061601-0609 1106-1601-0609 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,4988	45955,93	2459,74	68879	3687	1007	59369	138507
		НР - 91%; СП - 8%			42824,20	704,27	64185	1056		10260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 12 А(400)мм	т	0,34896	221796,00	--	77398	--	77398	--	83590
		СП - 8%			--	--	--	--		6192	
121	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,34896	26438,16	2485,58	9226	867	235	7621	18194
		НР - 91%, СП - 8%			23280,59	716,97	8124	250		1348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитное перекрытие на отм.+34,040-100%									
122	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	688,95	1372,67	259,80	945699	178986	152902	613846	1684309
		НР - 91%, СП - 8%			890,94	88,17	613811	60745		124764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2856077	901890,00	--	257587	--	257587	--	278194
		СП - 8%			--	--	--	--		20607	
124	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	688,95	764,63	476,97	526789	328608	53290	197934	782701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			210,31	105,41	144891	72619		57978	
125	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	112,75	18652,00	--	2103013	--	2103013	--	2271254
		СП - 8%			--	--	--	--		168241	
126	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,392	247045,00	--	1826157	--	1826157	--	1972249
		СП - 8%			--	--	--	--		146093	
127	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	7,392	9966,46	2459,74	73672	18182	3312	52220	135963
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			7058,73	704,27	52178	5206		10071	
128	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 14 А(400)мм	т	1,6083	212819,00	--	342277	--	342277	--	369659
		СП - 8%			--	--	--	--		27382	
129	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,6083	26438,16	2485,58	42520	3998	1080	35122	83854
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			23280,59	716,97	37442	1153		6211	
130	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАСЫ	т	4,7224304	212819,00	--	1005023	--	1005023	--	1085425
		СП - 8%			--	--	--	--		80402	
131	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАСЫ	т	0,84416	228894,00	--	193223	--	193223	--	208681
		СП - 8%			--	--	--	--		15458	
132	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	5,5665904	9966,46	2459,74	55479	13692	2494	39324	102388
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			7058,73	704,27	39293	3920		7584	
133	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ФИКСАТОР Ф-1	т	1,8792	228894,00	--	430138	--	430138	--	464549
		СП - 8%			--	--	--	--		34411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3 12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,8792	26438,16	2485,58	49683	4671	1263	41038	97978
		НР - 91%, СП - 8%			23280,59	716,97	43749	1347		7258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 8 А(400)мм	т	0,78702	221796,00	--	174558	--	174558	--	188523
		СП - 8%			--	--	--	--		13965	
136	Е11-061601-0609 1106-1601-0609 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,78702	45955,93	2459,74	36168	1936	528	31175	72730
		НР - 91%, СП - 8%			42824,20	704,27	33704	554		5387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 12 А(400)мм	т	0,37811	221796,00	--	83863	--	83863	--	90572
		СП - 8%			--	--	--	--		6709	
138	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,37811	26438,16	2485,58	9997	940	254	8257	19714
		НР - 91%, СП - 8%			23280,59	716,97	8803	271		1460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитное перекрытие на отм.+34,890									
139	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	14,08	1372,67	259,80	19327	3658	3125	12545	34422
		НР - 91%, СП - 8%			890,94	88,17	12544	1241		2550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,005837	901890,00	--	5264	--	5264	--	5685
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
141	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	14,08	764,63	476,97	10766	6716	1089	4045	15996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			210,31	105,41	2961	1484		1185	
142	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,82	18652,00	--	52599	--	52599	--	56807
		СП - 8%			--	--	--	--		4208	
143	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,60204	247045,00	--	395776	--	395776	--	427438
		СП - 8%			--	--	--	--		31662	
144	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3 12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,60204	9966,46	2459,74	15967	3941	718	11317	29467
		НР - 91%, СП - 8%			7058,73	704,27	11308	1128		2183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11196	212819,00	--	23827	--	23827	--	25733
		СП - 8%			--	--	--	--		1906	
146	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3 12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,11196	26438,16	2485,58	2960	278	76	2445	5837
		НР - 91%, СП - 8%			23280,59	716,97	2606	80		432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0378	228894,00	--	8652	--	8652	--	9344
		СП - 8%			--	--	--	--		692	
148	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3 12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0378	26438,16	2485,58	999	94	25	825	1971
		НР - 91%, СП - 8%			23280,59	716,97	880	27		146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32968971	2226276	26838176	4089251	40022879
		Накладные расходы	Тенге				4089250				
		Сметная прибыль	Тенге				2964658				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				40022878				

РАЗДЕЛ 3.Лестница-75%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	32,6025	17570,35	8131,81	572837	265117	31255	301726	944528
		НР - 91%, СП - 8%			8479,88	1690,10	276465	55102		69965	
150	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	33,0915375	18652,00	–	617223	–	617223	–	666601
		СП - 8%			–	–	–	–		49378	
151	Е11-061909-0101 1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	32,6025	10103,64	163,87	329404	5342	166866	144011	511288
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4821,60	32,42	157196	1057		37873	
152	Е11-061909-0201 1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	32,6025	2657,92	151,87	86655	4951	–	75296	174907
		НР - 91%, СП - 8%			2506,06	31,88	81704	1039		12956	
153	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,8508825	212819,00	–	1457998	–	1457998	–	1574638
		СП - 8%			–	–	–	–		116640	
154	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,09929	221796,00	–	243818	–	243818	–	263324
		СП - 8%			–	–	–	–		19505	
155	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2578275	228894,00	–	59015	–	59015	–	63736
		СП - 8%			–	–	–	–		4721	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3366951	275411	2576175	521033	4199022
		Накладные расходы	Тенге				521033				
		Сметная прибыль	Тенге				311039				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4199022				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ КЖ:	Тенге				83762968				83762968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛЫ: АР И КМ									
		РАЗДЕЛ 1.Крепление газобетонных блоков для наружных стен на отм.+3,760 : +31,360									
		Фрагмент 9/9н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 4									
1	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	9,12	8060,40	489,49	73511	4464	16263	50097	133497
		НР - 93%, СП - 8%			5787,68	118,89	52784	1084		9889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	66,88	484,72	0,08	32418	6	20385	11188	47094
		НР - 93%, СП - 8%			179,83	0,04	12027	3		3488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,392	45808,74	9255,82	17957	3628	5452	6707	26637
		НР - 69%, СП - 8%			22645,70	2151,74	8877	843		1973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,392	77677,52	7187,72	30450	2818	3261	29402	64639
		НР - 118%, СП - 8%			62171,20	1391,53	24371	545		4788	
5	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Ст	т металлических изделий	0,02176	378231,69	2257,49	8230	49	6711	1382	10381
		НР - 93%, СП - 8%			67567,20	729,54	1470	16		769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 10/10н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 4									
6	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,32	8060,40	489,49	34821	2115	7703	23730	63235
		НР - 93%, СП - 8%			5787,68	118,89	25003	514		4684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	63,68	484,72	0,08	30867	5	19410	10652	44841
		НР - 93%, СП - 8%			179,83	0,04	11452	3		3322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,27608	45808,74	9255,82	12647	2555	3840	4724	18760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			22645,70	2151,74	6252	594		1390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий	0,00928	378231,69	2257,49	3510	21	2862	589	4427
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	627	7		328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 11/11и-4шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
10	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	43,52	8060,40	489,49	350788	21302	77606	239060	637036
		НР - 93%; СП - 8%			5787,68	118,89	251880	5174		47188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	58,6432	19994,00	–	1172512	–	1172512	–	1266313
		СП - 8%			–	–	–	–		93801	
12	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	302,72	484,72	0,08	146735	25	92272	50639	213163
		НР - 93%; СП - 8%			179,83	0,04	54438	12		15790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	1,69024	45808,74	9255,82	77428	15645	23506	28920	114856
		НР - 69%; СП - 8%			22645,70	2151,74	38277	3637		8508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	2,3056	317203,00	–	731343	–	731343	–	789851
		СП - 8%			–	–	–	–		58507	
15	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01848	262672,00	–	4854	–	4854	–	5243
		СП - 8%			–	–	–	–		388	
16	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	880	29,00	–	25520	–	25520	–	27562
		СП - 8%			–	–	–	–		2042	
17	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0082896	3161283,00	–	26206	–	26206	–	28302
		СП - 8%			–	–	–	–		2096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий	0,0992	378231,69	2257,49	37521	224	30594	6301	47327
		НР - 93%, СП - 8%			67567,20	729,54	6703	72		3506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 12-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
19	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,08	8060,40	489,49	32886	1997	7275	22412	59722
		НР - 93%, СП - 8%			5787,68	118,89	23614	485		4424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	47,76	484,72	0,08	23150	4	14557	7989	33631
		НР - 93%, СП - 8%			179,83	0,04	8589	2		2491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,3093	45808,74	9255,82	14169	2863	4302	5292	21018
		НР - 69%, СП - 8%			22645,70	2151,74	7004	666		1557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	1,12486	317203,00	–	356809	–	356809	–	385354
		СП - 8%			–	–	–	–		28545	
23	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00924	262672,00	–	2427	–	2427	–	2621
		СП - 8%			–	–	–	–		194	
24	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	440	29,00	–	12760	–	12760	–	13781
		СП - 8%			–	–	–	–		1021	
25	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0041448	3161283,00	–	13103	–	13103	–	14151
		СП - 8%			–	–	–	–		1048	
26	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий	0,00816	378231,69	2257,49	3086	18	2517	518	3893
		НР - 93%, СП - 8%			67567,20	729,54	551	6		288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 13/13н-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,68	8060,40	489,49	37723	2291	8346	25708	68505
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5787,68	118,89	27086	556		5074	
28	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	47,76	484,72	0,08	23150	4	14557	7989	33631
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			179,83	0,04	8589	2		2491	
29	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,30354	45808,74	9255,82	13905	2810	4221	5194	20626
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22645,70	2151,74	6874	653		1528	
30	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	1,10374	317203,00	–	350110	–	350110	–	378118
		СП - 8%			–	–	–	–		28009	
31	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00924	262672,00	–	2427	–	2427	–	2621
		СП - 8%			–	–	–	–		194	
32	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	440	29,00	–	12760	–	12760	–	13781
		СП - 8%			–	–	–	–		1021	
33	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0041448	3161283,00	–	13103	–	13103	–	14151
		СП - 8%			–	–	–	–		1048	
34	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Ст	т металлических изделий	0,01002	378231,69	2257,49	3790	23	3090	636	4780
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			67567,20	729,54	677	7		354	
		Фрагмент 14-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
35	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	11,2	8060,40	489,49	90276	5482	19972	61523	163943
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5787,68	118,89	64822	1332		12144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	76,48	484,72	0,08	37071	6	23312	12793	53854
		НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			179,83	0,04	13753	3		3989	
37	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,54304	45808,74	9255,82	24876	5026	7552	9292	36901
		НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22645,70	2151,74	12298	1168		2733	
38	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,73744	317203,00	–	233918	–	233918	–	252632
		СП - 8%			–	–	–	–		18713	
39	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00924	262672,00	–	2427	–	2427	–	2621
		СП - 8%			–	–	–	–		194	
40	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт	352	29,00	–	10208	–	10208	–	11025
		СП - 8%			–	–	–	–		817	
41	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0033154	3161283,00	–	10481	–	10481	–	11319
		СП - 8%			–	–	–	–		838	
42	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Ст	т металлических изделий	0,02616	378231,69	2257,49	9895	59	8068	1662	12481
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			67567,20	729,54	1768	19		924	
		Фрагмент 15-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
43	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	18,4	8060,40	489,49	148311	9007	32811	101073	269335
		НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5787,68	118,89	106493	2188		19951	
44	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	76,48	484,72	0,08	37071	6	23312	12793	53854
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			179,83	0,04	13753	3		3989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,42432	45808,74	9255,82	19438	3927	5902	7260	28834
		НР - 69%; СП - 8%			22645,70	2151,74	9609	913		2136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,42432	317203,00	–	134596	–	134596	–	145363
		СП - 8%			–	–	–	–		10768	
47	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	320	29,00	–	9280	–	9280	–	10022
		СП - 8%			–	–	–	–		742	
48	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0030144	3161283,00	–	9529	–	9529	–	10292
		СП - 8%			–	–	–	–		762	
49	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Ст	т металлических изделий	0,0476	378231,69	2257,49	18004	107	14681	3023	22709
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	3216	35		1682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 16-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
50	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	10	8060,40	489,49	80604	4895	17832	54931	146378
		НР - 93%; СП - 8%			5787,68	118,89	57877	1189		10843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	76,48	484,72	0,08	37071	6	23312	12793	53854
		НР - 93%; СП - 8%			179,83	0,04	13753	3		3989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,64256	45808,74	9255,82	29435	5947	8937	10994	43664
		НР - 69%; СП - 8%			22645,70	2151,74	14551	1383		3234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,63584	317203,00	–	201690	–	201690	–	217826
		СП - 8%			–	–	–	–		16135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00672	262672,00	–	1765	–	1765	–	1906
		СП - 8%			–	–	–	–		141	
55	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	256	29,00	–	7424	–	7424	–	8018
		СП - 8%			–	–	–	–		594	
56	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0024112	3161283,00	–	7622	–	7622	–	8232
		СП - 8%			–	–	–	–		610	
57	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Ст	т металлических изделий	0,02176	378231,69	2257,49	8230	49	6711	1382	10381
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	1470	16		769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 17-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
58	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	16,8	8060,40	489,49	135415	8223	29959	92284	245915
		НР - 93%; СП - 8%			5787,68	118,89	97233	1997		18216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	130,56	484,72	0,08	63285	11	39796	21840	91935
		НР - 93%; СП - 8%			179,83	0,04	23478	5		6810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,784	45808,74	9255,82	35914	7257	10903	13414	53275
		НР - 69%; СП - 8%			22645,70	2151,74	17754	1687		3946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,77728	317203,00	–	246556	–	246556	–	266280
		СП - 8%			–	–	–	–		19724	
62	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00672	262672,00	–	1765	–	1765	–	1906
		СП - 8%			–	–	–	–		141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	320	29,00	–	9280	–	9280	–	10022
		СП - 8%			–	–	–	–		742	
64	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0030144	3161283,00	–	9529	–	9529	–	10292
		СП - 8%			–	–	–	–		762	
65	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий	0,06208	378231,69	2257,49	23481	140	19146	3943	29618
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	4195	45		2194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 18-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
66	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	14,4	8060,40	489,49	116070	7049	25678	79101	210784
		НР - 93%; СП - 8%			5787,68	118,89	83343	1712		15614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	19,404	19994,00	–	387964	–	387964	–	419001
		СП - 8%			–	–	–	–		31037	
68	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	124,16	484,72	0,08	60183	10	37845	20769	87429
		НР - 93%; СП - 8%			179,83	0,04	22328	5		6476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,784	45808,74	9255,82	35914	7257	10903	13414	53275
		НР - 69%; СП - 8%			22645,70	2151,74	17754	1687		3946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,77728	317203,00	–	246556	–	246556	–	266280
		СП - 8%			–	–	–	–		19724	
71	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00672	262672,00	–	1765	–	1765	–	1906
		СП - 8%			–	–	–	–		141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	320	29,00	–	9280	–	9280	–	10022
		СП - 8%			–	–	–	–		742	
73	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0030144	3161283,00	–	9529	–	9529	–	10292
		СП - 8%			–	–	–	–		762	
74	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий	0,0328	378231,69	2257,49	12406	74	10116	2083	15648
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	2216	24		1159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 19-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
75	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	6,65	8060,40	489,49	53602	3255	11859	36529	97341
		НР - 93%; СП - 8%			5787,68	118,89	38488	791		7210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	7,546	19994,00	–	150875	–	150875	–	162945
		СП - 8%			–	–	–	–		12070	
77	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	111,36	484,72	0,08	53979	9	33944	18628	78415
		НР - 93%; СП - 8%			179,83	0,04	20026	5		5809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,4264	45808,74	9255,82	19533	3947	5930	7296	28975
		НР - 69%; СП - 8%			22645,70	2151,74	9656	918		2146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,41632	317203,00	–	132058	–	132058	–	142623
		СП - 8%			–	–	–	–		10565	
80	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01008	262672,00	–	2648	–	2648	–	2860
		СП - 8%			–	–	–	–		212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт	192	29,00	–	5568	–	5568	–	6013
		СП - 8%			–	–	–	–		445	
82	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,001808	3161283,00	–	5716	–	5716	–	6173
		СП - 8%			–	–	–	–		457	
83	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий	0,016	378231,69	2257,49	6052	36	4935	1016	7633
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	1081	12		565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 20-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
84	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	8	8060,40	489,49	64483	3916	14266	43945	117102
		НР - 93%; СП - 8%			5787,68	118,89	46301	951		8674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	10,78	19994,00	–	215535	–	215535	–	232778
		СП - 8%			–	–	–	–		17243	
86	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	94,88	484,72	0,08	45990	8	28920	15871	66811
		НР - 93%; СП - 8%			179,83	0,04	17062	4		4949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,28288	45808,74	9255,82	12958	2618	3934	4840	19222
		НР - 69%; СП - 8%			22645,70	2151,74	6406	609		1424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,28288	317203,00	–	89730	–	89730	–	96909
		СП - 8%			–	–	–	–		7178	
89	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт	128	29,00	–	3712	–	3712	–	4009
		СП - 8%			–	–	–	–		297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0012064	3161283,00	–	3814	–	3814	–	4119
		СП - 8%			–	–	–	–		305	
91	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Ст	т металлических изделий	0,02112	378231,69	2257,49	7988	48	6513	1341	10076
		НР - 93%, СП - 8%			67567,20	729,54	1427	15		746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 21/21н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 7									
92	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	18,4	8060,40	489,49	148311	9007	32811	101073	269335
		НР - 93%, СП - 8%			5787,68	118,89	106493	2188		19951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	31,556	19994,00	–	630931	–	630931	–	681405
		СП - 8%			–	–	–	–		50474	
94	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	127,36	484,72	0,08	61734	11	38820	21305	89682
		НР - 93%, СП - 8%			179,83	0,04	22903	5		6643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,9096	45808,74	9255,82	41668	8419	12650	15563	61810
		НР - 69%, СП - 8%			22645,70	2151,74	20599	1957		4578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,89952	317203,00	–	285330	–	285330	–	308157
		СП - 8%			–	–	–	–		22826	
97	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01008	262672,00	–	2648	–	2648	–	2860
		СП - 8%			–	–	–	–		212	
98	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	384	29,00	–	11136	–	11136	–	12027
		СП - 8%			–	–	–	–		891	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0036176	3161283,00	–	11436	–	11436	–	12351
		СП - 8%			–	–	–	–		915	
100	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий	0,0288	378231,69	2257,49	10893	65	8882	1829	13740
		НР - 93%, СП - 8%			67567,20	729,54	1946	21		1018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8385119	158743	6775177	1344732	10508243
		Накладные расходы	Тенге				1344738				
		Сметная прибыль	Тенге				778388				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10508245				

РАЗДЕЛ 2. Крепление газобетонных блоков для внутренних стен на отм.+3,760; +6,520; +9,280; +12,040

		Фрагмент 61-8шт									
101	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44,8	4218,16	220,06	188973	9859	122336	55854	264414
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	56778	3281		19586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 62-8шт									
102	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	36	4218,16	220,06	151854	7922	98307	44883	212475
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	45625	2636		15739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 63-8шт									
103	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	32	4218,16	220,06	134981	7042	87383	39896	188867
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	40556	2343		13990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 58-8шт									
104	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64	4218,16	220,06	269962	14084	174767	79792	377734
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	81111	4686		27980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 59-8шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44	4218,16	220,06	185599	9683	120152	54857	259692
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	55764	3222		19236	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 60-8шт									
106	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,6	4218,16	220,06	91112	4753	58984	26930	127485
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	27375	1582		9443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 56-8шт									
107	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	4218,16	220,06	168726	8803	109228	49870	236084
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	50695	2929		17488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 57-8шт									
108	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	4218,16	220,06	168726	8803	109228	49870	236084
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	50695	2929		17488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 69-8шт									
109	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16	8046,74	412,98	128748	6608	87298	34495	176302
		НР - 93%, СП - 8%			2177,60	140,58	34842	2249		13059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 70-8шт									
110	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24	4218,16	220,06	101236	5282	65537	29922	141650
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	30417	1757		10493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 71-8шт									
111	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,6	4218,16	220,06	91112	4753	58984	26930	127485
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	27375	1582		9443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 66-4шт									
112	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9	8046,74	412,98	72421	3717	49106	19403	99170
		НР - 93%; СП - 8%			2177,60	140,58	19598	1265		7346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 67-4шт									
113	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	59	8046,74	412,98	474758	24366	321913	127199	650113
		НР - 93%; СП - 8%			2177,60	140,58	128479	8294		48157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 68-8шт									
114	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26	8046,74	412,98	209215	10738	141859	56054	286491
		НР - 93%; СП - 8%			2177,60	140,58	56618	3655		21222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 64-8шт									
115	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	60	4218,16	220,06	253089	13204	163843	74805	354126
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	76042	4394		26232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 65-8шт									
116	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	48	8046,74	412,98	386244	19823	261896	103484	528906
		НР - 93%; СП - 8%			2177,60	140,58	104525	6748		39178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 79-4шт									
117	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14	4218,16	220,06	59054	3081	38230	17454	82629
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	17743	1025		6121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 80-4шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	4218,16	220,06	168726	8803	109228	49870	236084
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	50695	2929		17488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 81-12шт									
119	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	69,6	4218,16	220,06	293584	15316	190059	86774	410786
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	88209	5097		30429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 81.1-8шт									
120	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44	4218,16	220,06	185599	9683	120152	54857	259692
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	55764	3222		19236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 75-8шт									
121	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44	4218,16	220,06	185599	9683	120152	54857	259692
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	55764	3222		19236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 76-8шт									
122	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20	4218,16	220,06	84363	4401	54615	24935	118042
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	25347	1465		8744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 77-4шт									
123	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6	4218,16	220,06	25309	1320	16385	7480	35413
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	7604	439		2623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 78-4шт									
124	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14	4218,16	220,06	59054	3081	38230	17454	82629
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	17743	1025		6121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 72-8шт									
125	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	4218,16	220,06	168726	8803	109228	49870	236084
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	50695	2929		17488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 73-8шт									
126	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	100	4218,16	220,06	421816	22006	273074	124675	590210
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	126736	7323		43719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 74-4шт									
127	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	96	8046,74	412,98	772487	39647	523790	206967	1057811
		НР - 93%, СП - 8%			2177,60	140,58	209050	13496		78356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 81.2-4шт									
128	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26,8	4218,16	220,06	113047	5898	73184	33413	158176
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	33965	1962		11717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5614119	291160	3697148	1602850	7794326
		Накладные расходы	Тенге				1602850				
		Сметная прибыль	Тенге				577358				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7794327				
		РАЗДЕЛ 3. Крепление газобетонных блоков для внутренних стен на отм.+14,720 : +31,360 (Количество 7 этажей)									
		Фрагмент 67-7шт									
129	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	59	8046,74	412,98	474758	24366	321913	127199	650113
		НР - 93%, СП - 8%			2177,60	140,58	128479	8294		48157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 68-14шт									
130	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26	8046,74	412,98	209215	10738	141859	56054	286491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%, СП - 8%			2177,60	140,58	56618	3655		21222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 69-14шт									
131	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16	8046,74	412,98	128748	6608	87298	34495	176302
		НР - 93%, СП - 8%			2177,60	140,58	34842	2249		13059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 63-14шт									
132	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	32	4218,16	220,06	134981	7042	87383	39896	188867
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	40556	2343		13990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 65-14шт									
133	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	48	8046,74	412,98	386244	19823	261896	103484	528906
		НР - 93%, СП - 8%			2177,60	140,58	104525	6748		39178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 66-7шт									
134	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9	8046,74	412,98	72421	3717	49106	19403	99170
		НР - 93%, СП - 8%			2177,60	140,58	19598	1265		7346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 58-14шт									
135	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64	4218,16	220,06	269962	14084	174767	79792	377734
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	81111	4686		27980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 61-14шт									
136	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44,8	4218,16	220,06	188973	9859	122336	55854	264414
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	56778	3281		19586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 81-14шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	46,4	4218,16	220,06	195722	10211	126705	57849	273857
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	58806	3398		20286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 82-14шт									
138	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20	4218,16	220,06	84363	4401	54615	24935	118042
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	25347	1465		8744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 83-14шт									
139	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26	8046,74	412,98	209215	10738	141859	56054	286491
		НР - 93%; СП - 8%			2177,60	140,58	56618	3655		21222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 78-7шт									
140	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14	4218,16	220,06	59054	3081	38230	17454	82629
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	17743	1025		6121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 79-7шт									
141	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14	4218,16	220,06	59054	3081	38230	17454	82629
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	17743	1025		6121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 80-7шт									
142	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	4218,16	220,06	168726	8803	109228	49870	236084
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	50695	2929		17488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 74-7шт									
143	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	96	8046,74	412,98	772487	39647	523790	206967	1057811
		НР - 93%; СП - 8%			2177,60	140,58	209050	13496		78356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 77-7шт									
144	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6	4218,16	220,06	25309	1320	16385	7480	35413
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	7604	439		2623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 91-14шт									
145	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35,2	8046,74	412,98	283245	14537	192056	75888	387864
		НР - 93%; СП - 8%			2177,60	140,58	76652	4948		28731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 92-14шт									
146	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	72	4218,16	220,06	303707	15845	196612	89766	424951
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	91250	5272		31478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 93-14шт									
147	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44	4218,16	220,06	185599	9683	120152	54857	259692
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	55764	3222		19236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 94-7шт									
148	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26,8	4218,16	220,06	113047	5898	73184	33413	158176
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	33965	1962		11717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0012056	3161283,00	–	3811	–	3811	–	4116
		СП - 8%			–	–	–	–		305	
		Фрагмент 87-14шт									
150	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	38,4	4218,16	220,06	161977	8450	104860	47875	226641
		НР - 93%; СП - 8%			1267,36	73,23	48667	2812		16788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фрагмент 88-14шт									
151	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12	4218,16	220,06	50618	2641	32769	14961	70825
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	15208	879		5246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 89-14шт									
152	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона привысоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	88	4218,16	220,06	371198	19366	240304	109714	519384
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	111528	6444		38473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 90-14шт									
153	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона привысоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	48	4218,16	220,06	202471	10563	131075	59844	283301
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	60833	3515		20985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 84-14шт									
154	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистогобетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (завычетом проемов)	74,4	8046,74	412,98	598678	30726	405938	160400	819804
		НР - 93%, СП - 8%			2177,60	140,58	162014	10459		60726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 85-14шт									
155	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,6	4218,16	220,06	91112	4753	58984	26930	127485
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	27375	1582		9443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 86-14шт									
156	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	70,4	4218,16	220,06	296958	15493	192243	87771	415508
		НР - 93%, СП - 8%			1267,36	73,23	89222	5155		30778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6101654	315472	4047588	1715659	8442700
		Накладные расходы	Тенге				1715659				
		Сметная прибыль	Тенге				625385				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8442699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Вентшахты ВШ-1,2,3,4,5									
157	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	126,45	8060,40	489,49	1019237	61896	225489	694604	1850948
		НР - 93%; СП - 8%			5787,68	118,89	731852	15033		137107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер	т конструкций	8,32356	45808,74	9255,82	381292	77041	115758	142418	565607
		НР - 69%, СП - 8%			22645,70	2151,74	188493	17910		41897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки СЕТКИ	т металлических изделий	1,557599	378231,69	2257,49	589133	3516	480374	98932	743111
		НР - 93%, СП - 8%			67567,20	729,54	105243	1136		55045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки АС-I	т металлических изделий	0,0162	69824,69	2257,49	1131	37	–	1029	2333
		НР - 93%, СП - 8%			67567,20	729,54	1095	12		173	
161	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0162	228894,00	–	3708	–	3708	–	4005
		СП - 8%			–	–	–	–		297	
162	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство ПОЯС-ОБВЯЗКА	м3	1,04	32652,00	4813,36	33958	5006	18484	10455	47966
		НР - 91%, СП - 8%			10065,00	981,77	10468	1021		3553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02112	221796,00	–	4684	–	4684	–	5059
		СП - 8%			–	–	–	–		375	
164	С121-050301-3601 2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1677006	224426,00	–	37636	–	37636	–	40647
		СП - 8%			–	–	–	–		3011	
165	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные сердечники В15. Устройство	м3	5,4	30545,66	5252,15	164947	28362	93085	44990	226732
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	43500	5939		16795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,79344	221796,00	–	175982	–	175982	–	190060
		СП - 8%			–	–	–	–		14079	
167	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014976	228894,00	–	3428	–	3428	–	3702
		СП - 8%			–	–	–	–		274	
168	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	292,28	434,54	6,05	127007	1768	–	95842	240677
		НР - 76%; СП - 8%			428,49	2,97	125239	869		17828	
169	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	14,614	12848,00	–	187761	–	187761	–	202782
		СП - 8%			–	–	–	–		15021	
170	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	300,28	3077,32	14,14	924059	4247	589705	304707	1327067
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	330107	1095		98301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ФАРТУК	м2 покрытия	27,128	3077,32	14,14	83482	384	53275	27528	119890
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	29823	99		8881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	3,3	34805,86	2000,56	114859	6602	62075	45395	173075
		НР - 93%; СП - 8%			13994,40	797,09	46182	2630		12820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3852304	188858	2051444	1465900	5743661
		Накладные расходы	Тенге				1465899				
		Сметная прибыль	Тенге				425456				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5743659				
		РАЗДЕЛ 5.Покрытие на отм.+14,800									
173	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	70	162,20	12,59	11354	881	4760	5457	18156
		НР - 92%; СП - 8%			81,61	3,13	5713	219		1345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174	С121-100404-0201 2110-0404-0201 РСНБ РК 2015	Мембрана "ИЗОСПАН"	м2	77	147,00	–	11319	–	11319	–	12225
		СП - 8%			–	–	–	–		906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	70	922,67	52,55	64587	3679	23360	35340	107924
		НР - 92%; СП - 8%			536,39	12,37	37548	866		7994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	8,652	20683,00	–	178949	–	178949	–	193265
		СП - 8%			–	–	–	–		14316	
177	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(20) мм. Устройство	м2 стяжки	70	687,04	103,30	48093	7231	24754	16508	69769
		НР - 92%; СП - 8%			230,12	26,21	16108	1835		5168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /с 15мм до 20мм/	м2 стяжки	70	90,12	7,62	6309	533	5478	405	7251
		НР - 92%; СП - 8%			4,26	2,03	298	142		537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ.									
179	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном толщ.30-200мм	м3 утеплителя	8,12	34551,60	1478,16	280559	12003	240643	28607	333899
		НР - 92%; СП - 8%			3437,61	391,79	27913	3181		24733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ.									
180	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(20) мм. Устройство	м2 стяжки	70	687,04	103,30	48093	7231	24754	16508	69769
		НР - 92%; СП - 8%			230,12	26,21	16108	1835		5168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ.									
181	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /с 15мм до 20мм/	м2 стяжки	70	90,12	7,62	6309	533	5478	405	7251
		НР - 92%; СП - 8%			4,26	2,03	298	142		537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ.									
182	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	70	204,36	14,34	14305	1003	657	11904	28306
		НР - 92%; СП - 8%			180,64	4,21	12645	295		2097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ.									
183	С121-100403-1105 2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	79,1	821,00	–	64941	–	64941	–	70136
		СП - 8%			–	–	–	–		5195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	С121-100403-1205 2110-0403-1205 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	80,5	679,00	–	54660	–	54660	–	59032
		СП - 8%			–	–	–	–		4373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				789477	33095	639753	115134	976980
		Накладные расходы	Тенге				115134				
		Сметная прибыль	Тенге				72369				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				976981				
		РАЗДЕЛ 6.Металлическая решетка									
185	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,18902	59036,69	2726,64	11159	515	682	6938	19544
		НР - 69%, СП - 8%			52704,60	488,29	9962	92		1448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,18902	762986,00	–	144220	–	144220	–	155757
		СП - 8%			–	–	–	–		11538	
187	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,68	159,23	3,44	745	16	481	173	991
		НР - 69%, СП - 8%			52,91	0,54	248	3		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				156124	532	145383	7111	176292
		Накладные расходы	Тенге				7111				
		Сметная прибыль	Тенге				13058				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				176293				
		РАЗДЕЛ 7.Проемы-55%									
		Окна									
188	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	36,1944	2983,75	176,32	107995	6382	54277	45323	165583
		НР - 90%, СП - 8%			1307,83	83,52	47336	3023		12265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	235,136	2257,99	173,08	530934	40698	264457	220875	811953
		НР - 90%, СП - 8%			960,20	83,52	225779	19638		60145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемыоконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	253,924	2536,23	175,41	644010	44542	293866	294361	1013441
		НР - 90%, СП - 8%			1203,52	84,54	305602	21466		75070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	340,065	1207,25	5,01	410544	1704	327340	74108	523424
		НР - 90%, СП - 8%			239,66	2,48	81500	843		38772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192	С121-090201-0502 2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 энергосберегающие	м2	253,924	21328,32	–	5415772	–	5415772	–	5849034
		СП - 8%			–	–	–	–		433262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7109255	93325	6355712	634667	8363435
		Накладные расходы	Тенге				634667				
		Сметная прибыль	Тенге				619514				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8363436				
		РАЗДЕЛ 8.Кровля-75%									
193	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,2313439	24653,34	12828,35	30357	15796	5728	9116	42630
		НР - 69%, СП - 8%			7173,60	3555,68	8833	4378		3158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	1,5005441	42627,93	19983,98	63965	29987	6855	24122	95134
		НР - 69%, СП - 8%			18075,20	5222,79	27123	7837		7047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/БАЛКИ РАСПОРНЫЕ И РАСПОРКИ	т конструкций	0,7234236	90246,55	21629,51	65286	15647	1572	36099	109496
		НР - 69%, СП - 8%			66444,00	5875,46	48067	4250		8111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,7190658	29263,51	10299,41	108833	38304	8861	50268	171829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			16581,60	3007,31	61668	11184		12728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ, СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	т конструкций	0,393881	90246,55	21629,51	35546	8519	856	19655	59617
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	26171	2314		4416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	7,5682585	13783,65	1986,70	104318	15036	13789	52112	168944
		НР - 69%; СП - 8%			9975,00	4,05	75493	31		12514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 за 2 раза	м2	219,4794951	8428,27	84,09	1849831	18456	1656654	120885	2128373
		НР - 69%; СП - 8%			796,07	2,16	174721	474		157657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	219,4794951	159,23	3,44	34948	756	22580	8094	46486
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	11612	119		3443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /СТОЙКИ	т	1,2805977	497904,00	–	637615	–	637615	–	688624
		СП - 8%			–	–	–	–		51009	
202	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /БАЛКИ	т	1,5605659	497904,00	–	777012	–	777012	–	839173
		СП - 8%			–	–	–	–		62161	
203	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /БАЛКИ РАСПОРНЫЕ И РАСПОРКИ	т	0,7523606	497904,00	–	374603	–	374603	–	404572
		СП - 8%			–	–	–	–		29968	
204	С121-060408-0801 2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	3,8678284	490798,00	–	1898322	–	1898322	–	2050188
		СП - 8%			–	–	–	–		151866	
205	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,3660996	497846,00	–	182261	–	182261	–	196842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		14581	
206	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0418621	633858,00	–	26535	–	26535	–	28657
		СП - 8%			–	–	–	–		2123	
		Парапет									
207	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	7,1337514	90246,55	21629,51	643796	154300	15501	355977	1079756
		НР - 69%, СП - 8%			66444,00	5875,46	473995	41914		79982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
208	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	7,1337514	13783,65	1986,70	98329	14173	12997	49120	159245
		НР - 69%, СП - 8%			9975,00	4,05	71159	29		11796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
209	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	7,3787151	497904,00	–	3673892	–	3673892	–	3967803
		СП - 8%			–	–	–	–		293911	
210	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,035257	497846,00	–	17553	–	17553	–	18957
		СП - 8%			–	–	–	–		1404	
211	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0049322	633858,00	–	3126	–	3126	–	3376
		СП - 8%			–	–	–	–		250	
212	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	206,8787916	159,23	3,44	32941	713	21282	7630	43817
		НР - 69%, СП - 8%			52,91	0,54	10946	112		3246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				10659071	311687	9357594	733078	12303519
		Накладные расходы	Тенге				733078				
		Сметная прибыль	Тенге				911372				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				12303520				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ АР И КМ:	Тенге				54309156				54309156

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение жилого дома									
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	19	4265,76	1360,88	81050	25857	1841	45621	136804
		НР - 72%, СП - 8%			2808,00	526,89	53352	10011		10134	
2	С123-070201-0602 2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ 3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт	19	28390,00	--	539410	--	539410	--	582563
		СП - 8%			--	--	--	--		43153	
3	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	7	4265,76	1360,88	29860	9526	678	16808	50402
		НР - 72%, СП - 8%			2808,00	526,89	19656	3688		3733	
4	С123-070201-0603 2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7	28390,00	--	198730	--	198730	--	214628
		СП - 8%			--	--	--	--		15898	
5	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне /для установки в ЩЭ стояка/	шт.	4	4955,39	113,90	19822	456	8718	7761	29789
		НР - 72%, СП - 8%			2662,00	32,81	10648	131		2207	
6	С123-070204-1023 2307-0204-1023 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	7415,00	--	29660	--	29660	--	32033
		СП - 8%			--	--	--	--		2373	
7	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне /для установки в ЩЭ стояка/	шт.	1	5894,09	114,71	5894	115	2815	2158	8696
		НР - 72%, СП - 8%			2964,00	32,81	2964	33		644	
8	С123-070204-1227 2307-0204-1227 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 125А 15 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	14989,00	--	14989	--	14989	--	16188
		СП - 8%			--	--	--	--		1199	
9	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка /ЩК1-ЩК85/	шт.	85	4265,76	1360,88	362590	115675	8235	204095	612020
		НР - 72%, СП - 8%			2808,00	526,89	238680	44786		45335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С123-070201-0117 2307-0201-0117 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт	85	6181,00	--	525385	--	525385	--	567416
		СП - 8%			--	--	--	--		42031	
11	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	18778	208,04	2,15	3906622	40350	549844	2388637	6798880
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			176,61	0,06	3316428	1123		503621	
12	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	8,03606	177812,00	--	1428908	--	1428908	--	1543221
		СП - 8%			--	--	--	--		114313	
13	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,19236	276394,00	--	1711531	--	1711531	--	1848454
		СП - 8%			--	--	--	--		136922	
14	С123-060144-0506 2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8755	619903,00	--	542725	--	542725	--	586143
		СП - 8%			--	--	--	--		43418	
15	С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,44432	241739,00	--	832626	--	832626	--	899237
		СП - 8%			--	--	--	--		66610	
16	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7931	432251,00	--	342818	--	342818	--	370244
		СП - 8%			--	--	--	--		27425	
17	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1070	205,64	2,15	220037	2299	28763	136108	384637
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			176,61	0,06	188975	64		28492	
		Силовое электрооборудование									
18	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1686	329,50	149,20	555534	251547	76208	220722	838357
		НР - 72%, СП - 8%			135,10	46,73	227779	78780		62100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	200	460,21	212,36	92043	42473	9040	38765	141273
		НР - 72%, СП - 8%			202,65	66,55	40530	13311		10465	
20	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	70	605,31	303,42	42372	21239	3165	17899	65093
		НР - 72%, СП - 8%			256,69	98,46	17968	6892		4822	
21	С123-060201-0103 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х 1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,546	248942,00	–	135922	–	135922	–	146796
		СП - 8%			–	–	–	–		10874	
22	С123-060144-0531 2306-0144-0531 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,14	1625777,00	–	1853386	–	1853386	–	2001657
		СП - 8%			–	–	–	–		148271	
23	С123-060144-0726 2306-0144-0726 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	3446112,00	–	34461	–	34461	–	37218
		СП - 8%			–	–	–	–		2757	
24	С123-060144-0727 2306-0144-0727 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,19	4720842,00	–	896960	–	896960	–	968717
		СП - 8%			–	–	–	–		71757	
25	С123-060144-0728 2306-0144-0728 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	6724989,00	–	470749	–	470749	–	508409
		СП - 8%			–	–	–	–		37660	
26	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1021	359,95	15,39	367506	15715	57763	214353	628408
		НР - 72%, СП - 8%			287,98	3,61	294028	3685		46549	
27	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	680	470,32	33,67	319820	22896	38789	191158	551856
		НР - 72%, СП - 8%			379,61	10,83	258135	7363		40878	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**15561411**	**548147**	**10344119**	**3484085**	**20569136**
		Накладные расходы	**Тенге**				**3484086**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**1523639**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	**Тенге**				**20569136**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:	**Тенге**				**20569136**				**20569136**

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16	1183,65	13,99	18938	224	213	18133	40037
		НР - 98%; СП - 8%			1156,32	0,13	18501	2		2966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	С123-010602-0302 2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	15,84	167,00	–	2645	–	2645	–	2857
		СП - 8%			–	–	–	–		212	
3	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	249	1260,84	16,61	313950	4137	2815	300898	664036
		НР - 98%; СП - 8%			1232,92	0,16	306998	41		49188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	С123-010602-0303 2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные	м	246,51	274,00	–	67544	–	67544	–	72947
		СП - 8%			–	–	–	–		5403	
5	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	87,52	1,31	1050	16	6	1007	2222
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	–	1028	–		165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,012	24342,30	–	292	–	12	277	614
		НР - 99%; СП - 8%			23298,60	–	280	–		46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	38	3438,46	47,67	130661	1811	94524	34280	178137
		НР - 98%; СП - 8%			903,31	17,22	34326	654		13195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	44	4239,50	69,42	186538	3054	139558	44104	249093
		НР - 98%; СП - 8%			998,33	24,49	43926	1078		18451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт	58	29,00	–	1682	–	1682	–	1817
		СП - 8%			–	–	–	–		135	
10	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт	54	46,00	–	2484	–	2484	–	2683
		СП - 8%			–	–	–	–		199	
11	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт	22	18,00	–	396	–	396	–	428
		СП - 8%			–	–	–	–		32	
12	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	35,5	159,23	3,44	5653	122	3653	1309	7519
		НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,91	0,54	1878	19		557	
13	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,5	96,23	2,44	3416	86	1724	1115	4894
		НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,25	0,27	1606	10		362	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				735250	9451	317256	401123	1227284
		Накладные расходы	Тенге				401124				
		Сметная прибыль	Тенге				90910				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1227284				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ОВ	Тенге				1227284				1227284

Форма2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Хоз.-питьевой водопровод - В1									
1	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	12	2204,19	561,33	26450	6736	228	20947	51189
		НР - 98%, СП - 8%			1623,82	157,38	19486	1889		3792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные	м	11,352	1533,00	–	17403	–	17403	–	18795
		СП - 8%			–	–	–	–		1392	
		Горячее водоснабжение - Т3									
3	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	2027,71	32,23	24332	387	32	23441	51596
		НР - 98%, СП - 8%			1992,73	0,59	23913	7		3822	
4	С123-010601-0106 2301-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные	м	11,88	955,00	–	11345	–	11345	–	12253
		СП - 8%			–	–	–	–		908	
		Циркуляционный трубопровод - Т4									
5	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	1870,14	28,00	22442	336	33	21636	47604
		НР - 98%, СП - 8%			1839,39	0,39	22073	5		3526	
6	С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные	м	11,88	621,00	–	7377	–	7377	–	7968
		СП - 8%			–	–	–	–		590	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				109350	7459	36418	66024	189404
		Накладные расходы	Тенге				66024				
		Сметная прибыль	Тенге				14030				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				189404				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ВК:	Тенге				189404				189404
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				160057948				
		Временные здания и сооружения	Тенге	0,9 %			1440522				
		Итого с временными	Тенге				161498470				
		Зимние удорожания	Тенге	0,49 %			791343				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				162289812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %			3245796				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				165535608				
		в том числе на 2020 год - 32 % К=1	Тенге				52971395				
		в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036	Тенге				118196477				
		ИТОГО	Тенге				171167872				
		Итого с понижающим коэф.-0,995000000577327	Тенге				170312032				
		НДС	Тенге	12 %			20437444				
		Итого с НДС	Тенге				190749476				

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтынбеков Т.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:

ТОО "AeB Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель гендиректора по капитальному строительству _____ **Гюрбюз С.**