Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района",Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Убаганское, Ленина, 4** — **060140006161**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №5 от 02.03.2023

Номер документа	Дата составления
159	22.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство системы водоснабжения в селах Свердловка, Зуевка, Танабаевское Алтынсаринского района Костанайской области"			работа	1	284 643 800,33	284 643 800,33	30 497 550,04
				Итого	1	x	284 643 800,33	30 497 550,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / Нарбаев Е.Е.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство системы водоснабжения в селах Свердловка, Зуевка, Танабаевское Алтынсаринского района Костанайской области»

ДОГОВОР: №5 от 02.03.2023г.

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		5	02.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство системы водоснабжения в селах Свердловка, Зуевка, Танабаевское Алтынсаринского района Костанайской области»	**284 643 800,33**	254 146 250,29		284 643 800,33	-	-	-	-	30 497 550,04	**284 643 800,33**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"
БИН 060140006161

Картабаев Е.Б.

Технадзор:
Директор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355

Мадиев Ж.Н.

№KZ23VJE00054089 от 27.03.2020 г,
№KZ23VJE00056916 от 28.08.2020 г,
№KZ67VJE00071644 от 12.01.2022 г.

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «ПИП «Костанайводпроект»
БИН 941140000078

Марущенко Н.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900

Нарбаев Е.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**
Подрядчик : **ТОО "Мелиоратор"**
Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство системы водоснабжения в селах Свердловка, Зуевка, Танабаевское Алтынсаринского района Костанайской области»**

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №5 от 02.03.2023 г.

Акт выполненных работ №1

за август месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 1-1-1 Вынос проекта в натуру												
1	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2017 т.1601-0102-01 п.45	Восстановление и закрепление трассы (топографическая съемка на незастроенной территории)	га	2,9448		29128,00	--	85776	--	--	--	85776
						--	--	--	--		--	
2	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2017 т.1601-0204-07 п.2	Разбивка и нивелирование точек геофизических профилей	км	7,225		19044,00	--	137593	--	--	--	137593
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**223369**
Локальная смета 2-4 Наружные сети водоснабжения. Водовод. с.Свердловка												
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	27732		44,71	44,71	1239898	1239898	--	352019	1719270
						--	17,63	--	488915		127353	
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	27732		41,40	41,40	1148105	1148105	--	326062	1592100
						--	16,33	--	452864		117933	
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	27732		44,71	44,71	1239898	1239898	--	352019	1719270
						--	17,63	--	488915		127353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	27732	41,40 --	41,40 16,33	1148105 --	1148105 452864	--	326062 117933	1592100
5	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	61909,6	227,10 --	227,10 38,34	14059670 --	14059670 2373614	--	1709002 1261494	17030166
6	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	44032,8	268,96 --	268,96 45,41	11843062 --	11843062 1999529	--	1439661 1062618	14345341
7	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6266,4	249,81 --	249,81 42,18	1565409 --	1565409 264317	--	190308 140457	1896175
8	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8483,2	295,86 --	295,86 49,95	2509840 --	2509840 423736	--	305090 225194	3040124
9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1804,8	1866,48 1866,48	-- --	3368623 3368623	-- --	--	2425409 463523	6257554
12	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1697,776	973,94 973,94	-- --	1653532 1653532	-- --	--	1190543 227526	3071601
13	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	21180,15	19,24 --	19,24 8,14	407506 --	407506 172406	--	124133 42531	574170
14	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	434,711055	52,26 --	52,26 20,61	22718 --	22718 8959	--	6451 2334	31502
		РАЗДЕЛ 2. Водовод									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	8,112	620728,03 401258,00	204815,69 64042,34	5035346 3255005	1661465 519511	118876	3736771 701769	9473886
18	С1241-201-0418 241-201-0418 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х18,2 мм СП - 8%	м	8112	7607,00 --	-- --	61707984 --	-- --	61707984	-- 4936639	66644623
—		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 —	Тенге		—		76118509		—		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**128987882**

Локальная смета 2-9 Наружные сети водоснабжения. Водопроводная сеть. с.Свердловка

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4343,25	44,71 --	44,71 17,63	194187 --	194187 76571	--	55131 19945	269264
2	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4343,25	44,71 --	44,71 17,63	194187 --	194187 76571	--	55131 19945	269264
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	20891	227,10 --	227,10 38,34	4744346 --	4744346 800961	--	576692 425683	5746721
4	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	12210	249,81 --	249,81 42,18	3050180 --	3050180 515018	--	370813 273679	3694672
5	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2283	295,86 --	295,86 49,95	675448 --	675448 114036	--	82106 60604	818159
6	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3176	279,11 --	279,11 47,12	886453 --	886453 149653	--	107750 79536	1073740
7	С3411-103-0202 411-103-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	10480,8	188,00	--	1970390	--		--	2128022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		157631	
8	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1057,25	268,96	268,96	284358	284358	--	34567	344439
		НР - 72%; СП - 8%			--	45,41	--	48010		25514	
9	Е11-010102-0381 1101-0102-0381 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)	м3 грунта	1250,5	366,65	366,65	458496	458496	--	55732	555366
		НР - 72%; СП - 8%			--	61,90	--	77406		41138	
10	С3411-103-0202 411-103-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	4126,65	188,00	--	775810	--		--	837875
		СП - 8%			--	--	--	--		62065	
11	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	64	2239,78	--	143346	--	--	103209	266279
		НР - 72%; СП - 8%			2239,78	--	143346	--		19724	
12	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	117,5	3606,91	--	423812	--	--	305145	787273
		НР - 72%; СП - 8%			3606,91	--	423812	--		58317	
13	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	156	2575,74	--	401815	--	--	289307	746412
		НР - 72%; СП - 8%			2575,74	--	401815	--		55290	
14	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	138,5	4147,95	--	574491	--	--	413634	1067175
		НР - 72%; СП - 8%			4147,95	--	574491	--		79050	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**18604660**				
		РАЗДЕЛ 2. Водовод									
		СП - 8%			--	--	--	--		3924	
78	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	110	1524,26	953,77	167669	104915	--	93099	281629
		НР - 99%; СП - 8%			570,49	284,41	62754	31285		20861	
79	С1241-214-0405 241-214-0405 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	110	1682,00	--	185020	--	185020	--	199822
		СП - 8%			--	--	--	--		14802	
82	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	5,785	391319,37	111010,65	2263783	642197	20078	1781989	4369433
		НР - 99%; СП - 8%			276838,00	34309,53	1601508	198481		323662	
83	С1241-201-0910 241-201-0910 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	5785,785	1054,00	--	6098217	--	6098217	--	6586074
		СП - 8%			--	--	--	--		487857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	1,7	325272,18 246871,00	77428,10 23718,58	552963 419681	131628 40322	1654	455402 80669	1089034
90	С1241-201-0603 241-201-0603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм СП - 8%	м	1700	115,00 --	-- --	195500 --	-- --	195500	-- 15640	211140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**12737131**				
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы водопроводные д2000 -2шт, д1500 - 205шт, д1000=8шт									
139	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	170,2218	48030,12 19835,30	10111,58 4244,47	8175773 3376400	1721211 722501	3078162	4057913 978695	13212381
140	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 СП - 8%	шт.	1	13191,00 --	-- --	13191 --	-- --	13191	-- 1055	14246
141	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СП - 8%	шт.	81	17935,00 --	-- --	1452735 --	-- --	1452735	-- 116219	1568954
143	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 СП - 8%	шт.	4	14261,00 --	-- --	57044 --	-- --	57044	-- 4564	61608
144	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 СП - 8%	шт.	81	15502,00 --	-- --	1255662 --	-- --	1255662	-- 100453	1356115
145	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СП - 8%	шт.	243	21065,00 --	-- --	5118795 --	-- --	5118795	-- 409504	5528299
148	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 СП - 8%	шт.	82	10039,00 --	-- --	823198 --	-- --	823198	-- 65856	889054
149	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%	шт.	81	20832,00 --	-- --	1687392 --	-- --	1687392	-- 134991	1822383
151	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 СП - 8%	шт.	85	7650,00 --	-- --	650250 --	-- --	650250	-- 52020	702270
156	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые СП - 8%	шт.	294	595,00 --	-- --	174930 --	-- --	174930	-- 13994	188924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	1455,8586	909,08 312,91	20,53 3,00	1323492 455553	29889 4368	838050	427726 140097	1891315
158	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	604,1112	909,08 312,91	20,53 3,00	549185 189032	12402 1812	347751	177486 58134	784805
159	С1235-301-0102 235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков *СП - 8%*	кг	604,1574	1264,00 --	-- --	763655 --	-- --	763655	-- 61092	824747
160	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	1665,6444	709,79 241,15	211,08 103,88	1182258 401670	351584 173027	429003	678143 148832	2009233
161	С1235-301-0103 235-301-0103 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных,время схватывания - 1 минута *СП - 8%*	кг	1332,51552	1377,00 --	-- --	1834874 --	-- --	1834874	-- 146790	1981664
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**32835998**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**64177789**

Локальная смета 2-14-1 Контрольно-пропускной пункт. с.Свердловка Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	23,474	227,10 --	227,10 38,34	5331 --	5331 900	--	648 478	6457
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,726	2239,78 2239,78	-- --	1626 1626	-- --	--	1171 224	3021
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,84	973,94 973,94	-- --	4714 4714	-- --	--	3394 649	8757
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	19,36	175,67 94,93	80,74 39,35	3401 1838	1563 762	--	1872 422	5695
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23930				

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты АС-4

5	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	8,073	4340,52	1073,54	35041	8667	19126	10180	48839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 95%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			897,78	458,15	7248	3699		3618	
6	Е11-010201-0801 1101-0201-0801 РСНБ РК 2015	Основание под полы промышленных цехов. Полив водой НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 уплотненной площади основания	26,91	54,18 53,62	-- --	1458 1443	-- --	15	1039 200	2697
7	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство — НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	— 7,5	27813,59 2246,45	1778,28 437,71	208602 16848	— 13337 3283	178417	18319 18154	245075
8	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,643	250492,00 --	-- --	161066 --	-- --	161066	-- 12885	173951
9	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,42	21486,21 1217,35	1248,45 305,20	9024 511	524 128	7989	582 768	10374
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				480936				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**504866**

Локальная смета 2-20 Уборная на одно очко. с. Свердловка

1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	28	227,10 --	227,10 38,34	6359 --	6359 1074	--	773 571	7702
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,6	2239,78 2239,78	-- --	8063 8063	-- --	--	5805 1109	14978
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	26	886,77 886,77	-- --	23056 23056	-- --	--	16600 3173	42829
4	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5,6	44,71 --	44,71 17,63	250 --	251 99	--	71 26	347
5	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	4,9	283,31 82,54	34,75 13,19	1388 404	171 65	813	441 146	1975
6	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	2,23	36368,27 13304,59	7744,94 3279,99	81101 29669	17271 7314	34161	36614 9417	127132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 *СП - 8%*	шт.	1	15502,00 --	-- --	15502 --	-- --	15502	-- 1240	16742
8	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	4	21065,00 --	-- --	84260 --	-- --	84260	-- 6741	91001
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**302706**

Локальная смета 2-23 Резервуар для воды емкостью 250м3. с.Свердловка 2шт

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

		Выемка									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	130,368	227,10 --	227,10 38,34	29607 --	29606 4998	--	3599 2656	35862
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,032	2239,78 2239,78	-- --	9031 9031	-- --	--	6502 1243	16776
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	28,16	19,24 --	19,24 8,14	542 --	542 229	--	165 57	764
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,04	973,94 973,94	-- --	6857 6857	-- --	--	4937 943	12737
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	28,16	175,67 94,93	80,74 39,35	4947 2673	2274 1108	--	2723 614	8283
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				74422				

РАЗДЕЛ 2. Днище

9	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство *НР - 95%; СП - 8%*	м3 основания	33,649	5785,89 978,35	1834,04 832,90	194689 32920	61713 28026	100056	56680 20110	271479
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	11,6	27981,48 1417,50	1152,89 271,77	324585 16443	13374 3153	294768	17832 27393	369810
11	Е11-410101-0101 1141-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм *НР - 79%; СП - 8%*	м2	144	189,34 188,76	0,47 --	27266 27182	68 --	16	21474 3899	52639
15	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	7,28468	307964,00 --	-- --	2243419 --	-- --	2243419	-- 179474	2422893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	1,08472	319930,00 --	-- --	347034 --	-- --	347034	-- 27763	374797
17	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,5064	250492,00 --	-- --	126849 --	-- --	126849	-- 10148	136997
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3628615				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3703037**

Локальная смета 4-1 Наружные сети электроснабжения Водозабор

3	Е11-330204-0201 1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км линии	0,002	120962,21 60362,10	58365,45 21180,87	242 121	116 42	5	130 30	402
4	С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2 *СП - 8%*	км	0,00612	213798,00 --	-- --	1308 --	-- --	1308	-- 105	1413
5	Ц13-080103-0401 1308-0103-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1755,46 1499,00	88,09 36,41	3511 2998	176 73	337	2211 458	6180
6	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	7777,38 5996,00	213,67 74,06	15555 11992	427 148	3136	8741 1944	26240
7	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	102059,00 --	-- --	204118 --	-- --	 204118	-- --	204118
8	Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	39	3270,58 1502,02	1768,56 732,54	127553 58579	68974 28569	--	69718 15782	213053
9	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	1,95	50961,00 --	-- --	99374 --	-- --	99374	-- 7950	107324
10	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	167	8529,60 3990,24	3866,76 1741,37	1424443 666370	645749 290809	112324	765743 175215	2365401
11	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	16	17419,32 7797,92	8948,80 4026,80	278709 124767	143181 64429	10761	151356 34405	464471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	3	26823,36 11736,00	14414,76 6483,59	80470 35208	43245 19451	2017	43727 9936	134133
13	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 *СП - 8%*	шт.	208	54684,00 --	-- --	11374272 --	-- --	11374272	-- 909942	12284214
14	С1252-207-2002 252-207-2002 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	15	976,00 --	-- --	14640 --	-- --	14640	-- 1171	15811
15	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	39	7234,00 --	-- --	282126 --	-- --	282126	-- 22570	304696
16	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	47,1	1100,00 --	-- --	51810 --	-- --	51810	-- 4145	55955
17	С1252-207-3940 252-207-3940 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	3	7350,00 --	-- --	22050 --	-- --	22050	-- 1764	23814
18	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	30	2497,00 --	-- --	74910 --	-- --	74910	-- 5993	80903
19	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	15	1101,00 --	-- --	16515 --	-- --	16515	-- 1321	17836
20	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	13477,00 --	-- --	26954 --	-- --	26954	-- 2156	29110
21	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	2306,00 --	-- --	4612 --	-- --	4612	-- 369	4981
22	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	4	11707,00 --	-- --	46828 --	-- --	46828	-- 3746	50574
23	С1252-207-3923 252-207-3923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	1761,00 --	-- --	3522 --	-- --	3522	-- 282	3804
24	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	6	1962,00 --	-- --	11772 --	-- --	11772	-- 942	12714
25	С1252-207-0526 252-207-0526 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	166	17005,00 --	-- --	2822830 --	-- --	2822830	-- 225826	3048656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	11665,00 --	-- --	23330 --	-- --	23330	-- 1866	25196
27	С1252-207-0530 252-207-0530 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	3	15186,00 --	-- --	45558 --	-- --	45558	-- 3645	49203
28	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	15	26525,00 --	-- --	397875 --	-- --	397875	-- 31830	429705
29	С1252-207-3937 252-207-3937 РСНБ РК 2015	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	78916,00 --	-- --	157832 --	-- --	157832	-- 12627	170459
30	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	21	8957,00 --	-- --	188097 --	-- --	188097	-- 15048	203145
31	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	190	1531,00 --	-- --	290890 --	-- --	290890	-- 23271	314161
32	С1252-207-0202 252-207-0202 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	3	1645,00 --	-- --	4935 --	-- --	4935	-- 395	5330
33	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	6	986,00 --	-- --	5916 --	-- --	5916	-- 473	6389
34	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	2	1091,00 --	-- --	2182 --	-- --	2182	-- 175	2357
35	С1252-206-0505 252-206-0505 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1 СП - 8%	шт.	15	574,00 --	-- --	8610 --	-- --	8610	-- 689	9299
36	С1261-102-0128 261-102-0128 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 СП - 8%	кг	55,2	515,00 --	-- --	28428 --	-- --	28428	-- 2274	30702
37	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) СП - 8%	шт.	542	49,00 --	-- --	26558 --	-- --	26558	-- 2125	28683
38	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24) СП - 8%	шт.	18	50,00 --	-- --	900 --	-- --	900	-- 72	972
39	С1252-203-0101 252-203-0101 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б СП - 8%	шт.	87	1709,00 --	-- --	148683 --	-- --	148683	-- 11895	160578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С1252-204-0805 252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2 СП - 8%	шт.	88	335,00 --	-- --	29480 --	-- --	29480	-- 2358	31838
41	С1252-201-0661 252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое СП - 8%	шт.	96	588,00 --	-- --	56448 --	-- --	56448	-- 4516	60964
42	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 СП - 8%	шт.	208	397,00 --	-- --	82576 --	-- --	82576	-- 6606	89182
43	С1252-106-0111 252-106-0111 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W СП - 8%	шт.	178	5503,00 --	-- --	979534 --	-- --	979534	-- 78363	1057897
44	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А СП - 8%	шт.	3	644,00 --	-- --	1932 --	-- --	1932	-- 155	2087
45	С1252-201-0109 252-201-0109 РСНБ РК 2015	Серьга типа СРС-7-16 СП - 8%	шт.	3	555,00 --	-- --	1665 --	-- --	1665	-- 133	1798
46	С1252-201-0203 252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое СП - 8%	шт.	87	1253,00 --	-- --	109011 --	-- --	109011	-- 8721	117732
47	С1252-102-0108 252-102-0108 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е СП - 8%	шт.	556	2535,00 --	-- --	1409460 --	-- --	1409460	-- 112757	1522217
48	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	194,5	227,10 --	227,10 38,34	44171 --	44171 7457	--	5369 3963	53503
49	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	83	1866,48 1866,48	-- --	154918 154918	-- --	--	111541 21317	287776
50	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	194,5	19,24 --	19,24 8,14	3742 --	3742 1583	--	1140 391	5272
51	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	83	886,77 886,77	-- --	73602 73602	-- --	--	52993 10128	136723
52	Ц13-080208-0205 1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола НР - 72%; СП - 8%	м	2001,6	611,02 217,80	65,06 20,03	1223018 435948	130224 40092	656846	342749 125261	1691029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР - 72%; СП - 8%	м	20	428,51 217,80	58,01 17,11	8570 4356	1160 342	3054	3383 956	12909
54	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР - 80%; СП - 8%	1 заземлитель	370	924,11 840,85	76,92 --	341921 311114	28460 --	2347	248892 47265	638078
55	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм СП - 8%	т	3,0652	321303,00 --	-- --	984858 --	-- --	984858	-- 78789	1063647
56	С1217-101-0105 217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ СП - 8%	т	0,00176	165361,00 --	-- --	291 --	-- --	291	-- 23	314
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27664948
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						204118		

Локальная смета 4-2 с. Свердловка. Наружные сети. Комплекс водопроводных сооружений

РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ. КВС

Опора А10-1 - 2шт

1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	2	17419,32 7797,92	8948,80 4026,80	34839 15596	17898 8054	1345	18920 4301	58059
2	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 СП - 8%	шт.	4	54684,00 --	-- --	218736 --	-- --	218736	-- 17499	236235
3	Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР - 80%; СП - 8%	шт.	4	3270,58 1502,02	1768,56 732,54	13082 6008	7074 2930	--	7151 1619	21851
4	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	0,2	50961,00 --	-- --	10192 --	-- --	10192	-- 815	11007
5	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	26525,00 --	-- --	53050 --	-- --	53050	-- 4244	57294
6	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	4	2497,00 --	-- --	9988 --	-- --	9988	-- 799	10787
7	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	1101,00 --	-- --	2202 --	-- --	2202	-- 176	2378
8	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	2	1531,00 --	-- --	3062 --	-- --	3062	-- 245	3307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С1252-207-2002 252-207-2002 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	976,00	--	1952	--	1952	--	2108
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
10	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8957,00	--	17914	--	17914	--	19347
		СП - 8%			--	--	--	--		1433	
11	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	7234,00	--	28936	--	28936	--	31251
		СП - 8%			--	--	--	--		2315	
12	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1100,00	--	4400	--	4400	--	4752
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
13	С1252-102-0108 252-102-0108 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	шт.	2	2535,00	--	5070	--	5070	--	5476
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
14	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	49,00	--	98	--	98	--	106
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
15	С1261-102-0128 261-102-0128 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	кг	0,2	515,00	--	103	--	103	--	111
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
16	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	4	397,00	--	1588	--	1588	--	1715
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
17	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	200,00	--	1200	--	1200	--	1296
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
18	С1252-106-0111 252-106-0111 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	24	5503,00	--	132072	--	132072	--	142638
		СП - 8%			--	--	--	--		10566	
19	С1252-201-0203 252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	12	1253,00	--	15036	--	15036	--	16239
		СП - 8%			--	--	--	--		1203	
20	С1252-203-0101 252-203-0101 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	12	1709,00	--	20508	--	20508	--	22149
		СП - 8%			--	--	--	--		1641	
21	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12	644,00	--	7728	--	7728	--	8346
		СП - 8%			--	--	--	--		618	
22	С1252-201-0109 252-201-0109 РСНБ РК 2015	Серьга типа СРС-7-16	шт.	12	555,00	--	6660	--	6660	--	7193
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
		Опора промежуточная П10-2 (1шт.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	1	8529,60 3990,24	3866,76 1741,37	8530 3990	3866 1741	674	4585 1049	14164
24	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 СП - 8%	шт.	1	54684,00 --	-- --	54684 --	-- --	54684	-- 4375	59059
25	С1252-207-0528 252-207-0528 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	20967,00 --	-- --	20967 --	-- --	20967	-- 1677	~~22~~644
26	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	1	1531,00 --	-- --	1531 --	-- --	1531	-- 122	1653
27	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	1100,00 --	-- --	2200 --	-- --	2200	-- 176	2376
28	С1252-102-0108 252-102-0108 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е СП - 8%	шт.	6	2535,00 --	-- --	15210 --	-- --	15210	-- 1217	16427
29	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) СП - 8%	шт.	6	49,00 --	-- --	294 --	-- --	294	-- 24	318
30	С1261-102-0128 261-102-0128 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 СП - 8%	кг	0,6	515,00 --	-- --	309 --	-- --	309	-- 25	334
31	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 СП - 8%	шт.	1	397,00 --	-- --	397 --	-- --	397	-- 32	429
		Опора промежуточная УА10-1 (1шт.)									
32	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	1	26823,36 11736,00	14414,76 6483,59	26823 11736	14415 6484	672	14576 3312	44711
33	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 СП - 8%	шт.	3	54684,00 --	-- --	164052 --	-- --	164052	-- 13124	177176
34	Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР - 80%; СП - 8%	шт.	3	3270,58 1502,02	1768,56 732,54	9812 4506	5306 2198	--	5363 1214	16389
35	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	0,15	50961,00 --	-- --	7644 --	-- --	7644	-- 612	8256
36	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	26525,00	--	26525	--	26525	--	28647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2122	
37	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2497,00	--	4994	--	4994	--	5394
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
38	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1101,00	--	1101	--	1101	--	1189
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
39	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	~~15~~31,00	--	1531	--	~~15~~31	--	1653
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
40	С1252-207-2002 252-207-2002 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	976,00	--	976	--	976	--	1054
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
41	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8957,00	--	17914	--	17914	--	19347
		СП - 8%			--	--	--	--		1433	
42	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	3	7234,00	--	21702	--	21702	--	23438
		СП - 8%			--	--	--	--		1736	
43	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1100,00	--	2200	--	2200	--	2376
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
44	С1252-102-0108 252-102-0108 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	шт.	2	2535,00	--	5070	--	5070	--	5476
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
45	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	49,00	--	98	--	98	--	106
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
46	С1261-102-0128 261-102-0128 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	кг	0,6	515,00	--	309	--	309	--	334
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
47	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	3	397,00	--	1191	--	1191	--	1286
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
48	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	200,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
49	С1252-106-0111 252-106-0111 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	12	5503,00	--	66036	--	66036	--	71319
		СП - 8%			--	--	--	--		5283	
50	С1252-201-0203 252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1253,00	--	7518	--	7518	--	8119
		СП - 8%			--	--	--	--		601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С1252-203-0101 252-203-0101 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б СП - 8%	шт.	6	1709,00 --	-- --	10254 --	-- --	10254	-- 820	11074
52	С1252-201-0661 252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое СП - 8%	шт.	12	588,00 --	-- --	7056 --	-- --	7056	-- 564	7620
53	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А СП - 8%	шт.	6	644,00 --	-- --	3864 --	-- --	3864	-- 309	4173
54	С1252-201-0109 252-201-0109 РСНБ РК 2015	Серьга типа СРС-7-16 СП - 8%	шт.	6	555,00 --	-- --	3330 --	-- --	3330	-- 266	3596
		Опора промежуточная ПА10-1 (1шт.)									
55	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	1	17419,32 7797,92	8948,80 4026,80	17419 7798	8949 4027	672	9460 2150	29029
56	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 СП - 8%	шт.	2	54684,00 --	-- --	109368 --	-- --	109368	-- 8749	118117
57	Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР - 80%; СП - 8%	шт.	2	3270,58 1502,02	1768,56 732,54	6541 3004	3537 1465	--	3575 809	10926
58	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	0,1	50961,00 --	-- --	5096 --	-- --	5096	-- 408	5504
59	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	26525,00 --	-- --	26525 --	-- --	26525	-- 2122	28647
60	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	1101,00 --	-- --	1101 --	-- --	1101	-- 88	1189
61	С1252-207-3945 252-207-3945 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 8, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	4775,00 --	-- --	4775 --	-- --	4775	-- 382	5157
62	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	2	1531,00 --	-- --	3062 --	-- --	3062	-- 245	3307
63	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	8957,00 --	-- --	8957 --	-- --	8957	-- 717	9674
64	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	2	7234,00 --	-- --	14468 --	-- --	14468	-- 1157	15625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1100,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
66	С1252-102-0108 252-102-0108 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	шт.	1	2535,00	--	2535	--	2535	--	2738
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
67	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	1	49,00	--	49	--	49	--	53
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
68	С1261-102-0128 261-102-0128 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	кг	0,1	515,00	--	52	--	52	--	56
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
69	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	397,00	--	794	--	794	--	858
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
70	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	200,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
71	С1252-106-0111 252-106-0111 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	12	5503,00	--	66036	--	66036	--	71319
		СП - 8%			--	--	--	--		5283	
72	С1252-201-0203 252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1253,00	--	7518	--	7518	--	8119
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
73	С1252-203-0101 252-203-0101 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	6	1709,00	--	10254	--	10254	--	11074
		СП - 8%			--	--	--	--		820	
74	С1252-201-0661 252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	12	588,00	--	7056	--	7056	--	7620
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
75	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	644,00	--	3864	--	3864	--	4173
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
76	С1252-201-0109 252-201-0109 РСНБ РК 2015	Серьга типа СРС-7-16	шт.	6	555,00	--	3330	--	3330	--	3596
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
		Установка разъединителя КР-1 на концевой опоре (2шт.)									
77	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13477,00	--	26954	--	26954	--	29110
		СП - 8%			--	--	--	--		2156	
78	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2306,00	--	4612	--	4612	--	4981
		СП - 8%			--	--	--	--		369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	4	11707,00 --	-- --	46828 --	-- --	46828	-- 3746	50574
80	С1252-207-3923 252-207-3923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	1761,00 --	-- --	3522 --	-- --	3522	-- 282	3804
81	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	1962,00 --	-- --	3924 --	-- --	3924	-- 314	4238
82	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	6	986,00 --	-- --	5916 --	-- --	5916	-- 473	6389
83	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	2	1091,00 --	-- --	2182 --	-- --	2182	-- 175	2357
84	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	9	1100,00 --	-- --	9900 --	-- --	9900	-- 792	10692
85	С1252-102-0108 252-102-0108 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е СП - 8%	шт.	8	2535,00 --	-- --	20280 --	-- --	20280	-- 1622	21902
86	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) СП - 8%	шт.	8	49,00 --	-- --	392 --	-- --	392	-- 31	423
87	С1261-102-0128 261-102-0128 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 СП - 8%	кг	0,2	515,00 --	-- --	103 --	-- --	103	-- 8	111
88	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1 СП - 8%	шт.	6	200,00 --	-- --	1200 --	-- --	1200	-- 96	1296
89	Ц13-080103-0401 1308-0103-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1755,46 1499,00	88,09 36,41	3511 2998	176 73	337	2211 458	6180
90	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	7777,38 5996,00	213,67 74,06	15555 11992	427 148	3136	8741 1944	26240
91	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	102059,00 --	-- --	204118 --	-- --	204118	-- --	204118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	12	811,32 659,56	116,50 93,30	9736 7915	1398 1120	423	6505 1299	17540
93	С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2 СП - 8%	км	0,01224	213798,00 --	-- --	2617 --	-- --	2617	-- 209	2826
94	С1217-101-0103 217-101-0103 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8 СП - 8%	т	0,00176	477763,00 --	-- --	841 --	-- --	841	-- 67	908
95	С1252-206-0504 252-206-0504 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 35Г-1 СП - 8%	шт.	12	574,00 --	-- --	6888 --	-- --	6888	-- 551	7439
96	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,00444	325908,00 --	-- --	1447 --	-- --	1447	-- 116	1563
		Устройство ответвления УОП на существующей опоре - 1шт									
97	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	11665,00 --	-- --	11665 --	-- --	11665	-- 933	12598
98	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	1	1531,00 --	-- --	1531 --	-- --	1531	-- 122	1653
99	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1,2	1100,00 --	-- --	1320 --	-- --	1320	-- 106	1426
100	С1252-102-0108 252-102-0108 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е СП - 8%	шт.	3	2535,00 --	-- --	7605 --	-- --	7605	-- 608	8213
101	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) СП - 8%	шт.	3	49,00 --	-- --	147 --	-- --	147	-- 12	159
102	С1261-102-0128 261-102-0128 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 СП - 8%	кг	0,2	515,00 --	-- --	103 --	-- --	103	-- 8	111
103	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1 СП - 8%	шт.	6	200,00 --	-- --	1200 --	-- --	1200	-- 96	1296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Е11-330204-0201 1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,1866667	120962,21	58365,45	22580	10895	417	12177	37538
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			60362,10	21180,87	11268	3954		2781	
105	С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2 *СП - 8%*	км	0,5712	213798,00	--	122121	--	122121	--	131891
					--	--	--	--		9770	
		Зазмеление ВЛ-10 5шт									
106	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,5	1866,48	--	13999	--	--	10079	26004
					1866,48	--	13999	--		1926	
107	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,5	886,77	--	6651	--	--	4789	12355
					886,77	--	6651	--		915	
108	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м *НР - 80%; СП - 8%*	1 заземлитель	45	924,11	76,92	41585	3461	286	30271	77604
					840,85	--	37838	--		5748	
109	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм *СП - 8%*	т	0,158	321303,00	--	50766	--	50766	--	54827
					--	--	--	--		4061	
110	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,03253	325908,00	--	10602	--	10602	--	11450
					--	--	--	--		848	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				204118				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2342864				
		РАЗДЕЛ 2. Комплектная трансформаторная подстанция КТП-100/10/0,4кВ									
111	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	подстанция	1	90429,18	44370,98	90429	44371	5585	41393	142368
					40473,00	17017,73	40473	17018		10546	
112	515-102-0504 515-102-0504 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 100/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	508213,00	--	508213	--		--	508213
					--	--	--	--	508213	--	
113	515-101-0104 515-101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	757833,00	--	757833	--		--	757833
					--	--	--	--	757833	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1469,59	88,09	1470	88	27	1002	2669
		НР - 72%; СП - 8%			1354,59	36,41	1355	36		198	
115	С1247-301-0305 247-301-0305 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	21993,00	--	21993	--	21993	--	23752
		СП - 8%			--	--	--	--		1759	
116	Ц13-080101-0601 1308-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	45617,96	10856,40	136854	32570	32332	61007	213690
		НР - 72%; СП - 8%			23984,00	4260,17	71952	12781		15829	
117	С1247-302-0112 247-302-0112 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 100/5А 5ВА	шт.	3	4201,00	--	12603	--	12603	--	13611
		СП - 8%			--	--	--	--		1008	
		Замеление КТПН НЭС7									
118	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3	1866,48	--	5599	--	--	4032	10401
		НР - 72%; СП - 8%			1866,48	--	5599	--		770	
119	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	7,5	227,10	227,10	1703	1704	--	207	2063
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,34	--	288		153	
120	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,5	886,77	--	9311	--	--	6704	17296
		НР - 72%; СП - 8%			886,77	--	9311	--		1281	
121	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	16	924,11	76,92	14786	1231	101	10763	27593
		НР - 80%; СП - 8%			840,85	--	13454	--		2044	
122	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0632	321303,00	--	20306	--	20306	--	21931
		СП - 8%			--	--	--	--		1625	
123	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000352	325908,00	--	115	--	115	--	124
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
124	Е11-330105-1003 1133-0105-1003 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 100 м	м заземления	73,6	93,12	40,21	6854	2960	93	3775	11480
		НР - 80%; СП - 8%			51,64	12,48	3801	919		850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,06678	365820,00	–	24429	–	24429	–	26385
					–	–	–	–		1954	
126	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01148	325908,00	–	3741	–	3741	–	4040
					–	–	–	–		299	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1266046				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1783447				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4126311**
		- Оборудование, инвентарь	**Тенге**						**1470164**		
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				**229 690 907,81**				
		в том числе оборудование	Тенге				**1 897 651,00**				
		в том числе СМР	Тенге				**227 793 256,81**				
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	2,90%			6 606 004,45				
		Итого с временными	Тенге				**234 399 251,26**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%	Тенге	3,3%			7 735 175,62				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге				242 134 436,88				
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ					2 498 358,82				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2%			4 842 688,74				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				249 475 484,45				
		Итого в базовых ценах 2022г.	Тенге				**251 373 135,45**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г. 70% К=1,0500514	Тенге				184 768 298,96				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г. 30% К=1,0450539	Тенге				82 754 069,80				
		Итого по сметному расчету 2022-2023г.	Тенге				**267 522 368,76**				
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге				**254 146 250,29**				
		НДС 12%	Тенге				**30 497 550,04**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**284 643 800,33**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"
БИН 060140000161

Кыртабаев Е.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900

Нарбаев Е.Е.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355

Мешев Ж.И.
№ KZ13VJE00054089 от 27.03.2020 г,
№ KZ23VJE00056916 от 28.08.2020 г,
№ KZ67VJE00071644 от 12.01.2022 г.

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «ПИП «Костанайводпроект»
БИН 941240000278

Марущенко Н.П.