ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Договор подряда **№ ABE-201_/__-__ от __.__.201_г.**

Наименование стройки - **Жилой комплекс "Жеруйык" из 5-ти этажных 25 квартирных жилых домов по адресу: мкр.Нурсая, проезд 2**

Наименование объекта - **5-этажный крупнопанельный 50 квартирный жилой дом серии 121-у**

## АКТ №1

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2017год.

Основание: КЖ

Составлена В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2016Г

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | |
| **1** | **Е11-010102-0326 11-010102-0326 РСНБ РК 2015** | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | **м3** | **1068.1800** | | **145.78** | **155716** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **33.01** | **35257** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **139.39** | **148896** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0.58** | **617** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 26.51 | 28323 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13.78 | 14723 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **186.08** | **198762** |
| **2** | **С341-020202-1002 41-020202-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки свыше 0,1 до 0,2 км** | **т** | **1709.0880** | | **15.16** | **25910** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 0.64 | 1099 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1.26 | 2161 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **17.07** | **29169** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015** | **Работа на отвале 2-3 группы грунтов** | **м3** | **1068.1800** | | **15.78** | **16860** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7.05** | **7529** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13.10** | **13994** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0.19** | **206** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5.01 | 5353 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1.66 | 1777 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22.46** | **23991** |
| **4** | **Е11-010104-0702 11-010104-0702 РСНБ РК 2015** | **Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)** | **м2** | **675.3600** | | **0.82** | **557** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0.29** | **193** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0.82** | **557** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 0.21 | 142 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0.08 | 56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1.12** | **755** |
| **5** | **Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015** | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** | **м3** | **4.2727** | | **1490.06** | **6367** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1490.06** | **6367** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 981.14 | 4192 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 197.70 | 845 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2668.90** | **11403** |
| **6** | **Е11-010201-0301 11-010201-0301 РСНБ РК 2015** | **Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см** | **м3** | **168.8400** | | **45.66** | **7709** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **16.13** | **2724** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **45.66** | **7709** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11.88 | 2005 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4.60 | 777 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **62.14** | **10491** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **Е11-010201-0307 11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=7** | **Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см** | **м3** | **168.8400** | | **31.09** | **5249** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12.96** | **2189** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **31.09** | **5249** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9.30 | 1571 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3.23 | 546 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **43.62** | **7365** |
| **8** | **Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015** | **Полив водой уплотняемого грунта насыпей** | **м3** | **168.8400** | | **59.42** | **10033** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **19.73** | **3332** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **41.69** | **7039** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **9.30** | **1570** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14.68 | 2478 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5.93 | 1001 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **80.03** | **13512** |
| **9** | **Е11-010102-0326 11-010102-0326 РСНБ РК 2015** | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3-для обратной засыпки** | **м3** | **362.8600** | | **145.78** | **52897** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **33.01** | **11977** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **139.39** | **50580** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0.58** | **210** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 26.51 | 9621 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13.78 | 5001 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **186.08** | **67519** |
| **10** | **С341-020202-1002 41-020202-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,1 до 0,2 км** | **т** | **580.5760** | | **15.16** | **8802** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 0.64 | 373 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1.26 | 734 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **17.07** | **9909** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015** | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) квт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м** | **м3** | **355.8600** | | **13.62** | **4847** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4.72** | **1679** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13.62** | **4847** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3.48 | 1240 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1.37 | 487 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18.47** | **6574** |
| **12** | **Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015** | **Засыпка вручную под полы и пазух фундаментов** | **м3** | **7.0000** | | **648.71** | **4541** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **648.71** | **4541** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 427.15 | 2990 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 86.07 | 602 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1161.93** | **8134** |
| **13** | **Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015** | **Уплотнение грунта 1,2 группы** | **м3** | **362.8600** | | **125.99** | **45717** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **98.99** | **35920** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **51.31** | **18617** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 66.33 | 24067 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15.39 | 5583 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **207.70** | **75367** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **462951** |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 в ценах 2017г К=1.22090599567098 | | | | | **565220** |

## РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015** | **Устройство щебеночного основания под фундаменты** | **м3** | **87.6800** | | **7378.18** | **646919** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1178.98** | **103373** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1159.31** | **101649** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5551.13** | **486723** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 937.15 | 82169 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 665.23 | 58327 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8980.55** | **787415** |
| **15** | **Е11-130701-0401 11-130701-0401 РСНБ РК 2015** | **Пропитка щебня битумом** | **м3** | **87.6800** | | **19806.77** | **1736657** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **10735.63** | **941300** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2468.58** | **216446** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7852.55** | **688512** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6905.23 | 605451 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2136.96 | 187369 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28848.96** | **2529477** |
| **16** | **Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство выравнивающей бетонной подготовки из В7,5 толщ.6см** | **м3** | **52.6100** | | **29432.47** | **1548442** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1180.78** | **62121** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **666.86** | **35084** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **27752.70** | **1460070** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1844.90 | 97060 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2502.19 | 131640 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33779.55** | **1777142** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **5094034** |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 в ценах 2017г К=1.22090599567098 | | | | | **6219337** |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ в ценах 2017г с НДС** | | | | | **6784556** |

**ЗАКАЗЧИК:**

Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

Жангалиев А.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

**ПОДРЯДЧИК:**

Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"