ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Договор подряда **№ б/н от 09.01.2017г.**

Наименование стройки - **Жилой комплекс "Жеруйык" из 5-ти этажных 25 квартирных жилых домов по адресу: мкр.Нурсая, проезд 2**

Наименование объекта - **5-этажный крупнопанельный 50 квартирный жилой дом серии 121-у**

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017год.

Основание: КЖ

Составлена В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2016Г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты					
1	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**1241,7100**		**1820,96**	**2261102**
		Итого оплата труда:				**171,33**	**212742**
		Итого эксплуатация машин:				**29,36**	**36460**
		Итого материалов:				**1626,75**	**2019948**
		Накладные расходы	%	--		167,93	208526
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,11	197570
		Сметная стоимость:				**2148,00**	**2667198**
2	**Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**184,3000**		**2157,40**	**397608**
		Итого оплата труда:				**433,58**	**79909**
		Итого эксплуатация машин:				**27,38**	**5046**
		Итого материалов:				**1701,53**	**313592**
		Накладные расходы	%	--		321,07	59173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,28	36543
		Сметная стоимость:				**2676,75**	**493324**

3	Е11-080101-0308 11-080101-0308 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности из цементно-песчаного раствора М150**	м2	184,3000	1698,11	312962
		Итого оплата труда:			866,49	159693
		Итого эксплуатация машин:			3,73	688
		Итого материалов:			829,75	152923
		Накладные расходы	%	--	530,84	97833
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	178,32	32864
		Сметная стоимость:			2407,27	443659
4	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство стяжек из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 20 мм-толщ.40 мм**	м2	1138,5000	850,02	967753
		Итого оплата труда:			282,45	321565
		Итого эксплуатация машин:			19,83	22571
		Итого материалов:			558,17	635476
		Накладные расходы	%	--	215,34	245169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	85,23	97034
		Сметная стоимость:			1150,60	1309956
5	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	1138,5000	581,86	662451
		Итого оплата труда:			20,34	23155
		Итого эксплуатация машин:			13,50	15369
		Итого материалов:			554,91	631770
		Накладные расходы	%	--	37,58	42787
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49,56	56419
		Сметная стоимость:			669,00	761657
6	Е11-080201-1602 11-080201-1602 РСНБ РК 2015	**Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича**	м2	184,3077	2384,30	439445
		Итого оплата труда:			779,88	143737
		Итого эксплуатация машин:			38,91	7172
		Итого материалов:			1582,65	291695
		Накладные расходы	%	--	514,07	94747
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	231,87	42735
		Сметная стоимость:			3130,24	576927

7	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (В25)**	**м3**	**602,4500**	**33794,57**	**20359539**
		Итого оплата труда:			**1737,64**	**1046839**
		Итого эксплуатация машин:			**1032,87**	**622250**
		Итого материалов:			**31293,65**	**18852862**
		Накладные расходы	%	--	2311,38	1392488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2888,48	1740162
		Сметная стоимость:			**38994,42**	**23492190**
8	**С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,4364**	**164097,32**	**563907**
		Накладные расходы	%	--	6957,73	23910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13684,40	47025
		Сметная стоимость:			**184739,45**	**634842**
9	**С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,4462**	**164249,10**	**730291**
		Накладные расходы	%	--	6964,16	30964
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13697,06	60900
		Сметная стоимость:			**184910,32**	**822156**
10	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**29,5483**	**156439,03**	**4622500**
		Накладные расходы	%	--	6633,01	195994
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13045,76	385479
		Сметная стоимость:			**176117,81**	**5203973**

11	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,2730**	**155315,43**	**353038**
		Накладные расходы	%	--	6585,37	14969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12952,06	29441
		Сметная стоимость:			**174852,87**	**397448**
12	**Е11-340201-1201 11-340201-1201 РСНБ РК 2015**	**Устройство ввода труб**	**канал**	**5,0000**	**724,17**	**3621**
		Итого оплата труда:			**683,86**	**3419**
		Итого материалов:			**40,31**	**202**
		Накладные расходы	%	--	473,39	2367
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	95,80	479
		Сметная стоимость:			**1293,37**	**6467**
13	**С123-010201-0219 23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм**	**м**	**4,4000**	**3314,06**	**14582**
		Накладные расходы	%	--	140,52	618
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	276,37	1216
		Сметная стоимость:			**3730,94**	**16416**
14	**С123-010501-0804 23-010501-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2,6000**	**674,19**	**1753**
		Накладные расходы	%	--	28,59	74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	56,22	146
		Сметная стоимость:			**759,00**	**1973**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**31690552**

		В том числе:				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31690552
		Материалы -	Тенге			22898468
		Всего заработная плата -	Тенге			1991059
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6286071
		Накладные расходы -	Тенге			2409621
		Сметная прибыль -	Тенге			2728014
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36828186
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2404
		Сметная заработная плата -	Тенге			1991059
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			36828186
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2404
		Сметная заработная плата -	Тенге			1991059
		РАЗДЕЛ 2.Стены				
15	**Е11-070508-0102 11-070508-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка наружных стеновых панелей цоколя НСЦ**	**шт**	**34,0000**	**11311,84**	**384603**
		Итого оплата труда:			**5360,13**	**182244**
		Итого эксплуатация машин:			**3388,53**	**115210**
		Итого материалов:			**3950,99**	**134334**
		Накладные расходы	%	--	3949,40	134279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1220,90	41511
		Сметная стоимость:			**16482,14**	**560393**
16	**С121-040104-0106 21-040104-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м3**	**81,2410**	**44549,38**	**3619236**
		Накладные расходы	%	--	1888,89	153456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3715,06	301815
		Сметная стоимость:			**50153,34**	**4074507**
17	**Е11-070508-0105 11-070508-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка наружных стеновых панелей НС**	**шт**	**32,0000**	**11669,87**	**373436**
		Итого оплата труда:			**4415,11**	**141284**
		Итого эксплуатация машин:			**1354,83**	**43355**

		Итого материалов:				**6271,88**	**200700**
		Накладные расходы	%	--		3352,84	107291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1201,82	38458
		Сметная стоимость:				**16224,53**	**519185**
18	**С121-040104-0206 21-040104-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м3**	**106,0976**		**45368,24**	**4813461**
		Накладные расходы	%	--		1923,61	204091
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3783,35	401404
		Сметная стоимость:				**51075,20**	**5418956**
19	**Е11-070509-0102 11-070509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Установка стеновых панелей внутренних ВСЦ, ВС**	**шт**	**40,0000**		**4678,18**	**187127**
		Итого оплата труда:				**2523,35**	**100934**
		Итого эксплуатация машин:				**1106,92**	**44277**
		Итого материалов:				**1337,27**	**53491**
		Накладные расходы	%	--		1831,80	73272
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		520,80	20832
		Сметная стоимость:				**7030,78**	**281231**
20	**С121-040104-0101 21-040104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**47,0400**		**56234,48**	**2645270**
		Накладные расходы	%	--		2384,34	112159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4689,51	220594
		Сметная стоимость:				**63308,33**	**2978024**

21	**С121-040104-0201 21-040104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**75,2600**	**57692,34**	**4341926**
		Накладные расходы	%	--	2446,16	184098
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4811,08	362082
		Сметная стоимость:			**64949,57**	**4888105**
22	**Е11-070512-0107 11-070512-0107 РСНБ РК 2015**	**Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ**	**шт**	**38,0000**	**2148,24**	**81633**
		Итого оплата труда:			**1302,02**	**49477**
		Итого эксплуатация машин:			**908,62**	**34528**
		Итого материалов:			**163,26**	**6204**
		Накладные расходы	%	--	933,92	35489
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	246,57	9370
		Сметная стоимость:			**3328,74**	**126492**
23	**С121-049999-0101 21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стенки лоджии СЛЦ, СЛ**	**м3**	**32,5300**	**46638,12**	**1517138**
		Накладные расходы	%	--	1977,46	64327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3889,25	126517
		Сметная стоимость:			**52504,82**	**1707982**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**17963830**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**17963830**
Материалы -			Тенге			**394729**
Всего заработная плата -			Тенге			**473939**
Местные материалы -			Тенге			**16937031**
Накладные расходы -			Тенге			**1068461**
Сметная прибыль -			Тенге			**1522583**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**20554875**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**511**
Сметная заработная плата -			Тенге			**473939**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**20554875**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**511**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**473939**
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытия					
24	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**48,0000**		**3432,57**	**164764**
		Итого оплата труда:				**1705,81**	**81879**
		Итого эксплуатация машин:				**603,73**	**28979**
		Итого материалов:				**1273,04**	**61106**
		Накладные расходы	%	--		1249,76	59989
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		374,59	17980
		Сметная стоимость:				**5056,92**	**242732**
25	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**39,0000**		**5196,72**	**202672**
		Итого оплата труда:				**2639,31**	**102933**
		Итого эксплуатация машин:				**812,76**	**31698**
		Итого материалов:				**1948,55**	**75993**
		Накладные расходы	%	--		1928,85	75225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		570,05	22232
		Сметная стоимость:				**7695,62**	**300129**
26	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**544,3200**		**6498,31**	**3537160**
		Накладные расходы	%	--		275,53	149976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		541,91	294971
		Сметная стоимость:				**7315,75**	**3982107**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3904596**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3904596**
Материалы -			Тенге				**137099**
Всего заработная плата -			Тенге				**184812**

Местные материалы -	Тенге				3537160
Накладные расходы -	Тенге				285189
Сметная прибыль -	Тенге				335183
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4524968
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				204
Сметная заработная плата -	Тенге				184812
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4524968
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				204
Сметная заработная плата -	Тенге				184812
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				53558978
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2360818
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1007601
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				288991
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				50190558
- перевозка грузов	Тенге				0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня	Тенге				1431668
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				54990646
Накладные расходы II уровня	Тенге				2331603
ИТОГО:	Тенге				57322249
Сметная прибыль	Тенге				4585780
ИТОГО по акту:	Тенге				61908029
Коэффициент перехода					1,220905987887
ВСЕГО ПО АКТУ с НДС в текущих ценах:					**75 583 883**

ЗАКАЗЧИК:

Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

Жангалиев А.

Технадзор ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК:

Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"