ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Договор подряда **№ б/н от 09.01.2017г.**

Наименование стройки - **Жилой комплекс "Жеруйык" из 5-ти этажных 25 квартирных жилых домов по адресу: мкр.Нурсая, проезд 2**

Наименование объекта - **5-этажный крупнопанельный 50 квартирный жилой дом серии 121-у**

АКТ №3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2017год.

Основание: КЖ

Составлена В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2016Г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Перекрытия					
1	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**148,0000**		**3432,57**	**508021**
		Итого оплата труда:				**1705,81**	**252460**
		Итого эксплуатация машин:				**603,73**	**89353**
		Итого материалов:				**1273,04**	**188409**
		Накладные расходы	%	--		1249,76	184965
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		374,59	55439
		Сметная стоимость:				**5056,92**	**748425**
2	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**119,0000**		**5196,72**	**618410**
		Итого оплата труда:				**2639,31**	**314078**
		Итого эксплуатация машин:				**812,76**	**96718**
		Итого материалов:				**1948,55**	**231877**
		Накладные расходы	%	--		1928,85	229533
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		570,05	67835
		Сметная стоимость:				**7695,62**	**915778**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1667,5200**		**6498,31**	**10836062**
		Накладные расходы	%	--		275,53	459449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		541,91	903641
		Сметная стоимость:				**7315,75**	**12199152**
4	**Е11-070512-0101 11-070512-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка плит лоджий в зданиях панельных площадью до 5 м2**	**шт**	**62,0000**		**1860,89**	**115375**
		Итого оплата труда:				**1023,92**	**63483**
		Итого эксплуатация машин:				**584,87**	**36262**
		Итого материалов:				**395,44**	**24517**
		Накладные расходы	%	--		741,71	45986
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,21	12909
		Сметная стоимость:				**2810,81**	**174270**
5	**С121-040111-0108 21-040111-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты балконов и лоджий ПЛ -35,17,ПЛ-35.15**	**шт.**	**62,0000**		**23442,90**	**1453460**
		Накладные расходы	%	--		993,98	61627
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1954,95	121207
		Сметная стоимость:				**26391,83**	**1636293**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**13531328**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13531328**
Материалы -			Тенге				**444804**
Всего заработная плата -			Тенге				**630020**
Местные материалы -			Тенге				**12289522**
Накладные расходы -			Тенге				**981560**
Сметная прибыль -			Тенге				**1161031**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15673919**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				693
		Сметная заработная плата -	Тенге				630020
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15673919
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				693
		Сметная заработная плата -	Тенге				630020
		РАЗДЕЛ 2.Стены					
6	**Е11-070508-0105 11-070508-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка наружных стеновых панелей НС**	**шт**	**132,0000**		**11669,87**	**1540423**
		Итого оплата труда:				**4415,11**	**582795**
		Итого эксплуатация машин:				**1354,83**	**178837**
		Итого материалов:				**6271,88**	**827889**
		Накладные расходы	%	--		3352,84	442575
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1201,82	158640
		Сметная стоимость:				**16224,53**	**2141638**
7	**С121-040104-0206 21-040104-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м3**	**424,3904**		**45368,24**	**19253846**
		Накладные расходы	%	--		1923,61	816363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3783,35	1605617
		Сметная стоимость:				**51075,20**	**21675825**
8	**Е11-070509-0102 11-070509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Установка стеновых панелей внутренних ВС**	**шт**	**128,0000**		**4678,18**	**598808**
		Итого оплата труда:				**2523,35**	**322989**
		Итого эксплуатация машин:				**1106,92**	**141686**
		Итого материалов:				**1337,27**	**171171**
		Накладные расходы	%	--		1831,80	234470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		520,80	66662
		Сметная стоимость:				**7030,78**	**899940**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**С121-040104-0201 21-040104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**301,0400**		**57692,34**	**17367702**
		Накладные расходы	%	--		2446,16	736391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4811,08	1448327
		Сметная стоимость:				**64949,57**	**19552420**
10	**Е11-070512-0107 11-070512-0107 РСНБ РК 2015**	**Установка стенки лоджии СЛ**	**шт**	**76,0000**		**2148,24**	**163267**
		Итого оплата труда:				**1302,02**	**98954**
		Итого эксплуатация машин:				**908,62**	**69055**
		Итого материалов:				**163,26**	**12408**
		Накладные расходы	%	--		933,92	70978
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,57	18740
		Сметная стоимость:				**3328,74**	**252984**
11	**С121-049999-0101 21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стенки лоджии СЛ**	**м3**	**65,0700**		**46638,12**	**3034742**
		Накладные расходы	%	--		1977,46	128673
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3889,25	253073
		Сметная стоимость:				**52504,82**	**3416489**
12	**Е11-070506-0102 11-070506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2,ЛП-3**	**шт**	**24,0000**		**4038,72**	**96929**
		Итого оплата труда:				**2552,64**	**61263**
		Итого эксплуатация машин:				**1722,19**	**41332**
		Итого материалов:				**197,42**	**4738**
		Накладные расходы	%	--		1823,64	43767
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		468,99	11256

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6331,35**	**151953**
13	**Е11-070506-0105 11-070506-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3**	**шт**	**24,0000**		**4073,32**	**97760**
		Итого оплата труда:				**2525,76**	**60618**
		Итого эксплуатация машин:				**1623,01**	**38952**
		Итого материалов:				**518,97**	**12455**
		Накладные расходы	%	--		1807,71	43385
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		470,48	11292
		Сметная стоимость:				**6351,52**	**152436**
14	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями**	**м2**	**249,0049**		**6132,51**	**1527025**
		Накладные расходы	%	--		260,02	64746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,40	127342
		Сметная стоимость:				**6903,93**	**1719112**
15	**Е11-070108-0104 11-070108-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных балок марша ЛБМ-1**	**шт**	**24,0000**		**2753,36**	**66081**
		Итого оплата труда:				**1911,31**	**45871**
		Итого эксплуатация машин:				**1127,24**	**27054**
		Накладные расходы	%	--		1353,99	32496
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328,59	7886
		Сметная стоимость:				**4435,94**	**106463**
16	**С121-041201-1803 21-041201-1803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Балки ЛБМ-1**	**м3**	**7,2000**		**52047,18**	**374740**
		Накладные расходы	%	--		2206,80	15889
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4340,32	31250

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**58594,30**	**421879**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**44121322**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**44121322**
	Материалы -		Тенге				**1028661**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1172491**
	Местные материалы -		Тенге				**41558055**
		Накладные расходы -	Тенге				**2629733**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3740084**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**50491139**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1289**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1172491**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**50491139**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1289**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1172491**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**57652650**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1612359**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**719250**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**190152**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**55321041**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1119359**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**58772009**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**2491933**
	ИТОГО:		Тенге				**61263942**
	Сметная прибыль		Тенге				**4901115**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**66165058**
Коэффициент перехода							1,220905987887
ВСЕГО ПО АКТУ с НДС в текущих ценах:							**80 781 316**

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.
Директор ТОО "ABE&K"

Технадзор ТОО "ABE&K" _____ Жангалиев А.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"