ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Договор подряда **№ б/н от 09.01.2017г.**

Наименование стройки - **Жилой комплекс "Жеруйык" из 5-ти этажных 25 квартирных жилых домов по адресу: мкр.Нурсая, проезд 2**

Наименование объекта - **5-этажный крупнопанельный 50 квартирный жилой дом серии 121-у**

АКТ №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2017год.

Основание: КЖ

Составлена В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2016Г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Перекрытия					
1	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**96,0000**		**3432,57**	**329527**
		Итого оплата труда:				**1705,81**	**163758**
		Итого эксплуатация машин:				**603,73**	**57958**
		Итого материалов:				**1273,04**	**122212**
		Накладные расходы	%	--		1249,76	119977
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		374,59	35960
		Сметная стоимость:				**5056,92**	**485465**
2	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**80,0000**		**5196,72**	**415738**
		Итого оплата труда:				**2639,31**	**211145**
		Итого эксплуатация машин:				**812,76**	**65021**
		Итого материалов:				**1948,55**	**155884**
		Накладные расходы	%	--		1928,85	154308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		570,05	45604
		Сметная стоимость:				**7695,62**	**615649**

3	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1105,9200**	**6498,31**	**7186611**
		Накладные расходы	%	--	275,53	304712
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	541,91	599306
		Сметная стоимость:			**7315,75**	**8090629**
4	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка арматурных стыковых накладок-соединяющие арматуры**	**т**	**1,1802**	**194301,78**	**229323**
		Итого оплата труда:			**167923,97**	**198191**
		Итого эксплуатация машин:			**10428,33**	**12308**
		Итого материалов:			**16940,24**	**19994**
		Накладные расходы	%	--	116940,68	138018
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24899,40	29387
		Сметная стоимость:			**336141,86**	**396728**
5	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1207**	**166374,10**	**20078**
		Накладные расходы	%	--	7054,26	851
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13874,27	1674
		Сметная стоимость:			**187302,63**	**22603**
6	**С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,9011**	**164097,32**	**147872**
		Накладные расходы	%	--	6957,73	6270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13684,40	12331
		Сметная стоимость:			**184739,45**	**166473**

7	С121-050301-0105 21-050301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,1584	164097,32	25999
		Накладные расходы	%	--	6957,73	1102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13684,40	2168
		Сметная стоимость:			184739,45	29270
8	Е11-060801-0108 11-060801-0108 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм-В25**	м3	157,2300	45085,09	7088729
		Итого оплата труда:			10046,09	1579547
		Итого эксплуатация машин:			1845,19	290119
		Итого материалов:			33605,87	5283851
		Накладные расходы	%	--	6990,55	1099124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4166,05	655028
		Сметная стоимость:			56241,70	8842882
9	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,5382	157418,74	556976
		Накладные расходы	%	--	6674,55	23616
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13127,46	46447
		Сметная стоимость:			177220,76	627039
10	С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	7,0334	164097,32	1154169
		Накладные расходы	%	--	6957,73	48937
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13684,40	96248
		Сметная стоимость:			184739,45	1299354

11	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8877**	**155749,10**	**138265**
		Накладные расходы	%	--	6603,76	5862
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12988,23	11530
		Сметная стоимость:			**175341,09**	**155657**
12	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3947**	**155445,52**	**61361**
		Накладные расходы	%	--	6590,89	2602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12962,91	5117
		Сметная стоимость:			**174999,32**	**69079**
13	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,7119**	**14814,08**	**25360**
		Итого оплата труда:			**14055,10**	**24061**
		Итого эксплуатация машин:			**694,72**	**1189**
		Итого материалов:			**275,40**	**471**
		Накладные расходы	%	--	7733,87	13240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1803,84	3088
		Сметная стоимость:			**24351,79**	**41688**
14	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,7119**	**158633,03**	**271564**
		Накладные расходы	%	--	6726,04	11514
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13228,73	22646

		Сметная стоимость:			**178587,80**	**305724**
15	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**29,2060**	**156583,92**	**4573190**
		Накладные расходы	%	--	6639,16	193903
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13057,85	381367
		Сметная стоимость:			**176280,92**	**5148461**
16	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,2179**	**328009,85**	**71467**
		Итого оплата труда:			**173311,96**	**37761**
		Итого эксплуатация машин:			**867,89**	**189**
		Итого материалов:			**154210,74**	**33599**
		Накладные расходы	%	--	101527,91	22121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34363,02	7487
		Сметная стоимость:			**463900,78**	**101075**
17	**Е11-070512-0101 11-070512-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка плит лоджий в зданиях панельных площадью до 5 м2**	**шт**	**12,0000**	**1860,89**	**22331**
		Итого оплата труда:			**1023,92**	**12287**
		Итого эксплуатация машин:			**584,87**	**7018**
		Итого материалов:			**395,44**	**4745**
		Накладные расходы	%	--	741,71	8901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	208,21	2499
		Сметная стоимость:			**2810,81**	**33730**
18	**С121-040111-0108 21-040111-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты балконов и лоджий ПЛ -35,17,ПЛ-35.15**	**шт.**	**12,0000**	**23442,90**	**281315**
		Накладные расходы	%	--	993,98	11928
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1954,95	23459
		Сметная стоимость:			**26391,83**	**316702**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**22599874**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**22599874**
		Материалы -	Тенге				**5620757**
		Всего заработная плата -	Тенге				**2226749**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**6949473**
		Местные материалы -	Тенге				**7467926**
		Накладные расходы -	Тенге				**2166986**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1981349**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**26748209**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2594**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2226749**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**26748209**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2594**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2226749**
		РАЗДЕЛ 2.Стены					
19	**Е11-070508-0103 11-070508-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка наружных стеновых блоков чердака НСЧ**	**шт**	**40,0000**		**7126,30**	**285052**
		Итого оплата труда:				**2598,39**	**103936**
		Итого эксплуатация машин:				**1053,89**	**42156**
		Итого материалов:				**3747,82**	**149913**
		Накладные расходы	%	--		1984,17	79367
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		728,84	29154
		Сметная стоимость:				**9839,32**	**393573**
20	**С121-040104-0304 21-040104-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Панель стеновая чердачная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м3**	**98,7920**		**42474,97**	**4196187**
		Накладные расходы	%	--		1800,94	177918
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3542,07	349928
		Сметная стоимость:				**47817,98**	**4724034**

21	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг-Монтажные изделия ИМ-1 -ИМ-7, ИМ-20**	**т**	**0,8353**	**209477,41**	**174972**
		Итого оплата труда:			**42883,42**	**35820**
		Итого эксплуатация машин:			**5449,97**	**4552**
		Итого материалов:			**162097,75**	**135397**
		Накладные расходы	%	--	36641,58	30606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19689,52	16446
		Сметная стоимость:			**265808,52**	**222025**
22	**Е11-070516-0103 11-070516-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами-ROCKWOOL БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТСС**	**м**	**716,4000**	**265,00**	**189849**
		Итого оплата труда:			**96,23**	**68940**
		Итого эксплуатация машин:			**10,48**	**7508**
		Итого материалов:			**161,50**	**115702**
		Накладные расходы	%	--	73,53	52676
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27,08	19402
		Сметная стоимость:			**365,62**	**261927**
23	**Е11-070516-0102 11-070516-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами-ROCKWOOL БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТСС**	**м**	**950,4000**	**279,68**	**265806**
		Итого оплата труда:			**32,87**	**31237**
		Итого эксплуатация машин:			**5,60**	**5318**
		Итого материалов:			**243,99**	**231890**
		Накладные расходы	%	--	33,13	31491
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25,02	23784
		Сметная стоимость:			**337,84**	**321080**
24	**Е11-070516-0101 11-070516-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд**	**м**	**1666,8000**	**106,22**	**177043**
		Итого оплата труда:			**56,21**	**93693**
		Итого эксплуатация машин:			**1,87**	**3109**
		Итого материалов:			**49,07**	**81784**
		Накладные расходы	%	--	40,89	68157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,77	19616
		Сметная стоимость:			**158,88**	**264816**

25	**Е11-070509-0102 11-070509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Установка стеновых панелей внутренних ВС, ВСЧ**	**шт**	**28,0000**	**4678,18**	**130989**
		Итого оплата труда:			**2523,35**	**70654**
		Итого эксплуатация машин:			**1106,92**	**30994**
		Итого материалов:			**1337,27**	**37444**
		Накладные расходы	%	--	1831,80	51290
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	520,80	14582
		Сметная стоимость:			**7030,78**	**196862**
26	**С121-040104-0301 21-040104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**47,9100**	**61258,73**	**2934906**
		Накладные расходы	%	--	2597,37	124440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5108,49	244748
		Сметная стоимость:			**68964,59**	**3304093**
27	**Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен входной группы**	**шт**	**4,0000**	**4083,23**	**16333**
		Итого оплата труда:			**1749,13**	**6997**
		Итого эксплуатация машин:			**1819,54**	**7278**
		Итого материалов:			**1246,14**	**4985**
		Накладные расходы	%	--	1305,39	5222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	431,09	1724
		Сметная стоимость:			**5819,71**	**23279**
28	**С121-049999-0809 21-049999-0809 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Панели наружные стеновые для тамбура**	**м2**	**26,2080**	**4627,67**	**121282**
		Накладные расходы	%	--	196,21	5142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	385,91	10114

Сметная стоимость:				**5209,79**	**136538**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8492419**
В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**8492419**
Материалы -	Тенге				**757115**
Всего заработная плата -	Тенге				**411276**
Местные материалы -	Тенге				**7252375**
Накладные расходы -	Тенге				**626310**
Сметная прибыль -	Тенге				**729498**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**9848227**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**464**
Сметная заработная плата -	Тенге				**411276**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9848227**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**464**
Сметная заработная плата -	Тенге				**411276**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**31092293**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2509929**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**534718**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**128096**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**28047645**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге				**1414988**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**32507280**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**1378309**
ИТОГО:	Тенге				**33885589**
Сметная прибыль	Тенге				**2710847**
ИТОГО по смете:	Тенге				**36596436**
Коэффициент перехода					1,220905987887
ВСЕГО ПО АКТУ с НДС в текущих ценах:					**44 680 809**

ЗАКАЗЧИК:

Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

ЖАНГАЛИЕВ АЛЕКСЕЙ ТЕЛЕБЕК Жангалиев А.

Технадзор ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК:

Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"