ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Наименование стройки - **Жилой комплекс "Жеруйык" из 5-ти этажных 25 квартирных жилых домов по адресу: мкр.Нурсая, проезд 2**

Наименование объекта - **5-этажный крупнопанельный 50 квартирный жилой дом серии 121-у**

АКТ №6
приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь месяц 2018год.

на Общестроительные работы по чертежам марки АС

Основание: АС

Составлена В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2016Г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты**	**554.2**	**638.90**	**33.18**	**354078**	**18388**	**137943**	**0.40**	**223**
		м2		**368.97**	**8.32**	**204486**	**4610**	**56.4**	**0.01**	**5**
		Накладные расходы -		***248.90***		***137943***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***71.02***		***39362***				
		Сметная стоимость				***531383***				
2	**С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96**	**57.0826**	**12817.46**	**--**	**731654**	**--**	**31022**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***543.46***		***31022***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1068.87***		***61014***				
		Сметная стоимость				***823690***				
3	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 50 мм раствор М100**	**554.2**	**703.00**	**72.08**	**389604**	**39946**	**81777**	**0.24**	**135**
		м2		**182.32**	**17.96**	**101043**	**9955**	**56.4**	**0.02**	**11**
		Накладные расходы -		***147.56***		***81777***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***68.04***		***37711***				
		Сметная стоимость				***509091***				

4	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек раствор М100	554.2	967.05	37.11	535939	20567	33592	0.03	17
		м2		23.63	9.72	13098	5388	56.4	0.01	6
		Накладные расходы -		*60.61*		*33592*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82.21*		*45562*				
		Сметная стоимость				*615094*				
5	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1.55176	10830.90	918.29	16807	1425	8781	11.60	18
		1т		9882.62	402.42	15335	624	48.5	0.38	1
		Накладные расходы -		*5658.98*		*8781*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1319.19*		*2047*				
		Сметная стоимость				*27635*				
6	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1.55176	212983.00	--	330499	--	14013	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9030.48*		*14013*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17761.08*		*27561*				
		Сметная стоимость				*372073*				
7	Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	554.2	389.95	16.77	216109	9293	55760	0.16	86
		м2		140.20	2.81	77698	1559	56.4	--	2
		Накладные расходы -		*100.61*		*55760*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.24*		*21750*				
		Сметная стоимость				*293618*				
8	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	609.62	97.92	--	59694	--	2531	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4.15*		*2531*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.17*		*4978*				
		Сметная стоимость				*67203*				
9	Е11-200301-0203 11-200301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ размером 200х500, 200х800 мм	44	1029.80	43.57	45311	1917	29030	1.12	49
		шт		968.83	9.72	42628	428	60.4	0.01	--
		Накладные расходы -		*659.77*		*29030*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135.17*		*5947*				
		Сметная стоимость				*80288*				

10	Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0.14592	122707.56	33429.42	17905	4878	9370	91.00	13
		т		84261.45	8692.59	12295	1268	60.9	7.34	1
		Накладные расходы -		*64212.03*		*9370*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14953.57*		*2182*				
		Сметная стоимость				*29457*				
11	С121-050201-9902 21-050201-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0.1505894	161424.56	--	24309	–	1031	–	–
		т		–	--	--	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6844.40*		*1031*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13461.52*		*2027*				
		Сметная стоимость				*27367*				
12	С121-050308-0211 21-050308-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм	3.59136	436.90	--	1569	–	67	–	–
		м2		--	--	--	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*18.52*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36.43*		*131*				
		Сметная стоимость				*1766*				
		РАЗДЕЛ 1.Лестничные ограждения ОГ-1 - ОГ-5								
13	Е11-070519-0102 11-070519-0102 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	98.59	5887.23	60.64	580422	5978	105435	1.34	132
		м		1240.77	25.68	122328	2532	62.1	0.03	3
		Накладные расходы -		*1069.43*		*105435*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*556.53*		*54869*				
		Сметная стоимость				*740726*				
14	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	29.796	60.08	1.06	1790	31	588	0.03	1
		м2		30.21	0.19	900	6	54.2	–	–
		Накладные расходы -		*19.72*		*588*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.38*		*190*				
		Сметная стоимость				*2568*				
15	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	29.796	128.52	1.68	3829	50	795	0.04	1
		м2		37.21	0.37	1109	11	54.2	–	–
		Накладные расходы -		*26.68*		*795*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.42*		*370*				
		Сметная стоимость				*4994*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**586042**	**6060**			**134**
			Тенге			**124337**	**2548**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**586042**				
	Материалы -		Тенге			**455645**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**126885**			
		Накладные расходы -	Тенге			**106818**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**55429**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**748288**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**137**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**126885**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**748288**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**137**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**126885**			
		РАЗДЕЛ 2.Вентблоки								
		Устройство вентблоков ВБ-1 - ВБ-5								
16	**Е11-080201-0303 11-080201-0303 РСНБ РК 2015**	**Кладка вентблоков из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м-ВБ-2,ВБ-3,ВБ-5**	**86.96**	**32833.58**	**1537.15**	**2855208**	**133670**	**416368**	**6.66**	**579**
		м3		**6024.04**	**388.90**	**523850**	**33819**	**50.8**	**0.42**	**37**
		Накладные расходы -		*4788.04*		*416368*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3009.73*		*261726*				
		Сметная стоимость				*3533302*				
17	**Е11-080201-0303 11-080201-0303 РСНБ РК 2015**	**Кладка вентблоков из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м- ВБ-1,ВБ-4**	**25.68**	**35867.12**	**1537.15**	**921068**	**39474**	**126260**	**6.66**	**171**
		м3		**6024.04**	**388.90**	**154697**	**9987**	**50.8**	**0.42**	**11**
		Накладные расходы -		*4916.67*		*126260*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3262.70*		*83786*				
		Сметная стоимость				*1131114*				
		Утепление вентблоков ВБ-1 - ВБ-5								
18	**Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство утепления вентблоков из асбестоцементных листов на металлическом каркасе с изоляцией**	**206**	**1218.55**	**9.71**	**251021**	**2000**	**99661**	**0.79**	**163**
		м2		**689.54**	**3.69**	**142046**	**759**	**59.8**	**--**	**1**
		Накладные расходы -		*483.79*		*99661*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136.19*		*28055*				
		Сметная стоимость				*378737*				

19	С121-130407-0501 21-130407-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщина 10 мм**	216.3	1519.87	--	328748	--	13939	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*64.44*		*13939*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126.74*		*27415*				
		Сметная стоимость				*370102*				
20	Е11-090501-0101 11-090501-0101 РСНБ РК 2015	**Облицовка вентблоков стальным оцинкованным листом**	58.2544	273.09	7.81	15909	455	10215	0.30	17
		м2		254.73	3.25	14839	189	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*175.35*		*10215*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35.88*		*2090*				
		Сметная стоимость				*28214*				
21	С121-050104-0112 21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**	0.36384	250054.17	--	90980	--	3858	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10602.30*		*3858*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20852.52*		*7587*				
		Сметная стоимость				*102425*				
22	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	0.3424	346328.01	--	118583	--	5028	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14684.31*		*5028*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28880.99*		*9889*				
		Сметная стоимость				*133500*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4581516**	**175599**			**930**
			Тенге			**835432**	**44754**			**48**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4447024				
	Материалы -		Тенге			3031560				
	Всего заработная плата -		Тенге				865158			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			419728				
		Накладные расходы -	Тенге			660086				
		Сметная прибыль -	Тенге			408569				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5515679				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							961
		Сметная заработная плата -	Тенге				865158			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			134491				
	Материалы -		Тенге			614				
	Всего заработная плата -		Тенге				15029			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			118583				
		Накладные расходы -	Тенге			15243				
		Сметная прибыль -	Тенге			11979				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			161713				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				15029			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5677392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							978
		Сметная заработная плата -	Тенге				880186			

РАЗДЕЛ 3.Разные работы

Устройство зонтов вентиляционных

23	Е11-200701-0408 11-200701-0408 РСНБ РК 2015	**Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения -ЗВ1 - ЗВ-5**	18	3208.86	179.26	57759	3227	33747	3.19	57
		шт		2719.42	42.21	48950	760	60.4	0.04	1
		Накладные расходы -		*1874.81*		*33747*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*406.69*		*7320*				
		Сметная стоимость				*98826*				
24	Е11-090701-0101 11-090701-0101 РСНБ РК 2015	**Изготовление листовых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	0.76504	137698.26	47758.81	105345	36537	51717	91.80	70
		т		85002.21	12288.87	65030	9401	60.9	10.20	8
		Накладные расходы -		*67600.89*		*51717*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16423.93*		*12565*				
		Сметная стоимость				*169627*				
25	С121-050104-0112 21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**	0.7971716	250054.17	--	199336	--	8452	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10602.30*		*8452*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20852.52*		*16623*				
		Сметная стоимость				*224411*				

Устройство чаш для водосточной воронки

26	Е11-120101-1101 11-120101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство чаши водосточной воронки**	4	1637.09	18.65	6548	75	4022	1.93	8

		шт		1582.87	9.26	6331	37	56.4	0.01	–
		Накладные расходы -		*1005.45*		*4022*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211.40*		*846*				
		Сметная стоимость				*11415*				
27	С121-050104-0104 21-050104-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,4 мм ГОСТ 14918-80	0.0918	273258.26	--	25085	--	1064	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11586.15*		*1064*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22787.55*		*2092*				
		Сметная стоимость				*28241*				
28	С121-130205-0501 21-130205-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	16	76.57	--	1225	--	52	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3.25*		*52*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.39*		*102*				
		Сметная стоимость				*1379*				
29	Е11-160801-0103 11-160801-0103 РСНБ РК 2015	Установка труб сливных диам. 100 мм	4	849.60	--	3398	--	1925	0.83	3
		шт		707.12	--	2828	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*481.23*		*1925*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106.47*		*426*				
		Сметная стоимость				*5749*				
30	С123-010103-0116 23-010103-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	6.84	2342.44	--	16022	--	679	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*99.32*		*679*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*195.34*		*1336*				
		Сметная стоимость				*18037*				
31	Е11-260201-0601 11-260201-0601 РСНБ РК 2015	Установка люков с тепловой изоляцией	1.4792	8332.21	149.50	12325	221	2621	2.91	4
		м2		2388.82	71.95	3534	106	55.3	0.08	–
		Накладные расходы -		*1771.79*		*2621*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*808.32*		*1196*				

		Сметная стоимость				*16141*				
32	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96**	0.05	12817.46	--	641	--	27	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*543.46*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1068.87*		*53*				
		Сметная стоимость				*722*				
33	С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	0.00028	164097.32	--	46	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6957.73*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13684.40*		*4*				
		Сметная стоимость				*52*				
34	С121-100401-0202 21-100401-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А**	2.4	60.34	--	145	--	6	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2.56*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.03*		*12*				
		Сметная стоимость				*163*				
35	С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	0.00992	257884.63	--	2558	--	108	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10934.31*		*108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21505.52*		*213*				
		Сметная стоимость				*2880*				
36	Е11-090501-0101 11-090501-0101 РСНБ РК 2015	**Облицовка люков оцинкованным листом**	1.4792	273.09	7.81	404	12	259	0.30	--
		м2		254.73	3.25	377	5	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*175.35*		*259*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35.88*		*53*				

		Сметная стоимость				*716*				
37	С121-050104-0112 21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**								
		кг	0.0241	250054.17	--	6026	--	256	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10602.30*		*256*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20852.52*		*503*				
		Сметная стоимость				*6784*				
38	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж стремянки СТ-1**								
		т	0.058	51838.03	18005.49	3007	1044	1297	28.90	2
				26140.34	5612.70	1516	326	60.9	5.25	--
		Накладные расходы -		*22355.45*		*1297*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5935.48*		*344*				
		Сметная стоимость				*4648*				
39	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стремянка СТ-1**								
		т	0.058	299978.98	--	17399	--	738	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12719.11*		*738*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25015.85*		*1451*				
		Сметная стоимость				*19588*				
40	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
		м2	1.74	60.08	1.06	105	2	34	0.03	--
				30.21	0.19	53	--	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*19.72*		*34*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.38*		*11*				
		Сметная стоимость				*150*				
41	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-за 2 раза**								
		м2	1.74	128.52	1.68	224	3	46	0.04	--
				37.21	0.37	65	1	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*26.68*		*46*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.42*		*22*				
		Сметная стоимость				*292*				
42	Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015	**Кладка стен из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м**	10.6	4734.34	1610.34	50184	17070	21757	3.72	39

		м3		3089.53	407.42	32749	4319	50.8	0.44	5
		Накладные расходы -		*2052.51*		*21757*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*542.95*		*5755*				
		Сметная стоимость				*77696*				
43	С121-030301-0101 21-030301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007**	10.6	15276.28	--	161929	--	6866	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*647.71*		*6866*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1273.92*		*13504*				
		Сметная стоимость				*182298*				
44	С122-050102-0106 22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	212	45.55	--	9657	--	409	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.93*		*409*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.80*		*805*				
		Сметная стоимость				*10872*				
45	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций-перемычки**	0.015096	49469.97	1419.99	747	21	420	56.40	1
		т		48049.98	500.01	725	8	50.8	0.54	--
		Накладные расходы -		*27806.65*		*420*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6182.13*		*93*				
		Сметная стоимость				*1260*				
46	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0.015096	14814.09	694.72	224	10	117	16.88	--
		т		13843.96	211.13	209	3	48.5	0.17	--
		Накладные расходы -		*7733.87*		*117*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1803.84*		*27*				
		Сметная стоимость				*368*				
47	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0.015096	156439.03	--	2362	--	100	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6633.01*		*100*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13045.76*		*197*				
		Сметная стоимость				*2659*				
48	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Установка стропил**	0.72	64636.99	922.11	46539	664	10077	22.10	16
		м3		17666.74	390.00	12720	281	59.8	0.37	–
		Накладные расходы -		*13996.37*		*10077*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6290.67*		*4529*				
		Сметная стоимость				*61146*				
49	Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015	**Подшивка досками обшивки**	35	2170.13	14.64	75955	512	12895	0.53	18
		м2		436.85	6.56	15290	230	59.8	0.01	–
		Накладные расходы -		*368.42*		*12895*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203.08*		*7108*				
		Сметная стоимость				*95958*				
50	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Огнезащита подшивки досками**	35	211.49	1.77	7402	62	864	0.03	1
		м2		24.41	0.80	854	28	59.8	–	–
		Накладные расходы -		*24.68*		*864*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.89*		*661*				
		Сметная стоимость				*8927*				
51	Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	30.66	497.66	16.77	15258	514	3225	0.16	5
		м2		140.20	2.81	4299	86	56.4	–	–
		Накладные расходы -		*105.18*		*3225*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48.23*		*1479*				
		Сметная стоимость				*19961*				
52	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	28.66	557.77	14.51	15986	416	8994	0.57	16
		м2 кровли		488.34	5.24	13996	150	56.4	–	–
		Накладные расходы -		*313.83*		*8994*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69.73*		*1998*				
		Сметная стоимость				*26979*				
53	С121-100104-1204 21-100104-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	32.959	4614.15	--	152078	--	6448	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*195.64*		*6448*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*384.78*		*12682*				
		Сметная стоимость				*171208*				

54	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	**0.003528** **т**	**156583.92** **--**	**--** **--**	**552** **--**	**--** **--**	**23** **--**	**--** **--**	**--** **--**
		Накладные расходы -		*6639.16*		*23*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13057.85*		*46*				
		Сметная стоимость				*621*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**996469**	**60390**			**242**
			Тенге			**209525**	**15740**			**14**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**867757**				
		Материалы -	Тенге			**127254**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**148611**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**413175**				
		Местные материалы -	Тенге			**161929**				
		Сдача и испытание -	Тенге			**2485**				
		Накладные расходы -	Тенге			**125127**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**79431**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1072315**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**176**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**148611**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**128712**				
		Материалы -	Тенге			**4239**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**76655**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**19957**				
		Накладные расходы -	Тенге			**54120**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**14627**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**197458**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76655**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1269773**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**257**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**225266**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8887504**	**338464**			**1849**
			Тенге			**1635879**	**86876**			**90**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8606395**				
		Материалы -	Тенге			**4626481**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1617508**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1980627**				
		Местные материалы -	Тенге			**161929**				
		Сдача и испытание -	Тенге			**4606**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1287578**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**791518**				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10685491				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1827
	Сметная заработная плата -	Тенге				1617508			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			281109				
Материалы -		Тенге			5585				
Всего заработная плата -		Тенге				105247			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			138540				
	Накладные расходы -	Тенге			78732				
	Сметная прибыль -	Тенге			28787				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			388629				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
	Сметная заработная плата -	Тенге				105247			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11074119				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1939
	Сметная заработная плата -	Тенге				1722755			
Коэффициент перехода					1.2209059879				
ВСЕГО ПО АКТУ с НДС в текущих ценах:		**Тенге**			**13520458**				

ЗАКАЗЧИК:

_____Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

_____Жангалиев А.

Технадзор

ПОДРЯДЧИК:

_____Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"