ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Наименование стройки - **Жилой комплекс "Жеруйык" из 5-ти этажных 25 квартирных жилых домов по адресу: мкр.Нурсая, проезд 2**

Наименование объекта - **5-этажный крупнопанельный 50 квартирный жилой дом серии 121-у**

АКТ №7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь месяц 2018год.

на Отопление и вентиляция

Основание: ОВ

Составлена В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2016Г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Отопление								
1	Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015	**Установка алюминиевых секционных радиаторов**	155.76	836.42	57.67	130280	8983	59831	0.61	95
		1кВт		524.93	28.85	81762	4493	60.4	0.03	5
		Накладные расходы -		*384.13*		*59831*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97.64*		*15209*				
		Сметная стоимость				*205320*				
2	С123-051001-0242 23-051001-0242 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Радиаторы отопления алюминиевые из 4 секций с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 175 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005**	40	2004.43	--	80177	--	3400	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84.99*		*3400*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167.15*		*6686*				
		Сметная стоимость				*90263*				
3	С123-051001-0242 23-051001-0242 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Радиаторы отопления алюминиевые из 5 секций с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 175 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005**	100	2004.43	--	200443	--	8499	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*84.99*		*8499*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167.15*		*16715*				
		Сметная стоимость				*225657*				
4	С123-051001-0242 23-051001-0242 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Радиаторы отопления алюминиевые из 6 секций с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 175 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005**	240	2004.43	--	481063	--	20397	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84.99*		*20397*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167.15*		*40117*				
		Сметная стоимость				*541577*				
5	С123-051001-0242 23-051001-0242 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Радиаторы отопления алюминиевые из 7 секций с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 175 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005**	420	2004.43	--	841861	--	35695	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84.99*		*35695*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167.15*		*70204*				
		Сметная стоимость				*947760*				
6	С123-051001-0242 23-051001-0242 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Радиаторы отопления алюминиевые из 7 секций с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 175 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005**	80	2004.43	--	160354	--	6799	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84.99*		*6799*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167.15*		*13372*				
		Сметная стоимость				*180525*				
7	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45х2,5 мм**	40	971.74	25.99	38869	1039	14989	0.55	22
		м		519.70	10.04	20788	401	60.4	0.01	--
		Накладные расходы -		*374.73*		*14989*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107.72*		*4309*				
		Сметная стоимость				*58167*				
8	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25х2,0 мм**	260	570.46	25.99	148319	6756	93005	0.55	144

		м		519.70	10.04	135122	2609	60.4	0.01	3
		Накладные расходы -		*357.71*		*93005*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.25*		*19306*				
		Сметная стоимость				*260630*				
9	С123-010201-0111 23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	260	211.67	--	55034	--	2333	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.97*		*2333*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.65*		*4589*				
		Сметная стоимость				*61957*				
10	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 18х2,0 мм	145	570.46	25.99	82716	3768	51868	0.55	80
		м		519.70	10.04	75356	1455	60.4	0.01	2
		Накладные расходы -		*357.71*		*51868*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.25*		*10767*				
		Сметная стоимость				*145351*				
11	С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	145	166.34	--	24119	--	1023	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7.05*		*1023*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.87*		*2011*				
		Сметная стоимость				*27153*				
12	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32х2,0 мм	80	570.46	25.99	45637	2079	28617	0.55	44
		м		519.70	10.04	41576	803	60.4	0.01	1
		Накладные расходы -		*357.71*		*28617*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.25*		*5940*				
		Сметная стоимость				*80194*				

13	С123-010201-0116 23-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	80	273.94	--	21915	--	929	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11.62*		*929*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.84*		*1828*				
		Сметная стоимость				*24672*				
14	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	70.95	511.02	--	36257	--	1537	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21.67*		*1537*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.61*		*3024*				
		Сметная стоимость				*40818*				
15	С123-020101-0140 23-020101-0140 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	4	216.46	--	866	--	37	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9.18*		*37*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.05*		*72*				
		Сметная стоимость				*975*				
16	С123-020101-0120 23-020101-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	48	141.93	--	6813	--	289	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6.02*		*289*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.84*		*568*				
		Сметная стоимость				*7670*				
17	С123-020101-0112 23-020101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	40	114.31	--	4572	--	194	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4.85*		*194*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.53*		*381*				
		Сметная стоимость				*5147*				
18	С123-020101-0105 23-020101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**								
		шт.	20	72.46	--	1449	--	61	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3.07*		*61*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.04*		*121*				
		Сметная стоимость				*1631*				
19	С123-020101-1401 23-020101-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**								
		шт.	24	86.74	--	2082	--	88	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3.68*		*88*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.23*		*174*				
		Сметная стоимость				*2344*				
20	С123-020101-1301 23-020101-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**								
		шт.	8	68.41	--	547	--	23	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2.90*		*23*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.70*		*46*				
		Сметная стоимость				*616*				
21	С123-020101-1401 23-020101-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**								
		шт.	8	86.74	--	694	--	29	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3.68*		*29*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.23*		*58*				
		Сметная стоимость				*781*				

22	С123-020101-1501 23-020101-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)**		8	59.18	--	473	--	20	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*2.51*		*20*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4.94*		*39*				
		Сметная стоимость					*533*				
23	С123-020101-2301 23-020101-2301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)**		16	45.92	--	735	--	31	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*1.95*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*3.83*		*61*				
		Сметная стоимость					*827*				
24	С123-020101-1302 23-020101-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**		10	90.88	--	909	--	39	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*3.85*		*39*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*7.58*		*76*				
		Сметная стоимость					*1023*				
25	С123-020101-1402 23-020101-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**		10	100.02	--	1000	--	42	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*4.24*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*8.34*		*83*				
		Сметная стоимость					*1126*				
26	С123-020101-1502 23-020101-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)**		10	68.37	--	684	--	29	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2.90*		*29*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.70*		*57*				
		Сметная стоимость				*770*				
27	С123-020101-2302 23-020101-2302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	20	63.27	--	1265	--	54	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2.68*		*54*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.28*		*106*				
		Сметная стоимость				*1424*				
28	С123-020101-1403 23-020101-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	6	155.16	--	931	--	39	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6.58*		*39*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.94*		*78*				
		Сметная стоимость				*1048*				
29	С123-020101-1303 23-020101-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	6	146.04	--	876	--	37	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6.19*		*37*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.18*		*73*				
		Сметная стоимость				*986*				
30	С123-020101-1503 23-020101-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	6	114.29	--	686	--	29	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4.85*		*29*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.53*		*57*				
		Сметная стоимость				*772*				

31	С123-020101-2303 23-020101-2303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 25 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	12	81.65	--	980	--	42	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3.46*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.81*		*82*				
		Сметная стоимость				*1103*				
32	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	42	644.34	0.71	27062	30	14360	0.65	27
		м2		550.36	0.36	23115	15	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*341.91*		*14360*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.90*		*3314*				
		Сметная стоимость				*44736*				
33	Е11-161301-0101 11-161301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 16х2,0 мм	80	847.45	9.78	67796	782	45213	0.89	71
		м		836.40	4.17	66912	334	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*565.16*		*45213*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113.01*		*9041*				
		Сметная стоимость				*122050*				
34	С123-010701-0103 23-010701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	74.88	195.91	--	14670	--	622	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.31*		*622*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.34*		*1223*				
		Сметная стоимость				*16515*				
35	Е11-161301-0102 11-161301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20х2,0 мм	1800	960.48	9.81	1728857	17658	1153729	1.01	1818
		м		949.18	4.17	1708520	7504	60.4	--	8
		Накладные расходы -		*640.96*		*1153729*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128.11*		*230607*				

		Сметная стоимость				*3113193*				
36	С123-010602-0302 23-010602-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
		м	1724.4	273.33	--	471330	--	19984	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11.59*		*19984*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.79*		*39305*				
		Сметная стоимость				*530620*				
37	С123-020502-1801 23-020502-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Угольник-пресс типа Herz, 90°, T 120°C, PN 10, DN 16x2 СТ РК 1893-2009**								
		шт.	300	1296.51	--	388953	--	16492	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54.97*		*16492*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108.12*		*32436*				
		Сметная стоимость				*437880*				
38	С123-020502-1802 23-020502-1802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Угольник-пресс типа Herz, 90°, T 120°C, PN 10, DN 20x2 СТ РК 1893-2009**								
		шт.	480	1470.97	--	706066	--	29937	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*62.37*		*29937*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122.67*		*58880*				
		Сметная стоимость				*794883*				
39	С123-020502-1623 23-020502-1623 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20x3/4 СТ РК 1893-2009**								
		шт.	50	1143.57	--	57179	--	2424	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48.49*		*2424*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95.36*		*4768*				
		Сметная стоимость				*64372*				

40	С123-020502-2101 23-020502-2101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник компрессионный типа Herz, T 120°C, PN 10, G3/4xRp1/2xG3/4 CT РК 1893-2009	шт.	250	565.20	--	141300	--	5991	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*23.96*		*5991*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*47.13*		*11783*				
		Сметная стоимость					*159074*				
41	С123-041005-3001 23-041005-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан регулирующий RAN 15 , DN 15, типа Danfoss	шт.	140	12341.24	--	1727774	--	73258	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*523.27*		*73258*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1029.16*		*144082*				
		Сметная стоимость					*1945114*				
42	С123-041006-2201 23-041006-2201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан запорный ручной RLV 15, DN 15	шт.	140	6973.06	--	976228	--	41392	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*295.66*		*41392*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*581.50*		*81410*				
		Сметная стоимость					*1099030*				
43	С123-051207-0902 23-051207-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Воздухоудалитель автоматический, DN 15	шт.	140	2141.13	--	299758	--	12710	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*90.78*		*12710*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*178.55*		*24997*				
		Сметная стоимость					*337465*				
44	С123-051314-0403 23-051314-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Головка ручная для термостатических клапанов		140	403.94	--	56552	--	2398	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17.13*		*2398*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33.69*		*4716*				
		Сметная стоимость				*63666*				
45	С123-020401-3501 23-020401-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	160	6.38	--	1021	--	43	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0.27*		*43*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0.53*		*85*				
		Сметная стоимость				*1149*				
46	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3600	7.29	--	26244	--	1113	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0.31*		*1113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0.61*		*2189*				
		Сметная стоимость				*29545*				
47	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	2405	59.18	1.93	142322	4648	90915	0.05	120
		м трубопровода		56.06	--	134814	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*37.80*		*90915*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.76*		*18659*				
		Сметная стоимость				*251896*				
48	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	24	1644.21	76.77	39461	1843	21213	1.47	35
		1шт		1283.88	9.26	30813	222	60.4	0.01	--
		Накладные расходы -		*883.89*		*21213*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202.25*		*4854*				
		Сметная стоимость				*65528*				

49	С123-041009-0101 23-041009-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Регулятор перепада давления автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	6	41848.18	--	251089	--	10646	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1774.36*		*10646*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3489.80*		*20939*				
		Сметная стоимость				*282674*				
50	С123-041009-0102 23-041009-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Регулятор перепада давления автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	6	45056.39	--	270338	--	11462	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1910.39*		*11462*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3757.34*		*22544*				
		Сметная стоимость				*304344*				
51	С123-041006-2001 23-041006-2001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	14572.01	--	29144	--	1236	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*617.85*		*1236*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1215.19*		*2430*				
		Сметная стоимость				*32810*				
52	С123-041006-2002 23-041006-2002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	4	16612.13	--	66449	--	2817	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*704.35*		*2817*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1385.32*		*5541*				
		Сметная стоимость				*74808*				
53	С123-041006-2003 23-041006-2003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	6	20001.90	--	120011	--	5088	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*848.08*		*5088*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1668.00*		*10008*				
		Сметная стоимость				*135107*				
54	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка кранов радиаторных**	24	133.07	--	3194	--	1969	0.12	3
		комплект		121.37	--	2913	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*82.06*		*1969*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.21*		*413*				
		Сметная стоимость				*5576*				
55	С123-041010-2704 23-041010-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сбросник воздуха автоматический д.15мм с запорным клапаном**	24	2360.52	--	56652	--	2402	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*100.09*		*2402*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196.85*		*4724*				
		Сметная стоимость				*63778*				
56	Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	2371	427.20	46.63	1012901	110562	349792	0.21	500
		м		201.36	23.15	477418	54886	55.3	0.03	59
		Накладные расходы -		*147.53*		*349792*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.98*		*109015*				
		Сметная стоимость				*1471709*				
57	С121-110403-0107 21-110403-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 4 мм, диаметром 20 мм**	1800	103.93	--	187074	--	7932	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4.41*		*7932*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.67*		*15600*				
		Сметная стоимость				*210606*				

58	С121-110403-0105 21-110403-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 4 мм, диаметром 16 мм	80	84.05	--	6724	--	285	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3.56*		*285*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.01*		*561*				
		Сметная стоимость				*7570*				
59	С121-110403-0601 21-110403-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 32 мм, диаметром 18 мм	120	1067.31	--	128077	--	5430	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45.25*		*5430*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89.01*		*10681*				
		Сметная стоимость				*144188*				
60	С121-110403-0603 21-110403-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 32 мм, диаметром 25 мм	255	1202.88	--	306734	--	13006	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51.00*		*13006*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100.31*		*25579*				
		Сметная стоимость				*345319*				
61	С121-110403-0607 21-110403-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 32 мм, диаметром 32 мм	76	1508.33	--	114633	--	4860	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*63.95*		*4860*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125.78*		*9559*				
		Сметная стоимость				*129053*				
62	С121-110403-0610 21-110403-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 32 мм, диаметром 45 мм	40	1932.22	--	77289	--	3277	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*81.93*		*3277*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161.13*		*6445*				
		Сметная стоимость				*87011*				
63	С123-020502-1602 23-020502-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20x1/2 СТ РК 1893-2009**	140	901.77	--	126248	--	5353	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38.24*		*5353*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75.20*		*10528*				
		Сметная стоимость				*142129*				
64	С123-020502-1601 23-020502-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 16x1/2 СТ РК 1893-2009**	280	827.29	--	231641	--	9822	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.08*		*9822*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.99*		*19317*				
		Сметная стоимость				*260780*				
65	С123-020502-1508 23-020502-1508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Муфта-пресс переходная типа Herz, DN 20x16, Т 120°С, PN 10 СТ РК 1893-2009**	140	1103.73	--	154522	--	6552	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46.80*		*6552*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92.04*		*12886*				
		Сметная стоимость				*173960*				
66	С123-020502-1802 23-020502-1802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Угольник-пресс типа Herz, 90°, Т 120°С, PN 10, DN 20x2 СТ РК 1893-2009**	140	1470.97	--	205936	--	8732	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*62.37*		*8732*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122.67*		*17173*				
		Сметная стоимость				*231841*				

67	С123-020502-1801 23-020502-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Угольник-пресс типа Herz, 90°, T 120°C, PN 10, DN 16x2 СТ РК 1893-2009	140	1296.51	--	181511	--	7696	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54.97*		*7696*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108.12*		*15137*				
		Сметная стоимость				*204344*				
68	С123-020502-2201 23-020502-2201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Соединитель типа Herz, резьбовой, T 120°C, PN 10, R1/2xRp3/4 СТ РК 1893-2009	10	1004.79	--	10048	--	426	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42.60*		*426*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83.79*		*838*				
		Сметная стоимость				*11312*				
69	С123-020502-2202 23-020502-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Соединитель типа Herz, резьбовой, T 120°C, PN 10, R3/4xRp1 СТ РК 1893-2009	20	1138.41	--	22768	--	965	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48.27*		*965*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94.93*		*1899*				
		Сметная стоимость				*25632*				
70	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	50	1644.21	76.77	82210	3839	44194	1.47	74
		1шт		1283.88	9.26	64194	463	60.4	0.01	1
		Накладные расходы -		*883.89*		*44194*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202.25*		*10112*				
		Сметная стоимость				*136517*				
71	С123-040905-0501 23-040905-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые стальные, DN 15 мм	50	863.05	--	43153	--	1830	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36.59*		*1830*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71.97*		*3599*				
		Сметная стоимость				*48581*				
72	E11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Установка фильтров диаметром 15 мм**	50	3085.40	118.06	154270	5903	29629	0.77	39
		1фильтр		698.73	34.66	34937	1733	60.4	0.04	2
		Накладные расходы -		*592.57*		*29629*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294.24*		*14712*				
		Сметная стоимость				*198611*				
73	С123-020304-2201 23-020304-2201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Переход сталь-ПЭ, DN 18х20 мм**	50	1785.06	--	89253	--	3784	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75.69*		*3784*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148.86*		*7443*				
		Сметная стоимость				*100480*				
74	E11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	8	1662.86	95.43	13303	763	7124	1.47	12
		1шт		1283.88	18.52	10271	148	60.4	0.02	--
		Накладные расходы -		*890.51*		*7124*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204.27*		*1634*				
		Сметная стоимость				*22061*				
75	С123-040601-0904 23-040601-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вентили проходные фланцевые 15с22п для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм**	8	18404.60	--	147237	--	6243	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*780.36*		*6243*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1534.80*		*12278*				
		Сметная стоимость				*165758*				
76	С123-020103-2406 23-020103-2406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм**	8	2994.39	--	23955	--	1016	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*126.96*		*1016*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249.71*		*1998*				
		Сметная стоимость				*26968*				
77	Е11-180701-0101 11-180701-0101 РСНБ РК 2015	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм**	4	39543.29	185.32	158173	741	12886	2.72	11
		1шт		2431.35	22.33	9725	89	60.4	0.02	--
		Накладные расходы -		*3221.49*		*12886*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3421.18*		*13685*				
		Сметная стоимость				*184744*				
78	Ц13-110203-0103 13-110203-0103 РСНБ РК 2015	**Монтаж расходомера; наружный диаметр трубопровода до 25 мм**	4	1022.23	--	4089	--	1717	1.00	4
		шт		841.58	--	3366	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*429.34*		*1717*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.13*		*465*				
		Сметная стоимость				*6271*				
79	С123-051501-0904 23-051501-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Расходомер ультразвуковой**	4	120883.86	--	483535	--	20502	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5125.48*		*20502*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10080.75*		*40323*				
		Сметная стоимость				*544360*				
80	С123-041008-0103 23-041008-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Термопреобразователь**	4	4453.61	--	17814	--	755	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*188.83*		*755*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*371.40*		*1486*				
		Сметная стоимость				*20055*				
81	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Установка счетчиков диам. до 40 мм**	2	401.21	18.65	802	37	513	0.41	1
		1счетчик		370.85	9.26	742	19	60.4	0.01	--
		Накладные расходы -		*256.33*		*513*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52.60*		*105*				
		Сметная стоимость				*1420*				

82	С123-051501-1005 23-051501-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Теплосчетчик MULTICAL 302									
			3.6	шт.	2	93633.61	--	187267	--	7940	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -	2.0			*3970.07*		*7940*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	8.2			*7808.29*		*15617*				
		Сметная стоимость						*210824*				
83	С123-020902-5004 23-020902-5004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Присоединитель, DN 32									
			1.7	шт.	4	1351.70	--	5407	--	229	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -	7.3			*57.31*		*229*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	2.7			*112.72*		*451*				
		Сметная стоимость						*6087*				
84	Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном									
			1.6		14	2301.61	--	32223	--	3272	0.23	3
			6.2	комплект		216.24	--	3027	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -	1.7			*233.74*		*3272*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	2.8			*202.83*		*2840*				
		Сметная стоимость						*38335*				
85	С123-040905-1811 23-040905-1811 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005									
			5.3	шт.	6	1366.31	--	8198	--	348	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -	7.9			*57.93*		*348*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	1.94			*113.94*		*684*				
		Сметная стоимость						*9229*				
86	Е11-181101-0104 11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка термометров в оправе прямых или угловых									
			1.8		8	324.85	--	2599	--	1565	0.32	3
			3.8	комплект		288.81	--	2310	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -	61			*195.61*		*1565*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41.64*		*333*				
		Сметная стоимость				*4497*				
87	С123-051501-0302 23-051501-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Термометры прямые в оправе**								
		шт	8	1288.61	--	10309	--	437	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54.64*		*437*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107.46*		*860*				
		Сметная стоимость				*11606*				
88	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45х2,5 мм**								
		м	6	971.74	25.99	5830	156	2248	0.55	3
				519.70	10.04	3118	60	60.4	0.01	--
		Накладные расходы -		*374.73*		*2248*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107.72*		*646*				
		Сметная стоимость				*8725*				
89	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25х2,0 мм**								
		м	7	570.46	25.99	3993	182	2504	0.55	4
				519.70	10.04	3638	70	60.4	0.01	--
		Накладные расходы -		*357.71*		*2504*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.25*		*520*				
		Сметная стоимость				*7017*				
90	С123-010201-0111 23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	7	211.67	--	1482	--	63	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.97*		*63*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.65*		*124*				
		Сметная стоимость				*1668*				

91	С123-020101-1003 23-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 45 мм х 2,5 мм - 25 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	8	218.69	--	1750	--	74	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9.27*		*74*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.24*		*146*				
		Сметная стоимость				*1970*				
92	С123-020101-1007 23-020101-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	4	246.11	--	984	--	42	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10.44*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.52*		*82*				
		Сметная стоимость				*1108*				
93	Ц13-120901-0102 13-120901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Бобышки, штуцеры на условное давление свыше 10 МПа**	22	1368.63	327.33	30110	7201	11199	1.00	22
		шт		925.95	139.73	20371	3074	40.6	0.15	3
		Накладные расходы -		*509.04*		*11199*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150.21*		*3305*				
		Сметная стоимость				*44614*				
94	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	64	1644.21	76.77	105229	4913	56569	1.47	94
		1шт		1283.88	9.26	82169	593	60.4	0.01	1
		Накладные расходы -		*883.89*		*56569*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202.25*		*12944*				
		Сметная стоимость				*174742*				
95	С123-040905-1201 23-040905-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краны шаровые , DN 15**	32	1335.26	--	42728	--	1812	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56.62*		*1812*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111.35*		*3563*				
		Сметная стоимость				*48103*				
96	С123-040905-1202 23-040905-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые , DN 20	24	2041.13	--	48987	--	2077	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86.54*		*2077*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170.21*		*4085*				
		Сметная стоимость				*55149*				
97	С123-040905-1203 23-040905-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые , DN 25	8	3297.13	--	26377	--	1118	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*139.80*		*1118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*274.95*		*2200*				
		Сметная стоимость				*29695*				
98	Е11-160401-0302 11-160401-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм-Коллектор распределительный диаметром 57х3,0, L=1500 мм	4.8	2386.48	28.61	11455	137	1953	0.50	2
		м		472.71	12.72	2269	61	60.4	0.01	--
		Накладные расходы -		*406.82*		*1953*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223.46*		*1073*				
		Сметная стоимость				*14480*				
99	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2.2565	644.34	0.71	1454	2	772	0.65	1
		м2		550.36	0.36	1242	1	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*341.91*		*772*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.90*		*178*				
		Сметная стоимость				*2404*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14552341	182023			3233
			Тенге			3040490	79034			85

Стоимость монтажных работ -		Тенге			34199				
Материалы -		Тенге			3260				
Всего заработная плата -		Тенге				26811			
	Накладные расходы -	Тенге			12916				
	Сметная прибыль -	Тенге			3769				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			50884				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
	Сметная заработная плата -	Тенге				26811			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1861949				
Материалы -		Тенге			429049				
Всего заработная плата -		Тенге				556677			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			820531				
	Накладные расходы -	Тенге			399714				
	Сметная прибыль -	Тенге			180933				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2442597				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							588
	Сметная заработная плата -	Тенге				556677			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12656193				
Материалы -		Тенге			418333				
Всего заработная плата -		Тенге				2536036			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9658654				
Сдача и испытание -		Тенге			4378				
	Накладные расходы -	Тенге			2133335				
	Сметная прибыль -	Тенге			1183162				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15972690				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2701
	Сметная заработная плата -	Тенге				2536036			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18466171				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3318
	Сметная заработная плата -	Тенге				3119524			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			14552341	182023			3233
		Тенге			3040490	79034			85
Стоимость монтажных работ -		Тенге			34199				
Материалы -		Тенге			3260				
Всего заработная плата -		Тенге				26811			
	Накладные расходы -	Тенге			12916				
	Сметная прибыль -	Тенге			3769				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			50884				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
	Сметная заработная плата -	Тенге				26811			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1861949				
Материалы -		Тенге			429049				
Всего заработная плата -		Тенге				556677			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			820531				
	Накладные расходы -	Тенге			399714				
	Сметная прибыль -	Тенге			180933				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2442597				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							588
		Сметная заработная плата -	Тенге				556677			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12656193				
	Материалы -		Тенге			418333				
	Всего заработная плата -		Тенге				2536036			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9658654				
	Сдача и испытание -		Тенге			4378				
		Накладные расходы -	Тенге			2133335				
		Сметная прибыль -	Тенге			1183162				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15972690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2701
		Сметная заработная плата -	Тенге				2536036			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18466171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3318
		Сметная заработная плата -	Тенге				3119524			
	Коэффициент перехода					1.2209059879				
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС в текущих ценах:		**Тенге**			22545459				

ЗАКАЗЧИК:

_____Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

_____Жангалиев А.

Технадзор

ПОДРЯДЧИК:

_____Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"