ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Наименование стройки - **Жилой комплекс "Жеруйык" из 5-ти этажных 25 квартирных жилых домов по адресу: мкр.Нурсая, проезд 2**

Наименование объекта - **5-этажный крупнопанельный 50 квартирный жилой дом серии 121-у**

АКТ №8
приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь месяц 2018год.

на Внутриплощадочные сети НВК

Основание: НВК

Составлена В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2016Г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
1	E11-010101-0332 11-010101-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	88	109.83	103.86	9665	9139	1865	0.01	1
		м3 грунта		5.97	20.88	526	1837	59.1	0.02	1
		Накладные расходы -		*21.20*		*1865*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.48*		*922*				
		Сметная стоимость				*12453*				
2	E11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	3	1490.06	--	4470	--	2943	1.85	6
		м3 грунта		1490.06	--	4470	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*981.14*		*2943*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197.70*		*593*				
		Сметная стоимость				*8007*				
3	E11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	7.11	922.79	121.51	6561	864	4115	1.02	7
		м3 основания		801.28	32.41	5697	230	62.1	0.04	--
		Накладные расходы -		*578.80*		*4115*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120.13*		*854*				
		Сметная стоимость				*11530*				

4	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	72.3	22.22	22.22	1607	1607	451	--	--
		м3 грунта		--	8.59	--	621	59.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*6.24*		*451*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.28*		*165*				
		Сметная стоимость				*2223*				
5	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 т.ч. п-3.70 К=0,85	Распланировка лишнего грунта	15.7	18.89	18.89	297	297	83	--	--
		м3 грунта		--	7.31	--	115	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*5.30*		*83*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1.94*		*30*				
		Сметная стоимость				*411*				
6	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0.065	320877.81	87291.83	20857	5674	11409	247.00	16
		км трубопровода		218288.72	31852.04	14189	2070	62.1	38.24	2
		Накладные расходы -		*175528.94*		*11409*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39712.54*		*2581*				
		Сметная стоимость				*34848*				
7	С123-010501-1115 23-010501-1115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	65.65	2726.89	--	179020	--	7590	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*115.62*		*7590*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227.40*		*14929*				
		Сметная стоимость				*201539*				
8	Е11-220501-0110 11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка футляра	0.0087	601338.31	208948.87	5232	1818	2867	444.00	4
		км трубопровода		392389.44	77268.97	3414	672	62.1	92.49	1
		Накладные расходы -		*329520.91*		*2867*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74468.74*		*648*				
		Сметная стоимость				*8747*				

9	С123-010501-1525 23-010501-1525 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 450x40,9 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		7	8.787	38483.19	--	338152	--	14338	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1631.69*		*14338*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3209.19*		*28199*				
		Сметная стоимость				*380689*				
10	Е11-220701-0205 11-220701-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции								
		5	0.065	40780.91	--	2651	--	965	24.70	2
		км трубопровода		20257.46	--	1317	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*14842.38*		*965*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4449.86*		*289*				
		Сметная стоимость				*3905*				
11	Е11-230601-0104 11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые								
			2.68	46947.70	7157.09	125820	19181	34374	15.87	43
		м3 конструкций колодца		13858.95	2879.96	37142	7718	62.1	2.44	7
		Накладные расходы -		*12826.19*		*34374*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4781.91*		*12816*				
		Сметная стоимость				*173010*				
12	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9								
			5	10941.02	--	54705	--	2319	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*463.90*		*2319*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*912.39*		*4562*				
		Сметная стоимость				*61586*				
13	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1								
			5	6570.64	--	32853	--	1393	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*278.60*		*1393*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*547.94*		*2740*				
		Сметная стоимость				*36986*				

14	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10								
			5	7013.89	--	35069	--	1487	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*297.39*		*1487*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*584.90*		*2925*				
		Сметная стоимость				*39480*				
15	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
			5	2199.61	--	10998	--	466	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*93.26*		*466*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183.43*		*917*				
		Сметная стоимость				*12381*				
16	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
			5	10020.33	--	50102	--	2124	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424.86*		*2124*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835.62*		*4178*				
		Сметная стоимость				*56404*				
17	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-Стремянка С1								
			0.085	299978.98	--	25498	--	1081	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12719.11*		*1081*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25015.85*		*2126*				
		Сметная стоимость				*28705*				
18	Е11-270502-0101 11-270502-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки вокруг люка колодца								
			26.5	741.35	170.66	19646	4522	10976	0.62	17
		м2 подзоров и отмосток		538.09	70.84	14259	1877	60.3	0.08	2
		Накладные расходы -		*414.19*		*10976*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92.44*		*2450*				

		Сметная стоимость				*33072*				
19	С121-020101-2408 21-020101-2408 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**								
			2.65	26584.50	--	70449	--	2987	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1127.18*		*2987*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2216.93*		*5875*				
		Сметная стоимость				*79311*				
20	Е11-221201-0110 11-221201-0110 РСНБ РК 2015	**Устройство колец "Спейсер"**								
			2	3808.62	366.49	7617	733	4349	2.89	6
		шт		3081.69	27.78	6163	56	62.1	0.03	--
		Накладные расходы -		*2174.34*		*4349*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*478.64*		*957*				
		Сметная стоимость				*12923*				
21	С121-130801-0202 21-130801-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кольца "Спейсер" DN 450 мм**								
			2	6494.61	--	12989	--	551	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*275.37*		*551*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541.60*		*1083*				
		Сметная стоимость				*14623*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1014258**	**43835**			**100**
			Тенге			**87177**	**15197**			**14**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**988759**				
Материалы -			Тенге			**73410**				
Всего заработная плата -			Тенге				**102374**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**580263**				
Местные материалы -			Тенге			**204075**				
		Накладные расходы -	Тенге			**107654**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**87713**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1184126**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**114**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102374**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**25498**				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**25498**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1081**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2126**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**28706**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1212832**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				102374			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1014258**	**43835**			**100**
			Тенге			**87177**	**15197**			**14**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			988759				
Материалы -			Тенге			73410				
Всего заработная плата -			Тенге				102374			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			580263				
Местные материалы -			Тенге			204075				
		Накладные расходы -	Тенге			107654				
		Сметная прибыль -	Тенге			87713				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1184126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				102374			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			25498				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			25498				
		Накладные расходы -	Тенге			1081				
		Сметная прибыль -	Тенге			2126				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			28706				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1212832				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				102374			
Коэффициент перехода						1.2209059879				
ВСЕГО ПО АКТУ с НДС в текущих ценах:			**Тенге**			**1480754**				

ЗАКАЗЧИК:

Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

Жангалиев А.

Технадзор

ПОДРЯДЧИК:

Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"