ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Наименование стройки - **Жилой комплекс "Жеруйык" из 5-ти этажных 25 квартирных жилых домов по адресу: мкр.Нурсая, проезд 2**

Наименование объекта - **5-этажный крупнопанельный 50 квартирный жилой дом серии 121-у**

АКТ №9
приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь месяц 2018год.

на Внутриплощадочные тепловые сети

Основание: ТС

Составлена В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2016Г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е11-240101-0401 11-240101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**0.252**	**624966.36**	**225101.07**	**157492**	**56725**	**82201**	**414.00**	**104**
		км трубопровода		**389068.92**	**73900.77**	**98045**	**18623**	**62.1**	**63.77**	**16**
		Накладные расходы -		***326192.93***		***82201***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***76092.74***		***19175***				
		Сметная стоимость				***258868***				
2	**С123-010201-0133 23-010201-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**63.63**	**474.88**	**--**	**30217**	**--**	**1281**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***20.13***		***1281***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***39.60***		***2520***				
		Сметная стоимость				***34018***				
3	**С123-010201-0138 23-010201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**63.63**	**608.12**	**--**	**38695**	**--**	**1641**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*25.78*		*1641*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50.71*		*3227*				
		Сметная стоимость				*43562*				
4	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	127.26	746.55	--	95006	--	4028	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31.65*		*4028*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62.26*		*7923*				
		Сметная стоимость				*106957*				
5	С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Опоры неподвижные**								
		т	0.004272	242210.95	--	1035	--	44	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10269.74*		*44*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20198.46*		*86*				
		Сметная стоимость				*1165*				
6	С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Опоры скользящие**								
		т	0.05406	242210.95	--	13094	--	555	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10269.74*		*555*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20198.46*		*1092*				
		Сметная стоимость				*14741*				
7	С123-020101-0152 23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**								
		шт.	18	227.83	--	4101	--	174	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9.66*		*174*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.00*		*342*				
		Сметная стоимость				*4617*				

8	С123-020101-0142 23-020101-0142 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 48 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	9	282.84	--	2546	--	108	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11.99*		*108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23.59*		*212*				
		Сметная стоимость				*2866*				
9	С123-020101-0135 23-020101-0135 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 42,3 мм, толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	9	272.58	--	2453	--	104	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11.56*		*104*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.73*		*205*				
		Сметная стоимость				*2762*				
10	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	40	60.08	1.06	2403	42	789	0.03	1
		м2		30.21	0.19	1208	7	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*19.72*		*789*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.38*		*255*				
		Сметная стоимость				*3447*				
11	Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	40	193.76	2.74	7751	110	973	0.03	1
		м2		27.95	0.56	1118	22	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*24.32*		*973*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.45*		*698*				
		Сметная стоимость				*9422*				
12	Е11-130501-0101 11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка гидроизолом в 1 слой	41	1924.85	62.47	78919	2561	25046	0.94	39
		м2		910.04	26.72	37312	1096	54.2	0.03	1
		Накладные расходы -		*610.87*		*25046*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202.86*		*8317*				
		Сметная стоимость				*112282*				
13	Е11-130501-0102 11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	41	966.49	62.47	39626	2561	11269	0.40	16

		м2		387.25	26.72	15877	1096	54.2	0.03	1
		Накладные расходы -		*274.87*		*11269*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99.31*		*4072*				
		Сметная стоимость				*54967*				
14	Е11-260101-0301 11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем								
			3	62993.98	755.58	188982	2267	37386	18.80	56
		м3 изоляции		16614.69	370.38	49844	1111	55.3	0.40	1
		Накладные расходы -		*12461.94*		*37386*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6036.47*		*18109*				
		Сметная стоимость				*244477*				
15	Е11-260301-0702 11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике								
			105	843.22	9.76	88538	1025	27744	0.47	50
		м2 поверхности покрытия изоляции		392.01	4.35	41161	457	55.3	--	--
		Накладные расходы -		*264.23*		*27744*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88.60*		*9303*				
		Сметная стоимость				*125585*				
16	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В								
			0.12075	305314.50	--	36867	--	1563	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12945.33*		*1563*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25460.79*		*3074*				
		Сметная стоимость				*41505*				
17	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство								
			2.1	7409.74	1982.30	15560	4163	5464	3.33	7
		м3 сборных конструкций		2942.92	590.85	6180	1241	62.1	0.55	1
		Накладные расходы -		*2601.69*		*5464*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*800.91*		*1682*				
		Сметная стоимость				*22705*				
18	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92								
			2.1	34124.68	--	71662	--	3038	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1446.89*		*3038*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2845.73*		*5976*				
		Сметная стоимость				*80676*				

19	Е11-070601-0102 11-070601-0102 РСНБ РК 2015	**Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство**	3.42	6933.34	1877.26	23712	6420	7574	2.56	9
		м3 сборных конструкций		2405.84	561.20	8228	1919	62.1	0.53	2
		Накладные расходы -		*2214.62*		*7574*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*731.84*		*2503*				
		Сметная стоимость				*33789*				
20	С121-040303-0134 21-040303-0134 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	3.1	62334.59	--	193237	--	8193	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2642.99*		*8193*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5198.21*		*16114*				
		Сметная стоимость				*217545*				
21	С121-040305-0101 21-040305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	80	267.36	--	21389	--	907	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11.34*		*907*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.30*		*1784*				
		Сметная стоимость				*24080*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1113283**	**75875**			**283**
			Тенге			**258974**	**25572**			**23**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1099154**				
	Материалы -		Тенге			**268134**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**284545**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**209884**				
	Местные материалы -		Тенге			**286288**				
		Накладные расходы -	Тенге			**219483**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**105491**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1424128**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**307**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**284545**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14129**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14129**				
		Накладные расходы -	Тенге			**599**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1178**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**15906**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1440034**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**307**

		Сметная заработная плата -	Тенге				284545			
	Коэффициент перехода					1.2209059879				
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС в текущих ценах:		**Тенге**			**1758146**				

ЗАКАЗЧИК:

_____ Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

_____ Жангалиев А.

ТехНадзор

ПОДРЯДЧИК:

_____ Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"