ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Наименование стройки - **Жилой комплекс "Жеруйык" из 5-ти этажных 25 квартирных жилых домов по адресу: мкр.Нурсая, проезд 2**

Наименование объекта - **5-этажный крупнопанельный 50 квартирный жилой дом серии 121-у**

АКТ №10
приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь месяц 2018год.

на Внутриплощадочные сети электроснабжения

Основание: ЭС

Составлена В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2016Г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	215	339.66	284.11	73028	61083	18802	0.06	13
		м кабеля		55.56	108.18	11945	23259	42.8	0.10	21
		Накладные расходы -		*87.45*		*18802*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34.17*		*7346*				
		Сметная стоимость				*99177*				
2	Ц13-080201-0302 13-080201-0302 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	242	99.94	81.42	24185	19703	6372	0.02	5
		м кабеля		18.52	31.00	4482	7502	42.8	0.03	7
		Накладные расходы -		*26.33*		*6372*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.10*		*2445*				
		Сметная стоимость				*33002*				
3	Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	215	296.96	241.41	63847	51902	16853	0.06	13
		м кабеля		55.56	91.92	11945	19763	42.8	0.08	18
		Накладные расходы -		*78.39*		*16853*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30.03*		*6456*				
		Сметная стоимость				*87156*				
4	Ц13-080201-0402 13-080201-0402 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель**	242	172.39	144.62	41719	34997	10713	0.03	7
		м кабеля		27.78	55.07	6722	13326	42.8	0.05	12

		Накладные расходы -		*44.27*		*10713*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.33*		*4195*				
		Сметная стоимость				*56627*				
5	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**								
		м3	10	1629.85	--	16299	--	691	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*69.11*		*691*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135.92*		*1359*				
		Сметная стоимость				*18349*				
6	С121-030102-0101 21-030102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015**								
		1000 шт.	3.108	26851.38	--	83454	--	3538	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1138.50*		*3538*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2239.19*		*6959*				
		Сметная стоимость				*93952*				
7	Ц13-080201-0203 13-080201-0203 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**								
		м кабеля	457	275.78	141.57	126030	64699	38555	0.12	55
				111.11	51.77	50779	23660	42.8	0.06	25
		Накладные расходы -		*84.36*		*38555*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28.81*		*13167*				
		Сметная стоимость				*177751*				
8	Ц13-080201-0903 13-080201-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**								
		м кабеля	63	389.50	190.35	24538	11992	7923	0.19	12
				175.93	68.94	11084	4343	42.8	0.08	5
		Накладные расходы -		*125.76*		*7923*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41.22*		*2597*				
		Сметная стоимость				*35058*				
9	С123-060147-1832 23-060147-1832 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**								
		км	0.52	2466228.88	--	1282439	--	54375	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*104568.10*		*54375*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205663.76*		*106945*				

		Сметная стоимость				*1443760*				
10	Ц13-080201-0811 13-080201-0811 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине								
			80	355.63	142.51	28451	11401	8972	0.18	14
		м кабеля		166.67	50.90	13334	4072	42.8	0.06	5
		Накладные расходы -		*112.15*		*8972*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37.42*		*2994*				
		Сметная стоимость				*40417*				
11	С123-060147-1810 23-060147-1810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
			0.08	1934858.43	--	154789	--	6563	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82038.00*		*6563*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161351.71*		*12908*				
		Сметная стоимость				*174260*				
12	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3								
			0.215	18500.31	12401.09	3978	2666	1035	6.30	1
		км кабеля		6099.22	2928.32	1311	630	42.8	2.71	1
		Накладные расходы -		*4812.03*		*1035*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1864.99*		*401*				
		Сметная стоимость				*5414*				
13	С121-130809-1001 21-130809-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Лента сигнальная толщ.300мм и 600мм								
			105.6	736.44	--	77768	--	3297	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31.23*		*3297*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61.41*		*6485*				
		Сметная стоимость				*87551*				
14	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра								
			0.063	348712.77	66639.41	21969	4198	13049	270.00	17
		км трубопровода		269049.60	28079.70	16950	1769	62.1	27.65	2

		Накладные расходы -		*207126.25*		*13049*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44467.12*		*2801*				
		Сметная стоимость				*37819*				
15	С123-010201-0180 23-010201-0180 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	63.252	1811.39	--	114574	--	4858	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76.80*		*4858*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151.06*		*9555*				
		Сметная стоимость				*128986*				
16	Ц13-080201-0505 13-080201-0505 РСНБ РК 2015	**Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам**								
		шт.	16	166.67	--	2667	--	1303	0.18	3
				166.67	--	2667	--	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*81.43*		*1303*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.85*		*318*				
		Сметная стоимость				*4287*				
17	Ц13-080201-0506 13-080201-0506 РСНБ РК 2015	**Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам**								
		шт.	16	259.27	--	4148	--	2027	0.28	4
				259.27	--	4148	--	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*126.66*		*2027*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30.87*		*494*				
		Сметная стоимость				*6669*				
18	С123-061702-1007 23-061702-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Наконечники медные луженые кабельные марки JG-70 ГОСТ 23469.0-81**								
		100 шт.	0.16	30693.74	--	4911	--	208	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1301.41*		*208*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2559.61*		*410*				
		Сметная стоимость				*5529*				
19	С123-061702-1009 23-061702-1009 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Наконечники медные луженые кабельные марки JG-120 ГОСТ 23469.0-81**								
		100 шт.	0.16	72589.93	--	11614	--	492	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3077.81*		*492*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6053.42*		*969*				

		Сметная стоимость				*13075*				
20	Ц13-080201-2702 13-080201-2702 РСНБ РК 2015	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**								
			2	7226.78	56.94	14454	114	6416	7.00	14
		шт.		6481.65	21.68	12963	43	42.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*3207.86*		*6416*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*834.77*		*1670*				
		Сметная стоимость				*22539*				
21	С123-061703-0116 23-061703-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Муфта соединительная 4ПСТ(б)I-70/95-Б-(КВТ)**								
			2	5153.04	--	10306	--	437	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*218.49*		*437*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*429.72*		*859*				
		Сметная стоимость				*11602*				
22	Е11-010101-0332 11-010101-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**								
			90	109.83	103.86	9885	9347	1908	0.01	1
		м3 грунта		5.97	20.88	538	1879	59.1	0.02	2
		Накладные расходы -		*21.20*		*1908*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.48*		*943*				
		Сметная стоимость				*12736*				
23	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**								
			3	1490.06	--	4470	--	2943	1.85	6
		м3 грунта		1490.06	--	4470	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*981.14*		*2943*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197.70*		*593*				
		Сметная стоимость				*8007*				
24	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**								
			77	22.22	22.22	1711	1711	480	--	--
		м3 грунта		--	8.59	--	662	59.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*6.24*		*480*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.28*		*175*				
		Сметная стоимость				*2367*				

25	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 т.ч. п-3.70 К=0,85	**Распланировка лишнего грунта**								
			16	18.89	18.89	302	302	85	–	–
		м3 грунта		--	7.31	--	117	59.1	0.01	–
		Накладные расходы -		*5.30*		*85*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1.94*		*31*				
		Сметная стоимость				*418*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2201534**	**274115**			**165**
			Тенге			**153337**	**101025**			**98**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1871103**				
	Материалы -		Тенге			**17107**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**227978**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1464059**				
		Накладные расходы -	Тенге			**181046**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**164172**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2216321**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**236**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**227978**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**330432**				
	Материалы -		Тенге			**820**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26384**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**192342**				
	Местные материалы -		Тенге			**99753**				
		Накладные расходы -	Тенге			**30850**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**28903**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**390184**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26384**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2606505**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**264**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**254362**			
	Коэффициент перехода					**1.2209059879**				
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС в текущих ценах:		**Тенге**			**3182298**				

ЗАКАЗЧИК:

_____Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

Технадзор _____Жанталиев А.

ПОДРЯДЧИК:

_____Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"