ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Наименование стройки - **Жилой комплекс "Жеруйык" из 5-ти этажных 25 квартирных жилых домов по адресу: мкр.Нурсая, проезд 2**

Наименование объекта - **5-этажный крупнопанельный 50 квартирный жилой дом серии 121-у**

АКТ №11
приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2018год.

на Водопровод и канализация

Основание: ВК

Составлена В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2016Г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
1	**Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м**	**4.0000**		**1495.58**	**5982**
		Итого оплата труда:				**1277.42**	**5110**
		Итого эксплуатация машин:				**312.08**	**1248**
		Итого материалов:				**19.25**	**77**
		Накладные расходы	%	--		867.69	3471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189.06	756
		Сметная стоимость:				**2552.33**	**10209**

д2 1	С123-010501-1309 23-010501-1309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3.7840**	**412.97**	**1563**
		Накладные расходы	%	--	17.51	66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34.44	130
		Сметная стоимость:			**464.92**	**1759**
3	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**1.0000**	**401.21**	**401**
		Итого оплата труда:			**380.11**	**380**
н		**Итого эксплуатация машин:**			**18.65**	**19**
		Итого материалов:			**11.70**	**12**
		Накладные расходы	%	--	256.33	256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52.60	53
		Сметная стоимость:			**710.14**	**710**
ьи	С123-030301-0305 23-030301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч-Multical-62C**	**шт.**	**1.0000**	**114581.59**	**114582**
		Накладные расходы	%	--	4858.26	4858
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9555.19	9555
		Сметная стоимость:			**128995.04**	**128995**
зб	С123-021104-2802 23-021104-2802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Ниппель, с наружней резьбой 11/2"**	**шт**	**1.0000**	**1783.98**	**1784**
		Накладные расходы	%	--	75.64	76

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	148.77	149
		Сметная стоимость:			**2008.39**	**2008**
6	**С123-030302-0605 23-030302-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Адаптер с наружной резьбой д.50х11/2" для счетчика**	**шт.**	**2.0000**	**9564.51**	**19129**
		Накладные расходы	%	--	405.54	811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	797.60	1595
		Сметная стоимость:			**10767.65**	**21535**
7	**Е11-181001-0103 11-181001-0103 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 40 мм. Установка**	**фильтр**	**1.0000**	**16008.01**	**16008**
		Итого оплата труда:			**887.69**	**888**
		Итого эксплуатация машин:			**165.48**	**165**
		Итого материалов:			**15004.44**	**15004**
		Накладные расходы	%	--	1237.64	1238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1379.65	1380
		Сметная стоимость:			**18625.30**	**18625**
8	**Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**комплект**	**1.0000**	**2301.61**	**2302**
		Итого оплата труда:			**216.24**	**216**
		Итого материалов:			**2085.36**	**2085**
		Накладные расходы	%	--	233.74	234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	202.83	203
		Сметная стоимость:			**2738.17**	**2738**
9	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**80.0000**	**401.21**	**32096**
		Итого оплата труда:			**380.11**	**30409**

		Итого эксплуатация машин:				**18.65**	**1492**
		Итого материалов:				**11.70**	**936**
		Накладные расходы	%	--		256.33	20506
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52.60	4208
		Сметная стоимость:				**710.14**	**56811**
10	**С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые DN 15**	**шт.**	**80.0000**		**2541.33**	**203306**
		Накладные расходы	%	--		107.75	8620
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211.93	16954
		Сметная стоимость:				**2861.01**	**228881**
11	**С123-020401-4201 23-020401-4201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ниппель, с наружней резьбой 1/2"**	**шт.**	**80.0000**		**302.41**	**24193**
		Накладные расходы	%	--		12.82	1026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25.22	2017
		Сметная стоимость:				**340.45**	**27236**
12	**С123-020401-0307 23-020401-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Адаптер с внутренней резьбой DN 20 для счетчика**	**шт.**	**160.0000**		**429.55**	**68728**
		Накладные расходы	%	--		18.21	2914
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35.82	5731
		Сметная стоимость:				**483.58**	**77373**

13	E11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Установка фильтров для очистки воды диаметром 15 мм**	1фильтр	80.0000	3085.40	246832
		Итого оплата труда:			733.39	58671
		Итого эксплуатация машин:			118.06	9445
		Итого материалов:			2268.61	181489
		Накладные расходы	%	--	592.57	47406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	294.24	23539
		Сметная стоимость:			3972.21	317777
14	E11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	469.0000	1433.53	672327
		Итого оплата труда:			1300.52	609942
		Итого эксплуатация машин:			192.02	90059
		Итого материалов:			10.46	4907
		Накладные расходы	%	--	879.60	412532
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	185.05	86789
		Сметная стоимость:			2498.18	1171647
15	С123-010601-0303 23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	435.7010	284.76	124070
		Накладные расходы	%	--	12.07	5261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23.75	10346
		Сметная стоимость:			320.58	139677
16	E11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	221.0000	1125.56	248748

		Итого оплата труда:			**1042.94**	**230490**
		Итого эксплуатация машин:			**112.68**	**24902**
		Итого материалов:			**10.86**	**2401**
		Накладные расходы	%	--	704.37	155666
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	146.39	32353
		Сметная стоимость:			**1976.32**	**436767**
17	**С123-010601-0304 23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**207.2980**	**455.20**	**94362**
		Накладные расходы	%	--	19.30	4001
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37.96	7869
		Сметная стоимость:			**512.46**	**106232**
18	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**11.0000**	**1495.46**	**16450**
		Итого оплата труда:			**1386.96**	**15257**
		Итого эксплуатация машин:			**139.29**	**1532**
		Итого материалов:			**20.15**	**222**
		Накладные расходы	%	--	936.65	10303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	194.57	2140
		Сметная стоимость:			**2626.68**	**28893**
19	**С123-010601-0305 23-010601-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**10.3070**	**712.40**	**7343**
		Накладные расходы	%	--	30.21	311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	59.41	612
		Сметная стоимость:			**802.01**	**8266**

20	**Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**18.0000**	**1495.58**	**26920**
		Итого оплата труда:			**1277.42**	**22994**
		Итого эксплуатация машин:			**312.08**	**5617**
		Итого материалов:			**19.25**	**346**
		Накладные расходы	%	--	867.69	15618
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	189.06	3403
		Сметная стоимость:			**2552.33**	**45942**
21	**С123-010601-0306 23-010601-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**17.0280**	**1103.30**	**18787**
		Накладные расходы	%	--	46.78	797
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	92.01	1567
		Сметная стоимость:			**1242.09**	**21150**
22	**Е11-160501-0206 11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15.0000**	**1456.37**	**21846**
		Итого оплата труда:			**1230.82**	**18462**
		Итого эксплуатация машин:			**314.64**	**4720**
		Итого материалов:			**24.73**	**371**
		Накладные расходы	%	--	836.69	12550
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	183.44	2752
		Сметная стоимость:			**2476.50**	**37147**

23	С123-010601-0307 23-010601-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	14.1900	1709.58	24259
		Накладные расходы	%	--	72.49	1029
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	142.57	2023
		Сметная стоимость:			1924.63	27311
24	С123-040905-1220 23-040905-1220 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краны шаровые PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	131.0000	1267.05	165984
		Накладные расходы	%	--	53.72	7038
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	105.66	13842
		Сметная стоимость:			1426.43	186863
25	С123-040906-0103 23-040906-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вентиль шаровый, корпус из PVC-U , PN 10, DN 20**	шт.	2.0000	1421.08	2842
		Накладные расходы	%	--	60.25	121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	118.51	237
		Сметная стоимость:			1599.84	3200
26	С123-040906-0104 23-040906-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вентиль шаровый, корпус из PVC-U , PN 10, DN 25**	шт.	14.0000	1776.16	24866
		Накладные расходы	%	--	75.31	1054

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	148.12	2074
		Сметная стоимость:			**1999.59**	**27994**
27	**С123-040906-0105 23-040906-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентиль шаровый, корпус из PVC-U , PN 10, DN 32**	**шт.**	**1.0000**	**2273.23**	**2273**
		Накладные расходы	%	--	96.38	96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	189.57	190
		Сметная стоимость:			**2559.18**	**2559**
28	**С123-040906-0107 23-040906-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентиль шаровый, корпус из PVC-U , PN 10, DN 50**	**шт.**	**1.0000**	**5357.67**	**5358**
		Накладные расходы	%	--	227.17	227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	446.79	447
		Сметная стоимость:			**6031.62**	**6032**
29	**С123-041004-1706 23-041004-1706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Регулятор давления 2"**	**шт.**	**1.0000**	**36393.81**	**36394**
		Накладные расходы	%	--	1543.10	1543
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3034.95	3035
		Сметная стоимость:			**40971.86**	**40972**

30	**С123-020304-2207 23-020304-2207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2.0000**	**3315.11**	**6630**
		Накладные расходы	%	--	140.56	281
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	276.45	553
		Сметная стоимость:			**3732.12**	**7464**
31	**С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полипропиленовый 90°, DN 20**	**шт**	**378.0000**	**15.50**	**5859**
		Накладные расходы	%	--	0.66	248
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1.29	489
		Сметная стоимость:			**17.45**	**6596**
32	**С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полипропиленовый 90°, DN 25**	**шт**	**16.0000**	**25.53**	**408**
		Накладные расходы	%	--	1.08	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2.13	34
		Сметная стоимость:			**28.74**	**460**
33	**С123-020401-1205 23-020401-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полипропиленовый 90°, DN 50**	**шт.**	**4.0000**	**172.26**	**689**
		Накладные расходы	%	--	7.30	29

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14.37	57
		Сметная стоимость:				**193.93**	**776**
34	**С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полипропиленовый равнопроходной DN 20**	**шт**	**148.0000**		**21.88**	**3238**
		Накладные расходы	%	--		0.93	137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1.82	270
		Сметная стоимость:				**24.63**	**3646**
35	**С123-020401-2402 23-020401-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полипропиленовый равнопроходной DN 25**	**шт**	**2.0000**		**31.92**	**64**
		Накладные расходы	%	--		1.35	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2.66	5
		Сметная стоимость:				**35.94**	**72**
36	**С123-020401-2502 23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полипропиленовый переходной DN 25x20x25**	**шт**	**57.0000**		**37.38**	**2131**
		Накладные расходы	%	--		1.58	90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.12	178
		Сметная стоимость:				**42.08**	**2399**

37	С123-020401-2507 23-020401-2507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1.0000**	**122.09**	**122**
		Накладные расходы	%	--	5.18	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10.18	10
		Сметная стоимость:			**137.45**	**137**
38	С123-020401-2510 23-020401-2510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1.0000**	**96.61**	**97**
		Накладные расходы	%	--	4.10	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8.06	8
		Сметная стоимость:			**108.76**	**109**
39	С123-020401-2505 23-020401-2505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1.0000**	**60.16**	**60**
		Накладные расходы	%	--	2.55	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5.02	5
		Сметная стоимость:			**67.73**	**68**
40	С123-020401-2508 23-020401-2508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2.0000**	**64.72**	**129**
		Накладные расходы	%	--	2.74	5

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5.40	11
		Сметная стоимость:			**72.86**	**146**
41	**С123-020401-2508 23-020401-2508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1.0000**	**64.72**	**65**
		Накладные расходы	%	--	2.74	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5.40	5
		Сметная стоимость:			**72.86**	**73**
42	**С123-020401-2510 23-020401-2510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4.0000**	**96.61**	**386**
		Накладные расходы	%	--	4.10	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8.06	32
		Сметная стоимость:			**108.76**	**435**
43	**С123-020401-2510 23-020401-2510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1.0000**	**96.61**	**97**
		Накладные расходы	%	--	4.10	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8.06	8
		Сметная стоимость:			**108.76**	**109**

44	**С123-020401-2513 23-020401-2513 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2.0000**	**205.06**	**410**
		Накладные расходы	%	--	8.69	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17.10	34
		Сметная стоимость:			**230.85**	**462**
45	**С123-020401-1106 23-020401-1106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переходник полипропиленовый DN 40x32**	**шт.**	**1.0000**	**51.94**	**52**
		Накладные расходы	%	--	2.20	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4.33	4
		Сметная стоимость:			**58.47**	**58**
46	**С123-020401-1110 23-020401-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1.0000**	**118.45**	**118**
		Накладные расходы	%	--	5.02	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9.88	10
		Сметная стоимость:			**133.35**	**133**
47	**С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**870.0000**	**7.29**	**6342**
		Накладные расходы	%	--	0.31	269

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0.61	529
		Сметная стоимость:			**8.21**	**7140**
48	**С123н020401-3503 23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**48.0000**	**8.21**	**394**
		Накладные расходы	%	--	0.35	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0.68	33
		Сметная стоимость:			**9.24**	**444**
49	**С123н020401-3504 23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**442.0000**	**13.67**	**6042**
		Накладные расходы	%	--	0.58	256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1.14	504
		Сметная стоимость:			**15.39**	**6802**
50	**С123н020401-3505 23-020401-3505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**11.0000**	**27.34**	**301**
		Накладные расходы	%	--	1.16	13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2.28	25
		Сметная стоимость:			**30.78**	**339**

51	**С123-020401-3506 23-020401-3506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**18.0000**	**65.59**	**1181**
		Накладные расходы	%	--	2.78	50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5.47	98
		Сметная стоимость:			**73.84**	**1329**
52	**С123-020401-3507 23-020401-3507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2.0000**	**65.59**	**131**
		Накладные расходы	%	--	2.78	6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5.47	11
		Сметная стоимость:			**73.84**	**148**
53	**С123-020401-3201 23-020401-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**130.0000**	**48.31**	**6280**
		Накладные расходы	%	--	2.05	266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4.03	524
		Сметная стоимость:			**54.39**	**7070**
54	**С121-130207-9901 21-130207-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90**	**шт.**	**521.0000**	**24.49**	**12759**
		Накладные расходы	%	--	1.04	541

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2.04	1064
		Сметная стоимость:			**27.57**	**14364**
55	**Е11-160701-0102 11-160701-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка кранов поливочных, диам. 15 мм**	**1кран**	**1.0000**	**19497.81**	**19498**
		Итого оплата труда:			**277.79**	**278**
		Итого материалов:			**19220.02**	**19220**
		Накладные расходы	%	--	1001.60	1002
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1639.95	1640
		Сметная стоимость:			**22139.37**	**22139**
56	**Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м**	**108.0000**	**264.74**	**28592**
		Итого оплата труда:			**264.74**	**28592**
		Накладные расходы	%	--	177.91	19214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35.41	3824
		Сметная стоимость:			**478.05**	**51630**
57	**С123-021104-1501 23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**108.0000**	**378.53**	**40881**
		Накладные расходы	%	--	16.05	1733
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31.57	3409
		Сметная стоимость:			**426.15**	**46024**
58	**С123-020401-0802 23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Адаптер с наружной резьбой d 20 мм для гибкой подводки**	**шт**	**180.0000**	**156.73**	**28211**

		Накладные расходы	%	--	6.65	1196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13.07	2353
		Сметная стоимость:			**176.45**	**31760**
59	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex**	**м**	**734.5000**	**427.20**	**313782**
		Итого оплата труда:			**224.51**	**164900**
		Итого эксплуатация машин:			**46.63**	**34250**
		Итого материалов:			**179.22**	**131634**
		Накладные расходы	%	--	147.53	108360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	45.98	33771
		Сметная стоимость:			**620.71**	**455913**
60	**С121-110403-0209 21-110403-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм**	**м**	**468.0000**	**167.23**	**78264**
		Накладные расходы	%	--	7.09	3318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13.95	6527
		Сметная стоимость:			**188.27**	**88109**
61	**С121-110403-0603 21-110403-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 32 мм, диаметром 25 мм**	**м**	**1.5000**	**1202.88**	**1804**
		Накладные расходы	%	--	51.00	77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	100.31	150
		Сметная стоимость:			**1354.19**	**2031**

162	С121-110403-0212 21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 32 мм**	**м**	**175.0000**	**203.39**	**35593**
		Накладные расходы	%	--	8.62	1509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16.96	2968
		Сметная стоимость:			**228.97**	**40071**
163	С121-110403-0607 21-110403-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 32 мм, диаметром 32 мм**	**м**	**46.0000**	**1508.33**	**69383**
		Накладные расходы	%	--	63.95	2942
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	125.78	5786
		Сметная стоимость:			**1698.07**	**78111**
164	С121-110403-0609 21-110403-0609 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 32 мм, диаметром 40 мм**	**м**	**11.0000**	**1744.23**	**19187**
		Накладные расходы	%	--	73.96	814
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	145.45	1600
		Сметная стоимость:			**1963.64**	**21600**
165	С121-110403-0611 21-110403-0611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 32 мм, диаметром 50 мм**	**м**	**18.0000**	**2224.03**	**40033**
		Накладные расходы	%	--	94.30	1697

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185.47	3338
		Сметная стоимость:				**2503.80**	**45068**
66	**С121-110403-0614 21-110403-0614 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 32 мм, диаметром 63 мм**	**м**	**15.0000**		**2560.26**	**38404**
		Накладные расходы	%	--		108.56	1628
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213.51	3203
		Сметная стоимость:				**2882.32**	**43235**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2997352**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**609208**
Материалы -			Тенге				**131634**
Всего заработная плата -			Тенге				**164900**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**295427**
Накладные расходы -			Тенге				**120886**
Сметная прибыль -			Тенге				**58408**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**788502**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**173**
Сметная заработная плата -			Тенге				**164900**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2388144**
Материалы -			Тенге				**227071**
Всего заработная плата -			Тенге				**1021687**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1050142**
Сдача и испытание -			Тенге				**1939**
Накладные расходы -			Тенге				**744522**
Сметная прибыль -			Тенге				**250613**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**3383279**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1090**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1021687**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4171781**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1264**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1186587**

		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение Т3 и Т4 (циркуляционная)				
67	**Е11-161301-0203 11-161301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 25 мм**	**м**	**347.0000**	**895.58**	**310767**
		Итого оплата труда:			**887.56**	**307984**
		Итого эксплуатация машин:			**9.85**	**3417**
		Итого материалов:			**2.34**	**813**
		Накладные расходы	%	--	596.79	207086
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	119.39	41428
		Сметная стоимость:			**1611.76**	**559282**
68	**С123-010602-0303 23-010602-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**339.3660**	**410.00**	**139140**
		Накладные расходы	%	--	17.38	5900
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34.19	11603
		Сметная стоимость:			**461.57**	**156643**
69	**Е11-161301-0203 11-161301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 32 мм**	**м**	**233.0000**	**895.58**	**208671**
		Итого оплата труда:			**887.56**	**206802**
		Итого эксплуатация машин:			**9.85**	**2294**
		Итого материалов:			**2.34**	**546**
		Накладные расходы	%	--	596.79	139052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	119.39	27818
		Сметная стоимость:			**1611.76**	**375541**

70	С123-010602-0304 23-010602-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	227.8740	637.78	145333
		Накладные расходы	%	--	27.04	6162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	53.19	12120
		Сметная стоимость:			718.01	163615
71	Е11-161301-0203 11-161301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 40 мм**	м	13.0000	895.58	11643
		Итого оплата труда:			887.56	11538
		Итого эксплуатация машин:			9.85	128
		Итого материалов:			2.34	30
		Накладные расходы	%	--	596.79	7758
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	119.39	1552
		Сметная стоимость:			1611.76	20953
72	С123-010602-0305 23-010602-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	12.7140	717.61	9124
		Накладные расходы	%	--	30.43	387
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	59.84	761
		Сметная стоимость:			807.88	10271
73	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	593.0000	59.18	35092

		Итого оплата труда:			**56.06**	**33241**
		Итого эксплуатация машин:			**1.93**	**1146**
		Итого материалов:			**1.19**	**705**
		Накладные расходы	%	--	37.80	22417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7.76	4601
		Сметная стоимость:			**104.74**	**62110**
74	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**498.0000**	**1433.53**	**713899**
		Итого оплата труда:			**1300.52**	**647656**
		Итого эксплуатация машин:			**192.02**	**95627**
		Итого материалов:			**10.46**	**5211**
		Накладные расходы	%	--	879.60	438040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	185.05	92155
		Сметная стоимость:			**2498.18**	**1244094**
75	**С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**462.6420**	**181.51**	**83974**
		Накладные расходы	%	--	7.70	3561
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15.14	7003
		Сметная стоимость:			**204.34**	**94537**
76	**С123-040906-0103 23-040906-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентиль шаровый, корпус из PVC-U , PN 10, DN 20**	**шт.**	**18.0000**	**1421.08**	**25579**
		Накладные расходы	%	--	60.25	1085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	118.51	2133
		Сметная стоимость:			**1599.84**	**28797**

77	**С123-040906-0104 23-040906-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентиль шаровый, корпус из PVC-U , PN 10, DN 25**	**шт.**	**18.0000**	**1776.16**	**31971**
		Накладные расходы	%	--	75.31	1356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	148.12	2666
		Сметная стоимость:			**1999.59**	**35993**
78	**С123-040906-0105 23-040906-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентиль шаровый, корпус из PVC-U , PN 10, DN 32**	**шт.**	**2.0000**	**2273.23**	**4546**
		Накладные расходы	%	--	96.38	193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	189.57	379
		Сметная стоимость:			**2559.18**	**5118**
79	**С123-040906-0107 23-040906-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентиль шаровый, корпус из PVC-U , PN 10, DN 50**	**шт.**	**2.0000**	**5357.67**	**10715**
		Накладные расходы	%	--	227.17	454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	446.79	894
		Сметная стоимость:			**6031.62**	**12063**
80	**С123-040905-1220 23-040905-1220 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**180.0000**	**1267.05**	**228069**
		Накладные расходы	%	--	53.72	9670

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105.66	19019
		Сметная стоимость:				**1426.43**	**256758**
81	**С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод DN 20**	**шт**	**558.0000**		**15.50**	**8649**
		Накладные расходы	%	--		0.66	367
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1.29	721
		Сметная стоимость:				**17.45**	**9737**
82	**С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод DN 25**	**шт**	**28.0000**		**25.53**	**715**
		Накладные расходы	%	--		1.08	30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2.13	60
		Сметная стоимость:				**28.74**	**805**
83	**С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник DN 20**	**шт**	**214.0000**		**21.88**	**4682**
		Накладные расходы	%	--		0.93	199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1.82	390
		Сметная стоимость:				**24.63**	**5271**

84	**С123-020401-2402 23-020401-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник DN 25**	**1**	**шт**	**8.0000**	**31.92**	**255**
		Накладные расходы		%	--	1.35	11
		Сметная прибыль (Н30=8)		%	8	2.66	21
		Сметная стоимость:				**35.94**	**287**
85	**С123-020401-2502 23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник DN 25x20x25**	**8**	**шт**	**80.0000**	**37.38**	**2990**
		Накладные расходы		%	--	1.58	127
		Сметная прибыль (Н30=8)		%	8	3.12	249
		Сметная стоимость:				**42.08**	**3367**
86	**С123-020401-2501 23-020401-2501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник DN 25x20x20**	**2**	**шт.**	**2.0000**	**80.17**	**160**
		Накладные расходы		%	--	3.40	7
		Сметная прибыль (Н30=8)		%	8	6.69	13
		Сметная стоимость:				**90.25**	**181**
87	**С123-020401-2507 23-020401-2507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник DN 32x25x25**	**2**	**шт**	**2.0000**	**122.09**	**244**
		Накладные расходы		%	--	5.18	10

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10.18	20
		Сметная стоимость:			**137.45**	**275**
88	**С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**996.0000**	**7.29**	**7261**
		Накладные расходы	%	--	0.31	308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0.61	605
		Сметная стоимость:			**8.21**	**8174**
89	**С123-020401-3503 23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**694.0000**	**8.21**	**5698**
		Накладные расходы	%	--	0.35	242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0.68	475
		Сметная стоимость:			**9.24**	**6414**
90	**С123-020401-3504 23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**466.0000**	**13.67**	**6370**
		Накладные расходы	%	--	0.58	270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1.14	531
		Сметная стоимость:			**15.39**	**7172**

91	**С123-020401-3505 23-020401-3505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**13.0000**	**27.34**	**355**
		Накладные расходы	%	--	1.16	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2.28	30
		Сметная стоимость:			**30.78**	**400**
92	**С123-020401-3201 23-020401-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**200.0000**	**48.31**	**9662**
		Накладные расходы	%	--	2.05	410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4.03	806
		Сметная стоимость:			**54.39**	**10877**
93	**С121-130207-9901 21-130207-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90**	**шт.**	**1173.0000**	**24.49**	**28727**
		Накладные расходы	%	--	1.04	1218
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2.04	2396
		Сметная стоимость:			**27.57**	**32340**
94	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**80.0000**	**401.21**	**32096**
		Итого оплата труда:			**380.11**	**30409**
		Итого эксплуатация машин:			**18.65**	**1492**
		Итого материалов:			**11.70**	**936**
		Накладные расходы	%	--	256.33	20506

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52.60	4208
		Сметная стоимость:				**710.14**	**56811**
95	**С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Счетчики горячей воды, DN 15**	**шт.**	**80.0000**		**2541.33**	**203306**
		Накладные расходы	%	--		107.75	8620
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211.93	16954
		Сметная стоимость:				**2861.01**	**228881**
96	**С123-020401-4201 23-020401-4201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ниппель, с наружней резьбой 1/2"**	**шт.**	**80.0000**		**302.41**	**24193**
		Накладные расходы	%	--		12.82	1026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25.22	2017
		Сметная стоимость:				**340.45**	**27236**
97	**С123-020401-0307 23-020401-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Адаптер с внутренней резьбой DN 20 для счетчика**	**шт.**	**160.0000**		**429.55**	**68728**
		Накладные расходы	%	--		18.21	2914
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35.82	5731
		Сметная стоимость:				**483.58**	**77373**
98	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка фильтров для очистки воды диаметром 15 мм**	**1фильтр**	**80.0000**		**3085.40**	**246832**
		Итого оплата труда:				**733.39**	**58671**
		Итого эксплуатация машин:				**118.06**	**9445**

		Итого материалов:				**2268.61**	**181489**
		Накладные расходы	%	--		592.57	47406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294.24	23539
		Сметная стоимость:				**3972.21**	**317777**
99	**Е11-170201-0101 11-170201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб**	**шт**	**50.0000**		**4547.66**	**227383**
		Итого оплата труда:				**574.09**	**28704**
		Итого эксплуатация машин:				**18.87**	**943**
		Итого материалов:				**3963.97**	**198198**
		Накладные расходы	%	--		554.27	27714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		408.15	20408
		Сметная стоимость:				**5510.09**	**275505**
100	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка кранов для выпуска воздуха**	**комплект**	**16.0000**		**133.07**	**2129**
		Итого оплата труда:				**121.37**	**1942**
		Итого материалов:				**11.70**	**187**
		Накладные расходы	%	--		82.06	1313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17.21	275
		Сметная стоимость:				**232.34**	**3717**
101	**С123-041010-2705 23-041010-2705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2"**	**шт.**	**16.0000**		**3880.32**	**62085**
		Накладные расходы	%	--		164.53	2632
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		323.59	5177
		Сметная стоимость:				**4368.43**	**69895**

102	**С123-020401-2601 23-020401-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**16.0000**	**152.16**	**2435**
		Накладные расходы	%	--	6.45	103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12.69	203
		Сметная стоимость:			**171.30**	**2741**
103	**Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м**	**78.0000**	**643.27**	**50175**
		Итого оплата труда:			**264.74**	**20649**
		Итого материалов:			**378.53**	**29525**
		Накладные расходы	%	--	193.96	15129
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66.98	5224
		Сметная стоимость:			**904.20**	**70528**
104	**С123-020401-0802 23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Адаптер с наружной резьбой d 20 мм для гибкой подводки**	**шт**	**130.0000**	**156.73**	**20375**
		Накладные расходы	%	--	6.65	864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13.07	1699
		Сметная стоимость:			**176.45**	**22938**
105	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	**м**	**548.0000**	**427.20**	**234108**
		Итого оплата труда:			**224.51**	**123029**

		Итого эксплуатация машин:				**46.63**	**25554**
		Итого материалов:				**179.22**	**98210**
		Накладные расходы	%	--		147.53	80846
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45.98	25196
		Сметная стоимость:				**620.71**	**340150**
106	**С121-110403-0209 21-110403-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм**	**м**	**234.0000**		**167.23**	**39132**
		Накладные расходы	%	--		7.09	1659
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13.95	3263
		Сметная стоимость:				**188.27**	**44054**
107	**С121-110403-0603 21-110403-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 32 мм, диаметром 25 мм**	**м**	**60.0000**		**1202.88**	**72173**
		Накладные расходы	%	--		51.00	3060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100.31	6019
		Сметная стоимость:				**1354.19**	**81252**
108	**С121-110403-0212 21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 32 мм**	**м**	**182.0000**		**203.39**	**37017**
		Накладные расходы	%	--		8.62	1570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16.96	3087
		Сметная стоимость:				**228.97**	**41673**

109	**С121-110403-0607 21-110403-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 32 мм, диаметром 32 мм**	**м**	**66.0000**		**1508.33**	**99550**
		Накладные расходы	%	--		63.95	4221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125.78	8302
		Сметная стоимость:				**1698.07**	**112072**
110	**С121-110403-0609 21-110403-0609 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 32 мм, диаметром 40 мм**	**м**	**6.0000**		**1744.23**	**10465**
		Накладные расходы	%	--		73.96	444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145.45	873
		Сметная стоимость:				**1963.64**	**11782**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3466477**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**521171**
Материалы -			Тенге				**98210**
Всего заработная плата -			Тенге				**123029**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**287064**
Накладные расходы -			Тенге				**93018**
Сметная прибыль -			Тенге				**49135**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**663324**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**129**
Сметная заработная плата -			Тенге				**123029**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2945305**
Материалы -			Тенге				**417641**
Всего заработная плата -			Тенге				**1347598**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1106617**
Сдача и испытание -			Тенге				**1960**
Накладные расходы -			Тенге				**973342**
Сметная прибыль -			Тенге				**313492**

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**4232139**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1432**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**1347598**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4895463**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1561**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**1470627**
	РАЗДЕЛ 3.Узел перехода Т3 и Т4 к тепловым сетям					
111	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**4.0000**	**1662.86**	**6651**
		Итого оплата труда:			**1302.40**	**5210**
		Итого эксплуатация машин:			**95.43**	**382**
		Итого материалов:			**283.55**	**1134**
		Накладные расходы	%	--	890.51	3562
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	204.27	817
		Сметная стоимость:			**2757.64**	**11031**
112	**С123-040902-3128 23-040902-3128 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кран шаровый с резьбой , DN 40**	**шт.**	**4.0000**	**4755.17**	**19021**
		Накладные расходы	%	--	201.62	806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	396.54	1586
		Сметная стоимость:			**5353.33**	**21413**
113	**С123-020304-2206 23-020304-2206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Адаптер ПЭ-сталь, DN 42x32, с наружней резьбой**	**шт.**	**2.0000**	**2677.58**	**5355**
		Накладные расходы	%	--	113.53	227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	223.29	447

		Сметная стоимость:				**3014.40**	**6029**
114	**С123-020304-2207 23-020304-2207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Адаптер ПЭ-сталь, DN 48x40, с наружней резьбой**	**шт.**	**2.0000**		**3315.11**	**6630**
		Накладные расходы	%	--		140.56	281
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276.45	553
		Сметная стоимость:				**3732.12**	**7464**
115	**С123-021104-2802 23-021104-2802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ниппель, с наружней резьбой 42,3x3,2**	**шт**	**2.0000**		**1783.98**	**3568**
		Накладные расходы	%	--		75.64	151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148.77	298
		Сметная стоимость:				**2008.39**	**4017**
116	**С123-021104-2802 23-021104-2802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ниппель, с наружней резьбой 48x3,5**	**шт**	**2.0000**		**1783.98**	**3568**
		Накладные расходы	%	--		75.64	151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148.77	298
		Сметная стоимость:				**2008.39**	**4017**
117	**С123-020101-1405 23-020101-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 42,3 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**	**шт.**	**4.0000**		**295.98**	**1184**

		Накладные расходы	%	--		12.55	50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24.68	99
		Сметная стоимость:				**333.21**	**1333**
118	**С123-020101-1406 23-020101-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 48 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**	**шт.**	**2.0000**		**414.41**	**829**
		Накладные расходы	%	--		17.57	35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34.56	69
		Сметная стоимость:				**466.54**	**933**
119	**С123-020101-1505 23-020101-1505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)**	**шт.**	**4.0000**		**191.84**	**767**
		Накладные расходы	%	--		8.13	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16.00	64
		Сметная стоимость:				**215.97**	**864**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**47574**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**47574**
Материалы -			Тенге				**1134**
Всего заработная плата -			Тенге				**5210**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**40922**
Накладные расходы -			Тенге				**5297**
Сметная прибыль -			Тенге				**4230**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**57100**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**6**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5210**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**57100**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**6**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5210**

		РАЗДЕЛ 5.Дождевая канализация К2				
147	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**10.0000**	**560.70**	**5607**
		Итого оплата труда:			**557.62**	**5576**
		Итого эксплуатация машин:			**0.87**	**9**
		Итого материалов:			**2.52**	**25**
		Накладные расходы	%	--	374.86	3749
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74.84	748
		Сметная стоимость:			**1010.40**	**10104**
148	**С123-010501-1308 23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**9.9800**	**341.19**	**3405**
		Накладные расходы	%	--	14.47	144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28.45	284
		Сметная стоимость:			**384.11**	**3833**
149	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм**	**м**	**78.0000**	**542.75**	**42334**
		Итого оплата труда:			**535.12**	**41739**
		Итого эксплуатация машин:			**2.11**	**164**
		Итого материалов:			**6.23**	**486**
		Накладные расходы	%	--	359.93	28074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	72.21	5633
		Сметная стоимость:			**974.89**	**76042**

150	**С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**77.8440**	**1571.53**	**122334**
		Накладные расходы	%	--	66.63	5187
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	131.05	10202
		Сметная стоимость:			**1769.22**	**137723**
151	**С123-040906-0107 23-040906-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые компрессионные, DN 50**	**шт.**	**2.0000**	**5357.67**	**10715**
		Накладные расходы	%	--	227.17	454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	446.79	894
		Сметная стоимость:			**6031.62**	**12063**
152	**С123-020401-0228 23-020401-0228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переход DN 110x50**	**шт**	**2.0000**	**1228.42**	**2457**
		Накладные расходы	%	--	52.09	104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	102.44	205
		Сметная стоимость:			**1382.95**	**2766**
153	**С123-040602-0608 23-040602-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентиль, DN 100**	**шт.**	**2.0000**	**69500.27**	**139001**
		Накладные расходы	%	--	2946.81	5894

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5795.77	11592
		Сметная стоимость:				**78242.85**	**156486**
154	**С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ревизии к канализационным трубам DN 100**	**шт.**	**6.0000**		**441.99**	**2652**
		Накладные расходы	%	--		18.74	112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36.86	221
		Сметная стоимость:				**497.59**	**2986**
155	**С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прочистка DN 100**	**шт.**	**10.0000**		**441.99**	**4420**
		Накладные расходы	%	--		18.74	187
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36.86	369
		Сметная стоимость:				**497.59**	**4976**
156	**С123-020401-2409 23-020401-2409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полиэтиленовый 45°, DN 110**	**шт**	**4.0000**		**4238.36**	**16953**
		Накладные расходы	%	--		179.71	719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		353.45	1414
		Сметная стоимость:				**4771.51**	**19086**

157	**С123-020401-2409 23-020401-2409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полиэтиленовый равнопроходной DN 110**	**шт**	**12.0000**	**4238.36**	**50860**
		Накладные расходы	%	--	179.71	2156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	353.45	4241
		Сметная стоимость:			**4771.51**	**57258**
158	**С123-020401-1309 23-020401-1309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый 45° DN 110**	**шт**	**20.0000**	**3287.92**	**65758**
		Накладные расходы	%	--	139.41	2788
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	274.19	5484
		Сметная стоимость:			**3701.51**	**74030**
159	**С123-020302-2610 23-020302-2610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый 90°, DN 110**	**шт.**	**2.0000**	**1463.06**	**2926**
		Накладные расходы	%	--	62.03	124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	122.01	244
		Сметная стоимость:			**1647.10**	**3294**
160	**С123-020302-8910 23-020302-8910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Заглушка полиэтиленовая, DN 110**	**шт.**	**16.0000**	**1672.25**	**26756**
		Накладные расходы	%	--	70.90	1134

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	139.45	2231
		Сметная стоимость:			**1882.61**	**30122**
161	**С123-020403-2601 23-020403-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крепление для труб DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**4.0000**	**90.81**	**363**
		Накладные расходы	%	--	3.85	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7.57	30
		Сметная стоимость:			**102.23**	**409**
162	**С123-020403-2602 23-020403-2602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крепление для труб DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**26.0000**	**133.70**	**3476**
		Накладные расходы	%	--	5.67	147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11.15	290
		Сметная стоимость:			**150.52**	**3913**
163	**С121-130207-9901 21-130207-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90**	**шт.**	**30.0000**	**24.49**	**735**
		Накладные расходы	%	--	1.04	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2.04	61
		Сметная стоимость:			**27.57**	**827**
164	**Е11-160801-0101 11-160801-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка водосточных воронок**	**1воронка**	**8.0000**	**12828.35**	**102627**
		Итого оплата труда:			**2443.15**	**19545**
		Итого эксплуатация машин:			**320.95**	**2568**

		Итого материалов:			**10082.77**	**80662**
		Накладные расходы	%	--	2082.15	16657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1192.84	9543
		Сметная стоимость:			**16103.34**	**128827**
165	**Е11-160801-0102 11-160801-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка воронок сливных диам. 50 мм**	**1воронка**	**2.0000**	**629.59**	**1259**
		Итого оплата труда:			**519.69**	**1039**
		Итого материалов:			**109.90**	**220**
		Накладные расходы	%	--	353.90	708
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	78.68	157
		Сметная стоимость:			**1062.16**	**2124**
166	**С123-030102-1305 23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сифон с воронкой с разрывом струи**	**шт**	**2.0000**	**1205.06**	**2410**
		Накладные расходы	%	--	51.09	102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	100.49	201
		Сметная стоимость:			**1356.65**	**2713**
167	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex**	**м**	**90.0000**	**427.20**	**38448**
		Итого оплата труда:			**224.51**	**20206**
		Итого эксплуатация машин:			**46.63**	**4197**
		Итого материалов:			**179.22**	**16129**
		Накладные расходы	%	--	147.53	13278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	45.98	4138
		Сметная стоимость:			**620.71**	**55864**

168	**С121-110403-0226 21-110403-0226 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 110 мм**	**м**	**90.0000**		**980.71**	**88264**
		Накладные расходы	%	--		41.58	3742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81.78	7361
		Сметная стоимость:				**1104.08**	**99367**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**733762**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**127447**
Материалы -			Тенге				**16129**
Всего заработная плата -			Тенге				**20206**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**88999**
		Накладные расходы -	Тенге				**17051**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11560**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**156058**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20206**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**606315**
Материалы -			Тенге				**81393**
Всего заработная плата -			Тенге				**67900**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**454488**
		Накладные расходы -	Тенге				**68458**
		Сметная прибыль -	Тенге				**53982**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**728755**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**67900**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**884813**

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**93**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**88106**
	ИТОГО по смете:	Тенге				**10009157**
	Коэффициент перехода				**1.2209059879**	
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС в текущих ценах:	**Тенге**			**12 220 240**	

ЗАКАЗЧИК:

_____Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

_____Жангалиев А.

ПОДРЯДЧИК:

_____Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Наименование стройки - **Жилой комплекс "Жеруйык" из 5-ти этажных 25 квартирных жилых домов по адресу: мкр.Нурсая, проезд 2**

Наименование объекта - **5-этажный крупнопанельный 50 квартирный жилой дом серии 121-у**

АКТ №12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2018год.

на Внутриплощадочные сети газоснабжения

Основание: ГСН

Составлена В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2016Г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-240101-0401 11-240101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0.1700**		**624966.36**	**106244**
		Итого оплата труда:				**462969.69**	**78705**
		Итого эксплуатация машин:				**225101.07**	**38267**
		Итого материалов:				**10796.37**	**1835**
		Накладные расходы	%	--		326192.93	55453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76092.74	12936
		Сметная стоимость:				**1027252.04**	**174633**
2	**С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**35.3500**		**389.29**	**13761**

		Накладные расходы	%	--	16.51	583
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32.46	1148
		Сметная стоимость:			**438.26**	**15492**
3	**С123-010201-0127 23-010201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**78.7800**	**497.37**	**39183**
		Накладные расходы	%	--	21.09	1661
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	41.48	3268
		Сметная стоимость:			**559.94**	**44112**
4	**С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**57.5700**	**861.22**	**49580**
		Накладные расходы	%	--	36.52	2102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	71.82	4135
		Сметная стоимость:			**969.55**	**55817**
5	**С123-020101-0122 23-020101-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**5.0000**	**154.97**	**775**
		Накладные расходы	%	--	6.57	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12.92	65
		Сметная стоимость:			**174.46**	**872**
6	**С123-020101-0135 23-020101-0135 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**17.0000**	**272.58**	**4634**
		Накладные расходы	%	--	11.56	196

		Сметная прибыль (Н30=8)	2.	%	8		22.73	386
		Сметная стоимость:	6.				**306.87**	**5217**
7	**С123-020101-0153 23-020101-0153 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	0.1	**шт.**	**4.0000**		**310.09**	**1240**
		Накладные расходы	3.	%	--		13.15	53
		Сметная прибыль (Н30=8)	5.	%	8		25.86	103
		Сметная стоимость:	9.				**349.10**	**1396**
8	**С123-020101-1023 23-020101-1023 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	1.	**шт.**	**1.0000**		**451.21**	**451**
		Накладные расходы	9.	%	--		19.13	19
		Сметная прибыль (Н30=8)	7.	%	8		37.63	38
		Сметная стоимость:	7.				**507.97**	**508**
9	**С123-020101-1006 23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	1.	**шт.**	**1.0000**		**264.32**	**264**
		Накладные расходы	1.	%	--		11.21	11
		Сметная прибыль (Н30=8)	2.	%	8		22.04	22
		Сметная стоимость:	7.				**297.57**	**298**
10	**С123-020101-1007 23-020101-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	1	**шт.**	**4.0000**		**246.11**	**984**
		Накладные расходы	4	%	--		10.44	42
		Сметная прибыль (Н30=8)	5	%	8		20.52	82

		Сметная стоимость:			**277.07**	**1108**
11	**С123-020101-0608 23-020101-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**3.0000**	**646.98**	**1941**
		Накладные расходы	%	--	27.43	82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	53.95	162
		Сметная стоимость:			**728.36**	**2185**
12	**С123-020101-0604 23-020101-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**3.0000**	**583.07**	**1749**
		Накладные расходы	%	--	24.72	74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	48.62	146
		Сметная стоимость:			**656.42**	**1969**
13	**С123-020101-0603 23-020101-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1.0000**	**446.41**	**446**
		Накладные расходы	%	--	18.93	19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37.23	37
		Сметная стоимость:			**502.56**	**503**
14	**С123-040905-0207 23-040905-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1.0000**	**7105.33**	**7105**
		Накладные расходы	%	--	301.27	301
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	592.53	593
		Сметная стоимость:			**7999.12**	**7999**

15	**С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0.0392**	**242210.95**	**9500**
		Накладные расходы	%	--	10269.74	403
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20198.46	792
		Сметная стоимость:			**272679.15**	**10694**
16	**Е11-090701-0107 11-090701-0107 РСНБ РК 2015**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (опоры ОП24,ОП25). Изготовление**	**т конструкций**	**0.3404**	**277165.42**	**94337**
		Итого оплата труда:			**160223.22**	**54534**
		Итого эксплуатация машин:			**122068.09**	**41547**
		Итого материалов:			**9471.22**	**3224**
		Накладные расходы	%	--	113464.98	38619
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31250.43	10636
		Сметная стоимость:			**421880.82**	**143592**
17	**С123-010201-0170 23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30.4800**	**1324.62**	**40374**
		Накладные расходы	%	--	56.16	1712
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	110.46	3367
		Сметная стоимость:			**1491.25**	**45453**
18	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0.0687**	**257884.63**	**17722**
		Накладные расходы	%	--	10934.31	751
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21505.52	1478
		Сметная стоимость:			**290324.45**	**19951**

19	**С121-050101-9905 21-050101-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0.0467**	**167935.32**	**7846**
		Накладные расходы	%	--	7120.46	333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14004.46	654
		Сметная стоимость:			**189060.24**	**8833**
20	**С121-130816-3301 21-130816-3301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Хомут**	**шт.**	**8.0000**	**818.86**	**6551**
		Накладные расходы	%	--	34.72	278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68.29	546
		Сметная стоимость:			**921.87**	**7375**
21	**С121-130202-0904 21-130202-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гайка М12**	**1000 шт.**	**0.0320**	**3207.42**	**103**
		Накладные расходы	%	--	135.99	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	267.47	9
		Сметная стоимость:			**3610.89**	**116**
22	**С121-130203-9901 21-130203-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Шайбы М12**	**1000 шт.**	**0.0160**	**81355.22**	**1302**
		Накладные расходы	%	--	3449.46	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6784.37	109
		Сметная стоимость:			**91589.06**	**1465**

23	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**23.0000**		**60.08**	**1382**
		Итого оплата труда:				**30.40**	**699**
		Итого эксплуатация машин:				**1.06**	**24**
		Итого материалов:				**28.81**	**663**
		Накладные расходы	%	--		19.72	454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6.38	147
		Сметная стоимость:				**86.18**	**1982**
24	**Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**23.0000**		**193.76**	**4457**
		Итого оплата труда:				**28.50**	**656**
		Итого эксплуатация машин:				**2.74**	**63**
		Итого материалов:				**163.07**	**3751**
		Накладные расходы	%	--		24.32	559
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17.45	401
		Сметная стоимость:				**235.53**	**5417**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**411932**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**117045**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**79902**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**17548**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**214985**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге				**82821**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**494753**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**20978**
ИТОГО:	Тенге				**515731**

	Сметная прибыль	Тенге				**41258**
	ИТОГО по смете:	Тенге				**556989**
	Коэффициент перехода				**1.2209059879**	
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС в текущих ценах:	**Тенге**			**680 031**	

ЗАКАЗЧИК:

_____Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

_____Жангалиев А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ZHANGALIYEV
ASSYLBEK
TECHICAL SUPERVISION
"ABE&K" LLP

ПОДРЯДЧИК:

_____Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"