ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Наименование стройки - **Жилой комплекс "Жеруйык" из 5-ти этажных 25 квартирных жилых домов по адресу: мкр.Нурсая, проезд 2**

Наименование объекта - **5-этажный крупнопанельный 50 квартирный жилой дом серии 121-у**

АКТ №15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2018год.

на Общестроительные работы по чертежам марки АС

Основание: АС

Составлена В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2016Г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат		Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3		4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Полы						
1	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм-толщ.60мм**		**м2**	**10,0200**		**850,02**	**8517**
		Итого оплата труда:					**282,45**	**2830**
		Итого эксплуатация машин:					**19,83**	**199**
		Итого материалов:					**558,17**	**5593**
		Накладные расходы	--	%	--		215,34	2158
		Сметная прибыль (Н30=8)	8	%	8		85,23	854
		Сметная стоимость:					**1150,60**	**11529**
2	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=8**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**		**м2**	**10,0200**		**1163,73**	**11661**
		Итого оплата труда:					**40,68**	**408**
		Итого эксплуатация машин:					**27,00**	**271**
		Итого материалов:					**1109,83**	**11120**

		Накладные расходы	%	--	75,16	753
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	99,11	993
		Сметная стоимость:			**1338,00**	**13407**
3	**Е11-110101-2706 11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	**м2**	**10,0200**	**2187,29**	**21917**
		Итого оплата труда:			**938,07**	**9400**
		Итого эксплуатация машин:			**65,33**	**655**
		Итого материалов:			**1221,47**	**12239**
		Накладные расходы	%	--	688,25	6896
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	230,04	2305
		Сметная стоимость:			**3105,59**	**31118**
		тип2 - лестничная площадка технического этажа, кладовая				
4	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм-толщ.70мм**	**м2**	**41,6200**	**850,02**	**35378**
		Итого оплата труда:			**282,45**	**11755**
		Итого эксплуатация машин:			**19,83**	**825**
		Итого материалов:			**558,17**	**23231**
		Накладные расходы	%	--	215,34	8963
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	85,23	3547
		Сметная стоимость:			**1150,60**	**47888**
5	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=10**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**41,6200**	**1454,66**	**60543**
		Итого оплата труда:			**50,84**	**2116**
		Итого эксплуатация машин:			**33,75**	**1405**
		Итого материалов:			**1387,29**	**57739**
		Накладные расходы	%	--	93,95	3910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	123,89	5156
		Сметная стоимость:			**1672,50**	**69609**
6	**Е11-110101-2706 11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	**м2**	**41,6200**	**2187,29**	**91035**
		Итого оплата труда:			**938,07**	**39043**

		Итого эксплуатация машин:			**65,33**	**2719**
		Итого материалов:			**1221,47**	**50837**
		Накладные расходы	%	--	688,25	28645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	230,04	9574
		Сметная стоимость:			**3105,59**	**129255**
7	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм-толщ.50мм**	**м2**	**139,1000**	**850,02**	**118238**
		Итого оплата труда:			**282,45**	**39288**
		Итого эксплуатация машин:			**19,83**	**2758**
		Итого материалов:			**558,17**	**77641**
		Накладные расходы	%	--	215,34	29954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	85,23	11855
		Сметная стоимость:			**1150,60**	**160048**
8	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**139,1000**	**872,79**	**121406**
		Итого оплата труда:			**30,51**	**4243**
		Итого эксплуатация машин:			**20,25**	**2817**
		Итого материалов:			**832,37**	**115783**
		Накладные расходы	%	--	56,37	7841
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74,33	10340
		Сметная стоимость:			**1003,50**	**139587**
9	**Е11-110101-2706 11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	**м2**	**139,1000**	**2187,29**	**304252**
		Итого оплата труда:			**938,07**	**130486**
		Итого эксплуатация машин:			**65,33**	**9088**
		Итого материалов:			**1221,47**	**169906**
		Накладные расходы	%	--	688,25	95736
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	230,04	31999
		Сметная стоимость:			**3105,59**	**431987**

1 тип4 - общая комната, жилая комната, коридор, прихожая

10	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый этаж, толщ.32мм)**	**м2**	**171,6500**	**850,02**	**145907**
		Итого оплата труда:			**282,45**	**48482**
		Итого эксплуатация машин:			**19,83**	**3403**
		Итого материалов:			**558,17**	**95810**
		Накладные расходы	%	--	215,34	36964
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	85,23	14630
		Сметная стоимость:			**1150,60**	**197500**
11	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2,4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**171,6500**	**349,12**	**59926**
		Итого оплата труда:			**12,20**	**2095**
		Итого эксплуатация машин:			**8,10**	**1390**
		Итого материалов:			**332,95**	**57151**
		Накладные расходы	%	--	22,55	3871
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29,73	5104
		Сметная стоимость:			**401,40**	**68900**
12	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит(первый этаж, толщ.40мм)**	**м2**	**171,6500**	**243,42**	**41783**
		Итого оплата труда:			**233,03**	**40000**
		Итого эксплуатация машин:			**20,94**	**3594**
		Накладные расходы	%	--	158,25	27164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,13	5516
		Сметная стоимость:			**433,81**	**74463**
13	С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные**	**м3**	**7,0720**	**8878,10**	**62786**
		Накладные расходы	%	--	376,43	2662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	740,36	5236
		Сметная стоимость:			**9994,89**	**70684**

14	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм-толщ.72мм**	**м2**	**1515,4000**	**850,02**	**1288128**
		Итого оплата труда:			**282,45**	**428019**
		Итого эксплуатация машин:			**19,83**	**30043**
		Итого материалов:			**558,17**	**845850**
		Накладные расходы	%	--	215,34	326332
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	85,23	129157
		Сметная стоимость:			**1150,60**	**1743617**
15	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=10,4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**1515,4000**	**1512,84**	**2292562**
		Итого оплата труда:			**52,88**	**80132**
		Итого эксплуатация машин:			**35,10**	**53189**
		Итого материалов:			**1442,78**	**2186385**
		Накладные расходы	%	--	97,71	148074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	128,84	195251
		Сметная стоимость:			**1739,40**	**2635888**
16	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**1,4396**	**10830,90**	**15592**
		Итого оплата труда:			**10285,04**	**14807**
		Итого эксплуатация машин:			**918,29**	**1322**
		Итого материалов:			**29,99**	**43**
		Накладные расходы	%	--	5658,98	8147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1319,19	1899
		Сметная стоимость:			**17809,07**	**25638**
17	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**т**	**1,4396**	**212983,00**	**306617**
		Накладные расходы	%	--	9030,48	13001
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17761,08	25569
		Сметная стоимость:			**239774,56**	**345187**

18	Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	м2	1687,0500	1823,29	3075980
		Итого оплата труда:			312,87	527829
		Итого эксплуатация машин:			14,50	24454
		Итого материалов:			1503,42	2536350
		Накладные расходы	%	--	275,92	465499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	167,94	283318
		Сметная стоимость:			2267,15	3824797
19	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый этаж, толщ.30мм)**	м2	24,2700	850,02	20630
		Итого оплата труда:			282,45	6855
		Итого эксплуатация машин:			19,83	481
		Итого материалов:			558,17	13547
		Накладные расходы	%	--	215,34	5226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	85,23	2069
		Сметная стоимость:			1150,60	27925
20	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	24,2700	290,93	7061
		Итого оплата труда:			10,17	247
		Итого эксплуатация машин:			6,75	164
		Итого материалов:			277,46	6734
		Накладные расходы	%	--	18,79	456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24,78	601
		Сметная стоимость:			334,50	8118
21	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит(первый этаж, толщ.40мм)**	м2	24,2700	243,42	5908
		Итого оплата труда:			233,03	5656
		Итого эксплуатация машин:			20,94	508
		Накладные расходы	%	--	158,25	3841

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,13	780
		Сметная стоимость:			**433,81**	**10529**
22	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные**	**м3**	**0,9999**	**8878,10**	**8877**
		Накладные расходы	%	--	376,43	376
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	740,36	740
		Сметная стоимость:			**9994,89**	**9994**
23	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**208,8300**	**850,02**	**177511**
		Итого оплата труда:			**282,45**	**58983**
		Итого эксплуатация машин:			**19,83**	**4140**
		Итого материалов:			**558,17**	**116563**
		Накладные расходы	%	--	215,34	44970
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	85,23	17798
		Сметная стоимость:			**1150,60**	**240279**
24	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=12**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**208,8300**	**1745,59**	**364531**
		Итого оплата труда:			**61,01**	**12741**
		Итого эксплуатация машин:			**40,50**	**8457**
		Итого материалов:			**1664,74**	**347648**
		Накладные расходы	%	--	112,75	23545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	148,67	31046
		Сметная стоимость:			**2007,00**	**419122**
25	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,1984**	**10830,90**	**2149**
		Итого оплата труда:			**10285,04**	**2040**
		Итого эксплуатация машин:			**918,29**	**182**
		Итого материалов:			**29,99**	**6**
		Накладные расходы	%	--	5658,98	1123

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1319,19	262
		Сметная стоимость:			**17809,07**	**3533**
26	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**т**	**0,1984**	**212983,00**	**42253**
		Накладные расходы	%	--	9030,48	1792
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17761,08	3524
		Сметная стоимость:			**239774,56**	**47569**
27	**Е11-110101-0405 11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм**	**м2**	**233,1000**	**446,44**	**104066**
		Итого оплата труда:			**259,55**	**60501**
		Итого эксплуатация машин:			**28,41**	**6623**
		Итого материалов:			**162,28**	**37826**
		Накладные расходы	%	--	183,70	42820
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	50,41	11751
		Сметная стоимость:			**680,55**	**158637**
28	**Е11-110101-2706 11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	**м2**	**233,1000**	**2187,29**	**509858**
		Итого оплата труда:			**938,07**	**218665**
		Итого эксплуатация машин:			**65,33**	**15230**
		Итого материалов:			**1221,47**	**284724**
		Накладные расходы	%	--	688,25	160431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	230,04	53623
		Сметная стоимость:			**3105,59**	**723912**
29	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм-толщ.50мм**	**м2**	**124,4000**	**850,02**	**105743**
		Итого оплата труда:			**282,45**	**35136**
		Итого эксплуатация машин:			**19,83**	**2466**
		Итого материалов:			**558,17**	**69436**
		Накладные расходы	%	--	215,34	26789

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	85,23	10603
		Сметная стоимость:			**1150,60**	**143134**
30	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**124,4000**	**872,79**	**108576**
		Итого оплата труда:			**30,51**	**3795**
		Итого эксплуатация машин:			**20,25**	**2519**
		Итого материалов:			**832,37**	**103547**
		Накладные расходы	%	--	56,37	7013
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74,33	9247
		Сметная стоимость:			**1003,50**	**124835**
31	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,1182**	**10830,90**	**1280**
		Итого оплата труда:			**10285,04**	**1215**
		Итого эксплуатация машин:			**918,29**	**109**
		Итого материалов:			**29,99**	**4**
		Накладные расходы	%	--	5658,98	669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1319,19	156
		Сметная стоимость:			**17809,07**	**2105**
32	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**т**	**0,1182**	**212983,00**	**25170**
		Накладные расходы	%	--	9030,48	1067
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17761,08	2099
		Сметная стоимость:			**239774,56**	**28337**
33	**Е11-110101-2706 11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	**м2**	**124,4000**	**2187,29**	**272099**
		Итого оплата труда:			**938,07**	**116696**
		Итого эксплуатация машин:			**65,33**	**8128**
		Итого материалов:			**1221,47**	**151950**
		Накладные расходы	%	--	688,25	85618

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	230,04	28617
		Сметная стоимость:			**3105,59**	**386335**
34	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм-толщ.50мм**	**м2**	**253,6500**	**850,02**	**215609**
		Итого оплата труда:			**282,45**	**71642**
		Итого эксплуатация машин:			**19,83**	**5029**
		Итого материалов:			**558,17**	**141580**
		Накладные расходы	%	--	215,34	54622
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	85,23	21618
		Сметная стоимость:			**1150,60**	**291849**
35	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**253,6500**	**872,79**	**221384**
		Итого оплата труда:			**30,51**	**7738**
		Итого эксплуатация машин:			**20,25**	**5136**
		Итого материалов:			**832,37**	**211131**
		Накладные расходы	%	--	56,37	14299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74,33	18855
		Сметная стоимость:			**1003,50**	**254538**
36	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,2410**	**10830,90**	**2610**
		Итого оплата труда:			**10285,04**	**2478**
		Итого эксплуатация машин:			**918,29**	**221**
		Итого материалов:			**29,99**	**7**
		Накладные расходы	%	--	5658,98	1364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1319,19	318
		Сметная стоимость:			**17809,07**	**4291**
37	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**т**	**0,2410**	**212983,00**	**51322**

		Накладные расходы	%	--	9030,48	2176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17761,08	4280
		Сметная стоимость:			**239774,56**	**57778**
38	**Е11-110101-2706 11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	**м2**	**253,6500**	**2187,29**	**554807**
		Итого оплата труда:			**938,07**	**237942**
		Итого эксплуатация машин:			**65,33**	**16572**
		Итого материалов:			**1221,47**	**309825**
		Накладные расходы	%	--	688,25	174575
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	230,04	58351
		Сметная стоимость:			**3105,59**	**787732**
39	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый этаж, толщ.30мм)**	**м2**	**56,1300**	**850,02**	**47712**
		Итого оплата труда:			**282,45**	**15854**
		Итого эксплуатация машин:			**19,83**	**1113**
		Итого материалов:			**558,17**	**31330**
		Накладные расходы	%	--	215,34	12087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	85,23	4784
		Сметная стоимость:			**1150,60**	**64583**
40	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**56,1300**	**290,93**	**16330**
		Итого оплата труда:			**10,17**	**571**
		Итого эксплуатация машин:			**6,75**	**379**
		Итого материалов:			**277,46**	**15574**
		Накладные расходы	%	--	18,79	1055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24,78	1391
		Сметная стоимость:			**334,50**	**18775**
41	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит(первый этаж, толщ.40мм)**	**м2**	**56,1300**	**243,42**	**13663**
		Итого оплата труда:			**233,03**	**13080**
		Итого эксплуатация машин:			**20,94**	**1175**

		Накладные расходы	%	--	158,25	8883
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,13	1804
		Сметная стоимость:			**433,81**	**24350**
42	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные**	**м3**	**2,3126**	**8878,10**	**20531**
		Накладные расходы	%	--	376,43	871
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	740,36	1712
		Сметная стоимость:			**9994,89**	**23114**
43	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**491,0700**	**850,02**	**417422**
		Итого оплата труда:			**282,45**	**138701**
		Итого эксплуатация машин:			**19,83**	**9736**
		Итого материалов:			**558,17**	**274100**
		Накладные расходы	%	--	215,34	105749
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	85,23	41854
		Сметная стоимость:			**1150,60**	**565024**
44	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=12**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**491,0700**	**1745,59**	**857206**
		Итого оплата труда:			**61,01**	**29962**
		Итого эксплуатация машин:			**40,50**	**19888**
		Итого материалов:			**1664,74**	**817506**
		Накладные расходы	%	--	112,75	55366
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	148,67	73006
		Сметная стоимость:			**2007,00**	**985578**
45	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,4665**	**10830,90**	**5053**
		Итого оплата труда:			**10285,04**	**4798**
		Итого эксплуатация машин:			**918,29**	**428**
		Итого материалов:			**29,99**	**14**

		Накладные расходы	%	--	5658,98	2640
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1319,19	615
		Сметная стоимость:			**17809,07**	**8308**
46	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**т**	**0,4665**	**212983,00**	**99360**
		Накладные расходы	%	--	9030,48	4213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17761,08	8286
		Сметная стоимость:			**239774,56**	**111859**
47	**Е11-110101-0405 11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм**	**м2**	**547,2000**	**446,44**	**244294**
		Итого оплата труда:			**259,55**	**142025**
		Итого эксплуатация машин:			**28,41**	**15547**
		Итого материалов:			**162,28**	**88797**
		Накладные расходы	%	--	183,70	100519
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	50,41	27585
		Сметная стоимость:			**680,55**	**372398**
48	**Е11-110101-2706 11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	**м2**	**547,2000**	**2187,29**	**1196886**
		Итого оплата труда:			**938,07**	**513314**
		Итого эксплуатация машин:			**65,33**	**35751**
		Итого материалов:			**1221,47**	**668386**
		Накладные расходы	%	--	688,25	376611
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	230,04	125880
		Сметная стоимость:			**3105,59**	**1699377**
49	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**1104,0000**	**482,40**	**532565**
		Итого оплата труда:			**216,63**	**239160**
		Итого эксплуатация машин:			**1,12**	**1236**
		Итого материалов:			**265,20**	**292783**

		Накладные расходы	%	--		157,98	174404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,23	56558
		Сметная стоимость:				**691,60**	**763527**
50	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	**м**	**1681,4000**		**246,52**	**414505**
		Итого оплата труда:				**84,76**	**142522**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**941**
		Итого материалов:				**161,48**	**271509**
		Накладные расходы	%	--		64,26	108051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,86	41805
		Сметная стоимость:				**335,65**	**564361**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**14729199**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14729199**
Материалы -			Тенге				**10500207**
Всего заработная плата -			Тенге				**3463251**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**616917**
		Накладные расходы -	Тенге				**2819790**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1403919**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18952908**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4170**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3463251**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**18952908**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4170**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3463251**
		РАЗДЕЛ 2.Кровля					
51	**Е11-120101-0212 11-120101-0212 РСНБ РК 2015**	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов-Рукан**	**м2**	**740,0000**		**1455,98**	**1077429**
		Итого оплата труда:				**107,53**	**79572**
		Итого эксплуатация машин:				**10,23**	**7568**
		Итого материалов:				**1341,65**	**992824**
		Накладные расходы	%	--		124,95	92465
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,47	93591
		Сметная стоимость:				**1707,41**	**1263485**

52	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 40 мм раствор М100**	**м2**	**721,1200**	**703,00**	**506950**
		Итого оплата труда:			**200,29**	**144430**
		Итого эксплуатация машин:			**72,08**	**51978**
		Итого материалов:			**448,60**	**323496**
		Накладные расходы	%	--	147,56	106407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,04	49069
		Сметная стоимость:			**918,61**	**662426**
53	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек раствор М100**	**м2**	**721,1200**	**690,75**	**498113**
		Итого оплата труда:			**23,83**	**17182**
		Итого эксплуатация машин:			**26,51**	**19116**
		Итого материалов:			**647,36**	**466824**
		Накладные расходы	%	--	43,30	31221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	58,72	42347
		Сметная стоимость:			**792,77**	**571681**
54	Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Разуклонка керамзитобетоном**	**м3**	**72,5500**	**11876,11**	**861612**
		Итого оплата труда:			**2348,14**	**170357**
		Итого эксплуатация машин:			**1202,96**	**87275**
		Итого материалов:			**8639,84**	**626820**
		Накладные расходы	%	--	1884,05	136688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1100,81	79864
		Сметная стоимость:			**14860,97**	**1078164**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**2944104**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2944104**
Материалы -			Тенге			**2409964**
Всего заработная плата -			Тенге			**411542**
		Накладные расходы -	Тенге			**366781**
		Сметная прибыль -	Тенге			**264871**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**3575755**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**526**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**411542**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3575755
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			526
		Сметная заработная плата -	Тенге			411542
		РАЗДЕЛ 3.Наружная отделка				
55	**Е11-150213-0106 11-150213-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с люлек**	**м2**	**2310,2600**	**80,71**	**186467**
		Итого оплата труда:			**46,99**	**108568**
		Итого эксплуатация машин:			**0,02**	**43**
		Итого материалов:			**33,70**	**77856**
		Накладные расходы	%	--	30,27	69924
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,88	20511
		Сметная стоимость:			**119,86**	**276903**
56	**Е11-150402-0803 11-150402-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2310,2600**	**195,09**	**450703**
		Итого оплата труда:			**102,09**	**235857**
		Итого эксплуатация машин:			**43,00**	**99331**
		Итого материалов:			**50,46**	**116585**
		Накладные расходы	%	--	66,59	153840
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,93	48363
		Сметная стоимость:			**282,61**	**652906**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**637170**
		В том числе:				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**637170**
		Материалы -	Тенге			**194441**
		Всего заработная плата -	Тенге			**344426**
		Накладные расходы -	Тенге			**223764**
		Сметная прибыль -	Тенге			**68875**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**929809**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**390**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**344426**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**929809**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**390**

		Сметная заработная плата -	Тенге			344426
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы				
133	**Е11-090601-0103 11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлоконструкций навеса**	**т**	**0,0975**	**81745,14**	**7970**
		Итого оплата труда:			**78334,24**	**7638**
		Итого эксплуатация машин:			**1983,77**	**193**
		Итого материалов:			**1848,06**	**180**
		Накладные расходы	%	--	53194,26	5186
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10795,15	1053
		Сметная стоимость:			**145734,55**	**14209**
134	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Металлоконструкции навеса**	**т**	**0,0975**	**329982,33**	**32173**
		Накладные расходы	%	--	13991,25	1364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27517,89	2683
		Сметная стоимость:			**371491,47**	**36220**
135	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,6890**	**60,08**	**282**
		Итого оплата труда:			**30,40**	**143**
		Итого эксплуатация машин:			**1,06**	**5**
		Итого материалов:			**28,81**	**135**
		Накладные расходы	%	--	19,72	92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,38	30
		Сметная стоимость:			**86,18**	**404**
136	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-за 2 раза**	**м2**	**4,6890**	**128,52**	**603**
		Итого оплата труда:			**37,58**	**176**
		Итого эксплуатация машин:			**1,68**	**8**
		Итого материалов:			**89,64**	**420**

		Накладные расходы	%	--	26,68	125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,42	58
		Сметная стоимость:			**167,62**	**786**
137	**Е11-130301-1706 11-130301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**4,6890**	**5743,50**	**26931**
		Итого оплата труда:			**539,52**	**2530**
		Итого эксплуатация машин:			**65,69**	**308**
		Итого материалов:			**5163,39**	**24211**
		Накладные расходы	%	--	548,34	2571
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	503,35	2360
		Сметная стоимость:			**6795,20**	**31863**
138	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Устройство кровель навеса из сотового поликорбаната**	**м2**	**12,0000**	**557,77**	**6693**
		Итого оплата труда:			**493,58**	**5923**
		Итого эксплуатация машин:			**14,51**	**174**
		Итого материалов:			**54,92**	**659**
		Накладные расходы	%	--	313,83	3766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	69,73	837
		Сметная стоимость:			**941,33**	**11296**
139	**С121-130816-3504 21-130816-3504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сотовый поликарбонат**	**т**	**0,0375**	**332205,84**	**12469**
		Накладные расходы	%	--	14085,53	529
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27703,31	1040
		Сметная стоимость:			**373994,68**	**14038**
140	**Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм**	**м2**	**12,0000**	**1217,54**	**14611**

		Итого оплата труда:			**485,67**	**5828**
		Итого эксплуатация машин:			**215,27**	**2583**
		Итого материалов:			**585,43**	**7025**
		Накладные расходы	%	--	359,94	4319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	126,20	1514
		Сметная стоимость:			**1703,68**	**20444**
141	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских-В15**	**м3**	**15,8600**	**31286,29**	**496201**
		Итого оплата труда:			**1737,64**	**27559**
		Итого эксплуатация машин:			**1032,87**	**16381**
		Итого материалов:			**28785,38**	**456536**
		Накладные расходы	%	--	2205,03	34972
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2679,31	42494
		Сметная стоимость:			**36170,62**	**573666**
142	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**16,0979**	**788,00**	**12685**
		Накладные расходы	%	--	33,41	538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,71	1058
		Сметная стоимость:			**887,12**	**14281**
143	**С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	**м3**	**16,0979**	**110,00**	**1771**
		Накладные расходы	%	--	4,66	75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,17	148
		Сметная стоимость:			**123,84**	**1994**

144	**С121-020199-9927 21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2**	**м3**	**16,0979**	**238,00**	**3831**
		Накладные расходы	%	--	10,09	162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,85	319
		Сметная стоимость:			**267,94**	**4313**
145	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**т**	**0,2106**	**212983,00**	**44846**
		Накладные расходы	%	--	9030,48	1901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17761,08	3740
		Сметная стоимость:			**239774,56**	**50487**
146	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	**м2**	**27,2800**	**2320,24**	**63296**
		Итого оплата труда:			**916,86**	**25012**
		Итого эксплуатация машин:			**51,69**	**1410**
		Итого материалов:			**1376,47**	**37550**
		Накладные расходы	%	--	680,42	18562
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	240,05	6549
		Сметная стоимость:			**3240,71**	**88407**
147	**Е11-070519-0102 11-070519-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических ограждений**	**м**	**32,7400**	**4585,37**	**150125**
		Итого оплата труда:			**1266,45**	**41464**
		Итого эксплуатация машин:			**60,64**	**1985**
		Итого материалов:			**3283,95**	**107517**
		Накладные расходы	%	--	1014,23	33206
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	447,97	14666
		Сметная стоимость:			**6047,57**	**197997**

148	**С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ограждения с поручнями**	**т**	**0,4545**	**397826,38**	**180814**
		Накладные расходы	%	--	16867,84	7667
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33175,54	15078
		Сметная стоимость:			**447869,76**	**203559**
149	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**13,6352**	**60,08**	**819**
		Итого оплата труда:			**30,40**	**414**
		Итого эксплуатация машин:			**1,06**	**14**
		Итого материалов:			**28,81**	**393**
		Накладные расходы	%	--	19,72	269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,38	87
		Сметная стоимость:			**86,18**	**1175**
150	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-за 2 раза**	**м2**	**13,6352**	**128,52**	**1752**
		Итого оплата труда:			**37,58**	**512**
		Итого эксплуатация машин:			**1,68**	**23**
		Итого материалов:			**89,64**	**1222**
		Накладные расходы	%	--	26,68	364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,42	169
		Сметная стоимость:			**167,62**	**2285**
151	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских-тамбурная плита ТП**	**м3**	**2,9200**	**32464,58**	**94797**
		Итого оплата труда:			**1737,64**	**5074**
		Итого эксплуатация машин:			**1032,87**	**3016**
		Итого материалов:			**29963,66**	**87494**
		Накладные расходы	%	--	2254,98	6585
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2777,56	8110
		Сметная стоимость:			**37497,12**	**109492**

152	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**		т	0,0514	212983,00	10949
		Накладные расходы		%	--	9030,48	464
		Сметная прибыль (Н30=8)		%	8	17761,08	913
		Сметная стоимость:				239774,56	12326
					Парапетные и балконные ограждения		
77	Е11-120101-1201 11-120101-1201 РСНБ РК 2015	**Ограждение перилами парапетов и балконов**	и ,3	м	323,3600	72,73	23519
		Итого оплата труда:				54,59	17654
		Итого эксплуатация машин:				15,83	5119
		Итого материалов:				6,64	2147
		Накладные расходы		%	--	35,18	11376
		Сметная прибыль (Н30=8)		%	8	8,63	2792
		Сметная стоимость:				116,55	37687
78	С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Парапетные ограждения**	36	т	0,8660	397826,38	344518
		Накладные расходы		%	--	16867,84	14608
		Сметная прибыль (Н30=8)		%	8	33175,54	28730
		Сметная стоимость:				447869,76	387855
79	С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Балконные ограждения**	5	т	2,6513	397826,38	1054757
		Накладные расходы		%	--	16867,84	44722

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33175,54	87958
		Сметная стоимость:			**447869,76**	**1187437**
80	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**233,4240**	**60,08**	**14023**
		Итого оплата труда:			**30,40**	**7095**
		Итого эксплуатация машин:			**1,06**	**246**
		Итого материалов:			**28,81**	**6724**
		Накладные расходы	%	--	19,72	4603
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,38	1490
		Сметная стоимость:			**86,18**	**20117**
81	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-за 2 раза**	**м2**	**233,4240**	**128,52**	**30000**
		Итого оплата труда:			**37,58**	**8771**
		Итого эксплуатация машин:			**1,68**	**391**
		Итого материалов:			**89,64**	**20924**
		Накладные расходы	%	--	26,68	6228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,42	2898
		Сметная стоимость:			**167,62**	**39126**
82	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ.0,06м**	**м3**	**7,9200**	**7378,18**	**58435**
		Итого оплата труда:			**1178,98**	**9338**
		Итого эксплуатация машин:			**1159,31**	**9182**
		Итого материалов:			**5551,13**	**43965**
		Накладные расходы	%	--	937,15	7422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	665,23	5269
		Сметная стоимость:			**8980,55**	**71126**
83	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной отмостки из бетона В15**	**м3**	**13,2000**	**31991,66**	**422290**
		Итого оплата труда:			**1180,78**	**15586**
		Итого эксплуатация машин:			**666,86**	**8803**
		Итого материалов:			**30311,89**	**400117**

		Накладные расходы	%	--	1953,41	25785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2715,61	35846
		Сметная стоимость:			**36660,67**	**483921**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**27075457**
	Коэффициент перехода					**1,2209059879**
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС в текущих ценах:		**Тенге**			**33056588**

ЗАКАЗЧИК:

_____Балапанов Б.А.

Директор ТОО "АВЕ&К"

_____Жангалиев А.

Технадзор

ПОДРЯДЧИК:

_____Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"