ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Наименование стройки - **Жилой комплекс "Жеруйык" из 5-ти этажных 25 квартирных жилых домов по адресу: мкр.Нурсая, проезд 2**

Наименование объекта - **5-этажный крупнопанельный 50 квартирный жилой дом серии 121-у**

АКТ №16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2018год.

на Водопровод и канализация

Основание: ВК

Составлена В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2016Г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Хозяйственно-бытовая канализация К1					
1	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**210,0000**		**560,70**	**117747**
		Итого оплата труда:				**557,62**	**117100**
		Итого эксплуатация машин:				**0,87**	**183**
		Итого материалов:				**2,52**	**528**
		Накладные расходы	%	--		374,86	78720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,84	15717
		Сметная стоимость:				**1010,40**	**212184**
2	**С123-010506-0203 23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**210,0000**		**268,01**	**56282**

		Накладные расходы	%	--	11,36	2386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,35	4693
		Сметная стоимость:			**301,72**	**63362**
3	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм**	**м**	**528,0000**	**542,75**	**286571**
		Итого оплата труда:			**535,12**	**282543**
		Итого эксплуатация машин:			**2,11**	**1112**
		Итого материалов:			**6,23**	**3292**
		Накладные расходы	%	--	359,93	190042
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	72,21	38129
		Сметная стоимость:			**974,89**	**514743**
4	**С123-010506-0209 23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**528,0000**	**982,69**	**518860**
		Накладные расходы	%	--	41,67	22000
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	81,95	43269
		Сметная стоимость:			**1106,30**	**584129**
5	**Е11-160501-0210 11-160501-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации , наружный диаметр до 140 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**7,5000**	**1422,92**	**10672**
		Итого оплата труда:			**1154,02**	**8655**
		Итого эксплуатация машин:			**302,34**	**2268**
		Итого материалов:			**76,83**	**576**
		Накладные расходы	%	--	786,91	5902
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	176,79	1326
		Сметная стоимость:			**2386,61**	**17900**

6	**С123-010506-0210 23-010506-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации 125х4,8 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**7,5000**	**1272,79**	**9546**
		Накладные расходы	%	--	53,97	405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	106,14	796
		Сметная стоимость:			**1432,90**	**10747**
7	**С123-020401-1305 23-020401-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый 45° DN 50**	**шт.**	**50,0000**	**172,25**	**8613**
		Накладные расходы	%	--	7,30	365
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,36	718
		Сметная стоимость:			**193,92**	**9696**
8	**С123-020401-1205 23-020401-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый 90° DN 50**	**шт**	**140,0000**	**172,26**	**24116**
		Накладные расходы	%	--	7,30	1023
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,37	2011
		Сметная стоимость:			**193,93**	**27150**
9	**С123-020401-1309 23-020401-1309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый 45° DN 110**	**шт**	**82,0000**	**3287,92**	**269609**
		Накладные расходы	%	--	139,41	11431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	274,19	22483
		Сметная стоимость:			**3701,51**	**303524**

10	**С123-020302-2610 23-020302-2610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый 90°, DN 110**	**шт.**	**20,0000**	**1463,06**	**29261**
		Накладные расходы	%	--	62,03	1241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	122,01	2440
		Сметная стоимость:			**1647,10**	**32942**
11	**С123-020401-2405 23-020401-2405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полиэтиленовый равнопроходной DN 50**	**шт**	**110,0000**	**200,54**	**22059**
		Накладные расходы	%	--	8,50	935
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,72	1840
		Сметная стоимость:			**225,77**	**24834**
12	**С123-020401-2409 23-020401-2409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полиэтиленовый равнопроходной DN 110**	**шт**	**50,0000**	**4238,36**	**211918**
		Накладные расходы	%	--	179,71	8985
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	353,45	17672
		Сметная стоимость:			**4771,51**	**238576**
13	**С123-020302-4715 23-020302-4715 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полиэтиленовый переходной 45°, DN 110x50x110**	**шт.**	**32,0000**	**5647,80**	**180730**
		Накладные расходы	%	--	239,47	7663
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	470,98	15071
		Сметная стоимость:			**6358,25**	**203464**

14	**С123-020401-2409 23-020401-2409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полиэтиленовый 45°, DN 110**	**шт**	**124,0000**	**4238,36**	**525557**
		Накладные расходы	%	--	179,71	22284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	353,45	43827
		Сметная стоимость:			**4771,51**	**591667**
15	**С123-020601-1005 23-020601-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крестовина канализационная ПВХ 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110x50**	**шт.**	**20,0000**	**1017,53**	**20351**
		Накладные расходы	%	--	43,14	863
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	84,85	1697
		Сметная стоимость:			**1145,53**	**22911**
16	**С123-020601-1108 23-020601-1108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 125x100x100**	**шт.**	**2,0000**	**5199,23**	**10398**
		Накладные расходы	%	--	220,45	441
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	433,57	867
		Сметная стоимость:			**5853,25**	**11707**
17	**С123-020401-0228 23-020401-0228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переход DN 110x50**	**шт**	**50,0000**	**1228,42**	**61421**
		Накладные расходы	%	--	52,09	2604
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	102,44	5122
		Сметная стоимость:			**1382,95**	**69147**

18	**С123-020403-1301 23-020403-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прочистка DN 50**	**шт.**	**30,0000**	**325,22**	**9757**
		Накладные расходы	%	--	13,79	414
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27,12	814
		Сметная стоимость:			**366,13**	**10984**
19	**С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прочистка DN 100**	**шт.**	**40,0000**	**441,99**	**17680**
		Накладные расходы	%	--	18,74	750
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36,86	1474
		Сметная стоимость:			**497,59**	**19904**
20	**С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ревизии к канализационным трубам DN 100**	**шт.**	**48,0000**	**441,99**	**21216**
		Накладные расходы	%	--	18,74	900
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36,86	1769
		Сметная стоимость:			**497,59**	**23884**
21	**С123-020302-8906 23-020302-8906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Заглушка полиэтиленовая, DN 50**	**шт.**	**30,0000**	**430,50**	**12915**
		Накладные расходы	%	--	18,25	548
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35,90	1077
		Сметная стоимость:			**484,65**	**14540**

22	**С123-020302-8910 23-020302-8910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Заглушка полиэтиленовая, DN 110**	**шт.**	**88,0000**	**1672,25**	**147158**
		Накладные расходы	%	--	70,90	6239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	139,45	12272
		Сметная стоимость:			**1882,61**	**165669**
23	**С123-020403-2601 23-020403-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крепление для труб DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**210,0000**	**90,81**	**19070**
		Накладные расходы	%	--	3,85	809
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,57	1590
		Сметная стоимость:			**102,23**	**21469**
24	**С123-020403-2602 23-020403-2602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крепление для труб DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**275,0000**	**133,70**	**36768**
		Накладные расходы	%	--	5,67	1559
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,15	3066
		Сметная стоимость:			**150,52**	**41393**
25	**С121-130207-9901 21-130207-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90**	**шт.**	**485,0000**	**24,49**	**11878**
		Накладные расходы	%	--	1,04	504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,04	991
		Сметная стоимость:			**27,57**	**13372**

26	Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex**		м	265,0000	427,20	113209
		Итого оплата труда:	2			224,51	59494
		Итого эксплуатация машин:	4			46,63	12357
		Итого материалов:	7			179,22	47492
		Накладные расходы	4	%	--	147,53	39095
		Сметная прибыль (Н30=8)	4	%	8	45,98	12184
		Сметная стоимость:	2			620,71	164489
27	С121-110403-0226 21-110403-0226 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 110 мм**		м	265,0000	980,71	259888
		Накладные расходы	4	%	--	41,58	11019
		Сметная прибыль (Н30=8)	8	%	8	81,78	21673
		Сметная стоимость:	0			1104,08	292580
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I				Тенге			3013249
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			384975
Материалы -				Тенге			47492
Всего заработная плата -				Тенге			59494
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			271766
		Накладные расходы -		Тенге			50618
		Сметная прибыль -		Тенге			34847
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			470441
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			63
		Сметная заработная плата -		Тенге			59494
Стоимость сантехнических работ -				Тенге			2628274
Материалы -				Тенге			4397
Всего заработная плата -				Тенге			408298
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			2213284
		Накладные расходы -		Тенге			368507
		Сметная прибыль -		Тенге			239742
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -				Тенге			3236524
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			428

		Сметная заработная плата -	Тенге				408298
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3706964
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				491
		Сметная заработная плата -	Тенге				467793
		РАЗДЕЛ 2.Приборы сантехнические					
28	**Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка унитазов со смывным бачком**	**комплект**	**50,0000**		**2660,26**	**133013**
		Итого оплата труда:				**2094,92**	**104746**
		Итого эксплуатация машин:				**120,22**	**6011**
		Итого материалов:				**507,47**	**25374**
		Накладные расходы	%	--		1431,78	71589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327,36	16368
		Сметная стоимость:				**4419,40**	**220970**
29	**С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**50,0000**		**10860,25**	**543013**
		Накладные расходы	%	--		460,47	23024
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		905,66	45283
		Сметная стоимость:				**12226,38**	**611319**
30	**Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**80,0000**		**2092,78**	**167423**
		Итого оплата труда:				**1836,64**	**146931**
		Итого эксплуатация машин:				**60,45**	**4836**
		Итого материалов:				**226,73**	**18138**
		Накладные расходы	%	--		1245,10	99608
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,03	21362
		Сметная стоимость:				**3604,91**	**288393**

31	**С123-030102-0904 23-030102-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Умывальник керамический , шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**30,0000**	**5837,33**	**175120**
		Накладные расходы	%	--	247,50	7425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	486,79	14604
		Сметная стоимость:			**6571,62**	**197149**
32	**С123-030102-0905 23-030102-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Умывальник керамический , шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**50,0000**	**7005,67**	**350284**
		Накладные расходы	%	--	297,04	14852
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	584,22	29211
		Сметная стоимость:			**7886,93**	**394346**
33	**Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка моек на одно отделение**	**комплект**	**50,0000**	**1806,89**	**90344**
		Итого оплата труда:			**1468,11**	**73405**
		Итого эксплуатация машин:			**45,53**	**2276**
		Итого материалов:			**316,88**	**15844**
		Накладные расходы	%	--	1000,95	50047
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	224,63	11231
		Сметная стоимость:			**3032,46**	**151623**
34	**С123-030102-1104 23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**50,0000**	**3373,58**	**168679**
		Накладные расходы	%	--	143,04	7152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	281,33	14066
		Сметная стоимость:			**3797,95**	**189897**

35	Е11-170101-0102 11-170101-0102 РСНБ РК 2015	**Установка купальных ванн**	**комплект**	**50,0000**	**2210,13**	**110506**
		Итого оплата труда:			**1922,44**	**96122**
		Итого эксплуатация машин:			**235,75**	**11788**
		Итого материалов:			**168,77**	**8439**
		Накладные расходы	%	--	1304,10	65205
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	281,14	14057
		Сметная стоимость:			**3795,36**	**189768**
36	С123-030102-0120 23-030102-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1600 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**50,0000**	**15501,64**	**775082**
		Накладные расходы	%	--	657,27	32863
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1292,71	64636
		Сметная стоимость:			**17451,62**	**872581**
37	Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Установка смесителей для ванн**	**шт**	**50,0000**	**679,74**	**33987**
		Итого оплата труда:			**648,16**	**32408**
		Итого эксплуатация машин:			**0,11**	**5**
		Итого материалов:			**31,47**	**1574**
		Накладные расходы	%	--	436,91	21846
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	89,33	4467
		Сметная стоимость:			**1205,99**	**60299**
38	С123-030102-1253 23-030102-1253 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**50,0000**	**4099,67**	**204984**
		Накладные расходы	%	--	173,83	8691
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	341,88	17094
		Сметная стоимость:			**4615,38**	**230769**

39	**Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка смесителей для умывальников и моек**	**шт**	**130,0000**	**679,74**	**88367**
		Итого оплата труда:			**648,16**	**84261**
		Итого эксплуатация машин:			**0,11**	**14**
		Итого материалов:			**31,47**	**4091**
		Накладные расходы	%	--	436,91	56799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	89,33	11613
		Сметная стоимость:			**1205,99**	**156778**
40	**С123-030102-1233 23-030102-1233 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**50,0000**	**2386,07**	**119304**
		Накладные расходы	%	--	101,17	5058
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	198,98	9949
		Сметная стоимость:			**2686,22**	**134311**
41	**С123-030102-1222 23-030102-1222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**80,0000**	**2141,27**	**171302**
		Накладные расходы	%	--	90,79	7263
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	178,56	14285
		Сметная стоимость:			**2410,62**	**192850**
42	**С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**130,0000**	**547,16**	**71131**
		Накладные расходы	%	--	23,20	3016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	45,63	5932
		Сметная стоимость:			**615,99**	**80078**

43	**С123-020301-1704 23-020301-1704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Двойной угольник комбинированный с креплением**	**шт.**	**180,0000**		**236,76**	**42617**
		Накладные расходы	%	--		10,04	1807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,74	3554
		Сметная стоимость:				**266,54**	**47978**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3245153**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**3245153**
Материалы -			Тенге				**73459**
Всего заработная плата -			Тенге				**537874**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2621513**
		Накладные расходы -	Тенге				**476245**
		Сметная прибыль -	Тенге				**297712**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**4019110**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**583**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**537874**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4019110**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**583**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**537874**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**6258402**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**985641**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**40850**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**20026**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5231911**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**604388**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**6862790**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**290982**
ИТОГО:			Тенге				**7153772**
Сметная прибыль			Тенге				**572302**

	ИТОГО по смете:	Тенге				7726074
	Коэффициент перехода					1,2209059879
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС в текущих ценах:	**Тенге**				**9432810**

ЗАКАЗЧИК:

_____Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

Технадзор _____Жангалиев А.

ТЕХНИКАЛЫҚ НАДЗОР "ABE&K" LLP ZHANGALIYEV ASSYLBEK TECHICAL SUPERVISION

ПОДРЯДЧИК:

_____Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"