ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Наименование стройки - **Жилой комплекс "Жеруйык" из 5-ти этажных 25 квартирных жилых домов по адресу: мкр.Нурсая, проезд 2**

Наименование объекта - **5-этажный крупнопанельный 50 квартирный жилой дом серии 121-у**

АКТ №18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2018год.

на Газоснабжение

Основание: ГСВ

Составлена В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2016Г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-190101-0102 11-190101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит**	**прибор**	**50,0000**		**1923,79**	**96190**
		Итого оплата труда:				**1086,68**	**54334**
		Итого эксплуатация машин:				**163,99**	**8199**
		Итого материалов:				**755,41**	**37770**
		Накладные расходы	%	--		765,75	38288
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,16	10758
		Сметная стоимость:				**2904,71**	**145235**
2	**С123-090101-0203 23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	**шт**	**50,0000**		**37577,17**	**1878859**
		Накладные расходы	%	--		1593,27	79664
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3133,64	156682

		Сметная стоимость:			**42304,08**	**2115204**
3	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**50,0000**	**401,21**	**20060**
		Итого оплата труда:			**380,11**	**19005**
		Итого эксплуатация машин:			**18,65**	**933**
		Итого материалов:			**11,70**	**585**
		Накладные расходы	%	--	256,33	12817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52,60	2630
		Сметная стоимость:			**710,14**	**35507**
4	**С123-090101-0501 23-090101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом**	**шт.**	**50,0000**	**7104,76**	**355238**
		Накладные расходы	%	--	301,24	15062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	592,48	29624
		Сметная стоимость:			**7998,48**	**399924**
5	**Е11-160301-0301 11-160301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**200,0000**	**397,43**	**79485**
		Итого оплата труда:			**265,88**	**53175**
		Итого эксплуатация машин:			**14,07**	**2814**
		Итого материалов:			**123,16**	**24633**
		Накладные расходы	%	--	184,25	36850
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,53	9307
		Сметная стоимость:			**628,21**	**125642**
6	**Е11-160301-0302 11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**150,0000**	**431,89**	**64783**
		Итого оплата труда:			**265,88**	**39881**
		Итого эксплуатация машин:			**14,07**	**2110**

		Итого материалов:			**157,63**	**23644**
		Накладные расходы	%	--	185,71	27857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49,41	7411
		Сметная стоимость:			**667,01**	**100051**
7	**Б11-160301-0303 11-160301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**100,0000**	**493,22**	**49322**
		Итого оплата труда:			**265,88**	**26588**
		Итого эксплуатация машин:			**14,07**	**1407**
		Итого материалов:			**218,96**	**21896**
		Накладные расходы	%	--	188,31	18831
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	54,52	5452
		Сметная стоимость:			**736,05**	**73605**
8	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**45,0000**	**511,02**	**22996**
		Накладные расходы	%	--	21,67	975
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,61	1918
		Сметная стоимость:			**575,30**	**25889**
9	**С123-040905-0201 23-040905-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм**	**шт**	**50,0000**	**1016,76**	**50838**
		Накладные расходы	%	--	43,11	2156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	84,79	4239
		Сметная стоимость:			**1144,66**	**57233**

10	**С123-040905-0203 23-040905-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм**	**шт**	**50,0000**	**1694,48**	**84724**
		Накладные расходы	%	--	71,85	3592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	141,31	7065
		Сметная стоимость:			**1907,63**	**95382**
11	**Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм (футляр)**	**м**	**7,2000**	**1855,87**	**13362**
		Итого оплата труда:			**628,23**	**4523**
		Итого эксплуатация машин:			**31,12**	**224**
		Итого материалов:			**1208,25**	**8699**
		Накладные расходы	%	--	474,23	3414
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	186,41	1342
		Сметная стоимость:			**2516,50**	**18119**
12	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45 мм (футляр)**	**м**	**20,0000**	**971,74**	**19435**
		Итого оплата труда:			**529,73**	**10595**
		Итого эксплуатация машин:			**25,99**	**520**
		Итого материалов:			**426,05**	**8521**
		Накладные расходы	%	--	374,73	7495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	107,72	2154
		Сметная стоимость:			**1454,18**	**29084**
13	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 76 мм**	**футляр**	**16,0000**	**23580,44**	**377287**
		Итого оплата труда:			**6938,83**	**111021**

		Итого эксплуатация машин:			**2299,80**	**36797**
		Итого материалов:			**14390,62**	**230250**
		Накладные расходы	%	--	5491,52	87864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2325,76	37212
		Сметная стоимость:			**31397,72**	**502363**
14	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 45 мм**	**футляр**	**40,0000**	**23248,62**	**929945**
		Итого оплата труда:			**6937,80**	**277512**
		Итого эксплуатация машин:			**2234,11**	**89365**
		Итого материалов:			**14124,49**	**564980**
		Накладные расходы	%	--	5476,79	219072
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2298,03	91921
		Сметная стоимость:			**31023,44**	**1240938**
15	**Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Пневматическое испытание газопроводов**	**м**	**450,0000**	**370,08**	**166538**
		Итого оплата труда:			**360,84**	**162379**
		Итого материалов:			**9,24**	**4159**
		Накладные расходы	%	--	242,88	109297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49,04	22067
		Сметная стоимость:			**662,00**	**297902**
16	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**35,0000**	**60,08**	**2103**
		Итого оплата труда:			**30,40**	**1064**
		Итого эксплуатация машин:			**1,06**	**37**
		Итого материалов:			**28,81**	**1008**
		Накладные расходы	%	--	19,72	690
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,38	223
		Сметная стоимость:			**86,18**	**3016**

17	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-за 2 раза**		**м2**	**35,0000**	**128,52**	**4498**
		Итого оплата труда:				**37,58**	**1315**
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**59**
		Итого материалов:				**89,64**	**3137**
		Накладные расходы		%	--	26,68	934
		Сметная прибыль (Н30=8)		%	8	12,42	435
		Сметная стоимость:				**167,62**	**5867**
18	**Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подводки гибкие металлические сильфонного типа, L-1,250м. Монтаж**		**м подводок**	**62,5000**	**643,27**	**40204**
		Итого оплата труда:				**264,74**	**16546**
		Итого материалов:				**378,53**	**23658**
		Накладные расходы		%	--	193,96	12122
		Сметная прибыль (Н30=8)		%	8	66,98	4186
		Сметная стоимость:				**904,20**	**56513**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**4255867**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**767807**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**142464**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**10132**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**3345596**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**476333**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**4732200**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**200645**
ИТОГО:	Тенге	**4932845**
Сметная прибыль	Тенге	**394628**

	ИТОГО по смете:	Тенге				**5327472**
	Коэффициент перехода					**1,2209059879**
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС в текущих ценах:	**Тенге**				**6504342**

ЗАКАЗЧИК:

_____Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

Технадзор _____Жангалиев А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ZHANGALIYEV ASSYLBEK
TECHICAL SUPERVISION
"ABE&K" LLP

ПОДРЯДЧИК:

_____Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"