ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Наименование стройки - **Жилой комплекс "Жеруйык" из 5-ти этажных 25 квартирных жилых домов по адресу: мкр.Нурсая, проезд 2**

Наименование объекта - **5-этажный крупнопанельный 50 квартирный жилой дом серии 121-у**

АКТ №19

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2018год.

на Внутриплощадочные сети НВК

Основание: НВК

Составлена В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2016Г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1					
1	**Е11-010101-0332 11-010101-0332 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**44,1000**		**109,83**	**4843**
		Итого оплата труда:				**26,85**	**1184**
		Итого эксплуатация машин:				**103,86**	**4580**
		Накладные расходы	%	--		21,20	935
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,48	462
		Сметная стоимость:				**141,51**	**6241**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,0000**		**1490,06**	**2980**
		Итого оплата труда:				**1490,06**	**2980**
		Накладные расходы	%	--		981,14	1962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,70	395

		Сметная стоимость:			**2668,90**	**5338**
3	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**4,0000**	**922,79**	**3691**
		Итого оплата труда:			**833,69**	**3335**
		Итого эксплуатация машин:			**121,51**	**486**
		Накладные расходы	%	--	578,80	2315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	120,13	481
		Сметная стоимость:			**1621,72**	**6487**
4	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**41,0000**	**22,22**	**911**
		Итого оплата труда:			**8,59**	**352**
		Итого эксплуатация машин:			**22,22**	**911**
		Накладные расходы	%	--	6,24	256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,28	93
		Сметная стоимость:			**30,73**	**1260**
5	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 т.ч. п-3.70 К=0,85**	**Распланировка лишнего грунта**	**м3 грунта**	**4,1000**	**18,89**	**77**
		Итого оплата труда:			**7,31**	**30**
		Итого эксплуатация машин:			**18,89**	**77**
		Накладные расходы	%	--	5,30	22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,94	8
		Сметная стоимость:			**26,12**	**107**
6	**Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0390**	**198939,81**	**7759**
		Итого оплата труда:			**170118,95**	**6635**
		Итого эксплуатация машин:			**42635,55**	**1663**
		Итого материалов:			**1618,04**	**63**
		Накладные расходы	%	--	118558,22	4624
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25399,84	991

		Сметная стоимость:			**342897,87**	**13373**
7(	**С123-010501-1308 23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**39,3900**	**341,19**	**13439**
		Накладные расходы	%	--	14,47	570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,45	1121
		Сметная стоимость:			**384,11**	**15130**
8!	**Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопрово да**	**0,0390**	**46224,91**	**1803**
		Итого оплата труда:			**42237,21**	**1647**
		Итого материалов:			**3987,70**	**156**
		Накладные расходы	%	--	29301,37	1143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6042,10	236
		Сметная стоимость:			**81568,37**	**3181**
9(	**Е11-220901-0201 11-220901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**	**1162,15**	**1162**
		Итого оплата труда:			**973,40**	**973**
		Итого эксплуатация машин:			**55,96**	**56**
		Итого материалов:			**160,57**	**161**
		Накладные расходы	%	--	679,39	679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	147,32	147
		Сметная стоимость:			**1988,86**	**1989**
10!	**С123-040902-1520 23-040902-1520 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**	**8361,18**	**8361**
		Накладные расходы	%	--	354,51	355
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	697,26	697
		Сметная стоимость:			**9412,95**	**9413**

11	**С123-020103-2407 23-020103-2407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**комплект**	**1,0000**	**3481,61**	**3482**
		Накладные расходы	%	--	147,62	148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	290,34	290
		Сметная стоимость:			**3919,57**	**3920**
12	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**877,10**	**877**
		Итого оплата труда:			**547,29**	**547**
		Итого эксплуатация машин:			**515,51**	**516**
		Накладные расходы	%	--	391,46	391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	101,48	101
		Сметная стоимость:			**1370,04**	**1370**
13	**С123-020303-1702 23-020303-1702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**386,82**	**387**
		Накладные расходы	%	--	16,40	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,26	32
		Сметная стоимость:			**435,48**	**435**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**49773**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**49773**
Материалы -			Тенге			**379**
Всего заработная плата -			Тенге			**17684**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**25669**
		Накладные расходы -	Тенге			**13416**
		Сметная прибыль -	Тенге			**5055**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**68244**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**17684**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**68244**

Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				21
Сметная заработная плата -		Тенге				17684
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				49773
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей		Тенге				15436
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				8289
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				2248
- материалов, изделий и конструкций		Тенге				26048
- перевозка грузов		Тенге				0
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				0
Накладные расходы I уровня		Тенге				10845
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				60618
Накладные расходы II уровня		Тенге				2570
ИТОГО:		Тенге				63189
Сметная прибыль		Тенге				5055
ИТОГО по смете:		Тенге				68244
Коэффициент перехода						1,2209059879
ВСЕГО ПО АКТУ с НДС в текущих ценах:		**Тенге**				83320

ЗАКАЗЧИК:

Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

Жангалиев А.

Технадзор

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ZHANGALIYEV ASSYLBEK TECHICAL SUPERVISION "ABE&K" LLP

ПОДРЯДЧИК:

Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"