ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Наименование стройки - **Жилой комплекс "Жеруйык" из 5-ти этажных 25 квартирных жилых домов по адресу: мкр.Нурсая, проезд 2**

Наименование объекта - **5-этажный крупнопанельный 50 квартирный жилой дом серии 121-у**

АКТ №20

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2018год.

на Генплан

Основание: ГП

Составлена В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2016Г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м-для устройства насыпи**	**м3**	**1436,9000**		**24,41**	**35073**
		Итого оплата труда:				**8,46**	**12153**
		Итого эксплуатация машин:				**24,41**	**35073**
		Накладные расходы	%	--		6,25	8974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,45	3524
		Сметная стоимость:				**33,11**	**47571**
2	**Е11-010201-0203 11-010201-0203 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**1436,9000**		**73,00**	**104900**
		Итого оплата труда:				**25,16**	**36151**
		Итого эксплуатация машин:				**73,00**	**104900**
		Накладные расходы	%	--		18,59	26719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,33	10529

		Сметная стоимость:				**98,93**	**142148**
3	**Е11-010201-0206 11-010201-0206 РСНБ РК 2015 К=4**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следуприцепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**1436,9000**		**7,83**	**11251**
		Итого оплата труда:				**2,60**	**3739**
		Итого эксплуатация машин:				**7,83**	**11251**
		Накладные расходы	%	--		1,93	2780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,78	1122
		Сметная стоимость:				**10,55**	**15154**
4	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**1436,9000**		**59,42**	**85387**
		Итого оплата труда:				**19,73**	**28355**
		Итого эксплуатация машин:				**41,69**	**59901**
		Итого материалов:				**9,30**	**13363**
		Накладные расходы	%	--		14,68	21088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,93	8518
		Сметная стоимость:				**80,03**	**114993**
5	**Е11-010104-0702 11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	**м2**	**2367,0000**		**0,82**	**1951**
		Итого оплата труда:				**0,29**	**676**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**1951**
		Накладные расходы	%	--		0,21	499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,08	196
		Сметная стоимость:				**1,12**	**2647**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**238562**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**238562**
Материалы -			Тенге				**13363**
Всего заработная плата -			Тенге				**81073**
		Накладные расходы -	Тенге				**60061**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23890**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**322512**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81073**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**322512**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				79
		Сметная заработная плата -	Тенге				81073

РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ

6	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)-толщ.16см**	**м2**	**937,0000**	**1106,09**	**1036410**
		Итого оплата труда:			**68,66**	**64336**
		Итого эксплуатация машин:			**134,66**	**126178**
		Итого материалов:			**945,51**	**885942**
		Накладные расходы	%	--	90,06	84383
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	95,69	89664
		Сметная стоимость:			**1291,84**	**1210457**
7	**Е11-270403-0204 11-270403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203**	**м2 основания**	**937,0000**	**66,75**	**62541**
		Итого оплата труда:			**2,70**	**2534**
		Итого эксплуатация машин:			**8,69**	**8146**
		Итого материалов:			**58,05**	**54396**
		Накладные расходы	%	--	4,53	4244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,70	5343
		Сметная стоимость:			**76,98**	**72128**
8	**Е11-270601-0401 11-270601-0401 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство-толщ.16см, В25**	**м2 покрытия**	**937,0000**	**5099,69**	**4778405**
		Итого оплата труда:			**24,61**	**23057**
		Итого эксплуатация машин:			**30,74**	**28802**
		Итого материалов:			**5050,86**	**4732656**
		Накладные расходы	%	--	231,69	217097
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	426,51	399640
		Сметная стоимость:			**5757,89**	**5395143**

9	**Е11-270601-0301 11-270601-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки**	**м2 покрытия**	**937,0000**	**10,35**	**9695**
		Итого оплата труда:			**10,13**	**9489**
		Итого эксплуатация машин:			**0,39**	**366**
		Накладные расходы	%	--	6,80	6375
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,37	1286
		Сметная стоимость:			**18,52**	**17356**
10	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**1,3493**	**212983,00**	**287374**
		Накладные расходы	%	--	9030,48	12185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17761,08	23965
		Сметная стоимость:			**239774,56**	**323523**
11	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	**м**	**212,0000**	**2262,85**	**479724**
		Итого оплата труда:			**575,58**	**122023**
		Итого эксплуатация машин:			**20,11**	**4264**
		Итого материалов:			**1675,10**	**355122**
		Накладные расходы	%	--	457,74	97040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	217,65	46141
		Сметная стоимость:			**2938,23**	**622905**
12	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	**м3**	**9,1160**	**55571,49**	**506590**
		Накладные расходы	%	--	2356,23	21479
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4634,22	42246
		Сметная стоимость:			**62561,94**	**570315**

13	**Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см-толщ.10см**	**м2**	**63,0000**	**1096,82**	**69100**
		Итого оплата труда:			**226,48**	**14268**
		Итого эксплуатация машин:			**95,67**	**6027**
		Итого материалов:			**803,54**	**50623**
		Накладные расходы	%	--	188,86	11898
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	102,85	6480
		Сметная стоимость:			**1388,54**	**87478**
14	**Е11-270701-0202 11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=2**	**Устройство оснований под тротуары из щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключать**	**м2**	**63,0000**	**-153,95**	**-9699**
		Итого оплата труда:			**-10,63**	**-670**
		Итого эксплуатация машин:			**-6,94**	**-437**
		Итого материалов:			**-138,22**	**-8708**
		Накладные расходы	%	--	-13,21	-832
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-13,37	-842
		Сметная стоимость:			**-180,53**	**-11374**
15	**Е11-270701-0301 11-270701-0301 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	**м2 тротуара**	**63,0000**	**394,59**	**24859**
		Итого оплата труда:			**370,07**	**23314**
		Итого эксплуатация машин:			**28,98**	**1826**
		Итого материалов:			**5,82**	**367**
		Накладные расходы	%	--	249,34	15709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	51,51	3245
		Сметная стоимость:			**695,45**	**43813**
16	**С121-040509-0411 21-040509-0411 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**63,0000**	**2479,17**	**156188**
		Накладные расходы	%	--	105,12	6622
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	206,74	13025
		Сметная стоимость:			**2791,03**	**175835**

17	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня		80,0000	2030,74	162459
		Итого оплата труда:				575,58	46046
		Итого эксплуатация машин:				20,11	1609
		Итого материалов:				1443,00	115440
		Накладные расходы	%	--		447,89	35832
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,29	15863
		Сметная стоимость:				2676,93	214154
18	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ6665-91/ М-300**	м3		1,2800	55571,49	71132
		Накладные расходы	%	--		2356,23	3016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4634,22	5932
		Сметная стоимость:				62561,94	80079
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				7634779
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				7634779
Материалы -			Тенге				6185837
Всего заработная плата -			Тенге				304398
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				287374
Местные материалы -			Тенге				733909
		Накладные расходы -	Тенге				515049
		Сметная прибыль -	Тенге				651986
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				8801815
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				357
		Сметная заработная плата -	Тенге				304398
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8801815
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				357
		Сметная заработная плата -	Тенге				304398
		РАЗДЕЛ 3.МАФ					
19	У1-8-9 ТУ1-8-9	**Горка-скат тип 1, строительные работы**	горка		1,0000	207987,31	207987

		Накладные расходы	%	--	8818,66	8819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17344,48	17344
		Сметная стоимость:			**234150,45**	**234150**
20	**У1-21-5 ТУ1-21-5**	**Качели двойные , строительные работы**	**качели**	**1,0000**	**47407,05**	**47407**
		Накладные расходы	%	--	2010,06	2010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3953,37	3953
		Сметная стоимость:			**53370,48**	**53370**
21	**У1-38-4 ТУ1-38-4**	**Песочница деревянная типа I, строительные работы**	**песочн.**	**1,0000**	**23915,03**	**23915**
		Накладные расходы	%	--	1014,00	1014
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1994,32	1994
		Сметная стоимость:			**26923,34**	**26923**
22	**У1-49-5 ТУ1-49-5**	**Урна типа II, строительные работы**	**урна**	**2,0000**	**4612,39**	**9225**
		Накладные расходы	%	--	195,57	391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	384,64	769
		Сметная стоимость:			**5192,60**	**10385**
23	**У1-43-18 ТУ1-43-18**	**Скамья типа С-4, строительные работы**	**скамья**	**2,0000**	**8970,84**	**17942**
		Накладные расходы	%	--	380,36	761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	748,10	1496
		Сметная стоимость:			**10099,29**	**20199**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**306476**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**306476**
Материалы -			Тенге			**227850**
Всего заработная плата -			Тенге			**70558**
		Накладные расходы -	Тенге			**12995**
		Сметная прибыль -	Тенге			**25558**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**345028**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**70558**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**345028**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**70558**

РАЗДЕЛ 4.Озеленение

24	**Е11-470102-0401 11-470102-0401 РСНБ РК 2015**	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,5х0,4 м**	**яма**	**6,0000**	**2050,57**	**12303**
		Итого оплата труда:			**2050,57**	**12303**

		Накладные расходы	%	--	1292,50	7755
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	267,45	1605
		Сметная стоимость:			**3610,52**	**21663**
25	**Е11-470103-0103 11-470103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м**	**шт**	**6,0000**	**1823,59**	**10942**
		Итого оплата труда:			**1351,80**	**8111**
		Итого эксплуатация машин:			**543,01**	**3258**
		Итого материалов:			**119,44**	**717**
		Накладные расходы	%	--	872,06	5232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	215,65	1294
		Сметная стоимость:			**2911,30**	**17468**
26	**С125-010202-0103 25-010202-0103 РСНБ РК 2015**	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**6,0000**	**1345,20**	**8071**
		Накладные расходы	%	--	57,04	342
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	112,18	673
		Сметная стоимость:			**1514,42**	**9086**
27	**Е11-470112-0103 11-470112-0103 РСНБ РК 2015**	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом**	**м2**	**399,0000**	**624,73**	**249269**
		Итого оплата труда:			**206,39**	**82351**
		Итого эксплуатация машин:			**5,93**	**2364**
		Итого материалов:			**414,17**	**165255**
		Накладные расходы	%	--	147,83	58984
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	61,81	24660
		Сметная стоимость:			**834,37**	**332913**
28	**Е11-470112-0106 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Посев вручную газонов**	**м2**	**399,0000**	**171,96**	**68613**
		Итого оплата труда:			**68,07**	**27158**
		Итого эксплуатация машин:			**93,63**	**37357**

		Итого материалов:				**35,64**	**14220**
		Накладные расходы	%	--		47,31	18876
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,54	6999
		Сметная стоимость:				**236,81**	**94487**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**349197**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**349197**
		Материалы -	Тенге				**180192**
		Всего заработная плата -	Тенге				**129923**
		Местные материалы -	Тенге				**8071**
		Накладные расходы -	Тенге				**91190**
		Сметная прибыль -	Тенге				**35231**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**475618**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**164**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**129923**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**475618**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**164**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**129923**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**8529014**
		Итого прямые затраты:					
		в том числе:	Тенге				**448988**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**443430**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**136965**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**7636596**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**304743**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**8833757**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**374551**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**9208308**
		ИТОГО:	Тенге				**736665**
		Сметная прибыль					

	ИТОГО по смете:	Тенге				9944973
	Коэффициент перехода					1,2209059879
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС в текущих ценах:	**Тенге**				12141877

ЗАКАЗЧИК:

_____Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

Технадзор _____Жангалиев А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ZHANGALIYEV
ASSYLBEK
TECHICAL SUPERVISION
"ABE&K" LLP

ПОДРЯДЧИК:

_____Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

"DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ