ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Наименование стройки - **Жилой комплекс "Жеруйык" из 5-ти этажных 25 квартирных жилых домов по адресу: мкр.Нурсая, проезд 2**

Наименование объекта - **5-этажный крупнопанельный 50 квартирный жилой дом серии 121-у**

АКТ №21

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2018год.

на Отопление и вентиляция

Основание: ОВ

Составлена В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2016Г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ					
100	**Е11-200301-0205**	**Установка решеток размером 200х100 мм**	**шт**	**130,0000**		**2029,65**	**263855**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=862,33)	чел-ч	1,123	146,055	862,33	125948
		Итого оплата труда:				**978,55**	**127212**
100. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	16,38	166,06	2720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	1,365	925,95	1264
		Итого эксплуатация машин:				**43,57**	**5664**
100. 6	127418 С (21-050301-0104)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТРК 2591-2014	т	0,00043	0,0559	164097,32	9173
100. 7	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	10,4	364,88	3795
100. 9	188226 С (23-050301-1401)	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	2,6	45777,60	119022

101	**Е11-200301-0204 11-200301-0204 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ). Установка**	**решетка**	**42,0000**		**1106,13**	**46458**
		Итого оплата труда:				**978,55**	**41099**
101. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	11,907	10,79	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	5,292	166,06	879
101. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,441	1865,24	823
101. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,00252	195385,08	492
		НР второго уровня	%	4,24		71,96	3022
		Накладные расходы	%	--		663,00	27846
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,53	5944
		Сметная стоимость:				**1910,67**	**80248**
		Накладные расходы	%	--		140,20	3645
103	**С123-050306-1859 23-050306-1859 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 500 мм**	**шт.**	**8,0000**		**4769,14**	**38153**
		Накладные расходы	%	--		202,21	1618
104	**С123-050306-1865 23-050306-1865 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 800 мм**	**шт.**	**8,0000**		**6940,24**	**55522**
		НР второго уровня	%	4,24		294,27	2354
		Накладные расходы	%	--		294,27	2354
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		578,76	4630
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**489957**

Материалы -	Тенге				136181
Сдача и испытание -	Тенге				8292
Накладные расходы -	Тенге				126744
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				101660
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				25084
Сметная прибыль -	Тенге				49336
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				666038
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				195
Сметная заработная плата -	Тенге				168311
ИТОГО по смете:	Тенге				666038
Коэффициент перехода					1,2209059879
ВСЕГО ПО АКТУ с НДС в текущих ценах:	**Тенге**				813170

ЗАКАЗЧИК:

_____Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР "ABE&K" LLP ZHANGALIYEV ASSYLBEK TECHICAL SUPERVISION

_____Жангалиев А.

Технадзор

ПОДРЯДЧИК:

_____Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"