Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: "Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора города Актобе"

Договор: Доп.соглашение №230065/03 от 11.08.2023 г. к основному договору №230065/00 от 03.04.2023г.

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		230065/02	03.07.2023				
		230065/03	11.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора города Актобе	**1 011 527 184,02**	903 149 271,44		1 011 527 184,02	-	-	-	-	108 377 912,57	**1 011 527 184,02**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН 060140005361

_____ **Кусмухамбетов Ж.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

БИН 000340001900

Генеральный директор _____ **Нарбаев Е.Е.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Эксперт Строй KZ"

БИН 140240025139

_____ **Курманов А.Б.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Объект: "Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора города Актобе"

Договор: Доп.соглашение №230065/03 от 11.08.2023 г. к основному договору №230065/00 от 03.04.2023г.

АКТ
приемки выполненных работ и затрат
за август месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОВОДА. Локальная смета №2-1 (d630 от кол23 до кол 25, от кол32 до кол33, от ПК53+50 до ПК63+00 - 3590м), (d500 от кол 23 до кол 15 -2833м), (d400 от кол 15 до кол 9 - 1777м), (d315 от кол 3-ПК7, от кол 12.1- кол 12.2 - 796м), (d250 от кол 1,1а до кол 3,3а - 496м), (d160 от ПК0 до кол1, от кол 2 и до скв.21А, от кол 4а до скв.20, от кол 11 до скв.17 - 350м)

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	88318,8	401,38	401,38	35449400	35449400	--	6139923	44916292
						--	96,55	--	8527180		3326969	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2731,66	2463,46	--	6729335	--	--	4845118	12500404
						2463,46	--	6729335	--		925951	
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	91050,46	97,47	97,47	8874688	8874689	--	1800068	11528809
						--	27,46	--	2500246		854053	
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение дна траншеи под трубопроводы на глубину 0,3м	м3 уплотненного грунта	2466,443	270,17	144,85	666359	357264	--	333882	1080253
						125,32	62,69	309095	154621		80011	
5	5	1101-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	22166,57	1826,14	48,12	40479260	1066655	29861917	7198150	51491612

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%, СП - 8%			430,86	20,16	9550688	446878		3814202	
6	7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	м3 грунта	84564,15	97,47	97,47	8242468	8242468	--	1671833	10707513
			НР - 72%, СП - 8%			--	27,46	--	2322132		793212	
7	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	76107,735	68,31	68,31	5198919	5198919	--	1054853	6753800
			НР - 72%, СП - 8%			--	19,25	--	1465074		500028	
8	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8456,415	1285,47	--	10870468	--	--	7826750	20192989
			НР - 72%, СП - 8%			1285,47	--	10870468	--		1495771	
9	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	76107,735	270,17	144,85	20562027	11024206	--	10302704	33333666
			НР - 72%, СП - 8%			125,32	62,69	9537821	4771194		2468935	
10	11	1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	6486,31	336,55	324,54	2182968	2105067	2725	430496	2822518
			НР - 72%, СП - 8%			11,59	80,59	75176	522732		209054	
11	12	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	10572,6853	58,00	--	613216	--		--	662273
			СП - 8%			--	--	--	--		49057	
12	13	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6486,31	40,68	36,83	263863	238891	519	65512	355709
			НР - 72%, СП - 8%			3,77	10,26	24453	66550		26334	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				140132971	72557559	29865161	41669289	196345838
								37097036	20776607	--	14543577	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				140132971				
		Материалы		Тенге				29865159				
		Всего заработная плата		Тенге					57873643			
		Транспортные расходы		Тенге				613216				
			Накладные расходы	Тенге				41669289				
			Сметная прибыль	Тенге				14543577				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				196345837				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39458
			Сметная заработная плата	Тенге					57873643			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				196345837				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39458
			Сметная заработная плата	Тенге					57873643			
			РАЗДЕЛ 2.Подсыпка и засыпка гравийно-песчанной смесью стеклопластиковых труб									
13	27	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подсыпка и засыпка диаметр +300мм гравийнр-песчанной смесью стеклопластиковых труб	м3 основания	4264	9587,94	272,33	40882976	1161215	33109534	6898896	51604420
			НР - 99%, СП - 8%			1550,71	83,57	6612227	356342		3822548	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				40882976	1161215	33109534	6898896	51604420

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								6612227	356342	--	3822548	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				40882976				
		Материалы		Тенге				33109534				
		Всего заработная плата		Тенге					6968569			
			Накладные расходы	Тенге				6898896				
			Сметная прибыль	Тенге				3822548				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51604420				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5155
			Сметная заработная плата	Тенге					6968569			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				51604420				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5155
			Сметная заработная плата	Тенге					6968569			
			РАЗДЕЛ 3.Водовод									
14	33	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1264	5985221,84	425509,36	756532	53784	658364	58362	880086
			НР - 99% СП - 85%			351142,48	115247,64	44384	14567		65192	
15	34	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,496	14754395,61	1537897,10	7318180	762797	6330130	401508	8337263
			НР - 99% СП - 85%			454138,51	363530,56	225253	180311		617575	
16	35	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,796	22769266,28	1909554,25	18124336	1520005	16210246	887175	20532432
			НР - 99% СП - 85%			495082,03	630717,84	394085	502051		1520921	
17	36	1122-0501-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,777	36617847,02	2949650,93	65069914	5241529	58536424	2831847	73333902
			НР - 99% СП - 85%			727046,09	882662,07	1291961	1568490		5432141	
18	37	1122-0501-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,8042	55693115,50	3234885,79	156174634	9071266	144869179	4882642	173941858
			НР - 99% СП - 85%			796729,71	962047,05	2234189	2697772		12884582	
19	39	1122-1601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм. Укладка	км трубопровода	3,59	78813118,89	774223,72	282939097	2779463	277176506	3769231	309644994
			НР - 99% СП - 85%			830954,97	229575,47	2983128	824176		22936666	
20	50	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	6616,39	2504,59	39698	15028	--	33998	79592
			НР - 99% СП - 85%			4111,80	1611,83	24671	9671		5896	
21	51	241-214-0117 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	6	36967,00	--	221802	--	221802	--	239546
			СП - 85%			--	--	--	--		17744	
22	52	1122-0801-0217 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении	шт.	24	12934,41	7505,08	310426	180122	--	198929	550103
			НР - 99% СП - 85%			5429,33	2943,08	130304	70634		40748	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	53	241-214-0119 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм	шт.	24	28528,00	--	684672	--	684672	--	739446
			СП - 8%			--	--	--	--		54774	
24	54	1122-0801-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	28	33422,44	26256,61	935828	735185	--	396734	1439167
			НР - 99%, СП - 8%			7165,83	7146,36	200643	200098		106605	
25	55	241-214-0121 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм	шт.	28	46701,00	--	1307628	--	1307628	--	1412238
			СП - 8%			--	--	--	--		104610	
26	59	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1611,63	111,39	6447	446	324	5621	13033
			НР - 99%, СП - 8%			1419,33	--	5677	--		965	
27	60	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4249,00	--	16996	--	16996	--	18356
			СП - 8%			--	--	--	--		1360	
28	61	1122-1201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	2	4816,89	406,43	9634	813	636	8150	19207
			НР - 99%, СП - 8%			4092,40	23,87	8185	48		1423	
29	62	241-116-0214 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	4	14000,00	--	56000	--	56000	--	60480
			СП - 8%			--	--	--	--		4480	
30	63	1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	6	6805,36	630,32	40832	3782	2276	34710	81585
			НР - 99%, СП - 8%			5795,60	47,76	34774	287		6043	
31	64	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	12	16841,00	--	202092	--	202092	--	218259
			СП - 8%			--	--	--	--		16167	
32	65	1122-1201-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	24	8078,38	739,74	193881	17753	12053	164136	386658
			НР - 99%, СП - 8%			6836,44	71,64	164075	1719		28641	
33	66	241-116-0217 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	48	29410,00	--	1411680	--	1411680	--	1524614
			СП - 8%			--	--	--	--		112934	
34	67	1122-1201-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	28	36298,51	27850,50	1016358	779814	17967	437795	1570485
			НР - 99%, СП - 8%			7806,31	7987,16	218577	223640		116332	
35	68	241-116-0219 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	40	38895,00	--	1555800	--	1555800	--	1680264
			СП - 8%			--	--	--	--		124464	
36	71	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Вантузы одинарные. Установка	шт.	4	3245,58	107,42	12982	430	763	11860	26830

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%, СП - 8%			2947,27	47,76	11789	191		1987	
37	72	242-402-0103 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100	шт.	4	145221,00	--	580884	--	580884	--	627355
			СП - 8%			--	--	--	--		46471	
38	73	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка (для вантуза)	задвижка или клапан	4	2925,15	161,13	11701	645	1229	10013	23451
			НР - 99%, СП - 8%			2456,86	71,64	9827	287		1737	
39	74	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 (для вантуза)	шт.	4	80407,00	--	321628	--	321628	--	347358
			СП - 8%			--	--	--	--		25730	
40	75	1122-0901-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	2	16261,10	8466,89	32522	16934	1294	19636	56331
			НР - 99%, СП - 8%			7146,79	2770,33	14294	5541		4173	
41	76	242-101-1209 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	2	350838,00	--	701676	--	701676	--	757810
			СП - 8%			--	--	--	--		56134	
42	77	1122-0901-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,1i	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	2	22111,20	11593,90	44222	23188	1445	26905	76817
			НР - 99%, СП - 8%			9794,43	3793,84	19589	7588		5690	
43	78	519-101-1101 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	2	420627,00	--	841254	--		--	841254
						--	--	--	--	841254	--	
44	85	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4200,93	705,69	8402	1412	--	6959	16590
			НР - 99%, СП - 8%			3495,24	19,34	6990	39		1229	
45	86	241-209-0451 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250x160x250 мм	шт.	2	16807,00	--	33614	--	33614	--	36303
			СП - 8%			--	--	--	--		2689	
46	87	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	6616,39	2504,59	26466	10018	--	22666	53062
			НР - 99%, СП - 8%			4111,80	1611,83	16447	6447		3930	
47	89	241-209-0459 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315x160x315 мм	шт.	4	36191,00	--	144764	--	144764	--	156345

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СН - 8%			--	--	--	--		11581	
48	94	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	6616,39	2504,59	13233	5010	--	11333	26531
			НР - 99%; СП - 8%			4111,80	1611,83	8224	3224		1965	
49	95	241-210-0247 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х250 мм	шт.	2	21117,00	--	42234	--	42234	--	45613
			СН - 8%			--	--	--	--		3379	
50	101	1122-0801-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	33422,44	26256,61	267380	210053	--	113353	411191
			НР - 99%; СП - 8%			7165,83	7146,36	57327	57171		30459	
51	102	241-208-0914 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 500 мм	шт.	8	35261,00	--	282088	--	282088	--	304655
			СН - 8%			--	--	--	--		22567	
52	103	1122-0801-0221 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 630 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	43427,35	34510,11	86855	69020	--	35991	132674
			НР - 99%; СП - 8%			8917,24	9260,00	17834	18520		9828	
53	104	241-208-0916 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 630 мм	шт.	2	61558,00	--	123116	--	123116	--	132965
			СН - 8%			--	--	--	--		9849	
54	107	241-113-0233 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-159х8,0 мм	шт.	2	51039,00	--	102078	--	102078	--	110244
			СН - 8%			--	--	--	--		8166	
55	108	241-114-0216 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х7,0-159х4,5 мм	шт.	2	11026,00	--	22052	--	22052	--	23816
			СН - 8%			--	--	--	--		1764	
56	110	241-112-0251 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 630х10,0 мм	шт.	2	275014,00	--	550028	--	550028	--	594030
			СН - 8%			--	--	--	--		44002	
57	111	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	1,5826	1558196,32	742614,17	2466001	1175261	737793	891893	3626525
			НР - 99%; СП - 8%			349391,73	219862,46	552947	347954		268632	
58	112	1122-0801-0221 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 630 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	43427,35	34510,11	347419	276081	--	143964	530693
			НР - 99%; СП - 8%			8917,24	9260,00	71338	74080		39311	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	133	241-303-0406 РСНБ РК 2022	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 10 СТ РК 1129-2002 диаметром 600 мм	шт.	8	69777,00	--	558216	--	558216	--	602873
			СП - 8%			--	--	--	--		44657	
60	159	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Упор бетонный для стеклопластиковых труб марки В10,F50.Устройство	м3	9,88	34273,04	2169,88	338618	21439	236953	77303	449195
			НР - 91% СП - 8%			8120,03	477,99	80226	4723		33274	
61	160	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22	434300,00	--	95546	--	95546	--	103190
			СП - 8%			--	--	--	--		7644	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				546447446	22971278	513808176	15482714	606817269
								8826738	6819229	841254	44887111	
		Стоимость оборудования		Тенге				841254				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				841254				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				545606192				
		Материалы		Тенге				504793584				
		Всего заработная плата		Тенге					15645967			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9014594				
			Накладные расходы	Тенге				15482714				
			Сметная прибыль	Тенге				44887111				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				605976017				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7870
			Сметная заработная плата	Тенге					15645967			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				606817271				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7870
			Сметная заработная плата	Тенге					15645967			
			РАЗДЕЛ 4.Сливной трубопровод									
62	164	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3422,08	594,53	6844	1189	--	5621	13462
			НР - 91% СП - 8%			2827,55	11,46	5655	23		997	
63	165	241-214-0113 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	10531,00	--	21062	--	21062	--	22747
			СП - 8%			--	--	--	--		1685	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				27906	1189	21062	5621	36209
								5655	23	--	2682	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				27906				
		Всего заработная плата		Тенге					5678			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21062				
			Накладные расходы	Тенге				5621				
			Сметная прибыль	Тенге				2682				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36209				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					5678			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				36209				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					5678			
			РАЗДЕЛ 5.Соединительный трубопровод									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	176	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,2236	776651,84	425509,36	173659	95144	--	103242	299053
			ПР - 92% СП - 85%			351142,48	115247,64	78515	25769		22152	
65	177	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	225,836	5157,00	--	1164636	--	1164636	--	1257807
			СП - 8%			--	--	--	--		93171	
66	179	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	42	2986,42	488,52	125430	20518	--	104111	247905
			ПР - 99% СП - 8%			2497,90	5,98	104912	251		18363	
67	180	241-214-0111 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	42	6046,00	--	253932	--	253932	--	274247
			СП - 8%			--	--	--	--		20315	
68	181	1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	34	2463,26	211,51	83751	7192	4173	72465	168714
			ПР - 92% СП - 85%			2128,99	23,87	72386	812		12497	
69	182	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	76	7233,00	--	549708	--	549708	--	593685
			СП - 8%			--	--	--	--		43977	
70	183	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	34	4310,24	375,98	146548	12783	14382	123815	291992
			ПР - 92% СП - 8%			3511,25	167,15	119383	5683		21629	
71	184	242-101-1207 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	34	133445,00	--	4537130	--	4537130	--	4900100
			СП - 8%			--	--	--	--		362970	
72	185	241-113-0124 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	2	9977,00	--	19954	--	19954	--	21550
			СП - 8%			--	--	--	--		1596	
73	186	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	51	2986,42	488,52	152307	24915	--	126421	301026
			ПР - 99% СП - 8%			2497,90	5,98	127393	305		22298	
74	187	241-209-0205 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	16	6324,00	--	101184	--	101184	--	109279
			СП - 8%			--	--	--	--		8095	
75	188	241-208-0410 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	35	4781,00	--	167335	--	167335	--	180722
			СП - 8%			--	--	--	--		13387	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	191	241-112-0213 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	13	4666,00	--	60658	--	60658	--	65511
			СП - 8%			--	--	--	--		4853	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7536232	160552	6873092	530054	8711591
								502589	32820	--	645303	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7536232				
		Материалы		Тенге				18556				
		Всего заработная плата		Тенге					535409			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6854537				
			Накладные расходы	Тенге				530054				
			Сметная прибыль	Тенге				645303				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8711589				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
			Сметная заработная плата	Тенге					535409			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8711589				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
			Сметная заработная плата	Тенге					535409			
РАЗДЕЛ 6.Колодцы (1,1а,2,2а,3,3а,4,4а,5,5а,10,10а,11,11а,12,12а,12.1,12.1а,13,13а,14,14а,16,16а,17,17а,18,18а,19,19а,20,20а,21,21а,22,22а)												
77	193	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	69,48	35811,54	16514,80	2488186	1147448	280964	1512093	4320301
			ПР - 99% СП - 8%			15252,93	6729,90	1059774	467593		320022	
78	194	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,16	66003,94	16737,10	1330639	337420	465039	657836	2147553
			ПР - 99% СП - 8%			26199,41	6760,94	528180	136301		159078	
79	198	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	36	30016,00	--	1080576	--	1080576	--	1167022
			СП - 8%			--	--	--	--		86446	
80	199	225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	36	68080,00	--	2450880	--	2450880	--	2646950
			СП - 8%			--	--	--	--		196070	
81	200	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	6	28395,00	--	170370	--	170370	--	184000
			СП - 8%			--	--	--	--		13630	
82	201	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	104	19825,00	--	2061800	--	2061800	--	2226744
			СП - 8%			--	--	--	--		164944	
83	205	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	72	5429,00	--	390888	--	390888	--	422159
			СП - 8%			--	--	--	--		31271	
84	206	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	36	7381,00	--	265716	--	265716	--	286973
			СП - 8%			--	--	--	--		21257	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10239055	1484868	7166233	2169929	13401702
								1587954	603894	--	992718	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10239055				
		Материалы		Тенге				746003				
		Всего заработная плата		Тенге					2191848			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6420230				
			Накладные расходы	Тенге				2169929				
			Сметная прибыль	Тенге				992718				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13401702				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1251
			Сметная заработная плата	Тенге					2191848			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13401702				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1251
			Сметная заработная плата	Тенге					2191848			
			ОТДЕЛ 1.Футляры для существующего газопровода									
			РАЗДЕЛ 7.Диаметром 219х4мм=18шт=длина 8м									
85	253	1104-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Резка футляров диаметром 200мм**	резка	2	506,97	101,72	1014	203	179	602	1746
			ПР - 85%, ОП - 8%			316,08	38,21	632	76		129	
86	254	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Футляры для существующего газопровода из стальных электросварных т руб диаметром 219х4мм.Прокладка**	км трубопровода	0,016	11285587,68	713063,06	180569	11409	156552	16319	212640
			ПР - 99%, ОП - 8%			787975,68	242289,33	12608	3877		15751	
87	255	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,016	4051956,04	322598,81	64831	5162	51439	9092	79837
			ПР - 99%, ОП - 8%			514402,86	59606,49	8230	954		5914	
88	256	1104-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Сварка футляров диаметром 200мм**	сварка	2	3122,16	1179,56	6244	2359	654	2779	9745
			ПР - 85%, ОП - 8%			1615,54	19,10	3231	38		722	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				252658	19133	208824	28792	303968
								24701	4945	--	22516	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				252658				
		Материалы		Тенге				208824				
		Всего заработная плата		Тенге					29646			
			Накладные расходы	Тенге				28792				
			Сметная прибыль	Тенге				22516				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				303966				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					29646			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				303966				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					29646			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				252658	19133	591052082	66785295	877220997
								24701	4945	841254	64916455	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				252658				
		Материалы		Тенге				208824				
		Всего заработная плата		Тенге					29646			
			Накладные расходы	Тенге				28792				
			Сметная прибыль	Тенге				22516				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				303966				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					29646			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				303966				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					29646			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								877220994
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				54656900				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					98355794			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28593860			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						591052083		
			- Перевозка грузов	Тенге				613216				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						841254		
			- Накладные расходы	Тенге							66785295	
			- Сметная прибыль	Тенге							64916455	

ВСЕГО по объекту:	877 220 994,00
в т.ч.Оборудование	841 254,00
Временные здания и сооружения 1,6%	14 022 075,84
Итого с временными зданиями и сооружениями	890 401 815,84
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,97%	26 444 933,93
Итого по сметному расчету	916 846 749,77
Непредвиденные работы и затраты 2%	18 336 935,00
Итого	936 024 938,77
в текущих ценах на 2023г - 80% к=1,0066038	753 765 008,21
в текущих ценах на 2024г - 20% к=1,0518867	196 918 436,79
Итого в текущих ценах	950 683 445,00
Итого с понижающим коэффициентом	903 149 271,44
НДС -12%	108 377 912,57
ВСЕГО по акту выполненных работ	**1 011 527 184,02**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Кусмухамбетов Ж.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ПрК "Актюбгражданпроект"
Инженер ВК

_____ **Құдайберген Д.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ЭкспертСтрой KZ"

_____ **Курманов А.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Парбаев Е.Е.**