Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/А)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4673513	805488	252	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003034431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/А)	148.231.002	96.417.849							11.570.141,89	107.987.991
	АКТ 1		96.417.849,11							11.570.141,89	107.987.991
	Всего к оплате	**148.231.002**	**96.417.849**							**11.570.141,89**	**107.987.991**

АКАЗЧИК:
У "Отдел строительства" акимата города Туркестан

уководитель _____ Тасов Ж.К.

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ Кенжебаев М.

Инженер-эксперт _____ Адтыибеков Г.

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ Цихашев В.

Главный инженер проекта _____ Анваров Ю.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ Шахин С.

Заместитель генерального директора по капитальному строительству _____ Гарбюз С.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "Политтехстрой"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей).
Жилые дома №3/А, №3/Б (жилой дом №3/А);
Договор №252 от 21-08-2020 года

А К Т №2

приемки выполненых работ за ноябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	С232-050101-0101 3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	313,30944		384,00	384,00	120311	120311		–	129936
		СН - 8%				–	284,00	–	88980		9625	
2	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1388,35246		18,46	18,46	25630	25630	--	7331	35598
		НР - 72%, СП - 8%				–	7,33	–	10182		2637	
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1388,35246		161,77	76,23	224588	105834	–	120953	373185
		НР - 72%, СП - 8%				85,54	35,46	118754	49236		27643	
4	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1388,35246		80,80	69,74	112176	96817	1944	26135	149375
		НР - 72%, СП - 8%				9,66	16,48	13415	22883		11065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	347,088114		799,16	--	277377	–	–	199712	515256
		НР - 72%, СП - 8%				799,16	–	277377	–		38167	
6	Е11-010102-0303 1101-0102-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	127,812302		200,35	190,15	25608	24304	11	5358	33444
		НР - 72%, СП - 8%				10,11	48,11	1293	6150		2477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
7	С341-020103-1036 4102-0103-1036 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 36 км недостающий грунт	т	223,671528		581,00	–	129953	–		–	140349

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		10396	
		Разработка въезда										
8	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	103,62057		18,46	18,46	1913	1913	–	547	2657
		НР - 72%, СП - 8%				–	7,33	–	760		197	
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	103,62057		161,77	76,23	16762	7899	–	9027	27853
		НР - 72%, СП - 8%				85,54	35,46	8863	3675		2063	
10	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	103,62057		80,80	69,74	8372	7226	145	1951	11149
		НР - 72%, СП - 8%				9,66	16,48	1001	1708		826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**942690**	**389933**	**2100**	**371014**	**1418802**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
11	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	207,567504		875,56	19,75	181738	4100	119068	54991	255667
		НР - 93%, СП - 8%				282,17	2,70	58570	561		18938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**181738**	**4100**	**119068**	**54991**	**255667**
		РАЗДЕЛ 3.Крепление газобетонных блоков для наружных стен на отм.+3,760 : +31,360										
		Фрагмент 9/9н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 4										
12	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	17,8752		19994,00	–	357397	–	357397	–	385988
		СП - 8%				–	–	–	–		28592	
13	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,77728		317203,00	–	246556	–	246556	–	266280
		СП - 8%				–	–	–	–		19724	
14	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00672		262672,00	–	1765	–	1765	–	1986
		СП - 8%				–	–	–	–		141	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	С121-050205-0704 2105-0205-0704 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,77728		405437,00	–	315138	–	315138	–	340349
		СН - 8%				–	–	–	–		25211	
16	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00672		262672,00	–	1765	–	1765	–	1906
		СН - 8%				–	–	–	–		141	
17	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	320		29,00	–	9280	–	9280	–	10022
		СН - 8%				–	–	–	–		742	
18	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0030144		3161283,00	–	9529	–	9529	–	10292
		СН - 8%				–	–	–	–		762	
		Фрагмент 10/10к-4шт на 1 этаж. Количество этажей 4										
19	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	8,4672		19994,00	–	169293	–	169293	–	182837
		СН - 8%				–	–	–	–		13543	
20	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,54544		317203,00	–	173015	–	173015	–	186856
		СН - 8%				–	–	–	–		13841	
21	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00672		262672,00	–	1765	–	1765	–	1906
		СН - 8%				–	–	–	–		141	
22	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	192		29,00	–	5568	–	5568	–	6013
		СН - 8%				–	–	–	–		445	
23	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,001808		3161283,00	–	5716	–	5716	–	6173
		СН - 8%				–	–	–	–		457	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Фрагмент 11/11п-4шт на 1 этаж. Количество этажей 11										
24	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	58,6432		19994,00	–	1172512	–	1172512	–	1266313
		СН - 8%				–	–	–	–		93801	
25	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	2,3056		317203,00	–	731343	–	731343	–	789851
		СН - 8%				–	–	–	–		58507	
26	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01848		262672,00	–	4854	–	4854	–	5243
		СН - 8%				–	–	–	–		388	
27	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	880		29,00	–	25520	–	25520	–	27562
		СН - 8%				–	–	–	–		2042	
28	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0082896		3161283,00	–	26206	–	26206	–	28302
		СН - 8%				–	–	–	–		2096	
		Фрагмент 12-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11										
29	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	14,6608		19994,00	–	293128	–	293128	–	316578
		СН - 8%				–	–	–	–		23450	
30	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	1,12486		317203,00	–	356809	–	356809	–	385354
		СН - 8%				–	–	–	–		28545	
31	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00924		262672,00	–	2427	–	2427	–	2621
		СН - 8%				–	–	–	–		194	
32	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	440		29,00	–	12760	–	12760	–	13781

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		1021	
33	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т		0,0041448	3161283,00	–	13103	–	13103	–	14151
		СП - 8%				–	–	–	–		1048	
		Фрагмент 13/13н-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11										
34	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3		16,8168	19994,00	–	336235	–	336235	–	363134
		СП - 8%				–	–	–	–		26899	
35	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		1,10374	317203,00	–	350110	–	350110	–	378118
		СП - 8%				–	–	–	–		28009	
36	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00924	262672,00	–	2427	–	2427	–	2621
		СП - 8%				–	–	–	–		194	
37	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		440	29,00	–	12760	–	12760	–	13781
		СП - 8%				–	–	–	–		1021	
38	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т		0,0041448	3161283,00	–	13103	–	13103	–	14151
		СП - 8%				–	–	–	–		1048	
		Фрагмент 14-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11										
39	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3		15,092	19994,00	–	301749	–	301749	–	325889
		СП - 8%				–	–	–	–		24140	
40	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		0,73744	317203,00	–	233918	–	233918	–	252632
		СП - 8%				–	–	–	–		18713	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00924	262672,00	–	2427	–	2427	–	2621
		СН - 8%				–	–	–	–		194	
42	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		352	29,00	–	10208	–	10208	–	11025
		СН - 8%				–	–	–	–		817	
43	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0033154	3161283,00	–	10481	–	10481	–	11319
		СН - 8%				–	–	–	–		838	
		Фрагмент 15-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11										
44	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007										
			м3		24,794	19994,00	–	495731	–	495731	–	535390
		СН - 8%				–	–	–	–		39658	
45	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,58344	317203,00	–	185069	–	185069	–	199874
		СН - 8%				–	–	–	–		14806	
46	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		440	29,00	–	12760	–	12760	–	13781
		СН - 8%				–	–	–	–		1021	
47	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0041448	3161283,00	–	13103	–	13103	–	14151
		СН - 8%				–	–	–	–		1048	
		Фрагмент 16-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11										
48	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007										
			м3		13,475	19994,00	–	269419	–	269419	–	290973
		СН - 8%				–	–	–	–		21554	
49	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,87428	317203,00	–	277324	–	277324	–	299510
		СН - 8%				–	–	–	–		22186	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т	0,00924		262672,00	–	2427	–	2427	–	2621
		СН - 8%				–	–	–	–		194	
51	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.	352		29,00	–	10208	–	10208	–	11025
		СН - 8%				–	–	–	–		817	
52	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т	0,0033154		3161283,00	–	10481	–	10481	–	11319
		СН - 8%				–	–	–	–		838	
		Фрагмент 17-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11										
53	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007										
			м3	22,638		19994,00	–	452624	–	452624	–	488834
		СН - 8%				–	–	–	–		36210	
54	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т	1,06876		317203,00	–	339014	–	339014	–	366135
		СН - 8%				–	–	–	–		27121	
55	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т	0,00924		262672,00	–	2427	–	2427	–	2621
		СН - 8%				–	–	–	–		194	
56	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.	440		29,00	–	12760	–	12760	–	13781
		СН - 8%				–	–	–	–		1021	
57	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т	0,0041448		3161283,00	–	13103	–	13103	–	14151
		СН - 8%				–	–	–	–		1048	
		Фрагмент 18-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11										
58	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007										
			м3	19,404		19994,00	–	387964	–	387964	–	419001

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	--	–		31037	
59	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т	1,06876		317203,00	--	339014	–	339014	--	366135
		СП - 8%				–	--	–	–		27121	
60	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т	0,00924		262672,00	–	2427	–	2427	–	2621
		СП - 8%				--	–	–	–		194	
61	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.	440		29,00	–	12760	–	12760	–	13781
		СП - 8%				–	–	–	–		1021	
62	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т	0,0041448		3161283,00	–	13103	--	13103	–	14151
		СП - 8%				--	–	–	–		1048	
		Фрагмент 19-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11										
63	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007										
			м3	7,546		19994,00	–	150875	–	150875	–	162945
		СП - 8%				--	–	--	–		12070	
64	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т	0,57244		317203,00	–	181580	–	181580	–	196106
		СП - 8%				--	–	–	–		14526	
65	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т	0,01386		262672,00	–	3641	–	3641	–	3932
		СП - 8%				--	–	–	–		291	
66	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.	264		29,00	–	7656	–	7656	–	8268
		СП - 8%				–	–	–	–		612	
67	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т	0,002486		3161283,00	–	7859	–	7859	–	8488

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%				–	–	–	–		629	
		Фрагмент 20-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11										
68	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	10,78		19994,00	–	215535	–	215535	–	232778
		СН - 8%				–	–	–	–		17243	
69	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,38896		317203,00	–	123379	–	123379	–	133250
		СН - 8%				–	–	–	–		9870	
70	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	176		29,00	–	5104	–	5104	–	5512
		СН - 8%				–	–	–	–		408	
71	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0016588		3161283,00	–	5244	–	5244	–	5663
		СН - 8%				–	–	–	–		420	
		Фрагмент 21/21н–4шт на 1 этаж. Количество этажей 7										
72	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	31,556		19994,00	–	630931	–	630931	–	681405
		СН - 8%				–	–	–	–		50474	
73	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	1,57416		317203,00	–	499328	–	499328	–	539275
		СН - 8%				–	–	–	–		39946	
74	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01764		262672,00	–	4634	–	4634	–	5004
		СН - 8%				–	–	–	–		371	
75	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	672		29,00	–	19488	–	19488	–	21047
		СН - 8%				–	–	–	–		1559	
76	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0063308		3161283,00	–	20013	–	20013	–	21615

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		1601	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**9935852**	**–**	**9935852**	**–**	**10730718**
		РАЗДЕЛ 4. Крепление газобетонных блоков для внутренних стен на отм.+3,760; +6,520; +9,280; +12,040										
		Фрагмент 61-8шт										
77	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т	0,2836		317203,00	–	89959	–	89959	–	97155
		СП - 8%				–	–	–	–		7197	
78	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т	0,00272		262672,00	–	714	–	714	–	772
		СП - 8%				–	–	–	–		57	
79	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т	0,0208		308407,00	–	6415	–	6415	–	6928
		СП - 8%				–	–	–	–		513	
80	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самовикерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.	160		29,00	–	4640	–	4640	–	5011
		СП - 8%				–	–	–	–		371	
81	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т	0,0015072		3161283,00	–	4765	–	4765	–	5146
		СП - 8%				–	–	–	–		381	
		Фрагмент 62-8шт										
82	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т	0,28144		317203,00	–	89274	–	89274	–	96416
		СП - 8%				–	–	–	–		7142	
83	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т	0,00272		262672,00	–	714	–	714	–	772
		СП - 8%				–	–	–	–		57	
84	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т	0,0156		308407,00	–	4811	–	4811	–	5196
		СП - 8%				–	–	–	–		385	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.	160		29,00	–	4640	–	4640	–	5011
		СП - 8%				–	–	–	–		371	
86	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т	0,0015072		3161283,00	–	4765	–	4765	–	5146
		СП - 8%				–	–	–	–		381	
		Фрагмент 63-8шт										
87	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т	0,11744		317203,00	–	37252	–	37252	–	40233
		СП - 8%				–	–	–	–		2980	
88	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т	0,0156		308407,00	–	4811	–	4811	–	5196
		СП - 8%				–	–	–	–		385	
89	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.	64		29,00	–	1856	–	1856	–	2004
		СП - 8%				–	–	–	–		148	
90	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т	0,0006032		3161283,00	–	1907	–	1907	–	2059
		СП - 8%				–	–	–	–		153	
		Фрагмент 58-8шт										
91	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т	0,5504		317203,00	–	174589	–	174589	–	188556
		СП - 8%				–	–	–	–		13967	
92	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т	0,00816		262672,00	–	2143	–	2143	–	2315
		СП - 8%				–	–	–	–		171	
93	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т	0,02864		308407,00	–	8833	–	8833	–	9539
		СП - 8%				–	–	–	–		707	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
94	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.	288		29,00	–	8352	–	8352	–	9020
		СП - 8%				–	–	–	–		668	
95	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т	0,0027128		3161283,00	–	8576	–	8576	–	9262
		СП - 8%				–	–	–	–		686	
		Фрагмент 59-8шт										
96	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т	0,11744		317203,00	–	37252	–	37252	–	40233
		СП - 8%				–	–	–	–		2980	
97	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т	0,0208		308407,00	–	6415	–	6415	–	6928
		СП - 8%				–	–	–	–		513	
98	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.	64		29,00	–	1856	–	1856	–	2004
		СП - 8%				–	–	–	–		148	
99	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т	0,0006032		3161283,00	–	1907	–	1907	–	2059
		СП - 8%				–	–	–	–		153	
		Фрагмент 60-8шт										
100	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т	0,28992		317203,00	–	91963	–	91963	–	99321
		СП - 8%				–	–	–	–		7357	
101	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т	0,00272		262672,00	–	714	–	714	–	772
		СП - 8%				–	–	–	–		57	
102	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т	0,00784		308407,00	–	2418	–	2418	–	2611
		СП - 8%				–	–	–	–		193	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
103	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	160		29,00	--	4640	--	4640	--	5011
		СП - 8%				--	--	--	--		371	
104	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0015072		3161283,00	--	4765	--	4765	--	5146
		СП - 8%				--	--	--	--		381	
		Фрагмент 56-8шт										
105	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,3652		317203,00	--	115843	--	115843	--	125110
		СП - 8%				--	--	--	--		9267	
106	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00544		262672,00	--	1429	--	1429	--	1543
		СП - 8%				--	--	--	--		114	
107	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01696		308407,00	--	5231	--	5231	--	5649
		СП - 8%				--	--	--	--		418	
108	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	192		29,00	--	5568	--	5568	--	6013
		СП - 8%				--	--	--	--		445	
109	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0018088		3161283,00	--	5718	--	5718	--	6176
		СП - 8%				--	--	--	--		457	
		Фрагмент 57-8шт										
110	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2836		317203,00	--	89959	--	89959	--	97155
		СП - 8%				--	--	--	--		7197	
111	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00272		262672,00	--	714	--	714	--	772

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		57	
112	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,01688	308407,00	–	5206	–	5206	–	5622
		СП - 8%				–	–	–	–		416	
113	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		160	29,00	–	4640	–	4640	–	5011
		СП - 8%				–	–	–	–		371	
114	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0015072	3161283,00	–	4765	–	4765	–	5146
		СП - 8%				–	–	–	–		381	
		Фрагмент 69-8шт										
115	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,1752	317203,00	–	55574	–	55574	–	60020
		СП - 8%				–	–	–	–		4446	
116	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00672	262672,00	–	1765	–	1765	–	1906
		СП - 8%				–	–	–	–		141	
117	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,01088	308407,00	–	3355	–	3355	–	3624
		СП - 8%				–	–	–	–		268	
118	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		96	29,00	–	2784	–	2784	–	3007
		СП - 8%				–	–	–	–		223	
119	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,000904	3161283,00	–	2858	–	2858	–	3086
		СП - 8%				–	–	–	–		229	
		Фрагмент 70-8шт										
120	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,11744	317203,00	–	37252	–	37252	–	40233

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		2980	
121	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0052		308407,00	–	1604	–	1604	–	1732
		СП - 8%				–	–	–	–		128	
122	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	64		29,00	–	1856	–	1856	–	2004
		СП - 8%				–	–	–	–		148	
123	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0006032		3161283,00	–	1907	–	1907	–	2059
		СП - 8%				–	–	–	–		153	
		Фрагмент 71-8шт										
124	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,28144		317203,00	–	89274	–	89274	–	96416
		СП - 8%				–	–	–	–		7142	
125	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00272		262672,00	–	714	–	714	–	772
		СП - 8%				–	–	–	–		57	
126	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01952		308407,00	–	6020	–	6020	–	6502
		СП - 8%				–	–	–	–		482	
127	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	160		29,00	–	4640	–	4640	–	5011
		СП - 8%				–	–	–	–		371	
128	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0015072		3161283,00	–	4765	–	4765	–	5146
		СП - 8%				–	–	–	–		381	
		Фрагмент 66-4шт										
129	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,172		317203,00	–	54559	–	54559	–	58924

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%				–	–	–	–		4365	
130	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т	0,00168		262672,00	–	441	–	441	–	477
		СН - 8%				–	–	–	–		35	
131	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т	0,0038		308407,00	–	1172	–	1172	–	1266
		СН - 8%				–	–	–	–		94	
132	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.	48		29,00	–	1392	–	1392	–	1503
		СН - 8%				–	–	–	–		111	
133	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т	0,0007536		3161283,00	–	2382	–	2382	–	2573
		СН - 8%				–	–	–	–		191	
		Фрагмент 67-4шт										
134	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т	0,21216		317203,00	–	67298	–	67298	–	72682
		СН - 8%				–	–	–	–		5384	
135	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т	0,031		308407,00	–	9561	–	9561	–	10325
		СН - 8%				–	–	–	–		765	
136	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.	96		29,00	–	2784	–	2784	–	3087
		СН - 8%				–	–	–	–		223	
137	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т	0,0009044		3161283,00	–	2859	–	2859	–	3088
		СН - 8%				–	–	–	–		229	
		Фрагмент 68-8шт										
138	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т	0,14144		317203,00	–	44865	–	44865	–	48454

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		3589	
139	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т	0,0136		308407,00	--	4194	–	4194	–	4530
		СП - 8%				–	--	–	–		336	
140	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.	64		29,00	--	1856	–	1856	–	2004
		СП - 8%				--	–	–	--		148	
141	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т	0,0006032		3161283,00	--	1907	–	1907	–	2059
		СП - 8%				–	--	–	–		153	
		Фрагмент 64-8шт										
142	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т	0,28144		317203,00	–	89274	–	89274	–	96416
		СП - 8%				–	--	–	–		7142	
143	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т	0,00272		262672,00	--	714	--	714	–	772
		СП - 8%				–	--	–	--		57	
144	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т	0,02864		308407,00	--	8833	--	8833	–	9539
		СП - 8%				–	--	–	--		707	
145	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.	160		29,00	--	4640	–	4640	–	5011
		СП - 8%				–	–	–	–		371	
146	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т	0,0015072		3161283,00	--	4765	–	4765	–	5146
		СП - 8%				–	--	–	–		381	
		Фрагмент 65-8шт										
147	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т	0,344		317203,00	–	109118	–	109118	–	117847

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%				–	–	–	–		8729	
148	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т	0,00336		262672,00	–	883	–	883	–	953
		СН - 8%				–	–	–	–		71	
149	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т	0,02288		308407,00	–	7056	–	7056	–	7621
		СН - 8%				–	–	–	–		565	
150	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.	160		29,00	–	4640	–	4640	–	5011
		СН - 8%				–	–	–	–		371	
151	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т	0,0015072		3161283,00	–	4765	–	4765	–	5146
		СН - 8%				–	–	–	–		381	
		Фрагмент 79–4шт										
152	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т	0,083		317203,00	–	26328	–	26328	–	28434
		СН - 8%				–	–	–	–		2106	
153	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т	0,00136		262672,00	–	357	–	357	–	386
		СН - 8%				–	–	–	–		29	
154	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.	48		29,00	–	1392	–	1392	–	1503
		СН - 8%				–	–	–	–		111	
155	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т	0,000452		3161283,00	–	1429	–	1429	–	1543
		СН - 8%				–	–	–	–		114	
		Фрагмент 80–4шт										

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
156	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т	0,20044		317203,00	--	63580	--	63580	--	68667
		СП - 8%				--	--	--	--		5086	
157	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т	0,00136		262672,00	--	357	--	357	--	386
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
158	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т	0,01884		308407,00	--	5810	--	5810	--	6275
		СП - 8%				--	--	--	--		465	
159	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.	112		29,00	--	3248	--	3248	--	3508
		СП - 8%				--	--	--	--		260	
160	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т	0,0010552		3161283,00	--	3336	--	3336	--	3603
		СП - 8%				--	--	--	--		267	
		Фрагмент 81-12шт										
161	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т	0,57912		317203,00	--	183699	--	183699	--	198394
		СП - 8%				--	--	--	--		14696	
162	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т	0,00816		262672,00	--	2143	--	2143	--	2315
		СП - 8%				--	--	--	--		171	
163	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т	0,03312		308407,00	--	10214	--	10214	--	11032
		СП - 8%				--	--	--	--		817	
164	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.	288		29,00	--	8352	--	8352	--	9020
		СП - 8%				--	--	--	--		668	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
165	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0027132	3161283,00	--	8577	--	8577	--	9263
		СП - 8%				--	--	--	--		686	
		Фрагмент 81.1-8шт										
166	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,35232	317203,00	--	111757	--	111757	--	120698
		СП - 8%				--	--	--	--		8941	
167	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,0208	308407,00	--	6415	--	6415	--	6928
		СП - 8%				--	--	--	--		513	
168	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		192	29,00	--	5568	--	5568	--	6013
		СП - 8%				--	--	--	--		445	
169	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0018088	3161283,00	--	5718	--	5718	--	6176
		СП - 8%				--	--	--	--		457	
		Фрагмент 75-8шт										
170	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,11744	317203,00	--	37252	--	37252	--	40233
		СП - 8%				--	--	--	--		2980	
171	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,0208	308407,00	--	6415	--	6415	--	6928
		СП - 8%				--	--	--	--		513	
172	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		64	29,00	--	1856	--	1856	--	2004
		СП - 8%				--	--	--	--		148	
173	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0006032	3161283,00	--	1907	--	1907	--	2059
		СП - 8%				--	--	--	--		153	
		Фрагмент 76-8шт										

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СН, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
174	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т	0,11744		317203,00	--	37252	--	37252	--	40233
		СН - 8%				--	--	--	--		2980	
175	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т	0,0104		308407,00	--	3207	--	3207	--	3464
		СН - 8%				--	--	--	--		257	
176	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.	64		29,00	--	1856	--	1856	--	2004
		СН - 8%				--	--	--	--		148	
177	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т	0,0006032		3161283,00	--	1907	--	1907	--	2059
		СН - 8%				--	--	--	--		153	
		Фрагмент 77-4шт										
178	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т	0,05872		317203,00	--	18626	--	18626	--	20116
		СН - 8%				--	--	--	--		1490	
179	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т	0,0026		308407,00	--	802	--	802	--	866
		СН - 8%				--	--	--	--		64	
180	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.	32		29,00	--	928	--	928	--	1002
		СН - 8%				--	--	--	--		74	
181	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т	0,0003016		3161283,00	--	953	--	953	--	1030
		СН - 8%				--	--	--	--		76	
		Фрагмент 78-4шт										
182	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т	0,14064		317203,00	--	44611	--	44611	--	48180
		СН - 8%				--	--	--	--		3569	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
183	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т	0,00136		262672,00	–	357	–	357	–	386
		СП - 8%				–	–	–	–		29	
184	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т	0,0052		308407,00	–	1604	–	1604	–	1732
		СП - 8%				–	–	–	–		128	
185	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.	80		29,00	–	2320	–	2320	–	2506
		СП - 8%				–	–	–	–		186	
186	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т	0,0007536		3161283,00	–	2382	–	2382	–	2573
		СП - 8%				–	–	–	–		191	
		Фрагмент 72-8шт										
187	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т	0,28344		317203,00	–	89908	–	89908	–	97101
		СП - 8%				–	–	–	–		7193	
188	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т	0,00272		262672,00	–	714	–	714	–	772
		СП - 8%				–	–	–	–		57	
189	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т	0,01824		308407,00	–	5625	–	5625	–	6075
		СП - 8%				–	–	–	–		450	
190	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.	160		29,00	–	4640	–	4640	–	5011
		СП - 8%				–	–	–	–		371	
191	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т	0,0015072		3161283,00	–	4765	–	4765	–	5146
		СП - 8%				–	–	–	–		381	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Фрагмент 73-8шт										
192	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,73704		317203,00	–	233791	–	233791	–	252495
		СП - 8%				–	–	–	–		18703	
193	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00816		262672,00	–	2143	–	2143	–	2315
		СП - 8%				–	–	–	–		171	
194	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04496		308407,00	–	13866	–	13866	–	14975
		СП - 8%				–	–	–	–		1109	
195	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	256		29,00	–	7424	–	7424	–	8018
		СП - 8%				–	–	–	–		594	
196	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0024112		3161283,00	–	7622	–	7622	–	8232
		СП - 8%				–	–	–	–		610	
		Фрагмент 74-4шт										
197	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,45488		317203,00	–	144289	–	144289	–	155832
		СП - 8%				–	–	–	–		11543	
198	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00168		262672,00	–	441	–	441	–	477
		СП - 8%				–	–	–	–		35	
199	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04964		308407,00	–	15309	–	15309	–	16534
		СП - 8%				–	–	–	–		1225	
200	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	208		29,00	–	6032	–	6032	–	6515

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 5%				–	–	–	–		483	
201	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т		0,0019592	3161283,00	–	6194	–	6194	–	6689
		СП - 8%				–	–	–	–		495	
		Фрагмент 81.2-4шт										
202	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		0,25392	317203,00	–	80544	–	80544	–	86988
		СП - 8%				–	–	–	–		6444	
203	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00408	262672,00	–	1072	–	1072	–	1157
		СП - 8%				–	–	–	–		86	
204	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,01108	308407,00	–	3417	–	3417	–	3691
		СП - 8%				–	–	–	–		273	
205	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		128	29,00	–	3712	–	3712	–	4009
		СП - 8%				–	–	–	–		297	
206	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т		0,0012056	3161283,00	–	3811	–	3811	–	4116
		СП - 8%				–	–	–	–		305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2742183	–	2742179	–	2961558
		РАЗДЕЛ 5. Крепление газобетонных блоков для внутренних стен на отм.+14,720 : +31,360 (Количество 7 этажей)										
		Фрагмент 67-7шт										
207	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		0,3717	317203,00	–	117904	–	117904	–	127337
		СП - 8%				–	–	–	–		9432	
208	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,05425	308407,00	–	16731	–	16731	–	18070
		СП - 8%				–	–	–	–		1338	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
209	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.	168		29,00	--	4872	--	4872	--	5262
		СП - 8%				--	--	--	--		390	
210	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т	0,0015827		3161283,00	--	5003	--	5003	--	5404
		СП - 8%				--	--	--	--		400	
		Фрагмент 68-14шт										
211	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т	0,2478		317203,00	--	78603	--	78603	--	84891
		СП - 8%				--	--	--	--		6288	
212	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т	0,0238		308407,00	--	7340	--	7340	--	7927
		СП - 8%				--	--	--	--		587	
213	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.	112		29,00	--	3248	--	3248	--	3508
		СП - 8%				--	--	--	--		260	
214	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т	0,0010556		3161283,00	--	3337	--	3337	--	3604
		СП - 8%				--	--	--	--		267	
		Фрагмент 69-14шт										
215	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т	0,32886		317203,00	--	104315	--	104315	--	112661
		СП - 8%				--	--	--	--		8345	
216	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т	0,01764		262672,00	--	4634	--	4634	--	5004
		СП - 8%				--	--	--	--		371	
217	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т	0,01904		308407,00	--	5872	--	5872	--	6342
		СП - 8%				--	--	--	--		470	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СН, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
218	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	168		29,00	–	4872	–	4872	–	5262
		СН - 8%				–	–	–	–		390	
219	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,001582		3161283,00	–	5001	–	5001	–	5401
		СН - 8%				–	–	–	–		400	
		Фрагмент 63-14шт										
220	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,25004		317203,00	–	79313	–	79313	–	85659
		СН - 8%				–	–	–	–		6345	
221	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0273		308407,00	–	8420	–	8420	–	9093
		СН - 8%				–	–	–	–		674	
222	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	112		29,00	–	3248	–	3248	–	3508
		СН - 8%				–	–	–	–		260	
223	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0010556		3161283,00	–	3337	–	3337	–	3604
		СН - 8%				–	–	–	–		267	
		Фрагмент 65-14шт										
224	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,62916		317203,00	–	199571	–	199571	–	215537
		СН - 8%				–	–	–	–		15966	
225	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00588		262672,00	–	1545	–	1545	–	1668
		СН - 8%				–	–	–	–		124	
226	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04004		308407,00	–	12349	–	12349	–	13337
		СН - 8%				–	–	–	–		988	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
227	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.	280		29,00	--	8120	--	8120	--	8770
		СН - 8%				--	--	--	--		650	
228	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т	0,0026376		3161283,00	--	8338	--	8338	--	9005
		СН - 8%				--	--	--	--		667	
		Фрагмент 66-7шт										
229	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т	0,31458		317203,00	--	99786	--	99786	--	107769
		СН - 8%				--	--	--	--		7983	
230	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т	0,00294		262672,00	--	772	--	772	--	834
		СН - 8%				--	--	--	--		62	
231	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т	0,00665		308407,00	--	2051	--	2051	--	2215
		СН - 8%				--	--	--	--		164	
232	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.	140		29,00	--	4060	--	4060	--	4385
		СН - 8%				--	--	--	--		325	
233	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т	0,0013188		3161283,00	--	4169	--	4169	--	4503
		СН - 8%				--	--	--	--		334	
		Фрагмент 58-14шт										
234	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т	0,91868		317203,00	--	291408	--	291408	--	314721
		СН - 8%				--	--	--	--		23313	
235	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т	0,01428		262672,00	--	3751	--	3751	--	4051

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%				--	--	--	--		300	
236	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05012		308407,00	--	15457	--	15457	--	16694
		СН - 8%				--	--	--	--		1237	
237	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	504		29,00	--	14616	--	14616	--	15785
		СН - 8%				--	--	--	--		1169	
238	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0047474		3161283,00	--	15008	--	15008	--	16209
		СН - 8%				--	--	--	--		1201	
		Фрагмент 61-14шт										
239	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,48132		317203,00	--	152676	--	152676	--	164890
		СН - 8%				--	--	--	--		12214	
240	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00476		262672,00	--	1250	--	1250	--	1350
		СН - 8%				--	--	--	--		100	
241	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0364		308407,00	--	11226	--	11226	--	12124
		СН - 8%				--	--	--	--		898	
242	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	280		29,00	--	8120	--	8120	--	8770
		СН - 8%				--	--	--	--		650	
243	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0026376		3161283,00	--	8338	--	8338	--	9005
		СН - 8%				--	--	--	--		667	
		Фрагмент 81-14шт										
244	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,64652		317203,00	--	205078	--	205078	--	221484

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%				–	–	–	–		16406	
245	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т	0,00952		262672,00	–	2501	–	2501	–	2701
		СН - 8%				–	–	–	–		200	
246	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т	0,03864		308407,00	–	11917	–	11917	–	12870
		СН - 8%				–	–	–	–		953	
247	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.	336		29,00	–	9744	–	9744	–	10524
		СН - 8%				–	–	–	–		780	
248	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т	0,0031654		3161283,00	–	10007	–	10007	–	10807
		СН - 8%				–	–	–	–		801	
		Фрагмент 82-14шт										
249	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т	0,49238		317203,00	–	156184	–	156184	–	168679
		СН - 8%				–	–	–	–		12495	
250	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т	0,00476		262672,00	–	1250	–	1250	–	1350
		СН - 8%				–	–	–	–		100	
251	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т	0,01274		308407,00	–	3929	–	3929	–	4243
		СН - 8%				–	–	–	–		314	
252	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.	280		29,00	–	8120	–	8120	–	8770
		СН - 8%				–	–	–	–		650	
253	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т	0,0026376		3161283,00	–	8338	–	8338	–	9005

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		667	
		Фрагмент 83-14шт										
254	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2478		317203,00	–	78603	–	78603	–	84891
		СП - 8%				–	–	–	–		6288	
255	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0238		308407,00	–	7340	–	7340	–	7927
		СП - 8%				–	–	–	–		587	
256	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	112		29,00	–	3248	–	3248	–	3508
		СП - 8%				–	–	–	–		260	
257	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0010556		3161283,00	–	3337	–	3337	–	3604
		СП - 8%				–	–	–	–		267	
		Фрагмент 78-7шт										
258	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,23884		317203,00	–	75761	–	75761	–	81822
		СП - 8%				–	–	–	–		6061	
259	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00238		262672,00	–	625	–	625	–	675
		СП - 8%				–	–	–	–		50	
260	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0091		308407,00	–	2807	–	2807	–	3031
		СП - 8%				–	–	–	–		225	
261	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	140		29,00	–	4060	–	4060	–	4385
		СП - 8%				–	–	–	–		325	
262	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0013188		3161283,00	–	4169	–	4169	–	4503

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%				-	-	-	-		334	
		Фрагмент 79-7шт										
263	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,13972		317203,00	-	44320	-	44320	-	47865
		СН - 8%				-	-	-	-		3546	
264	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00238		262672,00	-	625	-	625	-	675
		СН - 8%				-	-	-	-		50	
265	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	84		29,00	-	2436	-	2436	-	2631
		СН - 8%				-	-	-	-		195	
266	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	**Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/**	т	0,000791		3161283,00	-	2501	-	2501	-	2701
		СН - 8%				-	-	-	-		200	
		Фрагмент 80-7шт										
267	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,34342		317203,00	-	108934	-	108934	-	117649
		СН - 8%				-	-	-	-		8715	
268	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00238		262672,00	-	625	-	625	-	675
		СН - 8%				-	-	-	-		50	
269	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Bpl диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03297		308407,00	-	10168	-	10168	-	10982
		СН - 8%				-	-	-	-		813	
270	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	196		29,00	-	5684	-	5684	-	6139
		СН - 8%				-	-	-	-		455	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
271	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0018466	3161283,00	--	5838	--	5838	--	6305
		СП - 8%				--	--	--	--		467	
		Фрагмент 74-7шт										
272	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,78792	317203,00	--	249931	--	249931	--	269925
		СП - 8%				--	--	--	--		19994	
273	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00238	262672,00	--	625	--	625	--	675
		СП - 8%				--	--	--	--		50	
274	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,08687	308407,00	--	26791	--	26791	--	28935
		СП - 8%				--	--	--	--		2143	
275	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		364	29,00	--	10556	--	10556	--	11400
		СП - 8%				--	--	--	--		844	
276	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0034286	3161283,00	--	10839	--	10839	--	11706
		СП - 8%				--	--	--	--		867	
		Фрагмент 77-7шт										
277	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,10276	317203,00	--	32596	--	32596	--	35203
		СП - 8%				--	--	--	--		2608	
278	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,00455	308407,00	--	1403	--	1403	--	1516
		СП - 8%				--	--	--	--		112	
279	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		56	29,00	--	1624	--	1624	--	1754
		СП - 8%				--	--	--	--		130	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
280	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0005278		3161283,00	--	1669	--	1669	--	1802
		СП - 8%				--	--	--	--		133	
		Фрагмент 91-14шт										
281	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2478		317203,00	--	78603	--	78603	--	84891
		СП - 8%				--	--	--	--		6288	
282	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03248		308407,00	--	10017	--	10017	--	10818
		СП - 8%				--	--	--	--		801	
283	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	112		29,00	--	3248	--	3248	--	3508
		СП - 8%				--	--	--	--		260	
284	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0010556		3161283,00	--	3337	--	3337	--	3604
		СП - 8%				--	--	--	--		267	
		Фрагмент 92-14шт										
285	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,6979		317203,00	--	221376	--	221376	--	239086
		СП - 8%				--	--	--	--		17710	
286	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01904		262672,00	--	5001	--	5001	--	5401
		СП - 8%				--	--	--	--		400	
287	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05824		308407,00	--	17962	--	17962	--	19399
		СП - 8%				--	--	--	--		1437	
288	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	392		29,00	--	11368	--	11368	--	12277
		СП - 8%				--	--	--	--		909	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
289	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0036932	3161283,00	–	11675	–	11675	–	12609
		СП - 8%				–	–	–	–		934	
		Фрагмент 93-14шт										
290	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,61656	317203,00	–	195575	–	195575	–	211221
		СП - 8%				–	–	–	–		15646	
291	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,0364	308407,00	–	11226	–	11226	–	12124
		СП - 8%				–	–	–	–		898	
292	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		336	29,00	–	9744	–	9744	–	10524
		СП - 8%				–	–	–	–		780	
293	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0031654	3161283,00	–	10007	–	10007	–	10807
		СП - 8%				–	–	–	–		801	
		Фрагмент 94-7шт										
294	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,43722	317203,00	–	138687	–	138687	–	149782
		СП - 8%				–	–	–	–		11095	
295	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т		0,00476	262672,00	–	1250	–	1250	–	1350
		СП - 8%				–	–	–	–		100	
296	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,01939	308407,00	–	5980	–	5980	–	6458
		СП - 8%				–	–	–	–		478	
297	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		224	29,00	–	6496	–	6496	–	7016
		СП - 8%				–	–	–	–		520	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
298	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0021098	3161283,00	--	6670	--	6670	--	7203
		СП - 8%				--	--	--	--		534	
		Фрагмент 87-14шт										
299	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,20552	317203,00	--	65192	--	65192	--	70407
		СП - 8%				--	--	--	--		5215	
300	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,03192	308407,00	--	9844	--	9844	--	10632
		СП - 8%				--	--	--	--		788	
301	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		112	29,00	--	3248	--	3248	--	3508
		СП - 8%				--	--	--	--		260	
302	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0010556	3161283,00	--	3337	--	3337	--	3604
		СП - 8%				--	--	--	--		267	
		Фрагмент 88-14шт										
303	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т		0,2478	317203,00	--	78603	--	78603	--	84891
		СП - 8%				--	--	--	--		6288	
304	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,00854	308407,00	--	2634	--	2634	--	2844
		СП - 8%				--	--	--	--		211	
305	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.		112	29,00	--	3248	--	3248	--	3508
		СП - 8%				--	--	--	--		260	
306	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т		0,0010556	3161283,00	--	3337	--	3337	--	3604
		СП - 8%				--	--	--	--		267	
		Фрагмент 89-14шт										

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
307	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,4956		317203,00	–	157206	–	157206	–	169782
		СП - 8%				–	–	–	–		12576	
308	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07994		308407,00	–	24654	–	24654	–	26626
		СП - 8%				–	–	–	–		1972	
309	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	224		29,00	–	6496	–	6496	–	7016
		СП - 8%				–	–	–	–		520	
310	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0021098		3161283,00	–	6670	–	6670	–	7203
		СП - 8%				–	–	–	–		534	
		Фрагмент 90-14шт										
311	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,20552		317203,00	–	65192	–	65192	–	70407
		СП - 8%				–	–	–	–		5215	
312	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04004		308407,00	–	12349	–	12349	–	13337
		СП - 8%				–	–	–	–		988	
313	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	112		29,00	–	3248	–	3248	–	3508
		СП - 8%				–	–	–	–		260	
314	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0010556		3161283,00	–	3337	–	3337	–	3604
		СП - 8%				–	–	–	–		267	
		Фрагмент 84-14шт										
315	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,4956		317203,00	–	157206	–	157206	–	169782
		СП - 8%				–	–	–	–		12576	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
316	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06902		308407,00	–	21286	–	21286	–	22989
		СН - 8%				–	–	–	–		1703	
317	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	224		29,00	–	6496	–	6496	–	7016
		СН - 8%				–	–	–	–		520	
318	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0021098		3161283,00	–	6670	–	6670	–	7203
		СН - 8%				–	–	–	–		534	
		Фрагмент 85-14шт										
319	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,49238		317203,00	–	156184	–	156184	–	168679
		СН - 8%				–	–	–	–		12495	
320	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00476		262672,00	–	1250	–	1250	–	1350
		СН - 8%				–	–	–	–		100	
321	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0091		308407,00	–	2807	–	2807	–	3031
		СН - 8%				–	–	–	–		225	
322	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	280		29,00	–	8120	–	8120	–	8770
		СН - 8%				–	–	–	–		650	
323	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0026376		3161283,00	–	8338	–	8338	–	9005
		СН - 8%				–	–	–	–		667	
		Фрагмент 86-14шт										
324	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,75348		317203,00	–	239006	–	239006	–	258127
		СН - 8%				–	–	–	–		19120	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
325	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
			т	0,00952		262672,00	–	2501	–	2501	–	2701
		СП - 8%				–	–	–	–		200	
326	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
			т	0,0546		308407,00	–	16839	–	16839	–	18186
		СП - 8%				–	–	–	–		1347	
327	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.	448		29,00	–	12992	–	12992	–	14031
		СП - 8%				–	–	–	–		1039	
328	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т	0,0042196		3161283,00	–	13339	–	13339	–	14406
		СП - 8%				–	–	–	–		1067	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					4282694	–	4282695	–	4625311
		РАЗДЕЛ 6.Вентшахты ВШ-1,2,3,4,5										
329	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007										
			м3	123,921		19994,00	–	2477676	–	2477676	–	2675891
		СП - 8%				–	–	–	–		198214	
330	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80										
			т	8,32356		317203,00	–	2640258	–	2640258	–	2851479
		СП - 8%				–	–	–	–		211221	
331	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			шт.	3458		29,00	–	100282	–	100282	–	108305
		СП - 8%				–	–	–	–		8023	
332	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/										
			т	0,0325744		3161283,00	–	102977	–	102977	–	111215
		СП - 8%				–	–	–	–		8238	
333	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
			т	0,0162		228894,00	–	3708	–	3708	–	4005

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%				–	–	–	–		297	
334	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02112		221796,00	–	4684	–	4684	–	5059
		СН - 8%				–	–	–	–		375	
335	С121-050301-3601 2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1677006		224426,00	–	37636	–	37636	–	40647
		СН - 8%				–	–	–	–		3011	
336	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,79344		221796,00	–	175982	–	175982	–	190060
		СН - 8%				–	–	–	–		14079	
337	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014976		228894,00	–	3428	–	3428	–	3702
		СН - 8%				–	–	–	–		274	
338	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	14,614		12848,00	–	187761	–	187761	–	202782
		СН - 8%				–	–	–	–		15021	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					5734393	–	5734392	–	6193145
		РАЗДЕЛ 7.Проемы										
339	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 энергосберегающие	м2	493,328		20446,40	–	10086782	–	10086782	–	10893724
		СН - 8%				–	–	–	–		806943	
340	С121-090201-0502 2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 энергосберегающие	м2	461,68		21328,32	–	9846859	–	9846859	–	10634607
		СН - 8%				–	–	–	–		787749	
341	С121-090205-0201 2109-0205-0201 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	618,3		920,00	–	568836	–	568836	–	614343
		СН - 8%				–	–	–	–		45507	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Двери										
342	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	189		40518,00	–	7657902	–	7657902	–	8270534
		СП - 8%				–	–	–	–		612632	
343	С121-090402-0503 2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,67		21753,00	–	123340	–	123340	–	133207
		СП - 8%				–	–	–	–		9867	
344	С121-090402-0603 2109-0402-0603 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	25,2		41834,00	–	1054217	–	1054217	–	1138554
		СП - 8%				–	–	–	–		84337	
345	Прайс-лист стр.	Замок "Антипаника"	шт	12		47357,14	–	568286	–	568286	–	613749
		СП - 8%				–	–	–	–		45463	
346	С121-090404-0104 2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	5		7843,00	–	39215	–	39215	–	42352
		СП - 8%				–	–	–	–		3137	
347	С121-090302-0901 2109-0302-0901 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, однопольные, заполнением нижней части с верхней части однокамерным стеклопакетом /ДАН О Бир Оп Р 21-10/	м2	46,2		88015,00	–	4066293	–	4066293	–	4391596
		СП - 8%				–	–	–	–		325303	
348	С121-090102-0801 2109-0102-0801 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	135,54695		25365,00	–	3438148	–	3438148	–	3713200
		СП - 8%				–	–	–	–		275052	
349	С121-090102-0802 2109-0102-0802 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-10, ДГ21-15 с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	387,38055		20159,00	–	7809205	–	7809205	–	8433941
		СП - 8%				–	–	–	–		624736	
350	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	560		500,00	–	280000	–	280000	–	302400
		СП - 8%				–	–	–	–		22400	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
351	С121-090404-1006 2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	280		3495,00	--	978600	--	978600	--	1056888
		СП - 8%				--	--	--	--		78288	
352	С121-090202-0102 2109-0202-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	134,4		30976,00	--	4163174	--	4163174	--	4496228
		СП - 8%				--	--	--	--		333054	
353	С121-090202-0103 2109-0202-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	20,79		28642,00	--	595467	--	595467	--	643105
		СП - 8%				--	--	--	--		47637	
354	С121-090202-0201 2109-0202-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-12, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	20,16		34665,00	--	698846	--	698846	--	754754
		СП - 8%				--	--	--	--		55908	
355	С121-090202-0301 2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	32,28		24235,00	--	782306	--	782306	--	844890
		СП - 8%				--	--	--	--		62584	
		Витражи										
356	С121-090201-0701 2109-0201-0701 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 энергосберегающие	м2	89,1		18008,64	--	1604570	--	1604570	--	1732935
		СП - 8%				--	--	--	--		128366	
357	С121-090201-0702 2109-0201-0702 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 энергосберегающие	м2	29,678		30934,80	--	918083	--	918083	--	991530
		СП - 8%				--	--	--	--		73447	
358	С121-090202-0701 2109-0202-0701 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 энергосберегающие	м2	4,08		29524,56	--	120460	--	120460	--	130097
		СП - 8%				--	--	--	--		9637	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					55400588	--	55400589	--	59832634

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8.Наружняя отделка										
359	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3		103,42055	25956,00	–	2684384	–	2684384	–	2899134
		СП - 8%				–	–	–	–		214751	
		Утепление покрытия										
360	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3		60,4937671	25956,00	–	1570176	–	1570176	–	1695790
		СП - 8%				–	–	–	–		125614	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					4254560	–	4254560	–	4594924
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									90 612 759

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	Тенге				90 612 759					
		Временные здания и сооружения	Тенге		0,9%		815 515					
		Итого с временными	Тенге				91 428 274					
		Зимние удорожания	Тенге		0,49%		447 999					
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				91 876 272					
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%		1 837 525					
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				93 713 798					
		в том числе на 2020 год - 32 % К=1	Тенге				29 988 415					
		в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036	Тенге				66 913 946					
		ИТОГО	Тенге				96 902 361					
		Итого с понижающим коэф.-0,995000000577185	Тенге				96 417 849					
		НДС	Тенге		12%		11 570 142					
		Итого с НДС	Тенге				107 987 991					

Технический надзор:

ТОО "Политтехстрой"

Директор _____ Кенжебаев М.

Инженер-эксперт _____ Алтынбеков Г.

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ Цихашев В.

Главный инженер проекта _____ Анваров Ю.

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ Шахин С.

Заместитель ген.директора по капитальному строительству _____ Гиреюз С.