Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/А)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4673513	805488	252	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003032431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	В том числе, налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/А)	468 572 963	63 775 510							7 653 061	71 428 571
	АКТ3	71 428 571	63 775 510							7 653 061	71 428 571
2	Удержание аванса	140 571 889	19 132 653							2 295 918	21 428 571
	Всего к оплате	**328 001 074**	**44 642 857**							**5 357 143**	**50 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ Кандылов Ф.

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ Алексеев С.

Инженер-эксперт _____ Кондратьев М.

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ Нихашев В.

Главный инженер проекта _____ Нурсеитов Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ Караташ Ф

Начальник [illegible] отдела _____ Бал У

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Авторский Надзор: ТОО "JeK Group"
Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б (жилой дом №3/А);

Договор №252 от 21-08-2020 года

А К Т №3
приемки выполненых работ за декабрь 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Монолитные конструкций											
Монолитные стены											
		Монолитная стена Вид-18-1шт									
185	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тонельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	174,3	3204,70	580,27	558579	101142	97006	361409	993587
					2067,88	210,68	360431	36722		73599	
186	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1445139	1056174,00	–	152632	–	152632	–	164843
					–	–	–	–		12211	
187	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	174,3	1284,26	776,93	223846	135419	3287	107420	357768
					488,47	188,78	85140	32904		26501	
188	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	27,95	19609,00	–	548072	–	548072	–	591918
					–	–	–	–		43846	
189	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,41817	373950,00	–	1278225	–	1278225	–	1380483
					–	–	–	–		102258	
190	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,64477	386515,00	–	635728	–	635728	–	686586
					–	–	–	–		50858	
191	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,89093	392348,00	–	349555	–	349555	–	377519
					–	–	–	–		27964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	5,06294	26266,03	2624,33	132983	13287	3402	109596	261985
					22969,70	817,88	116294	4141		19406	
193	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,89093	47557,18	2654,54	42370	2365	599	36535	85217
					44230,64	832,63	39406	742		6312	
194	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,88376	373950,00	--	330482	--	330482	--	356921
					--	--	--	--		26439	
195	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24585	392348,00	--	96459	--	96459	--	104176
					--	--	--	--		7717	
196	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	1,12961	23949,89	2624,33	27054	2965	505	22302	53304
					20877,56	817,88	23584	924		3948	
		Монолитная стена Вид-19-1шт									
197	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	345,5	3204,70	580,27	1107223	200483	192288	716390	1969502
					2067,88	210,68	714452	72790		145889	
198	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2864575	1056174,00	--	302549	--	302549	--	326753
					--	--	--	--		24204	
199	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	345,5	1284,26	776,93	443711	268429	6517	212930	709172
					488,47	188,78	168765	65223		52531	
200	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	74,5	19609,00	--	1460870	--	1460870	--	1577740
					--	--	--	--		116870	
201	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,48184	373950,00	--	2423884	--	2423884	--	2617795
					--	--	--	--		193911	
202	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,38458	386515,00	--	921676	--	921676	--	995410
					--	--	--	--		73734	
203	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,66485	392348,00	--	653201	--	653201	--	705457
					--	--	--	--		52256	
204	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	8,86642	26266,03	2624,33	232886	23269	5958	191929	458800
					22969,70	817,88	203659	7252		33985	
205	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	1,66485	47557,18	2654,54	79176	4419	1120	68271	159243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					44230,64	832,63	73637	1386		11796	
206	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2632	373950,00	–	98424	–	98424	–	106298
					–	–	–	–		7874	
207	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07315	392348,00	–	28700	–	28700	–	30996
					–	–	–	–		2296	
208	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	0,33635	23949,89	2624,33	8056	883	151	6641	15872
					20877,56	817,88	7022	275		1176	
		Монолитная стена Вид-20-1шт									
209	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	345,5	3204,70	580,27	1107223	200483	192288	716390	1969502
					2067,88	210,68	714452	72790		145889	
210	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2865404	1056174,00	–	302637	–	302637	–	326848
					–	–	–	–		24211	
211	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	345,5	1284,26	776,93	443711	268429	6517	212930	709172
					488,47	188,78	168765	65223		52531	
212	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	74,5	19609,00	–	1460870	–	1460870	–	1577740
					–	–	–	–		116870	
213	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,88178	373950,00	–	2199492	–	2199492	–	2375451
					–	–	–	–		175959	
214	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,2966	386515,00	–	2047215	–	2047215	–	2210992
					–	–	–	–		163777	
215	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,6315	392348,00	–	640116	–	640116	–	691325
					–	–	–	–		51209	
216	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	11,17838	26266,03	2624,33	293612	29336	7512	241975	578434
					22969,70	817,88	256764	9143		42847	
217	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	1,6315	47557,18	2654,54	77590	4330	1098	66904	156053
					44230,64	832,63	72162	1358		11559	
218	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2632	373950,00	–	98424	–	98424	–	106298
					–	–	–	–		7874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07315	392348,00	–	28700	–	28700	–	30996
					–	–	–	–		2296	
220	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	0,33635	23949,89	2624,33	8056	883	151	6641	15872
					20877,56	817,88	7022	275		1176	
		Монолитная стена Вид-21-1шт									
221	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	194,8	3204,70	580,27	624275	113036	108416	403915	1110446
					2067,88	210,68	402823	41040		82255	
222	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1615106	1056174,00	–	170583	–	170583	–	184230
					–	–	–	–		13647	
223	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	194,8	1284,26	776,93	250173	151346	3674	120054	399845
					488,47	188,78	95153	36774		29618	
224	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	36,6	19609,00	–	717689	–	717689	–	775104
					–	–	–	–		57415	
225	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,07174	373950,00	–	1148677	–	1148677	–	1240571
					–	–	–	–		91894	
226	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,69585	386515,00	–	1041986	–	1041986	–	1125345
					–	–	–	–		83359	
227	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,82714	392348,00	–	324527	–	324527	–	350489
					–	–	–	–		25962	
228	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	5,76759	26266,03	2624,33	151492	15136	3876	124849	298449
					22969,70	817,88	132480	4717		22107	
229	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,82714	47557,18	2654,54	39336	2196	555	33919	79115
					44230,64	832,63	36585	689		5860	
230	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1504	373950,00	–	56242	–	56242	–	60741
					–	–	–	–		4499	
231	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0418	392348,00	–	16400	–	16400	–	17712
					–	–	–	–		1312	
232	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	0,1922	23949,89	2624,33	4603	504	86	3795	9069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					20877,56	817,88	4013	157		672	
				Монолитное перекрытие							
		Монолитное перекрытие на отм +17,480									
267	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	523,9726873	1590,30	278,09	833273	145712	145805	541819	1485099
					1033,94	102,39	541756	53650		110007	
268	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2172155	1056174,00	--	229417	--	229417	--	247770
					--	--	--	--		18353	
269	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование	м2 конструкций	523,9726873	821,51	499,92	430451	261944	40535	174821	653694
					244,23	122,41	127972	64139		48422	
270	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	85,2556757	19609,00	--	1671779	--	1671779	--	1805521
					--	--	--	--		133742	
271	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,5894453	419679,00	--	2345773	--	2345773	--	2533435
					--	--	--	--		187662	
272	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	5,5894453	11265,62	2624,33	62969	14668	2505	45834	117508
					8193,29	817,88	45796	4571		8704	
273	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,4452709	373950,00	--	540459	--	540459	--	583696
					--	--	--	--		43237	
274	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	1,4452709	30349,07	2654,54	43863	3836	972	36635	86938
					27022,53	832,63	39055	1203		6440	
275	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,5708558	373950,00	--	1335322	--	1335322	--	1442148
					--	--	--	--		106826	
276	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6383098	392348,00	--	250440	--	250440	--	270475
					--	--	--	--		20035	
277	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	4,2091656	11265,62	2624,33	47419	11047	1885	34516	88490
					8193,29	817,88	34487	3443		6555	
278	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,4209531	392348,00	--	557508	--	557508	--	602109
					--	--	--	--		44601	
279	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	1,4209531	30349,07	2654,54	43125	3772	955	36019	85475
					27022,53	832,63	38398	1183		6331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3777715	386515,00	–	146014	–	146014	–	157695
					–	–	–	–		11681	
281	Е11-061601-0609 1106-1601-0609 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,3777715	53003,77	2624,33	20023	991	254	17369	40384
					49707,44	817,88	18778	309		2991	
282	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0879551	386515,00	–	33996	–	33996	–	36716
					–	–	–	–		2720	
283	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,0879551	30349,07	2654,54	2669	233	59	2230	5290
					27022,53	832,63	2377	73		392	
		Монолитное перекрытие на отм.+20,240 _ +31,280									
284	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	1036,764387	1590,30	278,09	1648766	288314	288501	1072076	2938509
					1033,94	102,39	1071951	106154		217667	
285	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,4297959	1056174,00	–	453939	–	453939	–	490254
					–	–	–	–		36315	
286	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование	м2 конструкций	1036,764387	821,51	499,92	851716	518299	80204	345912	1293438
					244,23	122,41	253213	126910		95810	
287	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	168,6190907	19609,00	–	3306452	–	3306452	–	3570968
					–	–	–	–		264516	
288	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	11,0548321	419679,00	–	4639481	–	4639481	–	5010639
					–	–	–	–		371158	
289	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	11,0548321	11265,62	2624,33	124540	29012	4953	90651	232407
					8193,29	817,88	90575	9042		17215	
290	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,8279553	373950,00	–	1057514	–	1057514	–	1142115
					–	–	–	–		84601	
291	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	2,8279553	30349,07	2654,54	85826	7507	1900	71684	170110
					27022,53	832,63	76419	2355		12601	
292	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,0624561	373950,00	–	2641005	–	2641005	–	2852285
					–	–	–	–		211280	
293	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2624523	392348,00	–	495321	–	495321	–	534947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		39626	
294	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	8,3249083	11265,62	2624,33	93785	21848	3729	68266	175015
					8193,29	817,88	68208	6809		12964	
295	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,810368	392348,00	--	1102642	--	1102642	--	1190853
					--	--	--	--		88211	
296	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	2,810368	30349,07	2654,54	85292	7460	1889	71238	169052
					27022,53	832,63	75943	2340		12522	
297	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7471583	386515,00	--	288788	--	288788	--	311891
					--	--	--	--		23103	
298	Е11-061601-0609 1106-1601-0609 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,7471583	53003,77	2624,33	39602	1961	502	34353	79871
					49707,44	817,88	37139	611		5916	
299	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1739581	386515,00	--	67237	--	67237	--	72616
					--	--	--	--		5379	
300	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,1739581	30349,07	2654,54	5279	462	116	4410	10464
					27022,53	832,63	4701	145		775	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				50971655	2855406	41906872	6412628	61975021
		Накладные расходы	Тенге				6412628				
		Сметная прибыль	Тенге				4590737				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ КЖ:	Тенге				61975020				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				61975020				61975020
		Временные здания и сооружения	Тенге		0,9 %		557 775				
		Итого с временными	Тенге				62 532 795				
		Зимние удорожания	Тенге		0,49 %		306 411				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				62 839 206				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		1 256 784				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				64 095 990				
		ИТОГО в ценах 2021г	Тенге				64 095 990				
		Итого с понижающим коэф.-0,995000000577185	Тенге				63 775 510				
		НДС	Тенге		12 %		7 653 061				
		Итого с НДС	Тенге				71 428 571				

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ Алтынбеков Г.

Инженер-эксперт _____ Кенжебаев М.

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ Цихашев В.

Главный инженер проекта _____ Пурсентов Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ Караташ Ф.

Начальник планово-экономического отдела _____ Бал У.