Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор: ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/А)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2022 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	805488	252	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003032431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								В том числе, налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммер ческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/А)	629 572 963	143 750 000							17 250 000	161 000 000
	АКТ1	161 000 000	143 750 000							17 250 000	161 000 000
2	Удержание аванса	188 871 889	43 125 000							5 175 000	48 300 000
	Всего к оплате	**440 701 074**	**100 625 000**							**12 075 000**	**112 700 000**

ЗАКЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ Жакупбаев Б.

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ Елеманов Е.

Инженер-эксперт _____ Кайдашев М.

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ Цихаев В.

Главный инженер проекта _____ Нурсеитов Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ Ахметжан Ф

Начальник планово-экономического отдела _____ Ашу

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Авторский Надзор: ТОО "JeK Group"
Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в А/Щ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б (жилой дом №3/А);
Договор №252 от 21-08-2020 года

А К Т №1
приемки выполненых работ за февраль 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Конструкции железобетонные											
				Монолитное перекрытие							
		Монолитное перекрытие на отм.+20,240 - +31,280									
284	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тонельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	2429,485613	1590,30	278,09	3863609	675616	676053	2512233	6885909
					1033,94	102,39	2511940	248755		510067	
285	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	1,0071556	1056174,00	–	1063732	–	1063732	–	1148831
					–	–	–	–		85099	
286	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование	м2 конструкций	2429,485613	821,51	499,92	1995855	1214548	187945	810587	3030958
					244,23	122,41	593362	297393		224515	
287	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	395,1309093	19609,00	–	7748122	–	7748122	–	8367972
					–	–	–	–		619850	
288	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	25,9051679	419679,00	–	10871855	–	10871855	–	11741603
					–	–	–	–		869748	
289	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	25,9051679	11265,62	2624,33	291838	67983	11606	212427	544606
					8193,29	817,88	212249	21187		40341	
290	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,6268447	373950,00	–	2478109	–	2478109	–	2676358
					–	–	–	–		198249	
291	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	6,6268447	30349,07	2654,54	201119	17592	4453	167979	398625
					27022,53	832,63	179074	5518		29528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	16,5496959	373950,00	–	6188759	–	6188759	–	6683860
					–	–	–	–		495101	
293	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,9583477	392348,00	–	1160702	–	1160702	–	1253558
					–	–	–	–		92856	
294	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	19,5080437	11265,62	2624,33	219770	51195	8740	159969	440118
					8193,29	817,88	159835	15955		30379	
295	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,585632	392348,00	–	2583860	–	2583860	–	2790569
					–	–	–	–		206709	
296	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	6,585632	30349,07	2654,54	199868	17481	4427	166934	396146
					27022,53	832,63	177960	5483		29344	
297	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,7508417	386515,00	–	676727	–	676727	–	730865
					–	–	–	–		54138	
298	Е11-061601-0609 1106-1601-0609 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	1,7508417	53003,77	2624,33	92801	4595	1176	80500	187165
					49707,44	817,88	87030	1432		15864	
299	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4076419	386515,00	–	157560	–	157560	–	170165
					–	–	–	–		12605	
300	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,4076419	30349,07	2654,54	12372	1082	274	10333	24521
					27022,53	832,63	11016	339		1816	
		Монолитное перекрытие на отм. +34,040									
301	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	688,95	1590,30	278,09	1095637	191591	191714	712415	1952697
					1033,94	102,39	712332	70542		144644	
302	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2856077	1056174,00	–	301651	–	301651	–	325783
					–	–	–	–		24132	
303	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование	м2 конструкций	688,95	821,51	499,92	565982	344420	53297	229865	859515
					244,23	122,41	168265	84334		63668	
304	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	112,75	19609,00	–	2210915	–	2210915	–	2387788
					–	–	–	–		176873	
305	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,392	419679,00	–	3102267	–	3102267	–	3350448
					–	–	–	–		248181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	7,392	11265,62	2624,33	83275	19399	3311	60616	155402
					8193,29	817,88	60565	6046		11511	
307	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,6083	373950,00	–	601424	–	601424	–	649538
					–	–	–	–		48104	
308	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	1,6083	30349,07	2654,54	48810	4269	1081	40768	96744
					27022,53	832,63	43460	1339		7166	
309	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,7224304	373950,00	–	1765953	–	1765953	–	1907229
					–	–	–	–		141276	
310	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,84416	392348,00	–	331204	–	331204	–	357700
					–	–	–	–		26496	
311	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	5,5665904	11265,62	2624,33	62711	14609	2493	45647	117027
					8193,29	817,88	45609	4553		8669	
312	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,8792	392348,00	–	737300	–	737300	–	796284
					–	–	–	–		58984	
313	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	1,8792	30349,07	2654,54	57032	4989	1262	47634	113040
					27022,53	832,63	50781	1565		8373	
314	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,78702	386515,00	–	304195	–	304195	–	328531
					–	–	–	–		24336	
315	Е11-061601-0609 1106-1601-0609 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,78702	53003,77	2624,33	41715	2066	528	36186	84133
					49707,44	817,88	39121	644		6232	
316	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,37811	386515,00	–	146145	–	146145	–	157837
					–	–	–	–		11692	
317	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,37811	30349,07	2654,54	11475	1004	254	9584	22744
					27022,53	832,63	10217	315		1685	
		Монолитное перекрытие на отм.+34,890									
321	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	14,08	1590,30	278,09	22391	3916	3917	14560	39907
					1033,94	102,39	14558	1442		2956	
322	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,005837	1056174,00	–	6165	–	6165	–	6658
					–	–	–	–		493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование	м2 конструкций	14,08	821,51	499,92	11567	7039	1089	4698	17566
					244,23	122,41	3439	1724		1301	
324	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,82	19609,00	--	55297	--	55297	--	59721
					--	--	--	--		4424	
325	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,60204	419679,00	--	672343	--	672343	--	726130
					--	--	--	--		53787	
326	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	1,60204	11265,62	2624,33	18048	4204	718	13137	33680
					8193,29	817,88	13126	1310		2495	
327	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,11196	373950,00	--	41867	--	41867	--	45216
					--	--	--	--		3349	
328	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,11196	30349,07	2654,54	3398	297	76	2838	6735
					27022,53	832,63	3025	93		499	
329	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0378	392348,00	--	14831	--	14831	--	16017
					--	--	--	--		1186	
330	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,0378	30349,07	2654,54	1147	100	26	958	2274
					27022,53	832,63	1021	31		168	
				Лестница							
331	Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	43,47	19671,67	8486,89	855127	368925	58247	467084	1427988
					9844,84	1962,82	427955	85324		105777	
332	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	44,12205	19609,00	--	865189	--	865189	--	934404
					--	--	--	--		69215	
333	Е11-061909-0101 1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	43,47	10775,17	171,27	468397	7445	217672	222874	746573
					5596,50	37,66	243280	1637		55302	
334	Е11-061909-0201 1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	43,47	3067,26	158,45	133334	6888	--	116531	269854
					2908,81	37,03	126446	1610		19989	
335	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	9,13451	373950,00	--	3415850	--	3415850	--	3689118
					--	--	--	--		273268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,46572	386515,00	–	566523	–	566523	–	611845
					–	–	–	–		45322	
337	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34377	392348,00	–	134877	–	134877	–	145667
					–	–	–	–		10790	
		Ограждение									
338	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	99,62	19358,03	94,00	1928447	9364	1856285	78764	2167788
					630,38	39,66	62798	3951		160577	
339	С1222-503-0301 222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	99,62	10061,00	–	1002277	–	1002277	–	1082459
					–	–	–	–		80182	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				61491424	3040617	52492343	6225121	73133869
		Накладные расходы	Тенге				6225121				
		Сметная прибыль	Тенге				5417321				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ КЖ	Тенге				73133866				

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Архитектурные решения									
		Крепление газобетонных блоков для наружных стен на отм.+3,760 ; +31,360									
		Фрагмент 9/9н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 4									
1	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	18,24	9233,29	519,00	168415	9466	36422	116292	307484
					6717,50	138,07	122527	2518		22777	
2	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	133,76	529,01	0,10	70760	14	42821	25977	104475
					208,77	0,05	27925	7		7739	
3	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,784	52283,80	9913,77	40990	7773	12614	15567	61082
					26278,70	2498,28	20603	1959		4525	
4	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,784	88701,85	8219,17	69542	6444	6522	68254	148820
					72163,00	1616,07	56576	1267		11024	
5	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04352	531089,26	2469,26	23113	108	19593	3207	28426
					78396,00	847,26	3412	37		2106	
		Фрагмент 10/10н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 4									
6	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	8,64	9233,29	519,00	79776	4484	17253	55086	145651
					6717,50	138,07	58039	1193		10789	
7	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	127,36	529,01	0,10	67375	12	40774	24734	99477
					208,77	0,05	26589	6		7369	
8	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,55216	52283,80	9913,77	28869	5474	8885	10964	43019
					26278,70	2498,28	14510	1379		3187	
9	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01856	531089,26	2469,26	9857	46	8356	1368	12123
					78396,00	847,26	1455	16		898	
		Фрагмент 11/11н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	59,84	9233,29	519,00	552520	31057	119488	381521	1008764
					6717,50	138,07	401975	8262		74723	
11	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	416,24	529,01	0,10	220195	42	133255	80835	325112
					208,77	0,05	86898	21		24082	
12	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	2,32408	52283,80	9913,77	121512	23040	37398	46147	181072
					26278,70	2498,28	61074	5806		13413	
13	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1364	531089,26	2469,26	72441	337	61411	10052	89093
					78396,00	847,26	10693	116		6599	
		Фрагмент 12-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
14	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	14,96	9233,29	519,00	138130	7765	29871	95380	252191
					6717,50	138,07	100494	2066		18681	
15	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	175,12	529,01	0,10	92640	18	56062	34009	136781
					208,77	0,05	36560	9		10132	
16	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,1341	52283,80	9913,77	59295	11243	18249	22519	88359
					26278,70	2498,28	29803	2833		6545	
17	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02992	531089,26	2469,26	15890	74	13470	2205	19543
					78396,00	847,26	2346	25		1448	
		Фрагмент 13/13н-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
18	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	17,16	9233,29	519,00	158443	8906	34265	109407	289278
					6717,50	138,07	115272	2369		21428	
19	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	175,12	529,01	0,10	92640	18	56062	34009	136781
					208,77	0,05	36560	9		10132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,11298	52283,80	9913,77	58191	11034	17989	22099	86714
					26278,70	2498,28	29248	2781		6423	
21	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03674	531089,26	2469,26	19512	91	16541	2708	23097
					78396,00	847,26	2880	31		1778	
		Фрагмент 14-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
22	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	15,4	9233,29	519,00	142193	7992	30751	98185	259609
					6717,50	138,07	103450	2126		19230	
23	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	105,16	529,01	0,10	55631	10	33667	20422	82138
					208,77	0,05	21954	5		6084	
24	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,74668	52283,80	9913,77	39039	7402	12015	14826	58174
					26278,70	2498,28	19622	1865		4309	
25	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03597	531089,26	2469,26	19103	88	16195	2651	23494
					78396,00	847,26	2820	30		1740	
		Фрагмент 15-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
26	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	25,3	9233,29	519,00	233602	13131	50518	161305	426499
					6717,50	138,07	169953	3493		31593	
27	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	105,16	529,01	0,10	55631	10	33667	20422	82138
					208,77	0,05	21954	5		6084	
28	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,58344	52283,80	9913,77	30504	5784	9388	11585	45456
					26278,70	2498,28	15332	1458		3367	
29	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,06545	531089,26	2469,26	34760	161	29468	4823	42750
					78396,00	847,26	5131	55		3167	
		Фрагмент 16-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	13,75	9233,29	519,00	126958	7136	27456	87666	231793
					6717,50	138,07	92366	1898		17170	
31	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	105,16	529,01	0,10	55631	10	33667	20422	82138
					208,77	0,05	21954	5		6084	
32	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,88352	52283,80	9913,77	46194	8759	14217	17543	68836
					26278,70	2498,28	23218	2207		5099	
33	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02992	531089,26	2469,26	15890	74	13470	2205	19543
					78396,00	847,26	2346	25		1448	
		Фрагмент 17-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
34	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	23,1	9233,29	519,00	213289	11988	46127	147278	389413
					6717,50	138,07	155174	3189		28845	
35	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	179,52	529,01	0,10	94968	18	57472	34863	140218
					208,77	0,05	37478	9		10386	
36	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,078	52283,80	9913,77	56362	10687	17347	21405	83988
					26278,70	2498,28	28328	2693		6221	
37	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,08536	531089,26	2469,26	45334	210	38432	6291	55755
					78396,00	847,26	6692	72		4130	
		Фрагмент 18-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
38	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	19,8	9233,29	519,00	182819	10276	39537	126238	333782
					6717,50	138,07	133006	2734		24725	
39	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	170,72	529,01	0,10	90313	18	54654	33154	133345
					208,77	0,05	35641	9		9877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,078	52283,80	9913,77	56362	10687	17347	21405	83988
					26278,70	2498,28	28328	2693		6221	
41	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0451	531089,26	2469,26	23952	111	20305	3324	29458
					78396,00	847,26	3536	38		2182	
		Фрагмент 19-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
42	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	7,7	9233,29	519,00	71096	3996	15375	49093	129804
					6717,50	138,07	51725	1063		9615	
43	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	153,12	529,01	0,10	81002	16	49019	29736	119597
					208,77	0,05	31967	8		8859	
44	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,5863	52283,80	9913,77	30654	5813	9434	11642	45679
					26278,70	2498,28	15407	1465		3384	
45	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,022	531089,26	2469,26	11684	55	9904	1621	14370
					78396,00	847,26	1725	19		1064	
		Фрагмент 20-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
46	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	11	9233,29	519,00	101566	5709	21965	70132	185434
					6717,50	138,07	73892	1519		13736	
47	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	130,46	529,01	0,10	69015	14	41765	25336	101899
					208,77	0,05	27236	7		7548	
48	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,38896	52283,80	9913,77	20336	3856	6259	7723	30304
					26278,70	2498,28	10221	972		2245	
49	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02904	531089,26	2469,26	15423	72	13074	2140	18968
					78396,00	847,26	2277	25		1405	
		Фрагмент 21/21н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	32,2	9233,29	519,00	297312	16712	64296	205297	542818
					6717,50	138,07	216304	4446		40209	
51	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	222,88	529,01	0,10	117906	22	71353	43284	174085
					208,77	0,05	46531	11		12895	
52	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,5918	52283,80	9913,77	83225	15781	25614	31607	124019
					26278,70	2498,28	41830	3977		9187	
53	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0504	531089,26	2469,26	26767	125	22691	3714	32920
					78396,00	847,26	3951	43		2438	
				Крепление газобетонных блоков для внутренних стен на отм.+3,760; +6,520; +9,280; +12,040							
		Фрагмент 61-8шт									
54	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44,8	5109,80	92,32	228919	4136	135680	83847	337787
					1988,91	23,54	89103	1055		25021	
		Фрагмент 62-8шт									
55	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	36	5109,80	92,32	183953	3323	109029	67377	271436
					1988,91	23,54	71601	847		20106	
		Фрагмент 63-8шт									
56	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	32	5109,80	92,32	163514	2954	96915	59891	241277
					1988,91	23,54	63645	753		17872	
		Фрагмент 58-8шт									
57	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64	5109,80	92,32	327027	5909	193828	119781	482553
					1988,91	23,54	127290	1507		35745	
		Фрагмент 59-8шт									
58	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44	5109,80	92,32	224831	4062	133257	82349	331755
					1988,91	23,54	87512	1036		24574	
		Фрагмент 60-8шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21.6	5109.80	92.32	110372	1994	65418	40426	162862
					1988,91	23,54	42960	508		12064	
		Фрагмент 56-8шт									
60	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	5109.80	92.32	204392	3693	121143	74863	301596
					1988,91	23,54	79556	942		22340	
		Фрагмент 57-8шт									
61	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	5109.80	92.32	204392	3693	121143	74863	301596
					1988,91	23,54	79556	942		22340	
		Фрагмент 69-8шт									
62	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16	9024.33	445.24	144389	7124	96839	40025	199167
					2526,60	163,25	40426	2612		14753	
		Фрагмент 70-8шт									
63	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24	5109.80	92.32	122635	2216	72685	44918	180957
					1988,91	23,54	47734	565		13404	
		Фрагмент 71-8шт									
64	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21.6	5109.80	92.32	110372	1994	65418	40426	162862
					1988,91	23,54	42960	508		12064	
		Фрагмент 66-4шт									
65	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9	9024.33	445.24	81219	4007	54473	22514	112032
					2526,60	163,25	22739	1469		8299	
		Фрагмент 67-4шт									
66	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	59	9024.33	445.24	532435	26269	357097	147593	734429
					2526,60	163,25	149069	9632		54402	
		Фрагмент 68-8шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26	9024,33	445,24	234633	11576	157365	65041	323647
					2526,60	163,25	65692	4244		23974	
		Фрагмент 64-8шт									
68	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	60	5109,80	92,32	306588	5539	181714	112295	452393
					1988,91	23,54	119335	1412		33511	
		Фрагмент 65-8шт									
69	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	48	9024,33	445,24	433168	21372	290519	120075	597502
					2526,60	163,25	121277	7836		44259	
		Фрагмент 79-4шт									
70	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14	5109,80	92,32	71537	1293	42399	26202	105558
					1988,91	23,54	27845	330		7819	
		Фрагмент 80-4шт									
71	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	5109,80	92,32	204392	3693	121143	74863	301596
					1988,91	23,54	79556	943		22340	
		Фрагмент 81-12шт									
72	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	69,6	5109,80	92,32	355642	6425	210789	130262	524776
					1988,91	23,54	138428	1638		38872	
		Фрагмент 81.1-8шт									
73	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44	5109,80	92,32	224831	4062	133257	82349	331755
					1988,91	23,54	87512	1036		24574	
		Фрагмент 75-8шт									
74	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44	5109,80	92,32	224831	4062	133257	82349	331755
					1988,91	23,54	87512	1036		24574	
		Фрагмент 76-8шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20	5109,80	92,32	102196	1847	60571	37432	150798
					1988,91	23,54	39778	471		11170	
		Фрагмент 77--4шт									
76	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6	5109,80	92,32	30659	554	18172	11229	45240
					1988,91	23,54	11933	141		3351	
		Фрагмент 78--4шт									
77	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14	5109,80	92,32	71537	1293	42399	26202	105558
					1988,91	23,54	27845	330		7819	
		Фрагмент 72-8шт									
78	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	5109,80	92,32	204392	3693	121143	74863	301596
					1988,91	23,54	79556	942		22340	
		Фрагмент 73-8шт									
79	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	100	5109,80	92,32	510980	9232	302857	187158	753989
					1988,91	23,54	198891	2354		55851	
		Фрагмент 74--4шт									
80	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	96	9024,33	445,24	866336	42743	581039	240150	1195005
					2526,60	163,25	242554	15672		88519	
		Фрагмент 81.2--4шт									
81	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26,8	5109,80	92,32	136943	2474	81166	50158	202069
					1988,91	23,54	53303	631		14968	
				Крепление газобетонных блоков для внутренних стен на отм.+14,720 : +31,360 (Количество 7 этажей)							
		Фрагмент 67-7шт									
82	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	103,25	9024,33	445,24	931762	45971	624920	258286	1285252
					2526,60	163,25	260871	16856		95204	
		Фрагмент 68-14шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,5	9024,33	445,24	410607	20259	275388	113821	566382
					2526,60	163,25	114960	7428		41954	
		Фрагмент 69-14шт									
84	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	28	9024,33	445,24	252681	12467	169469	70044	348543
					2526,60	163,25	70745	4571		25818	
		Фрагмент 63-14шт									
85	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	56	5109,80	92,32	286149	5170	169600	104808	422234
					1988,91	23,54	111379	1318		31277	
		Фрагмент 65-14шт									
86	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	84	9024,33	445,24	758044	37400	508410	210131	1045629
					2526,60	163,25	212234	13713		77454	
		Фрагмент 66-7шт									
87	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,75	9024,33	445,24	142133	7012	95327	39400	196055
					2526,60	163,25	39794	2571		14523	
		Фрагмент 58-14шт									
88	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	112	5109,80	92,32	572298	10339	339201	209617	844468
					1988,91	23,54	222758	2636		62553	
		Фрагмент 61-14шт									
89	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	78,4	5109,80	92,32	400608	7238	237439	146732	591127
					1988,91	23,54	155931	1846		43787	
		Фрагмент 81-14шт									
90	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	81,2	5109,80	92,32	414916	7496	245921	151972	612239
					1988,91	23,54	161499	1911		45351	
		Фрагмент 82-14шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35	5109,80	92,32	178843	3231	106000	65505	263896
					1988,91	23,54	69612	824		19548	
		Фрагмент 83-14шт									
92	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,5	9024,33	445,24	410607	20259	275388	113821	566382
					2526,60	163,25	114960	7428		41954	
		Фрагмент 78-7шт									
93	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,5	5109,80	92,32	125190	2262	74200	45854	184727
					1988,91	23,54	48728	577		13684	
		Фрагмент 79-7шт									
94	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,5	5109,80	92,32	125190	2262	74200	45854	184727
					1988,91	23,54	48728	577		13684	
		Фрагмент 80-7шт									
95	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	70	5109,80	92,32	357686	6463	211999	131010	527792
					1988,91	23,54	139224	1648		39096	
		Фрагмент 74-7шт									
96	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	168	9024,33	445,24	1516087	74800	1016818	420262	2091257
					2526,60	163,25	424469	27426		154908	
		Фрагмент 77-7шт									
97	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,5	5109,80	92,32	53653	969	31800	19652	79169
					1988,91	23,54	20884	247		5864	
		Фрагмент 91-14шт									
98	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	61,6	9024,33	445,24	555899	27427	372833	154096	766795
					2526,60	163,25	155639	10056		56800	
		Фрагмент 92-14шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	126	5109,80	92,32	643835	11632	381600	235819	950026
					1988,91	23,54	250603	2966		70372	
		Фрагмент 93-14шт									
100	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	77	5109,80	92,32	393455	7109	233200	144112	580572
					1988,91	23,54	153146	1813		43005	
		Фрагмент 94-7шт									
101	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	46,9	5109,80	92,32	239650	4330	142040	87777	353621
					1988,91	23,54	93280	1104		26194	
		Фрагмент 87-14шт									
102	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	67,2	5109,80	92,32	343379	6204	203520	125770	506681
					1988,91	23,54	133655	1582		37532	
		Фрагмент 88-14шт									
103	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21	5109,80	92,32	107306	1938	63601	39303	158338
					1988,91	23,54	41767	494		11729	
		Фрагмент 89-14шт									
104	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	154	5109,80	92,32	786909	14217	466400	288223	1161143
					1988,91	23,54	306292	3625		86911	
		Фрагмент 90-14шт									
105	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	84	5109,80	92,32	429223	7755	254400	157213	633350
					1988,91	23,54	167068	1977		46915	
		Фрагмент 84-14шт									
106	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	130,2	9024,33	445,24	1174968	57970	788035	325703	1620725
					2526,60	163,25	328963	21255		120054	
		Фрагмент 85-14шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	37,8	5109,80	92,32	193150	3490	114479	70746	285007
					1988,91	23,54	75181	890		21112	
		Фрагмент 86-14шт									
108	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	123,2	5109,80	92,32	629527	11374	373119	230578	928914
					1988,91	23,54	245034	2900		68808	
				Вентшахты ВШ-1,2,3,4,5							
109	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	126,45	9233,29	519,00	1167550	65628	252494	806205	2131655
					6717,50	138,07	849428	17459		157900	
110	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	8,32356	52283,80	9913,77	435187	82518	133937	165274	648497
					26278,70	2498,28	218732	20795		48037	
111	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,557599	531089,26	2469,26	827224	3846	701268	114789	1017374
					78396,00	847,26	122110	1320		75361	
112	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0162	80865,26	2469,26	1310	40	–	1194	2704
					78396,00	847,26	1270	14		200	
113	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,04	35224,48	5085,61	36633	5289	19195	12135	52669
					11682,00	1140,19	12149	1186		3901	
114	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	5,4	32783,28	5553,69	177030	29990	96549	52224	247594
					9350,25	1277,36	50491	6898		18540	
115	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	292,28	504,56	7,07	147473	2066	–	111275	279448
					497,49	3,45	145406	1008		20700	
116	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	300,28	5496,52	15,06	1650495	4522	1262744	353742	2164576
					1276,24	4,24	383229	1273		160339	
117	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	27,128	5496,52	15,06	149110	409	114079	31958	195553
					1276,24	4,24	34622	115		14485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	3,3	46053,05	2149,86	151975	7094	91277	52692	221040
					16243,50	925,56	53604	3054		16373	
				Покрытие на отм.+14,800							
119	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	70	180,50	13,27	12635	929	5075	6334	20487
					94,73	3,63	6631	254		1518	
120	С1261-105-0707 261-105-0707 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	77	147,00	--	11319	--	11319	--	12225
					--	--	--	--		906	
121	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	70	1034,33	55,15	72403	3861	24957	41023	122501
					622,64	14,37	43585	1006		9074	
122	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	8,652	33894,00	--	293251	--	293251	--	316711
					--	--	--	--		23460	
123	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	70	794,31	113,45	55602	7942	28966	19159	80742
					267,06	30,44	18694	2131		5981	
124	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	70	103,78	8,37	7265	585	6334	470	8354
					4,95	2,35	346	164		619	
125	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	8,12	40584,60	1622,89	329547	13178	283975	33201	391768
					3989,37	455,01	32394	3695		29020	
126	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	70	794,31	113,45	55602	7942	28966	19159	80742
					267,06	30,44	18694	2131		5981	
127	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	70	103,78	8,37	7265	585	6334	470	8354
					4,95	2,35	346	164		619	
128	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	70	235,53	15,35	16487	1074	740	13814	32726
					209,62	4,89	14673	342		2424	
129	С1235-103-0207 235-103-0207 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	79,1	919,00	--	72693	--	72693	--	78508
					--	--	--	--		5815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	С1235-103-0209 235-103-0209 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	80,5	736,00	--	59248	--	59248	--	63988
					--	--	--	--		4740	
				Металлическая решетка							
131	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,18902	67951,43	2985,20	12844	564	715	8054	22570
					61185,80	567,03	11565	107		1672	
132	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,18902	861632,00	--	162866	--	162866	--	175895
					--	--	--	--		13029	
133	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,68	167,42	3,87	784	18	479	200	1063
					61,42	0,63	287	3		79	
				Проемы							
		Окна									
134	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	65,808	3295,58	202,52	216876	13327	103651	95652	337530
					1518,02	96,98	99898	6382		25002	
135	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	427,52	2494,97	199,17	1066650	85149	505021	466146	1655420
					1114,52	96,98	476480	41461		122624	
136	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2 Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	461,68	2814,24	201,78	1299278	93158	561181	621232	2074151
					1396,94	98,16	644939	45319		153641	
137	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	618,3	1293,04	5,83	799487	3605	623859	156424	1032384
					278,22	2,88	172023	1781		76473	
138	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	98,01	5496,52	15,06	538714	1476	412154	115460	706508
					1276,24	4,24	125084	416		52334	
		Двери									
139	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	219,87	3357,86	54,08	738293	11891	122615	420192	1251164
					2746,11	23,59	603787	5187		92679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	5	1492,97	2,89	7465	14	--	5141	13614
					1490,08	--	7450	--		1008	
141	Е11-100501-0803 1110-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	46,2	1945,47	41,87	89881	1934	18983	62807	164903
					1492,72	17,80	68964	822		12215	
142	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	522,9275	1930,63	89,81	1009580	46964	266453	645621	1787618
					1331,28	40,53	696163	21194		132416	
143	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	207,63	1861,41	205,39	386485	42645	103085	235023	671228
					1159,54	98,16	240755	20381		49721	
		Витражи									
144	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	122,858	2807,90	2,83	344973	348	194185	135396	518798
					1224,50	--	150440	--		38429	
				Полы							
		На отм. -3,980 Бетонное покрытие									
145	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	38,89	1149,02	108,32	44685	4212	24454	16609	66197
					411,90	42,43	16019	1650		4904	
146	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=7	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	38,89	694,09	34,52	26993	1342	22420	3676	33122
					83,09	17,46	3231	679		2454	
147	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	38,89	175,29	4,11	6817	160	648	5702	13520
					154,50	1,47	6009	57		1002	
148	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	56	196,35	1,29	10996	72	1786	8623	21188
					163,18	0,63	9138	35		1569	
		На отм. 0,000 Керамическая плитка									
150	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	38,24	1743,12	87,66	66657	3352	32889	29108	103426
					795,39	14,38	30416	550		7661	
151	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,24	824,48	33,62	31528	1286	14709	15201	50467
					406,20	16,68	15533	638		3738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	38,24	854,17	45,66	32663	1746	29381	2237	37692
					40,16	22,06	1536	844		2792	
					–	–	–	–		–	
		Этажи 2,3,4,5. Квартиры. Керамическая плитка									
156	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	148,64	45,94	0,64	6829	95	–	6373	14258
					45,30	0,31	6733	46		1056	
157	С1233-204-0301 233-204-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	148,64	106,00	–	15756	–	15756	–	17016
					–	–	–	–		1260	
158	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	148,64	824,48	33,62	122551	4997	57176	59085	196167
					406,20	16,68	60378	2479		14531	
159	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	148,64	747,39	39,95	111092	5938	99931	7606	128194
					35,14	19,30	5223	2869		9496	
		Этажи 2,3,4,5. Квартиры. Керамическая плитка									
163	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	146,6	1743,12	87,66	255541	12851	126086	111590	396501
					795,39	14,38	116604	2108		29370	
164	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	146,6	824,48	33,62	120869	4928	56392	58275	193475
					406,20	16,68	59549	2445		14331	
165	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	146,6	747,39	39,95	109567	5856	98559	7502	126435
					35,14	19,30	5152	2829		9366	
		Этажи 2,3,4,5. Квартиры. Линолеум									
169	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1774,64	45,94	0,64	81527	1136	–	76085	170221
					45,30	0,31	80391	550		12609	
170	С1233-204-0301 233-204-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	1774,64	106,00	–	188112	–	188112	–	203161
					–	–	–	–		15049	
171	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1774,64	824,48	33,62	1463155	59663	682633	705432	2342074
					406,20	16,68	720859	29601		173487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1774,64	960,94	51,37	1705323	91164	1533981	116771	1967862
					45,18	24,82	80178	44047		145768	
		Помещения общего пользования. Керамическая плитка									
175	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	258,88	824,48	33,62	213441	8703	99581	102907	341656
					406,20	16,68	105157	4318		25308	
176	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	258,88	854,17	45,66	221128	11821	198910	15141	255171
					40,16	22,06	10397	5711		18901	
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12. Квартиры. Керамическая плитка									
180	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	276,36	45,94	0,64	12696	177	--	11848	26508
					45,30	0,31	12519	86		1964	
181	С1233-204-0301 233-204-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	276,36	106,00	--	29294	--	29294	--	31638
					--	--	--	--		2344	
182	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	276,36	824,48	33,62	227853	9292	106304	109855	364725
					406,20	16,68	112257	4610		27017	
183	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	276,36	747,39	39,95	206549	11041	185797	14142	238347
					35,14	19,30	9711	5334		17655	
					--	--	--	--		--	
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12. Квартиры. Керамическая плитка									
187	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	218,05	1743,12	87,66	380087	19115	187537	165976	589748
					795,39	14,38	173435	3136		43685	
188	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	218,05	824,48	33,62	179778	7331	83875	86676	287771
					406,20	16,68	88572	3637		21316	
189	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	218,05	747,39	39,95	162968	8711	146595	11158	188057
					35,14	19,30	7662	4208		13930	
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12. Квартиры. Линолеум									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 11 прим.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1698,707423	45,94	0,64	78039	1088	--	72829	162938
					45,30	0,31	76951	527		12069	
194	С1233-204-0301 233-204-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	1698,707423	106,00	--	180063	--	180063	--	194468
					--	--	--	--		14405	
195	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1698,707423	824,48	33,62	1400550	57110	653425	675248	2241862
					406,20	16,68	690015	28334		166064	
196	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1698,707423	960,94	51,37	1632356	87263	1468345	111775	1883661
					45,18	24,82	76748	42162		139530	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				45492440	1841486	26576979	16135183	66557839
		Накладные расходы	Тенге				16135183				
		Сметная прибыль	Тенге				4930207				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ АР	Тенге				66557830				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**139691695**				139691695
		Временные здания и сооружения	Тенге		0,9 %		1 257 225				
		Итого с временными	Тенге				140 948 920				
		Зимние удорожания	Тенге		0,49 %		690 650				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				141 639 570				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		2 832 791				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				144 472 361				
		ИТОГО в ценах 2021г.	Тенге				144 472 361				
		Итого с понижающим коэф.-0,995000000577185	Тенге				143 750 000				
		НДС	Тенге		12 %		17 250 000				
		Итого с НДС	**Тенге**				**161 000 000**				

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ Кенжебаев Т.

Инженер-эксперт _____ Кенжебаев М.

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ Цихашев В.

Главный инженер проекта _____ Нурсеитов Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ Карагаев Ф.

Начальник планово-экономического отдела _____ Бал