Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор: ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/А)

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	805488	252	21 08 2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003032431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/А)	896 335 339	238 180 693							28 581 683	266 762 376
	АКТ №2	266 762 376	238 180 693							28 581 683	266 762 376
2	Удержание аванса	286 806 138	50 846 570							6 101 588	56 948 158
	Всего к оплате	**609 529 201**	**187 334 123**							**22 480 095**	**209 814 218**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Жаксылык Н.**

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ Литышенков Г.

Инженер-эксперт _____ Кенжеев М.

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Нуркентов Ш.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела _____ **Бал У.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Подрядчик : ТОО "Inter Construction"

Технадзор : ТОО "Политехстрой"

Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/А)

Договор №252 от 21-08-2020 года

А К Т №2

приемки выполненых работ за март 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета №2-2Ж-3 Архитектурные решения									
		Помещения общего пользования.Керамическая плитка									
1	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	453,04	824,48	33,62	373522	15231	174266	180087	597897
		ИР-91-1 п.Н-5			406,20	16,68	184025	7557		44289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
2	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	453,04	854,17	45,66	386973	20686	348093	26497	446547
		ИР-91-1 п.Н-5			40,16	22,06	18194	9994		33078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Лестничная клетка									
3	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	245,18	824,48	33,62	202146	8243	94311	97461	323575
		ИР-91-1 п.Н-5			406,20	16,68	99592	4090		23969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
4	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	245,18	640,62	34,24	157067	8395	141287	10754	181246
		ИР-91-1 п.Н-5			30,12	16,54	7385	4055		13426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
5	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные.Железнение	м2 покрытия	245,18	175,29	4,11	42978	1007	4091	35946	85238
		ИР-91-1 п.Н-5			154,50	1,47	37880	360		6314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

		Внутренняя отделка									
		Потолок.Подвал									
6	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,89	700,27	7,56	27234	294	2614	19583	50562
		НР - 80% СН - 8%			625,50	3,94	24326	153		3745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Стены и перегородки.Подвал									
7	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	136,59	1114,78	20,80	152268	2841	41174	87361	258799
		НР - 80% СН - 8%			792,54	6,94	108253	948		19170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
8	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,945	334,77	7,41	12703	281	–	10027	24549
		НР - 80% СН - 8%			327,36	2,96	12422	112		1818	
9	С1261-107-0319 261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	37,945	381,00	–	14457	–	14457	–	15614
		СН - 8%			–	–	–	–		1157	
10	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	163,34	626,57	6,30	102344	1029	18820	66424	182270
		НР - 80% СН - 8%			505,05	3,28	82495	536		13501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Потолок.1 этаж									
11	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	36,7	1223,59	8,26	44906	303	14308	24319	74763
		НР - 80% СН - 8%			825,48	2,82	30295	103		5538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Стены.1 этаж									
12	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	101,18	1114,78	20,80	112793	2104	30500	64713	191707
		НР - 80% СН - 8%			792,54	6,94	80189	702		14201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
13	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,476	334,77	7,41	10202	226	–	8053	19716
		НР - 80% СН - 8%			327,36	2,96	9977	90		1460	
14	С1261-107-0319 261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	30,476	381,00	–	11611	–	11611	–	12540
		СН - 8%			–	–	–	–		929	

15	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,36	626,57	6,30	25915	261	4765	16820	46153
		НР - 80% от Н - 80%			505,05	3,28	20889	136		3419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
16	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	142,54	673,33	5,32	95976	759	38713	45409	152695
		НР - 80% от Н - 80%			396,41	1,80	56504	257		11311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Потолок.Помещения общего пользования.2,3,4,5 этаж									
17	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	323,6	1223,59	8,26	395954	2673	126156	214430	659215
		НР - 80% от Н - 80%			825,48	2,82	267125	913		48831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Стены.Помещения общего пользования.2,3,4,5 этаж									
18	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	357,25	1114,78	20,80	398255	7430	107690	228491	676886
		НР - 80% от Н - 80%			792,54	6,94	283135	2479		50140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
19	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	138,565	334,77	7,41	46387	1027	–	36617	89644
		НР - 80% от Н - 80%			327,36	2,96	45361	410		6640	
20	С1261-107-0319 261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	138,565	381,00	–	52793	–	52793	–	57016
		Н - 8%			–	–	–	–		4223	
21	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	253,25	626,57	6,30	158679	1596	29179	102988	282600
		НР - 80% от Н - 80%			505,05	3,28	127904	831		20933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
22	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	620,5	673,33	5,32	417801	3301	168528	197671	664710
		НР - 80% от Н - 80%			396,41	1,80	245972	1117		49238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Потолок.Квартиры.2,3,4,5 этаж									
23	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2069,88	1223,59	8,26	2532684	17097	806942	1371585	4216611

		НР - 80% к ФЗП			825,48	2,82	1708645	5837		312342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Стены.Квартиры.2,3,4,5 этаж									
24	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2031,76	1114,78	20,80	2264965	42260	612454	1299481	3849682
		НР - 80% к ФЗП - 35%			792,54	6,94	1610251	14100		285156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
25	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	610,044	334,77	7,41	204224	4521	–	161208	394666
		НР - 80% к ФЗП - 35%			327,36	2,96	199704	1806		29235	
26	С1261-107-0319 261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	610,044	381,00	–	232427	–	232427	–	251021
		ФЗП - 35%			–	–	–	–		18594	
27	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2031,76	673,33	5,32	1368045	10809	551826	647254	2176523
		НР - 80% к ФЗП - 35%			396,41	1,80	805410	3657		161224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
28	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3106,96	673,33	5,32	2092009	16529	843850	989778	3328330
		НР - 80% к ФЗП - 35%			396,41	1,80	1231630	5593		246543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Потолок.Помещения общего пользования.6 этаж									
29	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	64,72	1223,59	8,26	79191	535	25231	42886	131843
		НР - 80% к ФЗП - 35%			825,48	2,82	53425	183		9766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Стены.Помещения общего пользования.6 этаж									
30	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	71,45	1114,78	20,80	79651	1486	21538	45698	135377
		НР - 80% к ФЗП - 35%			792,54	6,94	56627	496		10028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
31	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,713	334,77	7,41	9277	205	–	7323	17928
		НР - 80% к ФЗП - 35%			327,36	2,96	9072	82		1328	
32	С1261-107-0319 261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	27,713	381,00	–	10559	–	10559	–	11404
		ФЗП - 35%			–	–	–	–		845	

33	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,65	626,57	6,30	32989	332	6066	21411	58752
		НР - 80% от ЗП - 80%			505,05	3,28	26591	173		4352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
34	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	124,1	673,33	5,32	83560	660	33706	39534	132942
		НР - 80% от ЗП - 80%			396,41	1,80	49194	223		9848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Потолок.Квартиры.6 этаж									
35	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	455,25	1223,59	8,26	557039	3761	177478	301667	927402
		НР - 80% от ЗП - 80%			825,48	2,82	375800	1284		68696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Стены.Квартиры.6 этаж									
36	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	539,33	1114,78	20,80	601234	11218	162575	344947	1021875
		НР - 80% от ЗП - 80%			792,54	6,94	427441	3743		75694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
37	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	128,405	334,77	7,41	42986	951	–	33932	83071
		НР - 80% от ЗП - 80%			327,36	2,96	42035	380		6153	
38	С1261-107-0319 261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	128,405	381,00	–	48922	–	48922	–	52836
		ЗП - 80%			–	–	–	–		3914	
39	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	539,33	673,33	5,32	363147	2869	146482	171813	577757
		НР - 80% от ЗП - 80%			396,41	1,80	213796	971		42797	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
40	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	613,32	673,33	5,32	412967	3263	166578	195384	657019
		НР - 80% от ЗП - 80%			396,41	1,80	243126	1104		48668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Потолок.Помещения общего пользования.7,8,9,10,11,12 этаж									
41	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	388,32	1223,59	8,26	475144	3207	151387	257316	791057

		НР - 80%, в ЗП - 8%			825,48	2,82	320550	1095		58597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Стены.Помещения общего пользования.7,8,9,10,11,12 этаж									
42	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	428,7	1114,78	20,80	477906	8917	129227	274190	812263
		НР - 80%, в ЗП - 8%			792,54	6,94	339762	2975		60168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
43	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	166,278	334,77	7,41	55665	1232	–	43940	107573
		НР - 80%, в ЗП - 8%			327,36	2,96	54433	492		7968	
44	С1261-107-0319 261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	166,278	381,00	–	63352	–	63352	–	68420
		в ЗП - 8%			–	–	–	–		5068	
45	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	315,9	626,57	6,30	197933	1990	36398	128465	352510
		НР - 80%, в ЗП - 8%			505,05	3,28	159545	1036		26112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
46	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	744,6	673,33	5,32	501362	3961	202234	237206	797653
		НР - 80%, в ЗП - 8%			396,41	1,80	295167	1340		59085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Потолок.Квартиры.7,8,9,10,11,12 этаж									
47	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2731,5	1223,59	8,26	3342236	22562	1064875	1810801	5564416
		НР - 80%, в ЗП - 8%			825,48	2,82	2254799	7703		412179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Стены.Квартиры.7,8,9,10,11,12 этаж									
48	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3235,98	1114,78	20,80	3607406	67309	975453	2069681	6131254
		НР - 80%, в ЗП - 8%			792,54	6,94	2564644	22458		454167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
49	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	770,43	334,77	7,41	257917	5708	–	203591	498428
		НР - 80%, в ЗП - 8%			327,36	2,96	252208	2280		36921	
50	С1261-107-0319 261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	770,43	381,00	–	293534	–	293534	–	317017
		в ЗП - 8%			–	–	–	–		23483	

51	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3235,98	673,33 396,41	5,32 1,80	2178882 1282775	17216 5825	878891	1030880 256781	3466543
		ИР - 80%, СП - 20%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
52	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3679,92	673,33 396,41	5,32 1,80	2477801 1458757	19577 6624	999467	1172305 292008	3942414
		ИР - 80%, СП - 20%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Лестничная клетка									
53	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	260,88	1114,78 792,54	20,80 6,94	290824 206758	5427 1811	78639	166855 36614	494293
		ИР - 80%, СП - 20%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
54	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,868	334,77 327,36	7,41 2,96	15020 14688	333 133	–	11857 2150	29027
		ИР - 80%, СП - 20%									
55	С1261-107-0319 261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	44,868	381,00 –	– –	17095 –	– –	17095	– 1368	18463
		СП - 8%									
56	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	260,88	673,33 396,41	5,32 1,80	175658 103415	1388 470	70855	83108 20701	279467
		ИР - 80%, СП - 20%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Откосы									
57	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	514,88	1549,23 1189,52	23,87 7,96	797668 612460	12290 4098	172918	493247 103273	1394188
		ИР - 80%, СП - 20%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
58	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	514,88	334,77 327,36	7,41 2,96	172366 168551	3815 1524	–	136060 24674	333100
		ИР - 80%, СП - 20%									
59	С1261-107-0319 261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	514,88	381,00 –	– –	196169 –	– –	196169	– 15694	211863
		СП - 8%									

60	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	514,88	1446,67 1189,52	23,87 7,96	744861 612460	12290 4098	120111	493247 99049	1337156
		ПР - 80% , СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ									
	Наружняя отделка										
61	С1231-201-0101 231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,полированная,толщина 20 мм	м2	328,91328	10110,00 –	– –	3325313 –	– –	3325313	– 266025	3591338
		СП - 8%									
62	С1231-202-0101 231-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	м2	2083,19904	9695,00 –	– –	20196615 –	– –	20196615	– 1615729	21812344
		СП - 8%									
63	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	91,1022	50750,00 –	– –	4623437 –	– –	4623437	– 369875	4993312
		СП - 8%									
64	С1231-102-0101 231-102-0101 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м2	2445,432	7273,00 –	– –	17785627 –	– –	17785627	– 1422850	19208477
		СП - 8%									
65	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	4077,975294	939,95 582,46	47,57 23,22	3833093 2375257	193990 94691	1263846	2297052 490412	6620556
		ПР - 92% , СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ									
66	Е11-080701-0104 1108-0701-0104 РСНБ РК 2015 К=5,705	Леса наружные инвентарные.Установка и разборка.Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101,1108-0701-0102	м2 вертикальной проекции	4077,975294	906,61 504,15	3,67 1,79	3697137 2055915	14967 7300	1626255	1918789 449274	6065200
		ПР - 92% , СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ									
	Утепление покрытия										
67	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	489,4317726	465,40 94,73	13,27 3,63	227782 46364	6495 1777	174923	44289 21766	293837
		ПР - 92% , СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ									
68	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	489,4317726	1034,33 622,64	55,15 14,37	506234 304740	26992 7033	174502	286831 63445	856510
		ПР - 92% , СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ									
69	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	489,4317726	794,31 267,06	113,45 30,44	388761 130708	55526 14898	202527	133957 41817	564536
		ПР - 92% , СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ									
70	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	489,4317726	311,35	25,12	152385	12294	132823	9866	175231

		НР - 92%, СП - 80%			14,85	7,06	7268	3455		12980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Звукоизоляция шахты лифта									
71	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	864,32	2188,70	39,99	1891737	34564	398028	1180640	3318168
		НР - 80%, СП - 80%			1688,20	19,27	1459145	16655		245790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
72	С1214-401-0101 214-401-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м2	933,4656	976,00	–	911062	–	911062	–	983947
		СП - 8%,			–	–	–	–		72885	
73	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	864,32	319,17	3,57	275865	3086	–	219060	534519
		НР - 80%, СП - 80%			315,60	1,21	272779	1046		39594	
74	С1235-103-0415 235-103-0415 РСНБ РК 2015 прим.	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,ГОСТ 30547-97 звукоизоляционный,плотность 3,3 кг/м2	м2	950,752	842,00	–	800533	–	800533	–	864576
		СП - 8%,			–	–	–	–		64043	
75	С1217-109-0103 217-109-0103 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 110 мм	шт.	5180	17,00	–	88060	–	88060	–	95105
		СП - 8%,			–	–	–	–		7045	
		Крыльцо Кр-2									
76	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	5,4	25089,04	682,83	135481	3687	103604	26987	175466
		НР - 91%, СП - 80%			5220,45	271,48	28190	1466		12997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
77	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,09995	450224,00	–	45000	–	45000	–	48600
		СП - 8%,			–	–	–	–		3600	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				89481761	733006	62572750	21876972	120267428
							26176008	286758	–	8908700	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				89481761				
	Материалы		Тенге				13856183				
	Всего заработная плата		Тенге					26462766			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25194638				
	Местные материалы		Тенге				23521928				
		Накладные расходы	Тенге				21876972				
		Сметная прибыль	Тенге				8908700				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				120267433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18591
		Сметная заработная плата	Тенге					26462766			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				120267433				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18591
		Сметная заработная плата	Тенге				26462766				

РАЗДЕЛ 2.Локальная смета №2-2Ж-4 Конструкции металлические

		Кровля									
78	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций	1,6417986	28990,67	13884,77	47597	22796	11131	14109	66642
		ПР - 69% , СП - 30%			8326,08	4128,27	13670	6778		4936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
79	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т.Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	2,0007337	48291,12	20988,11	96618	41992	12626	37351	144687
		ПР - 69% , СП - 30%			20992,40	6063,78	42000	12132		10718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
80	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,9645688	102251,34	22496,13	98628	21699	2539	55869	166857
		ПР - 69% , СП - 30%			77122,50	6821,44	74390	6580		12360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
81	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	4,9587746	32862,03	10846,46	162955	53785	13731	77801	260016
		ПР - 69% , СП - 30%			19246,50	3491,89	95439	17315		19260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
82	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,5251768	102251,34	22496,13	53700	11814	1383	30419	90848
		ПР - 69% , СП - 30%			77122,50	6821,44	40503	3582		6730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
83	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	10,0910525	15696,61	2292,94	158395	23139	18386	80673	258193
		ПР - 69% , СП - 30%			11581,50	4,71	116870	48		19125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
84	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска огнезащитными составами.Предел огнестойкости R-60	м2	292,6405223	9408,83	93,33	2753405	27313	2455798	187010	3175648
		ПР - 69% , СП - 30%			923,64	2,51	270294	735		235233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
85	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	292,6405223	167,42	3,87	48994	1132	29888	12529	66445
		ПР - 69% , СП - 30%			61,42	0,63	17974	184		4922	

		В ТОМ ЧИСЛЕ									
86	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,7074705	818975,00	–	1398376	–	1398376	–	1510246
		(ЦП - 3)...			–	–	–	–		111870	
87	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,0807631	818975,00	–	1704093	–	1704093	–	1840420
		(ЦП - 3)...			–	–	–	–		136327	
88	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,0031516	818975,00	–	821556	–	821556	–	887280
		(ЦП - 3)...			–	–	–	–		65724	
89	С1222-512-0801 222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	5,1571256	816313,00	–	4209829	–	4209829	–	4546615
		(ЦП - 3)...			–	–	–	–		336786	
90	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,4881348	818918,00	–	399742	–	399742	–	431721
		(ЦП - 3)...			–	–	–	–		31979	
91	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0558164	647579,00	–	36146	–	36146	–	39038
		(ЦП - 3)...			–	–	–	–		2892	
92	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	522,1824	899,67	23,09	469792	12057	39007	389721	928274
		(ЦП - 92)... (ЦП - 3)...			801,88	9,35	418728	4882		68761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
93	С1224-103-1013 224-103-1013 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	600,50976	4305,00	–	2585195	–	2585195	–	2792011
		(ЦП - 3)...			–	–	–	–		206816	
		Водосточная система									
94	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	3,26364	1706,24	96,80	5569	316	184	4752	11146
		(ЦП - 92)... (ЦП - 3)...			1553,24	29,36	5069	96		826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
95	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1,63182	1918,00	–	3130	–	3130	–	3380
		(ЦП - 3)...			–	–	–	–		250	
96	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	3,26364	2135,00	–	6968	–	6968	–	7525
		(ЦП - 3)...			–	–	–	–		557	

97	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1,63182	2006,00 –	– –	3273 –	– –	3273	– 262	3535
		Парапет									
98	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	9,5117074	102251,34 77122,50	22496,13 6821,44	972585 733567	213977 64884	25041	550931 121881	1645397
99	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	9,5117074	15696,61 11581,50	2292,94 4,71	149302 110160	21810 45	17332	76041 18027	243371
100	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	9,838327	818975,00 –	– –	8057344 –	– –	8057344	– 644588	8701932
101	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0470095	818918,00 –	– –	38497 –	– –	38497	– 3080	41577
102	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0065762	647579,00 –	– –	4259 –	– –	4259	– 341	4600
103	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	275,8395157	167,42 61,42	3,87 0,63	46181 16942	1068 174	28171	11810 4639	62630
		Будка выхода на кровлю -1шт									
104	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней.Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,26364	28669,92 4981,08	2817,76 690,36	93568 16256	9196 2253	68116	17214 8863	119644
105	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	114,2274	43,00 –	– –	4912 –	– –	4912	– 393	5305
106	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,26364	1712,00 –	– –	5587 –	– –	5587	– 447	6034
107	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0245426	531089,26 78396,00	2469,26 847,26	13034 1924	61 21	11049	1809 1187	16030

		В ТОМ ЧИСЛЕ									
108	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	м3	0,489546	32783,28 9350,25	5553,69 1277,36	16049 4577	2718 625	8754	4734 1663	22446
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
109	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0173626	392348,00 –	– –	6812 –	– –	6812	– 545	7357
110	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0443855	386515,00 –	– –	17156 –	– –	17156	– 1372	18528
111	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки.Устройство	м3	0,1468638	46696,35 17540,90	4701,26 1059,14	6858 2576	691 156	3591	2486 748	10091
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
112	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0034431	392348,00 –	– –	1351 –	– –	1351	– 108	1459
113	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0123366	386515,00 –	– –	4768 –	– –	4768	– 381	5149
114	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0044059	80865,26 78396,00	2469,26 847,26	356 345	11 4	–	325 54	735
115	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0044059	392348,00 –	– –	1729 –	– –	1729	– 138	1867
		Монолитная плита Им-1									
116	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,489546	37827,93 13390,00	1595,50 404,22	18519 6555	781 198	11183	6145 1973	26637
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
117	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06041	419679,00 –	– –	25353 –	– –	25353	– 2028	27381
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24548181 1987839	466356 120692	22093986 –	1561729 2088790	28198697
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6178964				
		Материалы	Тенге				2655738				
		Всего заработная плата	Тенге					770568			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2706639				
		Накладные расходы	Тенге				638535				

	Сметная прибыль	Тенге				545399				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7362898				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								516
	Сметная заработная плата	Тенге					770568			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге				18369217				
	Материалы	Тенге				102172				
	Всего заработная плата	Тенге					1337963			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16629437				
	Накладные расходы	Тенге				923194				
	Сметная прибыль	Тенге				1543391				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				20835802				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								890
	Сметная заработная плата	Тенге					1337963			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28198700				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1406
	Сметная заработная плата	Тенге					2108531			

РАЗДЕЛ 3.Локальная смета №2-2Ж-5 Отопление и вентиляция

Отопление

118	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	324	1369,88	15,09	443841	4890	3848	426448	939913
		ЗП - 98%, ЭМ - 8%			1342,91	0,15	435103	49		69623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
119	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	320,76	163,00	–	52284	–	52284	–	56467
		ЭМ - 8%			–	–	–	–		4183	
120	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4343	1460,80	17,95	6344254	77957	47686	6095048	13434446
		ЗП - 98%, ЭМ - 8%			1431,87	0,19	6218611	825		995144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
121	С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	4299,57	278,00	–	1195280	–	1195280	–	1290902
		ЭМ - 8%			–	–	–	–		95622	
122	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	25	2110,94	20,42	52774	510	40614	11621	69546
		ЗП - 98%, ЭМ - 8%			465,99	8,32	11650	208		5152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
123	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	38	3005,57	44,53	114212	1692	78918	33566	159601
		ЗП - 98%, ЭМ - 8%			884,25	17,10	33602	650		11822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

124	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка ПР - 98% СП - 50% В ТОМ ЧИСЛЕ	м трубопровода	38	3590,49 1048,94	53,30 19,99	136439 39860	2026 760	94553	39807 14100	190346
125	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка ПР - 98% СП - 50% В ТОМ ЧИСЛЕ	м трубопровода	66	4409,81 1159,27	77,38 28,44	291047 76512	5107 1877	209428	76821 29429	397298
126	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм СП - 50%	шт.	648	16,00 –	– –	10368 –	– –	10368	– 829	11197
127	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм СП - 50%	шт.	1720	31,00 –	– –	53320 –	– –	53320	– 4266	57586
128	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм СП - 50%	шт.	648	47,00 –	– –	30456 –	– –	30456	– 2436	32892
129	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука ПР - 76% СП - 50% В ТОМ ЧИСЛЕ	м трубопровода	167	755,38 343,72	80,35 39,22	126148 57401	13419 6550	55328	48603 13980	188731
130	С1234-303-0215 234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 48 мм СП - 50%	м	27,5	431,00 –	– –	11852 –	– –	11852	– 948	12800
131	С1234-303-0415 234-303-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 57 мм СП - 50%	м	41,8	1447,00 –	– –	60485 –	– –	60485	– 4839	65324
132	С1234-303-0516 234-303-0516 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 25 мм диаметром 76 мм СП - 50%	м	41,8	3636,00 –	– –	151985 –	– –	151985	– 12159	164144
133	С1234-303-0518 234-303-0518 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 25 мм диаметром 89 мм СП - 50%	м	72,6	4005,00 –	– –	290763 –	– –	290763	– 23261	314024

134	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	42,5	167,42	3,87	7115	165	4340	1820	9649
		НР - 69% ; СП - 8%			61,42	0,63	2610	27		715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
135	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,5	99,17	2,72	4215	115	1867	1550	6226
		НР - 69% ; СП - 8%			52,54	0,31	2233	13		461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
136	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка /ГИЛЬЗЫ через перегородки б=200мм Ду Ст.гильзы Ду=57х3,0мм ГОСТ 10705-80 L=250мм/	м трубопровода	72	2582,75	44,53	185958	3206	119086	63599	269522
		НР - 98% ; СП - 8%			884,25	17,10	63666	1231		19965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
137	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка /ГИЛЬЗЫ через перегородки б=100мм Ду Ст.гильзы Ду=57х3,0мм ГОСТ 10705-80 L=250мм/	м трубопровода	24	2582,75	44,53	61986	1068	39696	21200	89841
		НР - 98% ; СП - 8%			884,25	17,10	21222	410		6655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
138	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	190	1730,71	24,50	328835	4655	3205	314641	694954
		НР - 98% ; СП - 8%			1689,34	0,46	320975	87		51478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
139	С1241-207-0105 241-207-0105 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	188,1	472,00	--	88783	--	88783	--	95886
		СП - 8%			--	--	--	--		7103	
140	С1241-208-2504 241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	680	106,00	--	72080	--	72080	--	77846
		СП - 8%			--	--	--	--		5766	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10114480	114810	2716225	7134724	18629141
							7283445	12687	--	1379936	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				652563				
	Материалы		Тенге				61536				
	Всего заработная плата		Тенге					68834			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				515085				
		Накладные расходы	Тенге				51973				
		Сметная прибыль	Тенге				56363				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				760899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					68834			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9461917				
	Материалы		Тенге				637035				
	Всего заработная плата		Тенге					7227298			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1502571				
		Накладные расходы	Тенге				7082751				

		Сметная прибыль	Тенге				1323573				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17868241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4601
		Сметная заработная плата	Тенге					7227298			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18629140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4643
		Сметная заработная плата	Тенге					7296132			

РАЗДЕЛ 4.Локальная смета №2-2Ж-6 Силовое электрооборудование и электроосвещение

		Электроосвещение жилого дома									
141	С1247-201-1202 247-201-1202 РСНБ РК 2015	Щит распределительный,этажный ГОСТ 32397-2013,типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31 СН - 8%	шт.	19	33639,00 –	– –	639141 –	– –	639141	– 51131	690272
142	С1247-204-0740 247-204-0740 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 50А 4,5 кА "С" СН - 8%	шт.	57	1405,00 –	– –	80085 –	– –	80085	– 6407	86492
143	С1247-201-1203 247-201-1203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный,этажный ГОСТ 32397-2013,типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31 СН - 8%	шт.	7	33639,00 –	– –	235473 –	– –	235473	– 18838	254311
144	С1247-204-0740 247-204-0740 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 50А 4,5 кА "С" СН - 8%	шт.	28	1405,00 –	– –	39340 –	– –	39340	– 3147	42487
145	С1247-204-1935 247-204-1935 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 100А 10 кА "D" СН - 8%	шт.	4	9021,00 –	– –	36084 –	– –	36084	– 2887	38971
146	С1247-204-2136 247-204-2136 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "D" 3Р 125А 15 кА "D" СН - 8%	шт.	1	14989,00 –	– –	14989 –	– –	14989	– 1199	16188
147	С1247-201-1005 247-201-1005 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41 СН - 8%	шт.	85	3692,00 –	– –	313820 –	– –	313820	– 25106	338926
148	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА СН - 8%	шт.	340	5358,00 –	– –	1821720 –	– –	1821720	– 145738	1967458
149	С1247-204-2826 247-204-2826 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 40А 30 мА СН - 8%	шт.	85	5307,00 –	– –	451095 –	– –	451095	– 36088	487183
150	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" СН - 8%	шт.	85	527,00 –	– –	44795 –	– –	44795	– 3584	48379
151	С1247-201-1004 247-201-1004 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41 СН - 8%	шт.	1	2769,00 –	– –	2769 –	– –	2769	– 222	2991
152	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	–	1691	–	1691	–	1826

		СН - 8%			–	–	–	–		135	
153	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	527,00	–	2635	–	2635	–	2846
		СН - 8%			–	–	–	–		211	
154	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	4609,00	–	13827	–	13827	–	14933
		СН - 8%			–	–	–	–		1106	
155	С1247-201-1003 247-201-1003 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	1	1922,00	–	1922	–	1922	–	2076
		СН - 8%			–	–	–	–		154	
156	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	–	1691	–	1691	–	1826
		СН - 8%			–	–	–	–		135	
157	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	527,00	–	1581	–	1581	–	1707
		СН - 8%			–	–	–	–		126	
158	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	18778	234,22	2,23	4398183	41874	505880	2773255	7745153
		НР - 72% СН - 8%			205,05	0,07	3850429	1314		573715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
159	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	8,03606	301095,00	–	2419617	–	2419617	–	2613186
		СН - 8%			–	–	–	–		193569	
160	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	6,19236	468325,00	–	2900037	–	2900037	–	3132040
		СН - 8%			–	–	–	–		232003	
161	С1243-106-0504 243-106-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,8755	1095503,00	–	959113	–	959113	–	1035842
		СН - 8%			–	–	–	–		76729	
162	С1243-106-0701 243-106-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	3,44432	400941,00	–	1380969	–	1380969	–	1491447
		СН - 8%			–	–	–	–		110478	
163	С1243-106-0503 243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,7931	751664,00	–	596145	–	596145	–	643837
		СН - 8%			–	–	–	–		47692	
164	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	18965,78	45,00	–	853460	–	853460	–	921737
		СН - 8%			–	–	–	–		68277	

165	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1070	230,62 205,05	2,23 0,07	246763 219404	2386 75	24973	158024 32383	437170
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
166	С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	1,1021	158098,00 –	– –	174240 –	– –	174240	– 13939	188179
167	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1080,7	32,00 –	– –	34582 –	– –	34582	– 2767	37349
		Силовое электрооборудование									
168	515-301-0306 515-301-0306 РСНБ РК 2015 прим.	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-15 (вводно-распределительная панель),номинальный ток панели 200 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А,количество и номинальный ток аппаратов линий ППН2 2х60+ППН2 4х100 А	шт.	1	841995,00 –	– –	841995 –	– –	841995	– –	841995
169	515-301-0305 515-301-0305 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель),номинальный ток панели 100 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт.	1	636623,00 –	– –	636623 –	– –	636623	– –	636623
170	С1247-201-0105 247-201-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 36-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210,00 –	– –	9210 –	– –	9210	– 737	9947
171	С1247-201-0211 247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5780,00 –	– –	5780 –	– –	5780	– 462	6242
172	С1247-204-1831 247-204-1831 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	1	8610,00 –	– –	8610 –	– –	8610	– 689	9299
173	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	1815,00 –	– –	3630 –	– –	3630	– 290	3920
174	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00 –	– –	1691 –	– –	1691	– 135	1826
175	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5018,00 –	– –	5018 –	– –	5018	– 401	5419
176	С1247-204-1828 247-204-1828 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	8610,00	–	8610	–	8610	–	9299

		[illegible]			–	–	–	–		689	
177	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	1645,00	–	6580	–	6580	–	7106
		[illegible]			–	–	–	–		526	
178	515-301-0139 515-301-0139 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество фидеров - 1,номинальный ток 0,6 А,предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.	1	223148,00	–	223148	–		–	223148
					–	–	–	–	223148	–	
179	515-301-0101 515-301-0101 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество фидеров - 1,номинальный ток 0,6 А,предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.	11	225678,00	–	2482458	–		–	2482458
					–	–	–	–	2482458	–	
180	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	2571	364,43	162,52	936950	417839	115721	390864	1434039
		[illegible]			156,90	54,25	403390	139477		106225	
181	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	200	511,69	231,33	102338	46266	9002	45017	159144
		[illegible]			235,35	77,27	47070	15454		11788	
182	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	70	673,88	330,76	47172	23154	3150	20786	73395
		[illegible]			298,11	114,31	20868	8002		5437	
183	С1243-201-0103 243-201-0103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85,марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,546	294321,00	–	160699	–	160699	–	173555
		[illegible]			–	–	–	–		12856	
184	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,12	468325,00	–	56199	–	56199	–	60695
		[illegible]			–	–	–	–		4496	
185	С1243-106-0901 243-106-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,165	499623,00	–	82438	–	82438	–	89033
		[illegible]			–	–	–	–		6595	
186	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,19	1240322,00	–	235661	–	235661	–	254514
		[illegible]			–	–	–	–		18853	

187	С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,41	1814564,00	–	743971	–	743971	–	803489
		СН - 8%			–	–	–	–		59518	
188	С1243-106-0518 243-106-0518 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х16 (мк)-0,66	км	1,14	2735107,00	–	3118022	–	3118022	–	3367464
		СН - 8%			–	–	–	–		249442	
189	С1243-106-0718 243-106-0718 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 4х25 (мк)-0,66	км	0,01	5791037,00	–	57910	–	57910	–	62543
		СН - 8%			–	–	–	–		4633	
190	С1243-106-0719 243-106-0719 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 4х35 (мк)-0,66	км	0,19	7986523,00	–	1517439	–	1517439	–	1638834
		СН - 8%			–	–	–	–		121395	
191	С1243-106-0720 243-106-0720 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 4х50 (мк)-0,66	км	0,07	11068091,00	–	774766	–	774766	–	836747
		СН - 8%			–	–	–	–		61981	
192	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1021	411,91	17,00	420560	17357	62005	248743	722847
		ЗП - 72% ; СН - 8%			334,18	4,19	341198	4278		53544	
193	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	1021	45,00	–	45945	–	45945	–	49621
		СН - 8%			–	–	–	–		3676	
194	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	680	538,72	37,01	366330	25167	41616	221828	635211
		ЗП - 72% ; СН - 8%			440,51	12,57	299547	8548		47053	
195	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	420	66,00	–	27720	–	27720	–	29938
		СН - 8%			–	–	–	–		2218	
196	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	260	102,00	–	26520	–	26520	–	28642
		СН - 8%			–	–	–	–		2122	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				30619760	574043	20679587	3858517	36901805
							5181906	177148	4184224	2423527	
	Стоимость оборудования		Тенге				4184224				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				4184224				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				20802363				
	Материалы		Тенге				231495				
	Всего заработная плата		Тенге					1287832			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18929013				
	Накладные расходы		Тенге				927238				

		Сметная прибыль	Тенге				1738369				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				23467970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								841
		Сметная заработная плата	Тенге					1287832			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4644946				
	Материалы		Тенге				530853				
	Всего заработная плата		Тенге					4071222			
		Накладные расходы	Тенге				2931279				
		Сметная прибыль	Тенге				606098				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8182323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2823
		Сметная заработная плата	Тенге					4071222			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				988227				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				988227				
		Сметная прибыль	Тенге				79060				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1067287				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				36901804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3664
		Сметная заработная плата	Тенге					5359054			

РАЗДЕЛ 5.Локальная смета №2-2Ж-9 Внутренние сети водопровода и канализации

Хоз.-питьевой водопровод - В1

197	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	350	1663,31	17,96	582158	6286	1462	562959	1236726
		ПР - 98%, СП - 8%			1641,17	0,11	574410	38		91609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
198	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	346,5	143,00	–	49550	–	49550	–	53514
		СП - 8%			–	–	–	–		3964	
199	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1545	1796,54	21,64	2775654	33434	5160	2682607	5894922
		ПР - 98%, СП - 8%			1771,56	0,19	2737060	294		436661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
200	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	1529,55	227,00	–	347208	–	347208	–	374985
		СП - 8%			–	–	–	–		27777	
201	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2168,99	30,29	21690	303	25	20939	46039
		ПР - 98%, СП - 8%			2136,19	0,46	21362	5		3410	
202	С1241-205-1105 241-205-1105 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	9,9	640,00	–	6336	–	6336	–	6843
		СП - 8%			–	–	–	–		507	

203	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 50 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	26	2351,68 2314,28	34,89 0,69	61144 60171	907 18	66	58985 9610	129740
204	С1241-205-1106 241-205-1106 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	25,74	1041,00 --	-- --	26795 --	-- --	26795	-- 2144	28939
205	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр до 63 мм.Прокладка на сварных соединениях В ТОМ ЧИСЛЕ	м трубопровода	30	2487,87 1884,90	582,62 182,71	74636 56547	17478 5481	611	60788 10834	146258
206	С1241-205-1107 241-205-1107 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	28,38	1614,00 --	-- --	45805 --	-- --	45805	-- 3664	49469
207	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка В ТОМ ЧИСЛЕ	м трубопровода	120	3300,48 679,38	41,20 17,42	396058 81526	4944 2090	309588	81944 38240	516242
208	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка В ТОМ ЧИСЛЕ	м трубопровода	60	5083,13 814,74	54,62 22,95	304988 48884	3277 1377	252827	49256 28340	382584
209	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	105	42,00 --	-- --	4410 --	-- --	4410	-- 353	4763
210	С1241-209-1906 241-209-1906 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 63 мм	шт.	1	474,00 --	-- --	474 --	-- --	474	-- 38	512
211	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	317	47,00 --	-- --	14899 --	-- --	14899	-- 1192	16091
212	С1241-209-2011 241-209-2011 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм	шт.	2	130,00 --	-- --	260 --	-- --	260	-- 21	281
213	С1241-209-2014 241-209-2014 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х32х50 мм	шт.	3	194,00 --	-- --	582 --	-- --	582	-- 47	629
214	С1241-209-2018 241-209-2018 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х32х63 мм	шт.	4	364,00 --	-- --	1456 --	-- --	1456	-- 116	1572

215	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм СН - 8%	шт.	798	31,00 –	– –	24738 –	– –	24738	– 1979	26717
216	С1241-208-2504 241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм СН - 8%	шт.	1	106,00 –	– –	106 –	– –	106	– 8	114
217	С1241-208-2505 241-208-2505 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм СН - 8%	шт.	2	181,00 –	– –	362 –	– –	362	– 29	391
218	С1241-208-2506 241-208-2506 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм СН - 8%	шт.	10	348,00 –	– –	3480 –	– –	3480	– 278	3758
219	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм СН - 8%	шт.	190	19,00 –	– –	3610 –	– –	3610	– 289	3899
220	С1241-210-1006 241-210-1006 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм СН - 8%	шт.	1	65,00 –	– –	65 –	– –	65	– 5	70
221	С1241-210-1010 241-210-1010 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х40 мм СН - 8%	шт.	1	113,00 –	– –	113 –	– –	113	– 9	122
222	С1241-210-1015 241-210-1015 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х50 мм СН - 8%	шт.	2	181,00 –	– –	362 –	– –	362	– 29	391
223	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76% СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м трубопровода	246	755,38 343,72	80,35 39,22	185823 84555	19766 9648	81502	71594 20593	278011
224	С1234-303-0509 234-303-0509 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 25 мм диаметром 42 мм СН - 8%	м	11	2104,00 –	– –	23144 –	– –	23144	– 1852	24996
225	С1234-303-0511 234-303-0511 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 25 мм диаметром 54 мм СН - 8%	м	28,6	2598,00 –	– –	74303 –	– –	74303	– 5944	80247
226	С1234-303-0514 234-303-0514 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 25 мм диаметром 64 мм СН - 8%	м	33	3181,00 –	– –	104973 –	– –	104973	– 8398	113371

227	С1234-303-0513 234-303-0513 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 25 мм диаметром 60 мм	м	132	2977,00 –	– –	392964 –	– –	392964	– 31437	424401
228	С1234-303-0519 234-303-0519 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 25 мм диаметром 102 мм	м	66	4570,00 –	– –	301620 –	– –	301620	– 24130	325750
229	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб ВР - 98% ; В - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м трубопровода	72	1796,54 1771,56	21,64 0,19	129351 127552	1558 14	241	125015 20349	274715
230	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	71,28	227,00 –	– –	16181 –	– –	16181	– 1294	17475
231	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб ВР - 98% ; В - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м трубопровода	36	1961,94 1933,01	25,59 0,30	70630 69588	921 11	121	68207 11107	149944
232	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	35,64	379,00 –	– –	13508 –	– –	13508	– 1081	14589
233	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	72	19,00 –	– –	1368 –	– –	1368	– 109	1477
234	С1241-209-2008 241-209-2008 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	36	79,00 –	– –	2844 –	– –	2844	– 228	3072
235	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	4	49,00 –	– –	196 –	– –	196	– 16	212
236	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	72	31,00 –	– –	2232 –	– –	2232	– 179	2411
237	С1241-213-0403 241-213-0403 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 32 мм	шт.	4	46,00 –	– –	184 –	– –	184	– 15	199
		Установка индивидуальных водомеров для холодной воды на лестничной клетке,на каждом этаже,на 7 потребителей "Узел Б" (см.лист ВК-20) - 7 комплекта									

238	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	98	1796,54	21,64	176061	2121	327	170159	373917
		ПР - 98% СН - 8%			1771,56	0,19	173613	19		27698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
239	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	97,02	227,00	–	22024	–	22024	–	23786
		СН - 8%			–	–	–	–		1762	
240	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	49	1961,94	25,59	96135	1254	164	92838	204090
		ПР - 98% СН - 8%			1933,01	0,30	94717	15		15118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
241	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	48,51	379,00	–	18385	–	18385	–	19856
		СН - 8%			–	–	–	–		1471	
242	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	98	19,00	–	1862	–	1862	–	2011
		СН - 8%			–	–	–	–		149	
243	С1241-209-2008 241-209-2008 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	49	79,00	–	3871	–	3871	–	4181
		СН - 8%			–	–	–	–		310	
244	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	7	49,00	–	343	–	343	–	370
		СН - 8%			–	–	–	–		27	
245	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	98	31,00	–	3038	–	3038	–	3281
		СН - 8%			–	–	–	–		243	
246	С1241-213-0403 241-213-0403 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 32 мм	шт.	7	46,00	–	322	–	322	–	348
		СН - 8%			–	–	–	–		26	
		Горячее водоснабжение - Т3									
247	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1176	1663,31	17,96	1956053	21121	4916	1891542	4155403
		ПР - 98% СН - 8%			1641,17	0,11	1930016	129		307808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
248	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	302,94	143,00	–	43320	–	43320	–	46786
		СН - 8%			–	–	–	–		3466	
249	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм /для полотенцесушителей/	м	861,3	143,00	–	123166	–	123166	–	133019
		СН - 8%			–	–	–	–		9853	

250	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1418	1796,54	21,64	2547494	30685	4737	2462095	5410356
		НР - 98%, СН - 8%			1771,56	0,19	2512072	269		400767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
250.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	5,672	836,00				4742		
251	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	1403,82	227,00	–	318667	–	318667	–	344160
		СН - 8%			–	–	–	–		25493	
252	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1961,94	25,59	19619	256	33	18946	41651
		НР - 98%, СН - 8%			1933,01	0,30	19330	3		3085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
253	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	9,9	379,00	–	3752	–	3752	–	4052
		СН - 8%			–	–	–	–		300	
254	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2168,99	30,29	21690	303	25	20939	46039
		НР - 98%, СН - 8%			2136,19	0,46	21362	5		3410	
255	С1241-205-1105 241-205-1105 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	9,9	640,00	–	6336	–	6336	–	6843
		СН - 8%			–	–	–	–		507	
256	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 50 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	45	2351,68	34,89	105826	1570	113	102090	224549
		НР - 98%, СН - 8%			2314,28	0,69	104143	31		16633	
257	С1241-205-1106 241-205-1106 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	44,55	1041,00	–	46377	–	46377	–	50087
		СН - 8%			–	–	–	–		3710	
258	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	16	28,00	–	448	–	448	–	484
		СН - 8%			–	–	–	–		36	
259	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	52	42,00	–	2184	–	2184	–	2359
		СН - 8%			–	–	–	–		175	
260	С1241-209-1903 241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	2	78,00	–	156	–	156	–	168
		СН - 8%			–	–	–	–		12	
261	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	104	47,00	–	4888	–	4888	–	5279
		СН - 8%			–	–	–	–		391	

262	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм СН - 8%	шт.	2	68,00 –	– –	136 –	– –	136	– 11	147
263	С1241-209-2009 241-209-2009 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм СН - 8%	шт.	3	98,00 –	– –	294 –	– –	294	– 24	318
264	С1241-209-2012 241-209-2012 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х20х50 мм СН - 8%	шт.	6	194,00 –	– –	1164 –	– –	1164	– 93	1257
265	С1241-209-2011 241-209-2011 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм СН - 8%	шт.	3	130,00 –	– –	390 –	– –	390	– 31	421
266	С1241-209-2014 241-209-2014 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х32х50 мм СН - 8%	шт.	6	194,00 –	– –	1164 –	– –	1164	– 93	1257
267	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм СН - 8%	шт.	335	16,00 –	– –	5360 –	– –	5360	– 429	5789
268	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм СН - 8%	шт.	768	31,00 –	– –	23808 –	– –	23808	– 1905	25713
269	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм СН - 8%	шт.	1	49,00 –	– –	49 –	– –	49	– 4	53
270	С1241-208-2505 241-208-2505 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм СН - 8%	шт.	6	181,00 –	– –	1086 –	– –	1086	– 87	1173
271	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм СН - 8%	шт.	151	19,00 –	– –	2869 –	– –	2869	– 230	3099
272	С1241-210-1006 241-210-1006 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм СН - 8%	шт.	1	65,00 –	– –	65 –	– –	65	– 5	70
273	С1241-210-1010 241-210-1010 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х40 мм СН - 8%	шт.	1	113,00 –	– –	113 –	– –	113	– 9	122
274	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м трубопровода	66	755,38 343,72	80,35 39,22	49855 22686	5304 2589	21865	19208 5525	74588

275	С1234-303-0507 234-303-0507 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 25 мм диаметром 35 мм	м	11	1781,00	–	19591	–	19591	–	21158
		СН - 8%			–	–	–	–		1567	
276	С1234-303-0509 234-303-0509 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 25 мм диаметром 42 мм	м	11	2104,00	–	23144	–	23144	–	24996
		СН - 8%			–	–	–	–		1852	
277	С1234-303-0511 234-303-0511 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 25 мм диаметром 54 мм	м	50,6	2598,00	–	131459	–	131459	–	141976
		СН - 8%			–	–	–	–		10517	
		Установка индивидуальных водомеров для горячей воды на лестничной клетке,на каждом этаже,на 9 потребителей "Узел А" (см.лист ВК-20) - 4 комплектов									
278	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	144	1796,54	21,64	258702	3116	481	250029	549430
		НР - 98%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1771,56	0,19	255105	27		40698	
279	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	142,56	227,00	–	32361	–	32361	–	34950
		СН - 8%			–	–	–	–		2589	
280	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36	1961,94	25,59	70630	921	121	68207	149944
		НР - 98%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1933,01	0,30	69588	11		11107	
281	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	35,64	379,00	–	13508	–	13508	–	14589
		СН - 8%			–	–	–	–		1081	
282	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	72	19,00	–	1368	–	1368	–	1477
		СН - 8%			–	–	–	–		109	
283	С1241-209-2008 241-209-2008 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	36	79,00	–	2844	–	2844	–	3072
		СН - 8%			–	–	–	–		228	
284	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	4	49,00	–	196	–	196	–	212
		СН - 8%			–	–	–	–		16	
285	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	72	31,00	–	2232	–	2232	–	2411

					–	–	–	–		179	
286	С1241-213-0403 241-213-0403 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 32 мм	шт.	4	46,00	–	184	–	184	–	199
					–	–	–	–		15	
		Установка индивидуальных водомеров для горячей воды на лестничной клетке,на каждом этаже,на 7 потребителей "Узел Б" (см.лист ВК-20) - 7 комплекта									
287	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	196	1796,54	21,64	352122	4241	655	340318	747835
					1771,56	0,19	347226	37		55395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
288	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	194,04	227,00	–	44047	–	44047	–	47571
					–	–	–	–		3524	
289	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	49	1961,94	25,59	96135	1254	164	92838	204090
					1933,01	0,30	94717	15		15118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
290	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	48,51	379,00	–	18385	–	18385	–	19856
					–	–	–	–		1471	
291	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	98	19,00	–	1862	–	1862	–	2011
					–	–	–	–		149	
292	С1241-209-2008 241-209-2008 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	49	79,00	–	3871	–	3871	–	4181
					–	–	–	–		310	
293	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	7	49,00	–	343	–	343	–	370
					–	–	–	–		27	
294	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	98	31,00	–	3038	–	3038	–	3281
					–	–	–	–		243	
295	С1241-213-0403 241-213-0403 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 32 мм	шт.	7	46,00	–	322	–	322	–	348
					–	–	–	–		26	
296	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	196	10,00	–	1960	–	1960	–	2117
					–	–	–	–		157	
297	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	49	12,00	–	588	–	588	–	635

		СП - 8%			–	–	–	–		47	
		Циркуляционный трубопровод - Т4									
298	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	870	1663,31	17,96	1447080	15626	3636	1399355	3074150
		ПР - 98%, СП - 8%			1641,17	0,11	1427818	96		227715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
299	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	861,3	143,00	–	123166	–	123166	–	133019
		СП - 8%			–	–	–	–		9853	
300	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1796,54	21,64	17965	216	33	17363	38154
		ПР - 98%, СП - 8%			1771,56	0,19	17716	2		2826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
301	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	9,9	227,00	–	2247	–	2247	–	2427
		СП - 8%			–	–	–	–		180	
302	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1961,94	25,59	19619	256	33	18946	41651
		ПР - 98%, СП - 8%			1933,01	0,30	19330	3		3085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
303	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	9,9	379,00	–	3752	–	3752	–	4052
		СП - 8%			–	–	–	–		300	
304	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	45	2168,99	30,29	97605	1363	113	94226	207178
		ПР - 98%, СП - 8%			2136,19	0,46	96129	21		15346	
305	С1241-205-1105 241-205-1105 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	44,55	640,00	–	28512	–	28512	–	30793
		СП - 8%			–	–	–	–		2281	
306	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	16	28,00	–	448	–	448	–	484
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
307	С1241-209-1903 241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	1	78,00	–	78	–	78	–	84
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
308	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	2	47,00	–	94	–	94	–	102
		СП - 8%			–	–	–	–		8	

309	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм СН - 8%	шт.	3	68,00 –	– –	204 –	– –	204	– 16	220
310	С1241-209-2009 241-209-2009 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм СН - 8%	шт.	6	98,00 –	– –	588 –	– –	588	– 47	635
311	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм СН - 8%	шт.	335	16,00 –	– –	5360 –	– –	5360	– 429	5789
312	С1241-208-2504 241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм СН - 8%	шт.	6	106,00 –	– –	636 –	– –	636	– 51	687
313	С1241-210-1003 241-210-1003 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм СН - 8%	шт.	1	35,00 –	– –	35 –	– –	35	– 3	38
314	С1241-210-1006 241-210-1006 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм СН - 8%	шт.	1	65,00 –	– –	65 –	– –	65	– 5	70
315	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м трубопровода	66	755,38 343,72	80,35 39,22	49855 22686	5304 2589	21865	19208 5525	74588
316	С1234-303-0505 234-303-0505 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 25 мм диаметром 28 мм СН - 8%	м	11	1460,00 –	– –	16060 –	– –	16060	– 1285	17345
317	С1234-303-0507 234-303-0507 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 25 мм диаметром 35 мм СН - 8%	м	11	1781,00 –	– –	19591 –	– –	19591	– 1567	21158
318	С1234-303-0509 234-303-0509 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 25 мм диаметром 42 мм СН - 8%	м	50,6	2104,00 –	– –	106462 –	– –	106462	– 8517	114979
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				14692944 11089909	183785 24837	3419250 –	10860601 2044287	27597835
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1498844				
	Материалы		Тенге				125234				
	Всего заработная плата		Тенге					144753			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1213311				
		Накладные расходы	Тенге				110010				
		Сметная прибыль	Тенге				128709				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1737563				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата	Тенге				144753			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге			13194100				
	Материалы		Тенге			585647				
	Всего заработная плата		Тенге				10969993			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			1495055				
		Накладные расходы	Тенге			10750591				
		Сметная прибыль	Тенге			1915578				
	ВСЕГО Стоимость сантехнических работ		Тенге			25860269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							6991
		Сметная заработная плата	Тенге				10969993			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			27597832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							7081
		Сметная заработная плата	Тенге				11114746			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							231594909
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			51719107				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2072000			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				622122			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					111481797		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге					4184224		
		- Накладные расходы	Тенге						45292543	
		- Сметная прибыль	Тенге						16845240	

		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							231 594 909
		в т. ч. оборудование								4 184 224
		Временные здания и сооружения	Тенге	0,9 %		2 046 696				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге							233 641 605
		Зимние удорожания	Тенге	0,49 %		1 124 341				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге							234 765 946
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%		4 611 634				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге							239 377 581
		в том числе на 2021 год	Тенге							239 377 581
		Итого с понижающим коэф.-0,995000000577185	Тенге							238 180 693
		НДС	Тенге	12 %		28 581 683				
		Итого с НДС	Тенге							266 762 376
		в т. ч. оборудование								4 680 331

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ Есимов Ж.

Инженер-эксперт _____ Жеңісбаев М.

Авторский надзор:

ТОО "Jet Group"

Директор _____ Цыганов В.

Главный инженер проекта _____ Ергалиев Ш.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "InterConstruction"

Генеральный директор _____ Зартаган Ф.

Начальник планово-экономического отдела _____ Ташу Ұлан