Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор: ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/А);(Корректировка)

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4673513	805488	252	21-08-2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	4670003032431	ТОО	47

№ п п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	В том числе: налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/А)	1 125 841 674,11	57 062 030,46							6 847 443,65	63 909 474,11
	АКТ №4	63 909 474,11	57 062 030,46							6 847 443,65	63 909 474,11
2	Удержание аванса	330 985 635,79	7 882 187,28							945 862,47	8 828 049,75
	Всего к оплате	**794 856 038,32**	**49 179 843,18**							**5 901 581,18**	**55 081 424,36**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Жаксылык Ц.**

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Асылбек А.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев Т.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Нурсеитов Ш.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Карим Ф.**

Начальник производственно-технического отдела (Интер Констракшн) _____ **Ба Т.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Подрядчик : ТОО "Inter Construction"

Технадзор : ТОО "Политехстрой"

Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б (жилой дом №3/А);(Корректировка)

Договор №252 от 21-08-2020 года

А К Т №4

приемки выполненых работ за июнь 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ									
		Полы									
		Этажи 2,3,4,5.Квартиры.Керамическая плитка									
1	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	148,64	4159,63	85,55	618287	12716	390504	207786	892158
		ПР-94-СП-8			1446,90	40,24	215067	5981		66086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
2	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	146,6	4159,63	85,55	609802	12541	385145	204934	879915
		ПР-94-СП-8			1446,90	40,24	212116	5899		65179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Этажи 2,3,4,5.Квартиры..Линолеум									
3	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума.Устройство	м2 покрытия	1774,64	3075,23	48,44	5457426	85964	4829150	543737	6481256
		ПР-94-СП-8			305,59	20,36	542312	36132		480093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Помещения общего пользования.Керамическая плитка									

4	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	258,88	4159,63 1446,90	85,55 40,24	1076845 374573	22147 10417	680125	361891 115099	1553835
		ПР-94-2-Н-№ В ТОМ ЧИСЛЕ Этажи 6,7,8,9,10,11,12.Квартиры.Керамическая плитка									
5	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	276,36	4159,63 1446,90	85,55 40,24	1149555 399865	23643 11121	726047	386327 122871	1658752
		ПР-94-2-Н-№ В ТОМ ЧИСЛЕ Этажи 6,7,8,9,10,11,12.Квартиры.Керамическая плитка									
6	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	218,05	4159,63 1446,90	85,55 40,24	907007 315497	18654 8774	572856	304815 98946	1308767
		ПР-94-2-Н-№ В ТОМ ЧИСЛЕ Этажи 6,7,8,9,10,11,12.Квартиры..Линолеум									
7	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1698,707	-45,94 -45,30	-0,64 -0,31	-78039 -76951	-1088 -527	--	-72829 -12069	-162938
		ПР-94-2-Н-№									
8	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума.Устройство	м2 покрытия	1698,707	3075,23 305,59	48,44 20,36	5223915 519108	82286 34586	4622521	520472 459551	6203938
		ПР-94-2-Н-№ В ТОМ ЧИСЛЕ Помещения общего пользования.Керамическая плитка									
9	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	453,04	-824,48 -406,20	-33,62 -16,68	-373522 -184025	-15231 -7557	-174266	-180087 -44289	-597897
		ПР-94-2-Н-№ В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	453,04	-854,17 -40,16	-45,66 -22,06	-386973 -18194	-20686 -9994	-348093	-26497 -33078	-446547
		ПР-94-2-Н-№ В ТОМ ЧИСЛЕ Лестничная клетка									
11	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	245,18	-824,48 -406,20	-33,62 -16,68	-202146 -99592	-8243 -4090	-94311	-97461 -23969	-323575
		ПР-94-2-Н-№									

		В ТОМ ЧИСЛЕ									
12	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	245,18	-640,62	-34,24	-157067	-8395	-141287	-10754	-181246
		ПР=94% ЗП=8%			-30,12	-16,54	-7385	-4055		-13426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
13	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные.Железнение	м2 покрытия	245,18	-175,29	-4,11	-42978	-1007	-4091	-35946	-85238
		ПР=94% ЗП=8%			-154,50	-1,47	-37880	-360		-6314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
	Внутренняя отделка										
	Лестничная клетка										
14	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	15,15	901,51	5,65	13658	86	3060	8443	23869
		ПР=80% ЗП=8%			693,84	2,77	10512	42		1768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
15	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	179,84	901,51	5,65	162128	1016	36332	100223	283339
		ПР=80% ЗП=8%			693,84	2,77	124780	498		20988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
16	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	288,17	673,33	5,32	194034	1533	78268	91802	308703
		ПР=80% ЗП=8%			396,41	1,80	114233	519		22867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
	Утепление покрытия										
17	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	489,4317726	-465,40	-13,27	-227782	-6495	-174923	-44289	-293837
		ПР=92% ЗП=8%			-94,73	-3,63	-46364	-1777		-21766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
18	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	489,4317726	-1034,33	-55,15	-506234	-26992	-174502	-286831	-856510
		ПР=92% ЗП=8%			-622,64	-14,37	-304740	-7033		-63445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
19	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	489,4317726	-794,31	-113,45	-388761	-55526	-202527	-133957	-564536
		ПР=92% ЗП=8%			-267,06	-30,44	-130708	-14898		-41817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
20	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	489,4317726	-311,35	-25,12	-152385	-12294	-132823	-9866	-175231
		ПР=92% ЗП=8%			-14,85	-7,06	-7268	-3455		-12980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
	Крыльцо Кр-2										

21	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	4,405914	-25089,04	-682,83	-110540	-3008	-84531	-22019	-143164
		ПР ЗР СЛ ОБ			-5220,45	-271,48	-23001	-1196		-10605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
22	СП214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0815502	-450224,00	–	-36716	–	-36716	–	-39653
		ОБ			–	–	–	–		-2937	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12749514	101621	10755938	1809894	15724160
							1891955	59027	–	1164753	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12749514				
	Материалы		Тенге				10595195				
	Всего заработная плата		Тенге					1950982			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-36716				
	Местные материалы		Тенге				197459				
		Накладные расходы	Тенге				1809894				
		Сметная прибыль	Тенге				1164753				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				15724161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1425
		Сметная заработная плата	Тенге					1950982			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15724161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1425
		Сметная заработная плата	Тенге					1950982			

РАЗДЕЛ 2.КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

		Кровли									
23	Е11-120101-1001 Т12-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	147,67971	5496,52	15,06	811724	2224	621025	173973	1064553
		ПР ЗР СЛ ОБ			1276,24	4,24	188475	626		78856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				811724	2224	621025	173973	1064553
							188475	626	–	78856	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				811724				
	Материалы		Тенге				621026				
	Всего заработная плата		Тенге					189101			
		Накладные расходы	Тенге				173973				
		Сметная прибыль	Тенге				78856				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1064553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					189101			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1064553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					189101			

РАЗДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Отопление

24	С1245-102-0105 245-102-0105 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 "Royal Thermo SkyLiner-500" с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт	секция	2803	2222,00	–	6228266	–	6228266	–	6726527
		ОР - 98% , СП - 8%			–	–	–	–		498261	
25	С1245-106-0101 245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	324	172,00	–	55728	–	55728	–	60186
		ОР - 98% , СП - 8%			–	–	–	–		4458	
26	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные.Установка на резьбовом соединении	шт.	78	546,71	0,64	42643	50	1446	40348	89630
		ОР - 98% , СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			527,53	0,31	41147	24		6639	
27	С1245-510-0503 245-510-0503 РСНБ РК 2015	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления R 6X,Tmax 110°С,PN 16,ГОСТ 30815-2002 прямой с резьбой R 1/2",DN 15	шт.	78	2628,00	–	204984	–	204984	–	221383
		ОР - 98% , СП - 8%			–	–	–	–		16399	
28	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые).Установка на резьбовом соединении	шт.	324	328,02	0,64	106278	207	3003	101105	223973
		ОР - 98% , СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			318,11	0,31	103068	100		16591	
29	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные.Установка /Сбросник воздуха автоматический R 1/2",PN 10,Tmax 170°С,линя Airvent Danfoss DN 15/	шт.	2	3486,42	–	6973	–	6583	409	7973
		ОР - 98% , СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			208,88	–	418	–		591	
30	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	24	821,35	2,57	19712	62	2659	16667	39289
		ОР - 98% , СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			707,94	0,69	16991	17		2910	
31	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	340	701,87	2,57	238636	874	23895	209819	484332
		ОР - 98% , СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			629,02	0,69	213867	235		35876	
32	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка	фильтр	86	1375,34	187,48	118279	16123	1241	103858	239908
		ОР - 98% , СП - 8%			1173,43	58,87	100915	5063		17771	
33	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	86	701,87	2,57	60361	221	6044	53072	122508

		НР=96% , П=96%			629,02	0,69	54096	59		9075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
34	Е11-181101-0204 1118-1101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 6 /9/ квартир.Сборка и установка подающего узла	1 узел	8	10854,73	161,53	86838	1292	16176	68616	467891
		НР=96% , П=96%			8671,29	80,80	69370	646		12436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
35	Е11-181101-0204 1118-1101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 6 /7/ квартир.Сборка и установка подающего узла	1 узел	14	10854,73	161,53	151966	2261	28307	120079	293808
		НР=96% , П=96%			8671,29	80,80	121398	1131		21764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Узел управления /1 шт/.См.лист ОВ-10									
36	Е11-180601-0103 1118-0601-0103 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб,наружный диаметр корпуса 219 мм.Установка	шт.	2	15069,98	572,97	30140	1146	422	28403	63227
		НР=96% , П=96%			14286,06	205,45	28572	411		4683	
37	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	6	821,35	2,57	4928	15	665	4167	9822
		НР=96% , П=96%			707,94	0,69	4248	4		728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
38	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	2	701,87	2,57	1404	5	141	1234	2839
		НР=96% , П=96%			629,02	0,69	1258	1		241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
39	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	9	2566,67	–	23100	–	19778	3256	28464
		НР=96% , П=96%			369,13	–	3322	–		2108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
40	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект	9	555,77	–	5002	–	637	4278	10022
		НР=96% , П=96%			485,02	–	4365	–		742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Блочный тепловой пункт на отопление 379кВт для ГВС 255кВт - 1 комплект./См.лист ОВ-9/									
41	Ц13-370102-0206 1337-0102-0206 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 1,5 т.Монтаж в помещении	шт.	1	153428,34	34351,61	153428	34352	16847	69792	241077
		НР=60% , П=96%			102228,70	12183,77	102229	12184		17858	

42	513-201-0413 513-201-0413 РСНБ РК 2015	Ключный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт	комплект	1	9605463,00 –	– –	9605463 –	– –	9605463	– –	9605463
		Вентиляция Естественная вентиляция ВЕ1,ВЕ2.....ВЕ5,ВЕ1.....В5									
43	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка НР=95% , СП=95% В ТОМ ЧИСЛЕ	решетка	302	2017,72 1590,88	38,57 16,47	609352 480445	11647 4975	117260	475711 86805	1171869
44	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка НР=95% , СП=95% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности воздуховодов	221,4	7108,76 2207,21	59,96 25,08	1573879 488675	13274 5554	1071930	484344 164658	2222881
45	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка НР=95% , СП=95% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности воздуховодов	95,1	7511,11 1748,57	47,67 19,70	714306 166289	4533 1873	543484	164799 70328	949433
46	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка НР=95% , СП=95% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности воздуховодов	430,7	7064,04 1315,72	44,45 18,33	3042482 566682	19143 7896	2456657	563087 288445	3894013
47	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка/Отвод из оцинкованной стали 100х100мм б=0,7мм.Прокладка/ НР=95% , СП=95% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности воздуховодов	46,8	7108,76 2207,21	59,96 25,08	332690 103297	2806 1174	226587	102382 34806	469877
48	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка/Отвод из оцинкованной стали 150х150мм б=0,7мм.Прокладка/ НР=95% , СП=95% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности воздуховодов	39	7108,76 2207,21	59,96 25,08	277242 86081	2338 978	188823	85318 29805	391565
49	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка/Переход из оцинкованной стали 100х100/150х150мм б=0,5мм (для решетки).Прокладка/ НР=95% , СП=95% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности воздуховодов	15,6	7108,76 2207,21	59,96 25,08	110897 34432	935 391	75530	34427 11602	156626

50	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка/Переход из оцинкованной стали 600х550/Ду=300мм h=300мм б=0,7мм.Прокладка (для шахты)/	м2 поверхности воздуховодов	1,24	7064,04	44,45	8759	55	7073	1621	11211
		ПР=29% ЗП=8%			1315,72	18,33	1631	23		830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
51	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка/Переход из оцинкованной стали 600х550/Ду=500мм h=300мм б=0,7мм.Прокладка (для шахты)/	м2 поверхности воздуховодов	3,04	7064,04	44,45	21475	135	17340	3974	27485
		ПР=29% ЗП=8%			1315,72	18,33	4000	56		2036	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
52	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка/Переход из оцинкованной стали 700х550/Ду=300мм h=300мм б=0,7мм.Прокладка (для шахты)/	м2 поверхности воздуховодов	1,34	6789,64	39,89	9098	53	7620	1415	11354
		ПР=29% ЗП=8%			1063,47	13,67	1425	18		841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
53	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка/Переход из оцинкованной стали 900х450/Ду=680мм h=350мм б=0,7мм.Прокладка (для шахты)/	м2 поверхности воздуховодов	4,16	6789,64	39,89	28245	166	23655	4391	35247
		ПР=29% ЗП=8%			1063,47	13,67	4424	57		2611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
54	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка/Переход из оцинкованной стали 900х550/Ду=800мм h=350мм б=0,7мм.Прокладка (для шахты)/	м2 поверхности воздуховодов	1,18	6789,64	39,89	8012	47	6710	1246	9998
		ПР=29% ЗП=8%			1063,47	13,67	1255	16		741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
55	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка/Переход из оцинкованной стали 950х410/Ду=680мм h=350мм б=0,7мм.Прокладка (для шахты)/	м2 поверхности воздуховодов	2,08	6789,64	39,89	14122	83	11827	2196	17623
		ПР=29% ЗП=8%			1063,47	13,67	2212	28		1305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
56	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Турбодефлектор сферной Ду=420мм,для воздуховода с сечением Ду=300мм /ТУ 4861-001-24334852-15/.Установка	дефлектор	4	12083,63	84,35	48335	337	30682	17034	70599
		ПР=29% ЗП=8%			4328,96	16,47	17316	66		5229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
57	Е11-200801-0103 1120-0801-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Турбодефлектор сферной Ду=620мм,для воздуховода с сечением Ду=500мм /ТУ 4861-001-24334852-15/.Установка	дефлектор	4	18681,71	160,66	74727	643	49544	24206	106848

		НР=29% СП=15%			6134,99	40,01	24540	160		7915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
58	Е11-200801-0105 1120-0801-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Турболефлектор сферной Ду=880мм,для воздуховода с сечением Ду=680мм /ТУ 4861-001-24334852-15/,Установка	дефлектор	6	39638,82	408,67	237833	2452	151835	82539	346002
		НР=29% СП=15%			13924,37	112,96	83546	678		25630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
59	Е11-200801-0106 1120-0801-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Турболефлектор сферной Ду=990мм,для воздуховода с сечением Ду=800мм /ТУ 4861-001-24334852-15/,Установка	дефлектор	1	46068,42	408,67	46068	409	31735	13757	64611
		НР=29% СП=15%			13924,37	112,96	13924	113		4786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
60	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	5,616	26385,55	1645,94	148181	9244	14844	97726	265588
		НР=29% СП=15%			22096,40	800,19	124093	4494		19673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
61	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	6,06528	12297,00	–	74585	–	74585	–	80552
		СП=15%			–	–	–	–		5967	
		Дымоудаление									
		Система ВДу-1									
62	Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,диаметр до 800 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	44,588	7234,65	50,05	322578	2232	261681	58215	411257
		НР=29% СП=15%			1315,72	16,55	58665	738		30463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
63	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 3200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	490	6789,64	39,89	3326924	19546	2786277	517244	4151701
		НР=29% СП=15%			1063,47	13,67	521101	6699		307533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				28173919	146686	14772473	3560435	33504665
							3649297	55862	9605463	1770310	
	Стоимость оборудования		Тенге				9605463				
	ВСЕГО Стоимость оборудования		Тенге				9605463				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				153428				
	Материалы		Тенге				16848				
	Всего заработная плата		Тенге					114413			
		Накладные расходы	Тенге				69792				
		Сметная прибыль	Тенге				17858				
	ВСЕГО Стоимость монтажных работ		Тенге				241078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					114413			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				222766				
	Материалы		Тенге				14844				

	Всего заработная плата		Тенге				128587				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			74585					
		Накладные расходы	Тенге			97726					
		Сметная прибыль	Тенге			25640					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			346132					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге				128587				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге			18192262					
	Материалы		Тенге			8177217					
	Всего заработная плата		Тенге				3462159				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			6488978					
	Сдача и испытание		Тенге			140683					
		Накладные расходы	Тенге			3392917					
		Сметная прибыль	Тенге			1726812					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			23311991					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2408
		Сметная заработная плата	Тенге				3462159				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			33504664					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2569
		Сметная заработная плата	Тенге				3705159				

РАЗДЕЛ 4.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

		Хоз.-питьевой водопровод - В1									
64	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=20мм FT07201	шт	510	1550,04	–	790520	–	790520	–	853762
		ОТ = ЗП + ЭМ			–	–	–	–		63242	
65	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=50мм FT07205	шт	2	10944,96	–	21890	–	21890	–	23641
		ОТ = ЗП + ЭМ			–	–	–	–		1751	
66	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=63мм FT07206	шт	2	17483,89	–	34968	–	34968	–	37765
		ОТ = ЗП + ЭМ			–	–	–	–		2797	
67	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт.	3	4549,95	327,01	13650	981	1421	11227	26867
		ПР = ЗП + ОТ + ЭМ			3749,20	69,48	11248	208		1990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
68	С1242-101-1304 242-101-1304 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM BV-05-47 Belgicast,корпус из ВЧШГ,с невыдвижным шпинделем со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	75986,00	–	227958	–	227958	–	246195
		ОТ = ЗП + ЭМ			–	–	–	–		18237	
69	С1241-211-2001 241-211-2001 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта /адаптер/ полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2" (для соединения гибких шлангов с сантехприборами)	шт.	510	303,00	–	154530	–	154530	–	166892
		ОТ = ЗП + ЭМ			–	–	–	–		12362	

70	С1241-211-1612 241-211-1612 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта /адаптер/ полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 63х2" (для соединения ППР трубы с металлической трубой)									
			шт.	1	2606,00	–	2606	–	2606	–	2814
		ОТ=25% ОТ=25%			–	–	–	–		208	
71	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка									
			кран	22	38493,63	131,72	846860	2898	812896	31460	948585
		ОТ=25% ОТ=25%			1412,10	47,07	31066	1036		70266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
72	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг.Установка на стене или в нише									
			шт.	22	1119,42	18,70	24627	412	422	23466	51940
		ОТ=25% ОТ=25%			1081,49	6,90	23793	152		3847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
73	С1248-307-0105 248-307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный,типа ШПК 320 НЗК/НЗБ /типа "ПРЕСТИЖ-01Н"/									
			шт.	22	21133,00	–	464926	–	464926	–	502120
		ОТ=25%			–	–	–	–		37194	
74	С1248-305-0104 248-305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа ОП 5									
			шт.	44	5433,00	–	239052	–	239052	–	258176
		ОТ=25%			–	–	–	–		19124	
75	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм.Установка									
			кран	85	21568,24	–	1833300	–	1793290	39209	2022310
		ОТ=25% ОТ=25%			470,70	–	40010	–		149801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
76	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм									
			шт.	350	7,00	–	2450	–	2450	–	2646
		ОТ=25%			–	–	–	–		196	
77	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм									
			шт.	1545	10,00	–	15450	–	15450	–	16686
		ОТ=25%			–	–	–	–		1236	
78	С1241-221-0105 241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм									
			шт.	10	28,00	–	280	–	280	–	302
		ОТ=25%			–	–	–	–		22	
79	С1241-221-0106 241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм									
			шт.	26	44,00	–	1144	–	1144	–	1236
		ОТ=25%			–	–	–	–		92	
80	С1241-221-0107 241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм									
			шт.	30	177,00	–	5310	–	5310	–	5735
		ОТ=25%			–	–	–	–		425	

81	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	54	537,00	–	28998	–	28998	–	31318
		ОТ=30% ОЗ=50%			–	–	–	–		2320	
82	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	38,25	653,41	1,22	24993	47	5327	15713	43963
		ЗП=30% ОЗ=50%			512,91	0,60	19619	23		3257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
83	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	м2	5,6	222,11	7,03	1244	39	947	182	1540
		ЗП=30% ОЗ=50%			46,14	0,94	258	5		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
84	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,6	99,17	2,72	555	15	246	204	820
		ЗП=30% ОЗ=50%			52,54	0,31	294	2		61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Установка индивидуальных водомеров для холодной воды на лестничной клетке,на каждом этаже,на 9 потребителей "Узел А" (см.лист ВК-20) - 4 комплектов									
85	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=32мм FT07203	шт	8	3884,20	–	31074	–	31074	–	33560
		ОТ=30% ОЗ=50%			–	–	–	–		2486	
86	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=25мм FT07202	шт	72	2209,39	–	159076	–	159076	–	171802
		ОТ=30% ОЗ=50%			–	–	–	–		12726	
87	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм.Установка	фильтр	4	1373,05	183,13	5492	732	66	4798	11113
		ЗП=30% ОЗ=50%			1173,43	50,56	4694	202		823	
88	С1241-222-0103 241-222-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 32 мм	шт.	4	1190,00	–	4760	–	4760	–	5141
		ОТ=30% ОЗ=50%			–	–	–	–		381	
89	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	72	19,00	–	1368	–	1368	–	1477
		ОТ=30% ОЗ=50%			–	–	–	–		109	
90	С1241-209-2008 241-209-2008 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	36	79,00	–	2844	–	2844	–	3072
		ОТ=30% ОЗ=50%			–	–	–	–		228	
91	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	4	49,00	–	196	–	196	–	212
		ОТ=30% ОЗ=50%			–	–	–	–		16	
92	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	72	31,00	–	2232	–	2232	–	2411

		в т. ч. :				–	–	–	–		179	
93	С1241-213-0403 241-213-0403 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 32 мм	шт.	4	46,00	–	184	–	184	–		199
		в т. ч. :				–	–	–	–		15	
94	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	72	10,00	–	720	–	720	–		778
		в т. ч. :				–	–	–	–		58	
95	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	36	12,00	–	432	–	432	–		467
		в т. ч. :				–	–	–	–		35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4943689	5124	4807583	126259		5475545
							130982	1628	–	405598		
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1741506					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1741506					
		Сметная прибыль	Тенге				139320					
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ	Тенге				1880826					
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				26792					
		Материалы	Тенге				6519					
		Всего заработная плата	Тенге					20201				
		Накладные расходы	Тенге				16099					
		Сметная прибыль	Тенге				3432					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				46323					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге					20201				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3175391					
		Материалы	Тенге				2608097					
		Всего заработная плата	Тенге					112409				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				451462					
		Сдача и испытание	Тенге				158					
		Накладные расходы	Тенге				110160					
		Сметная прибыль	Тенге				262846					
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				3548397					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									75
		Сметная заработная плата	Тенге					112409				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5475546					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									89
		Сметная заработная плата	Тенге					132610				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									55768924
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5860709					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					255655				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					117143				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30957020			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						9605463			
		- Накладные расходы	Тенге							5670561		
		- Сметная прибыль	Тенге							3419517		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									55 768 924,00
		в т. ч. оборудование										9 605 463,00
		Временные здания и сооружения	Тенге			415 471,15						
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге									56 184 395,15

		Зимние удорожания	Тенге			228 236,77					
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								56 412 631,92
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге			936 143,38					
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								57 348 774,29
		ИТОГО в ценах 2021 г.	Тенге								57 348 774,29
		Итого с понижающим коэф.-0,9950000000577185	Тенге								57 062 030,46
		НДС	Тенге			6 847 443,65					
		Итого с НДС	Тенге								63 909 474,11
		в т. ч. оборудование									10 758 118,56

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ Алтынбеков Г.

Инженер-эксперт _____ Кенжебаев М.

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ Цихайев В.

Главный инженер проекта _____ Дюсентов Ш.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ Караев Ф.

Начальник планово-экономического отдела _____ Ба.